

श्री अमृतलाल मीणा, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 15.04.2015 को 11:30 बजे पूर्वाह्न कार्यालय कक्ष में बुडको की परियोजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति -

1. श्री अमृतलाल मीणा, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
2. श्री अनिल राय, विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग।
3. श्री विजय प्रताप सिंह, मुख्य महाप्रबंधक, बुडको।
4. श्री दयाशंकर मिश्रा, महाप्रबंधक (कार्य), बुडको।
5. श्री चन्द्रभानु तिवारी, परियोजना निदेशक, बुडको।
6. श्री प्रकाश चन्द्र, परियोजना निदेशक, बुडको।
7. श्री लाल बाबू महतो, परियोजना निदेशक, बुडको।
8. श्री संदीप कुमार, परियोजना निदेशक, बुडको।
9. श्री राकेश कुमार, परियोजना निदेशक, बुडको।
10. श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, बुडको।

कार्यवाही -

बुडको द्वारा कार्यान्वित करायी जा रही योजनाओं की समीक्षा योजनावार की गयी।

(क) JnNURM (UIG)


1. खगौल में जलापूर्ति योजना - बुडको द्वारा बताया गया कि योजना में तीन नलकूप एवं तीन जलमीनार एवं जलवितरण प्रणाली का कार्य किया जाना था। एक जलमीनार के लिए कार्यस्थल नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो सका। शेष कार्य पूर्ण करा लिया गया है। तत्कालीन माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। योजना को चालू करा दिया गया है तथा नगर परिषद को हस्तान्तरित कर दी गई है। कार्यपालक पदाधिकारी, खगौल नगर परिषद द्वारा एक पम्पींग स्टेशन पर बिजली कनेक्शन प्राप्त नहीं करने के कारण जलापूर्ति बाधित हो गयी है।

इस योजना में भारत सरकार से पूर्ण राशि प्राप्त नहीं होने के कारण संवेदक का भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है। योजना के रख-रखाव मद की राशि की मांग विभाग द्वारा की गयी है जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। एकरारनामा के अनुसार योजना निर्माण के उपरान्त रख-रखाव का कार्य पांच वर्ष तक संवेदक द्वारा किया जाना है। विद्युत आपूर्ति के विपन्न भुगतान हेतु भी राशि की आवश्यकता है।

निदेश दिया जाता है कि योजना के कार्यान्वयन में प्रगति लायी जाए। राशि की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगौल को निदेश दिया जाता है कि विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की कार्रवाई शीघ्र करें।

अनुपालन - विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग।



2. फुलवारीशरीफ में जलापूर्ति योजना – इस योजना अन्तर्गत पांच जलमीनार, छः नलकूप एवं जलवितरण प्रणाली का कार्य प्रस्तावित है। सभी नलकूप का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। तीन जलमीनार  फिनिशिंग कार्य जारी है। अन्य दो जलमीनारों का कार्य प्रगति पर है। परियोजना निदेशक ने बताया कि जुलाई 15 तक योजना को पूर्ण कराकर चालू कर दिया जायेगा। विद्युत कनेक्शन प्राप्त किये जाने की कार्रवाई प्रक्रिया में है।

नगर निकाय के साथ बैठक किये जाने के संबंध में परियोजना निदेशक ने बताया कि नियमित अंतराल पर नगर निकाय के साथ बैठक होती है, परन्तु बैठक की कार्यवाही उपलब्ध नहीं है।

निदेश दिया जाता है कि नगर निकाय के साथ बैठक की कार्यवाही आगे से निश्चित रूप से तैयार की जाय एवं उसकी प्रति विभाग को दी जाय।

अनुपालन – बुडको।

3. बोधगया में जलापूर्ति योजना – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना अन्तर्गत बोधगया को चार जोन में बांटा गया है तथा चार जलमीनार, जलवितरण प्रणाली, 12 नलकूप एवं चार UGR का निर्माण किया जाना है। परियोजना निदेशक ने बताया कि राशि के अभाव में योजना की प्रगति बाधित हो गयी है। भारत सरकार से राशि नहीं मिलने के कारण इस योजना में व्यय किया जाना संभव नहीं हो रहा है। यदि राशि उपलब्ध हो जाती है तो योजना को जून 2015 तक पूरा किया जा सकता है।

स्पष्ट किया जाता है कि राशि की कोई दिक्कत नहीं है। राशि शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी। योजना को त्वरित गति से सम्पादित कराते हुए शीघ्र चालू कराने का प्रयास करें।

अनुपालन – बुडको/विशेष कार्य पदाधिकारी

4. बोधगया में सिवरेज सिस्टम तथा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट – इस योजना अन्तर्गत सीवर लाईन विछाने का कार्य, पांच IPS का निर्माण तथा STP का निर्माण प्रस्तावित है। योजना के अधिकांश कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं। राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण संवेदक द्वारा कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है। यदि राशि उपलब्ध होती है तो कार्य में तेजी लाते हुए सितम्बर 2015 तक पूरा किया जा सकता है।

निदेश दिया जाता है कि जिला पदाधिकारी, गया के साथ योजना के संबंध में बैठक किया जाए। परियोजना निदेशक योजना के विवरणी के साथ जिला पदाधिकारी के साथ समय लेकर योजना पर चर्चा करेंगे और स्थानीय कठिनाईयों का निराकरण करायेंगे। राशि उपलब्ध कराने हेतु विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा संचिका उपस्थापित किये जाए।

अनुपालन – परियोजना निदेशक, बुडको/विशेष कार्य पदाधिकारी

5. दानापुर, खगौल, फुलवारी SWM – इस योजना अन्तर्गत नगर निकायों के लिए उपकरणों की खरीद कर उपलब्ध कराने का निदेश बुडको को दिया गया था। यह कार्य पूर्ण हो चुका है। नगर निकायों को उपकरण उपलब्ध करा दिये गये हैं। योजना की स्वीकृत राशि 1155.81 लाख रुपये थी, जिसके विरुद्ध अब तक 345.89 लाख रुपये व्यय हुए हैं। निदेश दिया जाता है कि योजना के Components के साथ विवरणी बनाकर अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

अनुपालन – बुडको

6. दानापुर जलापूर्ति योजना – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना अन्तर्गत 9 जलमीनार, 9 नलकूप एवं जलवितरण प्रणाली का कार्य प्रस्तावित है। 6 जलमीनार के लिए कार्य स्थल अबतक नहीं मिल सके हैं। तीन जलमीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। संवेदक द्वारा कार्य में रुचि नहीं लिये जाने के कारण उसका एकरारनामा निरस्त कर दिया गया है। संवेदक का Performance BG जब्त कर लिया गया है। संवेदक द्वारा कराये गये अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए निविदा आमंत्रित की गयी हैं। तीन निविदा दाताओं ने निविदा में भाग लिया हैं।

निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब निविदा का निष्पादन कर कार्य प्रारंभ किया जाए। योजना पर अन्य निर्णय हेतु संचिका उपस्थापित किया जाए।

अनुपालन – बुडको

7. पटना में जलापूर्ति योजना – बुडको द्वारा बताया गया कि पटना जलापूर्ति योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा 426.98 करोड़ पर प्राप्त है। निविदा के उपरान्त संवेदक M/s Gammon India-Geo Miller को 28.03.12 को कार्य आवंटित किया गया था। संवेदक द्वारा 18 जगहों पर जलमीनार का कार्य प्रारंभ किया गया। कुल 166 कि०मी० पाईप बिछाया जा चुका है। इस योजना अन्तर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र को दो जोन में बांटा गया है। पटना हावड़ा रेलवे लाइन के उत्तर अवस्थित क्षेत्रों में गंगा नदी के तट पर WTP एवं Intake का निर्माण कर Surface Water का उपयोग कर जलापूर्ति किये जाने का प्रस्ताव था। रेलवे लाईन के दक्षिण क्षेत्र में बीस जलमीनार एवं नलकूप के माध्यम से जलापूर्ति किये जाने का प्रस्ताव था। संवेदक द्वारा दक्षिणी क्षेत्र में आठ एवं उत्तरी क्षेत्र में 10 जलमीनार का कार्य आंशिक रूप से किया गया हैं। योजना के अनुसार उत्तरी भाग में 52 जलमीनार एवं दक्षिणी भाग में 20 जलमीनार अर्थात् कुल 72 जलमीनार का निर्माण किया जाना है।

इस योजना के निर्माण में मुख्य बाधा कार्य के लिए कार्यस्थल का नहीं मिलना रहा है। संवेदक द्वारा उनको उपलब्ध कराये गये स्थलों पर भी कार्य सम्पादित किये जाने में शिथिलता बरते जाने के कारण उनके एकरारनामा को निरस्त कर जमानत की राशि जब्त कर ली गयी है। योजना अन्तर्गत 800 कि०मी० पाईप विछाने का लक्ष्य था। परन्तु संवेदक द्वारा सर्वेक्षण किये जाने के उपरान्त पाईपों की आवश्यक लम्बाई 1500 किमी हो गयी। परियोजना निदेशक ने बताया कि पूरी योजना के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी राशि लगभग 900 करोड़ रुपये आती है। योजना की राशि में वृद्धि का मुख्य कारण 700 किमी पाईप लाईन की वृद्धि, Intake Well एवं WTP में Location में बदलाव होने के कारण Rising Mains में वृद्धि, WTP का कार्य स्थल नदी तट पर होने के कारण Soil Stabilization का कार्य आवश्यक हो जाने तथा पुराने दर को अद्यतन अनुसूचित दर पर किया जाना है।

JnNURM की योजनाओं को भारत सरकार द्वारा स्थगित कर दिये जाने के कारण विभाग द्वारा पूर्व में यह निर्णय लिया गया है कि उपलब्ध राशि के अन्तर्गत शेष कार्यों को पूर्ण कराने की कार्रवाई की जाय। उक्त के आलोक में संवेदक द्वारा कराये गये अधूरे कार्यों को पूर्ण करने लिए निविदा की कार्रवाई प्रारंभ की गयी है। पूर्व में दो बार आमंत्रित निविदा में निविदा प्राप्त नहीं हो सकी है। पुनः विचारोपरान्त पांच भागों में कार्य को बांटकर निविदा आमंत्रित की गयी है। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि पाँच मई, 2015 है।

५

निदेश दिया जाता है कि योजना की अद्यतन स्थिति के साथ आगे की कार्रवाई किये जाने हेतु विकास आयुक्त महोदय के समक्ष संचिका उपस्थापित किया जाए। संवेदक को काली सूची में डालने की त्वरित कार्रवाई की जाय।

अनुपालन - बुडको

(ख) JnNURM (UIDSSMT)

1. रोसड़ा में सड़क सह नाला निर्माण - बुडको द्वारा बताया गया कि यह कार्य पूर्ण करा दिया गया है और नगर निकाय को हस्तांतरित किया जा चुका है। इस योजना की बची हुई शेष राशि नगर निकाय के पास उपलब्ध है। डीपीआर में वर्णित सड़कों में से बुडको को उपलब्ध कराये गये सड़कों पर कार्य समाप्त कर दिया गया है।
2. नरकटियांगज में सड़क सह नाला निर्माण - बुडको द्वारा बताया गया कि यह कार्य पूर्ण करा दिया गया है और नगर निकाय को हस्तांतरित किया जा चुका है। इस योजना की बची हुई शेष राशि नगर निकाय के पास उपलब्ध है। डीपीआर में वर्णित सड़कों में से बुडको को उपलब्ध कराये गये सड़कों पर कार्य समाप्त कर दिया गया है।
3. बख्तियारपुर में सड़क सह नाला निर्माण - बुडको द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा योजना नगर निकाय को हस्तांतरित की जा चुकी है।
4. मुरलीगंज में सड़क सह नाला निर्माण - मुरलीगंज में निर्माण कराये गये नाले के टूट जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

निदेश दिया जाता है कि परियोजना निदेशक योजना की जांच कर वस्तुस्थिति से अवगत करायें।

अनुपालन - बुडको

5. आरा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना - बुडको द्वारा बताया गया कि उक्त योजना पर 983.99 लाख पर स्वीकृति प्राप्त है। इसके विरुद्ध 233.80 लाख रुपये व्यय हुए हैं। खर्च की राशि नगर निकायों को दी गयी उपकरणों पर हुई है। योजना अन्तर्गत शेष कार्य Land fill site से संबंधित है। नगर निगम द्वारा Land fill site उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण कार्यान्वयन संभव नहीं हो सका है एवं राशि शेष बची हुई है।

निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत योजना एवं उस पर कराये गये कार्यों की विस्तृत विवरणी समर्पित किया जाए।

अनुपालन - बुडको

6. मुजफ्फरपुर में जलापूर्ति योजना - बुडको के द्वारा बताया गया कि इस योजना अन्तर्गत मुजफ्फरपुर को 10 जोन में बांट कर नलकूप, UGR, जलमीनार एवं जल वितरण प्रणाली विछाकर जलापूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य M/s IVRCL को आवंटित किया गया था। संवेदक द्वारा कार्य में रुचि नहीं लेने एवं धीमी गति से करने के कारण एकरारनामा विखंडित कर दिया गया है। संवेदक द्वारा मात्र चार

जलमीनार का कार्य आंशिक रूप से पूर्ण किया गया है। 29 नलकूप के विरुद्ध 5 नलकूप पूर्ण किया गया है। संवेदक की जमानत की राशि जब्त कर ली गयी है। शेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए निविदा प्राप्त की गयी है। निविदा में प्राप्त दर प्राक्कलित राशि से 45 प्रतिशत अधिक होने के कारण निर्णय लंबित है।

निदेश दिया जाता है कि योजना से संबंधित संचिका विभाग के माध्यम से विकास आयुक्त के समक्ष उपस्थित किये जायें।

अनुपालन - बुडको

(ग) JnNURM (UIDSSMT) नयी स्वीकृत योजनायें 2013-14

बुडको द्वारा बताया गया कि भारत सरकार द्वारा JnNURM (UIDSSMT) के अन्तर्गत मार्च 14 में कुल 15 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृति के आलोक में राज्य सरकार द्वारा 12 योजनाओं पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गयी। योजनाओं की सूची एवं अद्यतन परिशिष्ट-1 संलग्न है। उक्त योजना में भारत सरकार द्वारा कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। विभाग द्वारा यह निदेश दिया गया था कि वैसी योजनायें जिनमें भारत सरकार द्वारा कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है उन योजनाओं को भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। स्वीकृत योजनाओं के लिए बुडको द्वारा निविदा की कार्रवाई की गयी थी एवं निविदा के उपरान्त सोनपुर जलापूर्ति का कार्य संवेदक को आवंटित किया जा चुका है तथा संवेदक द्वारा कुछ कार्य भी सम्पादित कर दिये गये हैं। परन्तु योजना में राशि उपलब्ध नहीं होने से योजना का कार्यान्वयन बाधित हो गयी है।

स्पष्ट किया गया कि सोनपुर जलापूर्ति योजना को चालू रखा जाय। राशि विभाग द्वारा राज्य योजना मद से उपलब्ध करा दी जायेगी। अन्य योजनाओं के लिए निविदा रथगित कर दी गयी है। निदेश दिया जाता है कि योजना की समेकित विवरणी के साथ संचिका विभाग के समक्ष उपस्थापित किया जाए।

निदेश दिया जाता है कि भारत सरकार से योजनाओं के स्वीकृति राशि की उपलब्धता के संबंध में **followup** करने के लिए एक पदाधिकारी को बुडको द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाए। बुडको द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी भारत सरकार के कार्यालयों से समन्वय स्थापित कर संचिकाओं का निष्पादन करायेंगे।

अनुपालन - बुडको

(ग) राज्य संपोषित योजना -

1. राजगीर सिवरेज एवं ड्रेनेज योजना - बुडको द्वारा बताया गया कि यह योजना राज्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हैं। उक्त योजना अन्तर्गत ड्रेनेज का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। सिवरेज का कार्य अंतिम चरण में है। परियोजना निदेशक ने बताया कि इस योजना में राशि की आवश्यकता है। राशि की मांग की गयी है। योजना को जून 15 तक चालू कराया जा सकता है।

निदेश दिया जाता है कि विशेष कार्य पदाधिकारी राशि शीघ्र उपलब्ध कराने की कार्रवाई करें।

अनुपालन - विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रशाखा-02

2. कंकड़बाग, शास्त्रीनगर, अनीशाबाद पार्क का निर्माण – बुडको द्वारा बताया गया कि इन तीनों पार्कों का कार्य पूरा करा दिया गया है। कंकड़बाग एवं शास्त्रीनगर पार्क पूर्व में प्राप्त निदेश के आलोक में बिहार राज्य आवास बोर्ड को हस्तांतरित किया जा चुका है। अनीशाबाद पार्क के रख-रखाव के संबंध में कोई निदेश नहीं होने के कारण तत्काल संवेदक द्वारा ही देख-भाल किया जा रहा है।

3. वीर कुंवर सिंह पार्क – बुडको द्वारा बताया गया कि वीर कुंवर सिंह पार्क के विकास कार्य हेतु बुडको को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है। पार्क में चहारदिवारी, गेट, बड़ा नाला, पार्क के अंदर फुटपाथ इत्यादि के कार्य सम्पादित कराये गये हैं। मुख्य सचिव के अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में पार्क को वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा रख-रखाव किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. बुद्ध स्मृति पार्क – बुद्ध स्मृति पार्क का रख-रखाव बुडको के द्वारा किया जा रहा है। पार्क में लेजर शो के कार्यक्रम का उद्घाटन 4 मई 2015 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित है।

निदेश दिया जाता है कि बुडको द्वारा उद्घाटन की सारी तैयारियों को पूरा करने की कार्रवाई की जाए।

अनुपालन – बुडको

5. नौबतपुर जलापूर्ति योजना – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना में नलकूप का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जलमीनार का कार्य प्रगति पर है। परियोजना निदेशक ने बताया कि योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृति हेतु एवं राशि उपलब्ध करने हेतु विभाग को पत्र भेजा गया है। राशि उपलब्ध नहीं किया जा सका है। संवेदक द्वारा कार्य में प्रगति नहीं लायी जा रही है।

निदेश दिया जाता है कि विशेष कार्य पदाधिकारी राशि उपलब्ध कराने हेतु संचिका उपस्थापित करने की कार्रवाई करें।

अनुपालन – बुडको

6. झंझारपुर जलापूर्ति योजना – बुडको द्वारा बताया गया कि परियोजना निदेशक ने बताया कि योजना के अन्तर्गत दो नलकूप का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जलमीनार का कार्य प्रारंभ किया गया है। संवेदक द्वारा कार्य में प्रगति नहीं लायी जा रही है।

निदेश दिया जाता है कि शीघ्र कार्य पूरा कराकर योजना चालू कराया जाए।

अनुपालन – बुडको

7. मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स, पटना का नवीनीकरण – बुडको द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के निदेश के आलोक में मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स के नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। अनुपालन में योजना का कार्य लगभग पूर्ण करा दिया गया है। कॉम्प्लेक्स के परिसर में पेवर ब्लॉक लगाने की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। राशि नगर निगम से अप्राप्त है।

निदेश दिया जाता है कि बुडको को राशि उपलब्ध कराने के लिए पटना नगर निगम कार्रवाई करे।

8. राजगीर, गया एवं बोधगया डीलक्स टॉयलेट – बुडको द्वारा बताया गया कि राजगीर में दो स्थानों पर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष एक स्थान के लिए भूमि नगर पंचायत से उपलब्ध नहीं हो पाया है।

बोधगया में दो स्थान पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एक स्थान पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष एक स्थान पर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

गया में एक स्थान पर कार्य पूर्ण। शेष स्थानों के लिए भूमि नगर निगम से उपलब्ध नहीं हो पाया है।

निदेश दिया जाता है कि निर्माण स्थल उपलब्ध कराने के लिए संबंधित नगर निकायों से पत्राचार किया जाए।

अनुपालन – विशेष कार्य पदाधिकारी

9. जहानाबाद बस टर्मिनल – बुडको द्वारा बताया गया कि योजना ससमय चल रही है। बस टर्मिनल के मुख्य भवन के छत ढलाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है। टॉयलेट एवं दुकानों के छत ढलाई कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कैम्पस के भीतर नाला एवं ट्यूबवेल का निर्माण पूर्ण कर लिया गया।

निदेश दिया जाता है कि योजना को गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण कर लिया जाए।

अनुपालन – बुडको

10. ISBT Patna – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना हेतु निविदा प्राप्त कर ली गयी है। तकनीकी मूल्यांकन कर लिया गया है। वित्तीय निविदा खोलने के संबंध में विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं हुई है।

निदेश दिया जाता है कि वित्तीय निविदा को खोलने की कार्रवाई की जाय।

अनुपालन – बुडको

11. पटना में वधशाला का निर्माण – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना हेतु संवेदक M/s Al-Nafees Frozen Exports Pvt. Ltd. से एकरारनामा कर लिया गया है। पटना नगर निगम द्वारा जमीन की लीज एकरारनामा एजेंसी के साथ किया जाना है जो नहीं हो सका है।

निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई के लिए पटना नगर निगम को पत्र लिखा जाए।

अनुपालन – विशेष कार्य पदाधिकारी

12. Waste to Energy, Patna – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना हेतु संवेदक M/s Sunil Hitech Engineers Ltd. से एकरारनामा कर लिया गया है। विभाग द्वारा भूमि के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। पटना नगर निगम द्वारा जमीन की लीज एकरारनामा एजेंसी के साथ किया जाना है जो नहीं हो सका है।

निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई के लिए पटना नगर निगम को पत्र लिखा जाए।

अनुपालन – विशेष कार्य पदाधिकारी

13. पटना में पी0पी0पी0 मोड पर डीलक्स शौचालय का निर्माण – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना हेतु निविदा प्राप्त कर ली गयी है। तकनीकी मूल्यांकन कर लिया गया है।

निदेश दिया जाता है कि वित्तीय निविदा को खोलने की कार्रवाई की जाय।

अनुपालन – बुडको

14. LED Street Light in 15 Towns – बुडको द्वारा बताया गया कि 12 शहरों में संवेदक द्वारा कार्य प्रगति पर है। कुछ शहरों में तो कार्य पूर्ण भी कर लिया गया है। योजना को संबंधित नगर निकायों को हस्तांतरित करने की कार्रवाई की जा रही है।

LED Street Light की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही है।

अतः निदेश दिया जाता है कि **Specification** के अनुसार **Light** के गुणवत्ता की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

अनुपालन – बुडको

15. राजीव आवास योजना – बुडको द्वारा बताया गया कि संवेदक का चयन कर लिया गया है।

निदेश दिया जाता है कि योजना में कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करने की कार्रवाई की जाए।

16. पटना में Bus Queue Shelter का निर्माण – बुडको द्वारा बताया गया कि अभी तक कुल 110 बस क्यू शेल्टर का निर्माण पूरा किया जा चुका है। बस क्यू शेल्टर के रख-रखाव के संबंध में विभाग के द्वारा निर्णय लिया जाना है। इस योजना में अभी मात्र 7.50 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं। शेष राशि उपलब्ध करायी जाय।

निदेश दिया जाता है कि योजना में राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए।

अनुपालन – विशेष कार्य पदाधिकारी

(च) निदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित कार्य पर बुडको द्वारा कार्रवाई किया जाए।

1. राज्य के शहरों में मेन इन्ट्री एवं Exit Location पर सड़कों पर Signages लगाये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किये जाए।


2. शहर में Advertising Policy – शहरों में अभी बेतरतीब तरीकों से advertisement display हो रहे हैं जिससे शहरों की सुन्दरता बाधित होती है। इसके लिए hoarding एवं display mechanism को ठीक किये जाने की आवश्यकता है।

इसके लिए advertisement policy तैयार किया जाए।

3- ULB में signages – शहरों के अंदर सड़कों के नाम तथा प्रमुख भवनों से संबंधित सूचना सड़कों के मोड़ पर नहीं रहने से लोगों को कठिनाई होती है। इसके लिए भी प्रस्ताव बनाया जाए।


4. भारत सरकार से राशि प्राप्त किये जाने हेतु वांछित प्रपत्र में सूचना प्रेषित नहीं होने से अनावश्यक विलम्ब होता है। योजनाओं से संबंधित पत्रों पर त्वरित कार्रवाई किये जाने हेतु बुडको से एक कर्मी को विभाग में प्रतिनियुक्त किया जाए।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


2017
प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

ज्ञापांक - 2271 दिनांक - 21/5/17
प्रतिलिपि - सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


2017
प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

परिशिष्ट - 1

क्र.	योजना/परियोजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		प्राप्त निधि		निविदा की अंतिम तिथि	कार्यादेश की राशि तथा तिथि		भौतिक प्रगति
		राशि	तिथि	राशि	तिथि		राशि (करोड़ में)	तिथि	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	मधेपुरा जलापूर्ति योजना	3582.46	24.02.14	-	-	20.01.15	-	-	निविदा स्थगित कर दी गयी है।
2	सोनपुर जलापूर्ति योजना	2484.15	27.02.14	-	-	15.09.15	26.39	-	Soil Test एवं सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। दो टयूबवेल का कार्य प्रारम्भ।
3	समस्तीपुर जलापूर्ति योजना	3767.02	27.02.14	-	-	20.01.15	-	-	निविदा स्थगित कर दी गयी है।
4	मधुबनी जलापूर्ति योजना	4026.28	27.02.14	-	-	20.01.15	-	-	निविदा स्थगित कर दी गयी है।
5	खगड़िया जलापूर्ति योजना	3176.00	27.02.14	-	-	20.01.15	-	-	निविदा स्थगित कर दी गयी है।
6	गोपालगंज जलापूर्ति योजना	4397.00	27.02.14	-	-	15.09.19	-	-	निविदा स्थगित कर दी गयी है।
7	छपरा जलापूर्ति योजना	9421.06	28.02.14	-	-	20.01.15	-	-	निविदा स्थगित कर दी गयी है।
8	राजगीर जलापूर्ति योजना	5457.00	-	-	-	20.01.15	-	-	निविदा स्थगित कर दी गयी है।
9	हाजीपुर जलापूर्ति योजना	8008.00	-	-	-	20.01.15	-	-	निविदा स्थगित कर दी गयी है।
10	खगड़िया में सिवरेज सिस्टम तथा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट	5996.33	27.02.14	-	-	22.01.15	-	-	निविदा स्थगित कर दी गयी है।
11	मधुबनी में सिवरेज सिस्टम तथा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट	10223.53	27.02.14	-	-	23.09.14	-	-	निविदा स्थगित कर दी गयी है।
12	समस्तीपुर में सिवरेज सिस्टम तथा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट	8544.64	27.02.14	-	-	22.01.15	-	-	निविदा स्थगित कर दी गयी है।

13	गोपालगंज में सिवरेज सिस्टम तथा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट	10357.1 2	27.02.14	-	-	23.09.14	-	-	निविदा स्थगित कर दी गयी है।
14	बाँका में सिवरेज सिस्टम तथा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट	4640.00	28.02.14	-	-	22.01.15	-	-	निविदा स्थगित कर दी गयी है।
15	भमुआ में सिवरेज सिस्टम तथा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट	4591.00	-	-	-	22.01.15	-	-	निविदा स्थगित कर दी गयी है।



5/2