

दिनांक-29.07.2019 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में Video Conferencing (VC) द्वारा AMRUT अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- संलग्न।

AMRUT जलापूर्ति योजना:-

- (1) **हाजीपुर जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को अगस्त 2019 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 1963 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 959 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 2049 के लक्ष्य के विरुद्ध 719 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जलापूर्ति चालू करने हेतु विद्युत संयोजन की प्रक्रिया 3-4 दिनों में पूर्ण कर ली जाएगी। निदेश दिया गया कि सभी कार्यों को माह अगस्त 2019 तक पूर्ण कर लिया जाय।
- (2) **हाजीपुर जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 14822 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 13602 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 0 के लक्ष्य के विरुद्ध 36 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। बुडको द्वारा बताया गया कि 5 में से 2 स्थल प्राप्त हैं तथा 3 अप्राप्त हैं। कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे जिलाधिकारी से मिल कर इस समस्या का शीघ्र निराकरण कराएँ। निदेश दिया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को अगले माह अगस्त के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण किया जाय।
- (3) **बगहा जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को फरवरी 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 2727 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 676 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 790 के लक्ष्य के विरुद्ध 753 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Gangs की संख्या कम होने के कारण माह जुलाई के Pipeline के लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पायी। संवेदक द्वारा बताया गया कि स्थल low lying क्षेत्र में होने तथा वर्षा एवं जलजमाव के कारण कार्य में कठिनाई आ रही है तथा NH के किनारे लगभग 980 मी0 की दूरी में स्थानीय लोगों द्वारा कार्य में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। अभी भी लगभग 2 कि0मी0 Pipeline बिछाये जाने का कार्य शेष है। निदेश दिया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को अगले माह अगस्त के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण किया जाय।
- (4) **बगहा जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network

के 13882 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 5773 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 900 के लक्ष्य के विरुद्ध 509 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। संवेदक द्वारा बताया गया कि स्थल low lying क्षेत्र में होने तथा वर्षा एवं जलजमाव के कारण नलकूप एवं जलमीनार के कार्य में कठिनाई आ रही है।

- (5) **मोतिहारी जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को दिसम्बर 2019 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 9348 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 2794.65 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 0 के लक्ष्य के विरुद्ध 331 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। निदेश दिया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को 31.08.2019 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
- (6) **मोतिहारी जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 20000 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 0 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 800 के लक्ष्य के विरुद्ध 0 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। बुडको द्वारा बताया गया कि 4 स्थलों में से 1 स्थल का NOC अप्राप्त है। बुडको एवं कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि तुरंत सभी संबंधित से समन्वय स्थापित कर स्थल का NOC प्राप्त किया जाय। Distribution Pipeline एवं गृह जल संयोजन का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। बुडको द्वारा बताया गया कि प्राप्त स्थलों के लिये अभी तक Design एवं Drawing अप्राप्त है। संवेदक द्वारा बताया गया कि योजना से संबंधित Design एवं Drawing लगभग 10 दिनों में उपलब्ध कराया जाएगा एवं Distribution Pipeline का कार्य 15 अगस्त 2019 तक आरम्भ कर दिये जाने की बात कही गयी।
- (7) **बेतिया जलापूर्ति योजना (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 18613 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 3679 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 3145 के लक्ष्य के विरुद्ध 244 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। बुडको द्वारा बताया गया कि 7 में से 5 स्थल का NOC प्राप्त है। 2 अप्राप्त स्थल यथा लिबर्टी सिनेमा के पीछे का स्थल का NOC प्राप्त है परंतु अतिक्रमण है एवं मामला न्यायालय में है एवं बाजार समिति का स्थल एक सप्ताह में प्राप्त कर लिये जाने की बात कही गयी। निदेश दिया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को अगस्त माह तक पूर्ण किया जाय।
- (8) **छपरा जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना अंतर्गत गृह जल संयोजन को नवम्बर 2019 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 0 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 0 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1166 के लक्ष्य के विरुद्ध 121 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। बुडको द्वारा बताया

गया कि छपरा जलापूर्ति योजना फेज-1 के शेष गृह जल संयोजन का कार्य छपरा जलापूर्ति योजना फेज-2 में कराया जा रहा है।

- (9) **छपरा जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 14666 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 425 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 2133 के लक्ष्य के विरुद्ध 0 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। बुडको द्वारा बताया गया कि कार्य आरम्भ कर दिया गया है। बुडको द्वारा बताया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर के लक्ष्यों में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाएगा। Video Conferencing के दौरान कार्यपालक अभियंता एवं नगर आयुक्त की अनुपस्थिति को देखते हुए कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया।
- (10) **सिवान जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत Distribution Pipeline का मात्र 225 मी0 का कार्य बाकी है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 225 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 0 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 850 के लक्ष्य के विरुद्ध 0 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। माह जुलाई के Distribution Pipeline के लक्ष्य के विरुद्ध कार्य की धीमी प्रगति के बारे में संवेदक द्वारा बताया गया कि Pipeline बिछाने हेतु रेलवे का अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है। बुडको द्वारा बताया गया कि रेलवे के DRM से समन्वय स्थापित किया गया है एवं शीघ्र ही इसका निराकरण कर लिया जाएगा। बुडको द्वारा बताया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
- (11) **सिवान जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 15066 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 4230 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1244 के लक्ष्य के विरुद्ध 307 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। बुडको द्वारा बताया गया कि 10 स्थल में 3 स्थल प्राप्त। शेष 7 स्थल का NOC अप्राप्त है। कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि स्थल की समस्या का निराकरण शीघ्र कराना सुनिश्चित किया जाय। बुडको द्वारा बताया गया कि योजना से संबंधित Design एवं Drawing लगभग एक सप्ताह पहले ही उपलब्ध करायी गयी है तथा कार्य की प्रगति धीमी है। बुडको द्वारा बताया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
- (12) **औरंगाबाद जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को नवम्बर 2019 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 1387 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 601 मी0 तथा गृह जल संयोजन में

500 के लक्ष्य के विरुद्ध 168 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जलापूर्ति हेतु Rising Main का कार्य प्रगति पर है परंतु संवेदक द्वारा बताया गया कि RCD के पथ के ROW (Right of Way) में कार्य हेतु RCD से NOC प्राप्त नहीं है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि अविलम्ब RCD से NOC प्राप्त किया जाय। बुडको द्वारा बताया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

- (13) **औरंगाबाद जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको को निदेश दिया गया कि 10 अगस्त 2019 तक निश्चित रूप से निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आरम्भ कराया जाय।
- (14) **आरा जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 15193 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 9735 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 2909 के लक्ष्य के विरुद्ध 913 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। बुडको द्वारा बताया गया कि सभी स्थल संवेदक को कार्य करने हेतु उपलब्ध कराया गया है। निदेश दिया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह अगस्त के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (15) **आरा जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 8543 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 8565 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1126 के लक्ष्य के विरुद्ध 941 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे स्वयं कार्य स्थलों का दौरा कर यह देखें कि Distribution Pipeline के कार्यों की अच्छी प्रगति के साथ-साथ गृह जल संयोजन का भी समानान्तर रूप से कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है।
- (16) **डिहरी जलापूर्ति योजना (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 13346 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 12379 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 2416 के लक्ष्य के विरुद्ध 1659 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। निदेश दिया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह अगस्त के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (17) **सासाराम जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-II)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 11405 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 8259 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1438 के लक्ष्य के विरुद्ध 753 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। निदेश दिया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह अगस्त के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।

- (18) **सासाराम जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 6659 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 4388 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 548 के लक्ष्य के विरुद्ध 461 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। सभी स्थल प्राप्त हैं। निदेश दिया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह अगस्त के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (19) **बेगूसराय जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 7278 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 1198 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 3718 के लक्ष्य के विरुद्ध 1623 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। निदेश दिया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह अगस्त के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (20) **बेगूसराय जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 9586 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 2323 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 2400 के लक्ष्य के विरुद्ध 70 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। संवेदक द्वारा कार्य में स्थानीय स्थल पर बाधा आने की बात बतायी गयी जिस पर उप नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि Pipeline बिछाने के दौरान सड़क की खुदाई को पुनः शीघ्र re-store कर दिया जाय तो स्थानीय नागरिकों द्वारा अवरोध नहीं होगा। निदेश दिया गया कि Pipeline Network का कार्य करने के पश्चात नियमानुकूल विशिष्टियों के अनुरूप Road-restoration का कार्य कराया जाय। निदेश दिया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह अगस्त के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (21) **किशनगंज जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 1469 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 8420 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1792 के लक्ष्य के विरुद्ध 429 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। निदेश दिया गया कि गृह जल संयोजन के माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह अगस्त के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (22) **किशनगंज जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 11080 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 12567 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 534 के लक्ष्य के विरुद्ध 338 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। निदेश दिया गया कि गृह जल

संयोजन के माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह अगस्त के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।

- (23) **सहरसा जलापूर्ति योजना (SAAP-II)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 10748 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 7342.50 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 2072 के लक्ष्य के विरुद्ध 449 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। निदेश दिया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह अगस्त के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (24) **बक्सर जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-II)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को अगस्त 2019 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 3723 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 5792 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 621 के लक्ष्य के विरुद्ध 475 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि सभी कार्य प्रगति में हैं। बुडको द्वारा बताया गया कि माह जुलाई के Distribution Pipeline के लक्ष्य की प्राप्ति काफी अच्छी है परंतु गृह जल संयोजन की लक्ष्य प्राप्ति में कमी है। निदेश दिया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह अगस्त के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (25) **बक्सर जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को फरवरी 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 13539 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 3052.50 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1200 के लक्ष्य के विरुद्ध 61 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। बुडको द्वारा बताया गया कि 10 स्थल में 8 स्थल प्राप्त हैं तथा शेष 2 अप्राप्त स्थलों के लिए कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया है। निदेश दिया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह अगस्त के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (26) **जहानाबाद जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना के Pipeline का कार्य अगस्त 2019 तथा गृह जल संयोजन का कार्य मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 6157 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 6369.50 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 800 के लक्ष्य के विरुद्ध 355 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। सभी स्थल प्राप्त हैं। बुडको द्वारा बताया गया कि गृह जल संयोजन की लक्ष्य प्राप्ति में कमी है। निदेश दिया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह अगस्त के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (27) **जहानाबाद जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को जनवरी 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline

Network के 12565 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 6750 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 458 के लक्ष्य के विरुद्ध 328 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। निदेश दिया गया कि संवेदक द्वारा अतिरिक्त Gangs लगा कर माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को अगस्त माह तक पूर्ण किया जाय।

- (28) बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I) – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 11650 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 8293 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 2571 के लक्ष्य के विरुद्ध 1153 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। निदेश दिया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को अगस्त माह तक पूर्ण किया जाय।
- (29) बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III) – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 12800 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 24084 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 2157 के लक्ष्य के विरुद्ध 1156 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। निदेश दिया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को अगले माह अगस्त के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (30) कटिहार जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-II) – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 21250 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 9272.50 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 2287 के लक्ष्य के विरुद्ध 582 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Gangs की संख्या में कमी के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही है। कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति एवं जुलाई में लक्ष्य प्राप्ति की कमी को देखते हुए कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस संबंध में संवेदक को नोटिस जारी किया जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को नलकूप एवं जलमीनार के कार्यों को शीघ्र निष्पादित कराने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक के द्वारा कार्य की प्रगति के संबंध में कथनों में भिन्नता होने के कारण संबंधित मुख्य अभियंता, बुडको को निदेश दिया गया कि वे स्वयं स्थल पर जा कर कार्य की प्रगति की समीक्षा करें। निदेश दिया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को अगले माह अगस्त के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (31) कटिहार जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III) – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 9333 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 0 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 2000 के लक्ष्य के विरुद्ध 0 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया

कि इस योजना से संबंधित 5 स्थलों में 2 का NOC अप्राप्त है। नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं अन्य विभाग के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी सभी अवरोधों को एक सप्ताह में दूर करें। कार्य की प्रगति शून्य है। बुडको द्वारा बताया गया कि प्राप्त स्थलों के लिये संवेदक द्वारा अभी तक Design एवं Drawing समर्पित नहीं किया गया है। संवेदक द्वारा योजना से संबंधित Design एवं Drawing 20 अगस्त 2019 तक उपलब्ध करा दिये जाने की बात कही गयी। निदेश दिया गया कि माह जुलाई के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर के लक्ष्यों में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।

(32) **दरमंगा जलापूर्ति योजना (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 10064 मी० के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 1806 मी० तथा गृह जल संयोजन में 4153 के लक्ष्य के विरुद्ध 317 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Gangs की संख्या में कमी के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वार्ड संख्या 8 में कार्य चल रहा है परंतु स्थानीय माननीय विधायक महोदय ने सूचना दी है कि कार्य नहीं हो रहा है। कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति एवं जुलाई में लक्ष्य प्राप्ति की कमी को देखते हुए कार्यपालक अभियंता द्वारा LD के कटौती करने के निर्णय की सूचना दी गयी। उक्त के आलोक में एकरारनामा के अनुसार LD की कटौती कर, इस संदर्भ में विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(33) **पूर्णिमा जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-II)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 20358 मी० के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 7486 मी० तथा गृह जल संयोजन में 4268 के लक्ष्य के विरुद्ध 132 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। बुडको द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा अभी तक Design एवं Drawing समर्पित नहीं किया गया है। कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति एवं जुलाई में लक्ष्य प्राप्ति की कमी को देखते हुए कार्यपालक अभियंता द्वारा LD के कटौती करने के निर्णय की सूचना दी गयी। उक्त के आलोक में एकरारनामा के अनुसार LD की कटौती कर, इस संदर्भ में विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(34) **पूर्णिमा जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जुलाई में Pipeline Network के 21333 मी० के लक्ष्य के विरुद्ध 28.07.2019 तक 0 मी० तथा गृह जल संयोजन में 2666 के लक्ष्य के विरुद्ध 0 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजना से संबंधित 8 स्थलों में से 5 स्थलों का NOC प्राप्त है तथा 3 स्थलों का

NOC अप्राप्त है। नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी अवरोधों का निराकरण एक सप्ताह में करें। बुडको द्वारा बताया गया कि प्राप्त स्थलों के लिये संवेदक द्वारा अभी तक Design एवं Drawing समर्पित नहीं किया गया है। संबंधित मुख्य अभियंता, बुडको को निदेश दिया गया कि स्थल का भ्रमण कर प्रगति की समीक्षा की जाय एवं सभी अवरोधों को दूर कराया जाय।


- (35) जमालपुर जलापूर्ति योजना (SAAP-II) – बुडको को निदेश दिया गया कि 10 अगस्त 2019 तक निश्चित रूप से निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आरम्भ कराया जाय।
- (36) मुंगेर जलापूर्ति योजना (SAAP-I) – बुडको को निदेश दिया गया कि अगस्त 2019 में निश्चित रूप से निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आरम्भ कराया जाय।

सामान्य निदेश:-

- (1) बुडको को यह स्पष्ट निदेश दिया गया कि सभी योजनाएँ मार्च 2020 तक अवश्य पूर्ण कर ली जानी है। इसके लिए बुडको द्वारा सभी जलापूर्ति योजनाओं का माह वार, सप्ताह वार एवं दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाना है। उसके अनुसार ही कार्य की प्रगति का प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाना है।
- (2) गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण करते हुए सभी वार्डों को परियोजना के अंत तक आच्छादित कर दिया जाना है। इस हेतु बुडको के सभी अभियंता/पदाधिकारीगण एवं संवेदक अपने लक्ष्य को ससमय पूर्ण करने हेतु हरसंभव प्रयास करें।
- (3) दैनिक प्रतिवेदन में विहित प्रपत्र में आंकड़े/संख्या उपलब्ध कराने के अतिरिक्त वास्तविक स्थिति के बारे में अभ्युक्ति भी लिखी जाय। प्रतिदिन लगाये जाने वाले प्रस्तावित Gangs की संख्या एवं वास्तव में कार्य में लगाये गए Gangs की संख्या अवश्य स्पष्ट लिखे जाएँ।
- (4) संवेदक द्वारा समर्पित एवं बुडको द्वारा अनुमोदित Timeline के अनुसार माह जुलाई 2019 हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध किये गये कार्य में कमी यथा आवश्यक जुलाई/अगस्त/सितम्बर के लक्ष्यों में जोड़ते हुए Revised work program अविलम्ब विभाग को समर्पित किया जाय एवं उक्त लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाय।
- (5) बुडको को निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता संवेदकों को उनके साप्ताहिक कार्य के लक्ष्यों एवं कार्य की प्रगति में कमी के विरुद्ध साप्ताहिक Notice / Show Cause भी निर्गत करें, ताकि माह के अन्त में किसी भी प्रकार की कागजी कार्रवाई में देरी न हो। साप्ताहिक कार्यों के लक्ष्य के विरुद्ध कमी के अनुसार ही प्रत्येक माह समुचित कटौती भी की जाय।

- (6) बुडको को निदेश दिया गया कि संबंधित अभियंतागण प्रतिदिन के कार्यों का अनुश्रवण करते हुए यह भी सुनिश्चित करें कि कार्य में कोई बाधा या अवरोध न हो। अवरोध होने की स्थिति में उसका ससमय निराकरण भी करें।
- (7) बुडको को निदेश दिया गया कि सभी योजनाओं से संबंधित Design एवं Drawing आदि के अनुमोदन से संबंधित कार्यों एवं अन्य अवरोधों की समीक्षा सतत् रूप से बुडको मुख्यालय स्तर पर की जाय। साथ ही, यह भी निदेश दिया गया कि योजना के कार्य से संबंधित सभी मदों को समय सीमा के अन्दर पूर्ण करने हेतु सभी Resources (men, machine एवं materials) की सतत् निगरानी बुडको मुख्यालय स्तर पर भी सुनिश्चित की जाय।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ समीक्षा की कार्रवाई समाप्त की गयी।



विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग


ज्ञापक:- 03/AMRUT-03-07/2018/

2207

पटना, दिनांक-9/8/19

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बुडको/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम - छपरा, आरा, बेगूसराय, बिहारशरीफ, कटिहार, दरभंगा, पूर्णिया एवं मुंगेर/नगर परिषद- हाजीपुर, बगहा, मोतिहारी, बेतिया, सिवान, औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम, किशनगंज, सहरसा, बक्सर, जहानाबाद एवं जमालपुर/सभी विभागीय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/ TL, PDMC (AMRUT), WAPCOS Ltd./प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक, बुडको से अनुरोध है कि वे अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेश देंगे।



विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

