

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-21.02.2019 को AMRUT योजना एवं राज्य जलापूर्ति योजना तथा दिनांक-22.02.2019 को नमामि गंगे परियोजना एवं अन्य राज्य योजनाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- संलग्न।

AMRUT जलापूर्ति योजना:-

(1) हाजीपुर जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I) – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारंभ की तिथि 04.03.2017 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 03.09.2018 थी, किन्तु योजना के अभी तक पूर्ण नहीं होने के कारण माननीय मंत्री द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। इस योजनान्तर्गत 9898 गृह जल संयोजन के विरुद्ध मात्र 4095 गृह जल संयोजन दिया गया है। संवेदक द्वारा बताया गया कि गाँधी आश्रम रोड में पब्लिक द्वारा पाइप बिछाने में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हाजीपुर एवं कार्यपालक अभियंता, बुडको जिला प्रशासन एवं सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी अवरोधों को एक सप्ताह के अन्दर दूर करेंगे।

बुडको एवं संवेदक द्वारा बताया गया कि दिनांक-31.03.2019 तक सभी कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(2) हाजीपुर जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III) – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारंभ की तिथि 04.07.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 03.07.2020 है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना से संबंधित तीन स्थल का NOC प्राप्त है। एक स्थल गृह रक्षा वाहिनी का है, जिसका NOC जिला पदाधिकारी से प्राप्त है, परन्तु Home Guard के समादेष्टा द्वारा बताया गया कि उक्त परिसर में अन्य भवन निर्माण की योजना स्वीकृत है। बुडको द्वारा बताया गया कि इसके स्थान पर वन विभाग से संबंधित भूमि का NOC हेतु प्रस्ताव समर्पित है तथा जिलाधिकारी से एक सप्ताह के अन्दर NOC अपेक्षित है। प्रधान सचिव द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हाजीपुर एवं कार्यपालक अभियंता, बुडको को निदेश दिया गया कि दोनों पदाधिकारी द्वारा स्थल से संबंधित सभी अवरोधों को संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह के अन्दर निराकरण करा लिया जाय।

(3) बगहा जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I) – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारंभ की तिथि 04.03.2017 जबकि कार्य समाप्ति की तिथि 03.09.2018 थी, किन्तु

8730 गृह जल संयोजन के विरुद्ध अभी तक मात्र 2655 गृह जल संयोजन दिया गया है। कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा बताया गया कि NH के विस्तार का कार्य चल रहा है, जिसके कारण 800 मीटर में वितरण प्रणाली का कार्य बाधित है। प्रधान सचिव द्वारा कार्यपालक अभियंता, बुडको एवं कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि स्थल से संबंधित सभी अवरोधों को पथ निर्माण विभाग NH wing एवं जिला प्रशासन एवं सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह के अंदर निराकरण करा लिया जाय। संवेदक द्वारा बताया गया कि अप्रैल 2019 में कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

- (4) **बगहा जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 24.07.2018 जबकि कार्य समाप्ति की तिथि 23.07.2020 है। बुडको द्वारा बताया गया कि 5 स्थलों में से 2 स्थलों का NOC प्राप्त है, जबकि 3 स्थलों का NOC अप्राप्त है। प्रधान सचिव द्वारा कार्यपालक अभियंता एवं कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला प्रशासन एवं सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से संयुक्त रूप से समन्वय स्थापित कर स्थल से संबंधित सभी अवरोधों को एक सप्ताह के अंदर दूर किया जाय। यह भी निदेश दिया गया कि हर हाल में दिसम्बर 2019 तक कार्य पूरा कर लिया जाय।
- (5) **मोतिहारी जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 03.02.2017, जबकि कार्य समाप्ति की तिथि 02.08.2018 थी। संवेदक द्वारा बताया गया कि एक जोन में मार्च 2019 तथा दूसरे जोन में अप्रैल 2019 में कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।
- (6) **मोतिहारी जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 18.07.2018 जबकि कार्य समाप्ति की तिथि 17.07.2020 है। बुडको द्वारा बताया गया कि 4 स्थलों में से एक स्थल का NOC प्राप्त है तथा 3 स्थलों का NOC हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी को समर्पित है। प्रधान सचिव द्वारा कार्यपालक अभियंता और कार्यपालक पदाधिकारी को संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल से संबंधित सभी अवरोधों का निराकरण कर एक सप्ताह के अंदर करने का निदेश दिया गया। बुडको द्वारा बताया गया कि नवम्बर 2019 तक दो जोन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

- (7) बेतिया जलापूर्ति योजना (SAAP-III) – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 06.03.2018 जबकि कार्य समाप्ति की तिथि 05.03.2020 है। इस योजनान्तर्गत 7 स्थलों में से 5 स्थलों का NOC प्राप्त है। प्रधान सचिव द्वारा कार्यपालक अभियंता एवं कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दोनों संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल से संबंधित सभी अवरोधों का निराकरण कर एक सप्ताह के अंदर करा लिया जाय। साथ ही बुडको द्वारा बताया गया कि दो जोन में अक्टूबर 2019 तक जलापूर्ति की जाएगी।
- (8) छपरा जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I) – एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 22.11.2016 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 21.05.2018 थी। बुडको द्वारा बताया गया कि सभी 5 जोन में आंशिक रूप से जलापूर्ति चालू कर दी गयी है। 10 मार्च 2019 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सभी जलापूर्ति योजनाओं में गृह जल संयोजन से संबंधित list, Roadwise तैयार कर नगर आयुक्त को उपलब्ध कराया जाय।
- (9) छपरा जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III) – एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि 24.08.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 23.07.2020 है। इस योजनान्तर्गत मात्र 8 स्थलों में से मात्र 2 स्थलों का NOC प्राप्त है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल से संबंधित सभी अवरोधों का निराकरण एक सप्ताह में सुनिश्चित किया जाय।
- (10) सिवान जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I) – एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि 06.12.2016 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 05.06.2018 थी। संवेदक द्वारा बताया गया कि अप्रैल 2019 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रधान सचिव द्वारा कार्य में हुए विलम्ब पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं तुरंत जलापूर्ति योजनाओं में गृह जल संयोजन से संबंधित list, Roadwise तैयार कर कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- (11) सिवान जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III) – एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि 24.08.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 23.08.2020 थी। बुडको द्वारा बताया गया कि अभी तक 3 स्थलों में 2 स्थलों का NOC प्राप्त हुआ है। प्रधान सचिव द्वारा कार्यपालक

Am

पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल से संबंधित सभी अवरोधों का निराकरण एक सप्ताह में करने का निदेश दिया गया।

- (12) **औरंगाबाद जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 16.02.2017 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 05.07.2018 थी। बुडको द्वारा बताया गया कि 3 स्थलों में मात्र एक स्थल का NOC प्राप्त हुआ है एवं NHAI से NOC प्राप्त नहीं हुआ है। प्रधान सचिव द्वारा कार्य में हुए विलम्ब पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को संयुक्त रूप से जिला प्रशासन, NHAI एवं सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल से संबंधी सभी अवरोधों का निराकरण एक सप्ताह में कराने का निदेश दिया गया।
- (13) **औरंगाबाद जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको को बताया गया कि औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज-II की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान कर दी गयी है। इस योजना की तुरंत निविदा की जाय।
- (14) **आरा जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि 24.08.2018 है एवं कार्य समाप्ति की तिथि 23.08.2020 है, किन्तु अभी तक tubewell, overhead tank, और distribution pipeline का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। 7 स्थलों में से 5 स्थलों का NOC प्राप्त है। संवेदक द्वारा बताया गया कि सभी स्थलों पर कार्य आरम्भ करने में कठिनाई है। प्रधान सचिव द्वारा नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि दिनांक-25.02.2019 को संवेदक के साथ संयुक्त रूप से सभी स्थलों का निरीक्षण किया जाय तथा जिला प्रशासन एवं सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी सभी अवरोधों का एक सप्ताह में निराकरण कर संवेदक को स्थल हस्तगत कराया जाय।
- (15) **आरा जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि दिनांक-24.08.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-23.08.2020 है, किन्तु अभी तक tubewell, overhead tank, और distribution pipeline का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। बुडको द्वारा बताया गया कि 8 स्थलों में से 7 स्थलों का NOC प्राप्त है। किन्तु संवेदक द्वारा बताया गया कि सभी स्थलों पर कार्य आरम्भ करने में कठिनाई है। प्रधान सचिव द्वारा नगर आयुक्त, आरा एवं कार्यपालक अभियंता, बुडको को निदेश दिया

Am

गया कि दिनांक-25.02.2019 को संवेदक के साथ संयुक्त रूप से स्थलों का निरीक्षण किया जाय तथा जिला प्रशासन एवं सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी सभी अवरोधों का एक सप्ताह में निराकरण कर संवेदक को स्थल हस्तगत कराया जाय।

- (16) **डिहरी जलापूर्ति योजना (SAAP-III)** – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारंभ की तिथि 26.02.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 25.02.2020 है। बुडको द्वारा 4 जोन में सितम्बर 2019 तक जलापूर्ति शुरू करने की बात की गयी। इस नगर निकाय में बुडको द्वारा AMRUT योजना अन्तर्गत जलापूर्ति योजना का कार्य किया जा रहा है। तदनुसार, PHED के पूर्व के जलापूर्ति से संबंधित assets को बुडको को takeover करने का निदेश दिया गया।
- (17) **सासाराम जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-II)** – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारंभ की तिथि 26.02.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 25.08.2019 है। कुल 10 स्थलों में से 8 स्थलों का NOC प्राप्त है, जबकि NOC प्राप्त 5 स्थलों में 2 स्थलों पर अवरोध है। प्रधान सचिव द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को संयुक्त रूप से निदेश दिया गया कि स्थल से संबंधित अवरोधों को दूर करने हेतु वन विभाग, पथ निर्माण विभाग एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों तथा जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह में इन्हें दूर किया जाय।
- (18) **सासाराम जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारंभ की तिथि 06.07.2018 थी एवं कार्य समाप्ति की तिथि 05.07.2020 है। बुडको द्वारा बताया गया कि 4 स्थलों में से 2 स्थलों का NOC प्राप्त है, जिसमें एक स्थल पर पानी लगा, हुआ है तथा एक में जमीन आवश्यकता से कम है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी सभी अवरोधों को एक सप्ताह में दूर किया जाय।
- (19) **बेगूसराय जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारंभ की तिथि 26.02.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 25.08.2019 है। 5 स्थलों में 2 स्थलों का NOC प्राप्त है। संवेदक द्वारा बताया गया कि बुडको में deviations का मुद्दा लम्बित है। प्रधान सचिव द्वारा प्रबंध निदेशक, बुडको को निदेश दिया गया कि मुख्य

Am

अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता से स्थल की जाँच करवाकर इस संबंध में अविलम्ब निर्णय लिया जाय। साथ ही निदेश दिया गया कि नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी अवरोधों को एक सप्ताह में दूर किया जाय। बुडको द्वारा जौन-01 में जून 2019 तथा जौन-03 में दिसम्बर 2019 तक कार्य पूर्ण करने की बात कही गयी।

- (20) **बेगूसराय जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारंभ की तिथि 12.06.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 11.12.2019 है। 4 स्थलों में से 2 स्थलों का NOC प्राप्त है। संवेदक द्वारा बताया गया कि बुडको में deviations का मुद्दा लंबित है। प्रधान सचिव द्वारा प्रबंध निदेशक, बुडको को निदेश दिया गया कि मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता से स्थल की जाँच करवाकर इस संबंध में अविलम्ब निर्णय लिया जाय। साथ ही निदेश दिया गया कि नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी अवरोधों को एक सप्ताह में दूर किया जाय।
- (21) **किशनगंज जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारंभ की तिथि 29.06.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 28.06.2020 है। बुडको द्वारा बताया गया कि सभी स्थल प्राप्त है। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि वार्ड सं०-09 में 10 दिनों में जलापूर्ति शुरू हो जाएगी एवं वार्ड 34 में जलापूर्ति मार्च 2019 में शुरू हो जाएगी।
- (22) **किशनगंज जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारंभ की तिथि 26.05.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 25.05.2020 है। 07 स्थलों में से 5 स्थलों का NOC प्राप्त है। गोशाला अन्तर्गत एक स्थल के NOC का मामला SDM स्तर पर लम्बित है तथा MLT College के अन्तर्गत दूसरे स्थल के NOC का मामला Vice Chancellor के स्तर पर लम्बित है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी अवरोधों को एक सप्ताह में दूर कर लिया जाय। स्थलों के अवरोध को दूर करने हेतु प्रबंध निदेशक, बुडको को अपने स्तर से भी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। बुडको द्वारा बताया गया कि 5 जौन के कार्य 4 महीने में पूर्ण कर लिये जायेंगे।

Am

- (23) **सहरसा जलापूर्ति योजना (SAAP-II)** – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 18.10.2017 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 17.04.2019 है। बुडको द्वारा बताया गया कि एक जोन में मार्च 2019 में direct pumping से जलापूर्ति चालू हो जाएगा। दिसम्बर 2019 के अंत तक पूरे शहर में direct water supply चालू हो जाएगा। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा संयुक्त रूप से जिला परिषद एवं जिला प्रशासन एवं सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी अवरोधों को एक सप्ताह में दूर कर लिया जाय।
- (24) **बक्सर जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-II)** – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 30.01.2017 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 31.08.2018 है। बुडको द्वारा बताया गया कि सभी स्थल प्राप्त हैं। उनके द्वारा बताया गया कि तीनों जोन में अप्रैल 2019 में जलापूर्ति चालू कर दी जाएगी। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी अवरोधों को एक सप्ताह में दूर कर लिया जाय।
- (25) **बक्सर जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 25.06.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 24.06.2020 है। 5 स्थलों में से 3 स्थलों का NOC प्राप्त है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी अवरोधों को एक सप्ताह में दूर कर लिया जाय।
- (26) **जहानाबाद जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 10.02.2017 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 09.08.2018 थी। बुडको द्वारा बताया गया कि सभी स्थल प्राप्त है। बुडको द्वारा बताया गया कि एक जोन में Tower के साथ पानी चालू है। दूसरे जाने में Tower के बिना जुलाई 2019 तक पानी चालू हो जाएगा। जबकि Tower के साथ नवम्बर 2019 तक पानी चालू हो जाएगा। प्रधान सचिव द्वारा बुडको को निदेश दिया गया कि household service connection का roadwise list कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय। List के verification के उपरान्त ही संवेदक को भुगतान किया जाय।

Am

- (27) **जहानाबाद जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – एकरारनामा के अनुसार इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 24.08.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 23.08.2020 है। बुडको द्वारा बताया गया कि 12 स्थलों में 6 का NOC प्राप्त है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि स्थल की समस्या के संबंध में उन्हें जानकारी नहीं दी गई है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी अवरोधों को एक सप्ताह में दूर कर लिया जाय।
- (28) **बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – एकरारनामा के अनुसार कार्य आरंभ की तिथि 20.07.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 19.07.2020 है। बुडको द्वारा बताया गया कि 14 स्थलों में 4 स्थलों का NOC प्राप्त है। अन्य 4 स्थलों का NOC प्राप्त है, किन्तु विवादित है, जबकि शेष अन्य 6 स्थलों का NOC प्रक्रियाधीन है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि नगर आयुक्त, बिहारशरीफ एवं कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं अन्य विभाग के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी सभी अवरोधों को एक सप्ताह में दूर कर लिया जाय। बुडको द्वारा बताया गया कि 2 जोन में मई 2019 तक direct pumping से जलापूर्ति चालू हो जाएगा।
- (29) **बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – एकरारनामा के अनुसार कार्य आरंभ की तिथि 04.06.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 03.06.2020 है। बुडको द्वारा बताया गया कि 23 स्थलों में से 15 स्थलों का NOC प्राप्त है एवं शेष 8 स्थलों का NOC प्रक्रियाधीन है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि नगर आयुक्त, बिहारशरीफ एवं कार्यपालक अभियंता, बुडको संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं अन्य विभाग के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी अवरोधों को एक सप्ताह में दूर कर लिया जाय। संवेदक द्वारा बताया गया कि जमीन मिलने पर दिसम्बर 2019 तक दोनों फेज चालू हो जाएगा।
- (30) **कटिहार जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-II)** – एकरारनामा के अनुसार कार्य आरंभ की तिथि 18.01.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 17.07.2019 है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना से संबंधित सभी स्थल प्राप्त है। दो स्थल औद्योगिक प्रांगण एवं श्री कृष्ण गौशाला का NOC प्राप्त है, किन्तु स्थल पर कार्य करने में कठिनाई है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि नगर आयुक्त कटिहार एवं कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर

कम

एक सप्ताह में स्थल संबंधी अवरोधों को दूर कर लिया जाय। बुडको द्वारा बताया गया कि 3 जोन में 6 महीने में जलापूर्ति चालू हो जाएगा।

- (31) कटिहार जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III) – एकरारनामा के अनुसार कार्य आरंभ की तिथि 25.06.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 24.06.2020 है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना से संबंधित सभी स्थल अप्राप्त है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि नगर आयुक्त, कटिहार एवं कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी अवरोधों को एक सप्ताह में दूर कर लिया जाय।
- (32) दरभंगा जलापूर्ति योजना (SAAP-I) – एकरारनामा के अनुसार कार्य आरंभ की तिथि दिनांक-29.06.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-28.06.2020 है। संवेदक द्वारा बताया गया कि 5 स्थलों में से 2 स्थलों का NOC प्राप्त है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि नगर आयुक्त, दरभंगा एवं कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी अवरोधों को एक सप्ताह में दूर कर लिया जाय। बुडको को नेटवर्क का डिजाईन अविलम्ब स्वीकृत करने का भी निदेश दिया गया है।
- (33) पूर्णियां जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-II) – एकरारनामा के अनुसार कार्य आरंभ की तिथि 15.02.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 14.02.2020 है। बुडको द्वारा बताया गया कि 10 स्थलों में से 8 स्थलों का NOC प्राप्त है। एक स्थल पूर्णियां कॉलेज कैम्पस में प्राचार्य से NOC प्राप्त होने के उपरान्त नलकूप का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जलमीनार कार्य पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गयी है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि नगर आयुक्त, पूर्णियां एवं कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह में स्थल संबंधी सभी अवरोधों को दूर कर लिया जाय। प्रधान सचिव द्वारा प्रबंध निदेशक, बुडको को निदेश दिया गया कि पूर्णियां कॉलेज के मामले का निराकरण अपने स्तर से कर लिया जाय।
- (34) पूर्णियां जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III) – एकरारनामा के अनुसार कार्य आरंभ की तिथि 29.06.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 28.06.2020 है। बुडको द्वारा बताया गया कि 8 स्थलों में से 6 स्थलों का NOC प्राप्त है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि नगर

Am

आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता संयुक्त रूप से जिला प्रशासन से अन्य संबंधी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी अवरोधों का निराकरण एक सप्ताह में कर लिया जाय।

- (35) **जमालपुर जलापूर्ति योजना (SAAP-II)** – इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि इस योजना की तुरन्त निविदा की जाय।
- (36) **मुंगेर जलापूर्ति योजना (SAAP-I)** – इस योजना की स्वीकृति लोक वित्त समिति द्वारा प्रदत्त है। राज्य मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। प्रधान सचिव द्वारा इस योजना से संबंधित निविदा प्रकाशित करने का निदेश दिया गया।

AMRUT ड्रेनेज योजना:-

- (1) **भागलपुर ड्रेनेज योजना** – एकरारनामा के अनुसार कार्यारंभ की तिथि 29.06.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 28.06.2020 है। बुडको द्वारा बताया गया कि नेटवर्क का डिजाईन एवं निरूपण vetting हेतु NIT, Panta में समर्पित है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि डिजाईन एवं निरूपण की स्वीकृति के उपरान्त कार्य आरंभ कराया जाय।
- (2) **पटना (बेउर से मीठापुर) ड्रेनेज योजना** – एकरारनामा के अनुसार कार्यारंभ की तिथि 29.06.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 28.06.2020 है। बुडको द्वारा बताया गया कि स्थल से संबंधित NOC प्रक्रियाधीन है, Sump निर्माण का कार्य प्रगति में है। नाला के precast यूनिट हेतु plant कार्यरत है तथा production आरंभ कर दिया गया है। बुडको द्वारा बताया गया कि drain का कार्य एक सप्ताह में चालू होगा।
- (3) **मुजफ्फरपुर ड्रेनेज योजना** – बुडको द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह में निविदा का निष्पादन कर कार्य आरंभ करा दिया जाएगा।

AMRUT पार्क योजना:-

पार्क योजना के संबंध में प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि AMRUT योजनान्तर्गत सभी पार्कों के निर्माण में तेजी लायी जाय।

प्रधान सचिव द्वारा निम्न निर्देश भी दिये गए:-

- (i) बुडको द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि AMRUT योजना में वाटर मीटर लगाये जाने के कारण स्थानीय लाभुकों द्वारा गृह जल संयोजन में आनाकानी की जा रही है। उक्त के

Am

आलोक में निदेश दिया गया कि तत्काल पहली प्राथमिकता लोगों को जलापूर्ति सुनिश्चित करना है एवं बिना वाटर मीटर लगाए भी जलापूर्ति सुनिश्चित की जाय।

- (ii) जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है तथा बहुत सारी योजनाओं में एक एवं अन्य कारणों से विलम्ब हो रहा है। उक्त के संबंध में निदेश दिया गया कि प्रबंध निदेशक, बुडको अपने स्तर से विलम्बित योजनाओं की समीक्षा कर लें तथा संवेदक/पदाधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई करें।
- (iii) विभागीय नोडल पदाधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण के दौरान कतिपय नगर निकायों में प्लास्टिक वाटर टैप लगा हुआ पाए जाने की सूचना दी गई। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि एकरारनामा के अनुसार ब्रास वाटर टैप लगाया जाना है एवं सभी संबंधित तकनीकी पदाधिकारी/संवेदक उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (iv) यह भी निदेश दिया गया कि जिन घरों में गृह जल संयोजन किया गया है, उसकी पूर्ण विवरणी यथा वार्डवार, सड़कवार लाभुकों के नाम आदि के संबंध में पूर्ण सूची बुडको द्वारा नगर निकायों को उपलब्ध कराया जाय।
- (v) जिन नगर निकायों द्वारा केन्द्रांश/राज्यांश/नगर निकाय का अंश बुडको को उपलब्ध नहीं किया गया है, उन्हें निदेश दिया गया कि तुरन्त बुडको को उक्त राशि उपलब्ध करायी जाय।

राज्य जलापूर्ति योजना:-

राज्य जलापूर्ति योजना अन्तर्गत 22 नगर निकायों में पाइप extension एवं पूरे वार्ड के सभी घरों में नल-जल उपलब्ध कराने की योजना स्वीकृत करते हुए राज्यांश मद की राशि आवंटित की जा चुकी है, परन्तु उक्त योजना की प्रगति काफी धीमी है, जिस पर माननीय मंत्री द्वारा खेद व्यक्त किया गया।

बुडको द्वारा बताया गया कि 22 नगर निकायों में से मात्र 03 नगर निकायों से ही राशि बुडको को हस्तांतरित हुई है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि बुडको के पास रक्षित अन्य मद की राशि से कार्य प्रारंभ किया जाय एवं योजनाओं की राशि के हस्तांतरण के लिए नगर निकायों के साथ भी समन्वय करें। राशि प्राप्त होने के पश्चात उसका समायोजन नियमानुसार कर लिया जाय। इस संबंध में विभाग से भी संबंधित नगर निकायों को निर्देश दिया जाएगा।

नमामि गंगे :-

नमामि गंगे योजना की समीक्षा के दौरान योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया। पूर्व में दिए गए निदेश का स्मरण दिलाते हुए दैनिक आवश्यकता का आकलन करते हुए कार्य स्थल पर आवश्यक कार्यबल, सामग्री आदि का भंडारण सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। पूर्व में दिए गए निदेश के बावजूद स्थल से इस आशय का दैनिक प्रतिवेदन whatsapp group में उपलब्ध नहीं कराये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। गुणवत्ता के साथ कार्य ससमय पूर्ण करने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

अनेक कार्य स्थल से लिए गए sample की गुणवत्ता पर IIT पटना द्वारा अपने TPI प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी की है। इस क्रम में मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को भी स्थलीय निरीक्षण करने एवं गुणवत्ता के प्रति संवेदनशील रहने तथा कार्य स्थल पर एक register रखने तथा निरीक्षण करने वाले अभियंता का इसमें हस्ताक्षर लेने का निदेश दिया गया। साथ ही TPI में निम्न स्तरीय गुणवत्ता वाले निर्माण को यथाशीघ्र ठीक कराने एवं संबंधित संवेदक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनेक स्थलों पर रोड काटकर छोड़ देने की शिकायत को यथाशीघ्र दूर करते हुए यथाशीघ्र road restore करने का निदेश संवेदक को दिया गया।

माननीय विभागीय मंत्री महोदय के द्वारा समीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर निकाय, बुडको, संवेदक एवं परामर्शी के बीच समन्वय की कमी के कारण योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हो रहा है। भविष्य में कार्य के क्रियान्वयन में इस प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

बुद्ध स्मृति पार्क :-


नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा बताया गया कि बुद्ध स्मृति पार्क के रेलवे स्टेशन साईड वाले चाहरदिवारी का maintenance सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि इसे सही ढंग से maintain करें।

माननीय विभागीय मंत्री द्वारा बुद्ध स्मृति पार्क के O&M व्यय के मद के बारे में पृच्छा की गयी। बुडको द्वारा बताया गया कि O&M मद में बिजली बिल एवं Security Guard मद में सर्वाधिक व्यय होता है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि बिजली बिल में

कमी लाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत Green Energy स्रोत यथा- Roof top solar system स्थापित किया जाय।

प्रधान सचिव द्वारा प्रबंध निदेशक, बुडको को अपने स्तर पर राज्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत पथ, नाला एवं जलापूर्ति योजना की प्रगति की समीक्षा कर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।



8/3/2019

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:- 2ब0/जला0-01-08/2015 1530 पटना, दिनांक-11/03/19

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंध निदेशक, बुडको/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी विभागीय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत/TL, SPMG/ TL, PDMC (AMRUT), WAPCOS Ltd/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03 एवं 04 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक, बुडको से अनुरोध है कि वे अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेश देंगे।


8/3/2019

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

आनंद .