

**दिनांक-31.05.2019 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में Video Conferencing (VC) द्वारा AMRUT अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की कार्यवाही:-**

**उपस्थिति :-** संलग्न।

**AMRUT जलापूर्ति योजना:-**

- (1) **हाजीपुर जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारंभ की तिथि 04.03.2017 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 03.09.2018 थी जबकि संवेदक को 30.04.2019 तक EOT प्राप्त है। इस योजनान्तर्गत 9898 गृह जल संयोजन के विरुद्ध मात्र 4755 गृह जल संयोजन दिया गया है किन्तु बुडको द्वारा बताया गया कि गृह जल संयोजन का Revised Total Target अधिकतम 7 हजार होगा। बुडको को अविलम्ब गृह जल संयोजन के लक्ष्य (9898) को Revise कर अविलम्ब कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया। बुडको द्वारा एक सप्ताह में विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की बात कही गयी। बुडको द्वारा जोन-1 में जून 2019 के प्रथम सप्ताह तथा जोन-2 में जून 2019 के दूसरे सप्ताह में जलापूर्ति करने की बात कही गयी।
- (2) **हाजीपुर जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारंभ की तिथि 04.07.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 03.07.2020 है। बुडको द्वारा बताया गया कि 3 स्थलों में से 1 स्थल का NOC प्राप्त नहीं हुआ है। कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे आज ही स्थल के NOC के संबंध में कार्रवाई करें। बुडको एवं संवेदक द्वारा बताया गया कि इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।
- (3) **बगहा जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारंभ की तिथि 04.03.2017 जबकि कार्य समाप्ति की तिथि 03.09.2018 थी जबकि संवेदक को 30.04.2019 तक EOT प्राप्त है। बुडको द्वारा बताया गया कि NH के किनारे लगभग 3 कि०मी० लम्बाई में Pipeline का काम Encroachment के कारण बाधित है; जिसके कारण जलापूर्ति चालू नहीं हो सका है। कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को जिलाधिकारी से आज ही मिल कर इस समस्या का निराकरण कराने का निदेश दिया गया। बुडको एवं संवेदक द्वारा इस योजना का कार्य नवम्बर 2019 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।

- (4) **बगहा जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 24.07.2018 जबकि कार्य समाप्ति की तिथि 23.07.2020 है। बुडको द्वारा बताया गया कि 5 स्थलों में से सभी स्थलों का NOC प्राप्त है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।
- (5) **मोतिहारी जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 03.02.2017, जबकि कार्य समाप्ति की तिथि 02.08.2018 थी जबकि संवेदक को 31.03.2019 तक EOT प्राप्त है। संवेदक द्वारा बताया गया कि दो जोन में गृह जल संयोजन कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 10 जून 2019 तक जलापूर्ति शुरू हो जाने की बात कही गयी। बुडको एवं संवेदक द्वारा संयुक्त रूप से बताया गया कि इस कार्य को अगस्त 2019 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।
- (6) **मोतिहारी जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 18.07.2018 जबकि कार्य समाप्ति की तिथि 17.07.2020 है। बुडको द्वारा बताया गया कि 4 स्थलों में से एक स्थल का NOC प्राप्त है तथा 2 स्थलों के NOC का प्रस्ताव जिलाधिकारी को समर्पित है। एक स्थल का NOC धार्मिक न्यास बोर्ड से प्राप्त किया जाना है। बुडको एवं कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि तुरंत सभी संबंधित से समन्वय स्थापित कर स्थल का NOC प्राप्त किया जाय। बुडको द्वारा बताया गया कि इस कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।
- (7) **बेतिया जलापूर्ति योजना (SAAP-III)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 06.03.2018 जबकि कार्य समाप्ति की तिथि 05.03.2020 है। इस योजनान्तर्गत 7 स्थलों में से 5 स्थलों का NOC प्राप्त है। दो स्थल पर विवाद है। बुडको एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 8 जून एवं 12 जून 2019 को दोनों विवादित स्थलों पर कार्रवाई होनी है। कार्यपालक अभियंता एवं कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दोनों संयुक्त रूप से Drawing एवं Map के साथ जिला पदाधिकारी से मिल कर तथा जिला प्रशासन एवं सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल से संबंधित सभी अवरोधों का निराकरण कर एक सप्ताह के अंदर करा लिया जाय। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को

मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।

- (8) **छपरा जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 22.11.2016 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 21.05.2018 थी जबकि संवेदक को 31.01.2019 तक EOT प्राप्त है। इस योजनान्तर्गत 16474 गृह जल संयोजन के विरुद्ध मात्र 9160 गृह जल संयोजन दिया गया है। संवेदक द्वारा बुडको को बताया गया कि जलापूर्ति शुरू हो गयी है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को नवम्बर 2019 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है। साथ ही, नगर आयुक्त को PHED के Lab से Water testing कराने का भी निदेश दिया गया।
- (9) **छपरा जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 24.08.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 23.07.2020 है। नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजना से संबंधित सभी स्थलों का NOC प्राप्त है। संवेदक द्वारा केवल 2 महीने पहले ही स्थल मिलने की बात कही गयी। नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा Pipeline Distribution का कार्य ईद (5 जून 2019) के बाद शुरू करने की बात कही गयी। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।
- (10) **सिवान जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 06.12.2016 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 05.06.2018 थी जबकि संवेदक को 30.04.2019 तक EOT प्राप्त है। इस योजनान्तर्गत 10668 गृह जल संयोजन के विरुद्ध मात्र 6584 गृह जल संयोजन दिया गया है। संवेदक द्वारा बताया गया कि Tubewell एवं OHT का कार्य पूर्ण हो गया है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को जून 2019 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।
- (11) **सिवान जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 24.08.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 23.08.2020 है। बुडको द्वारा बताया गया कि अभी तक 3 स्थलों में 2 स्थलों का NOC प्राप्त हुआ है तथा शेष एक स्थल (वार्ड सं0-27) हेतु जमीन खोजा जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बुडको को योजना की शेष राशि

अविलम्ब Transfer करने की बात कही गयी। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।

- (12) **औरंगाबाद जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 16.02.2017 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 05.07.2018 थी जबकि संवेदक को 31.08.2019 तक EOT प्राप्त है। बुडको द्वारा बताया गया कि 3 स्थलों में से मात्र एक स्थल का NOC प्राप्त हुआ है तथा एक स्थल (रमेश चौक) का NOC अप्राप्त है जिसके लिए RCD के कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखा गया है। बुडको को निदेश दिया गया कि RCD से समन्वय स्थापित कर NOC शीघ्र प्राप्त किया जाय। बुडको एवं संवेदक द्वारा बताया गया कि NH से संबंधित समस्या समाप्त हो गयी है तथा जलापूर्ति अगस्त 2019 से चालू हो जाएगी। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को फरवरी 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।
- (13) **औरंगाबाद जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको को निदेश दिया गया कि जून 2019 में निश्चित रूप से निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आरम्भ कराया जाय।
- (14) **आरा जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 24.08.2018 है एवं कार्य समाप्ति की तिथि 23.08.2020 है। संवेदक द्वारा बताया गया कि 6 स्थलों में 3 स्थल कार्य करने हेतु उपलब्ध कराया गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया है तथा समन्वय स्थापित किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि OHT से संबंधित प्रस्ताव अधीक्षण अभियंता बुडको को भेजा गया है, किन्तु अभी तक बुडको मुख्यालय स्तर से किसी भी प्रकार का निदेश प्राप्त नहीं हुआ है। बुडको को निदेश दिया गया कि योजना से संबंधित सभी मुद्दों पर अविलम्ब निर्णय लिया जाय, ताकि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का विलम्ब न हो। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।
- (15) **आरा जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 24.08.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 23.08.2020 है। संवेदक द्वारा बताया गया कि 6 स्थलों में से 2 स्थल कार्य हेतु संवेदक को उपलब्ध कराया गया है। संवेदक द्वारा बताया गया कि यहाँ जमीन की अनुपलब्धता एवं Design अनुमोदित नहीं होने के कारण कार्य में

विलम्ब हो रहा है। नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Tubewells के लिए स्थल उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। बुडको को निदेश दिया गया कि योजना से संबंधित सभी Design का अनुमोदन अविलम्ब सुनिश्चित किया जाय। बुडको एवं संवेदक द्वारा बताया गया कि इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।

(16) **डिहरी जलापूर्ति योजना (SAAP-III)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 26.02.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 25.02.2020 है। सभी स्थल प्राप्त हैं। एक Tubewell के लिए सिधौली में विवाद है परन्तु बताया गया कि एक सप्ताह में स्थल मिल जाएगा। OHT के लिये PHED विभाग से हस्तांतरण की वार्ता चल रही है। बुडको को निदेश दिया गया कि PHED के कार्यपालक अभियंता से मिल कर इस मुद्दे का निराकरण अविलम्ब किया जाय। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।

(17) **सासाराम जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-II)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 26.02.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 25.08.2019 है। 10 स्थल में से 8 स्थल प्राप्त है। 2 स्थल के NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। एक स्थल चंदन शहीद पहाड़ वन विभाग से अप्राप्त है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।

(18) **सासाराम जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 06.07.2018 थी एवं कार्य समाप्ति की तिथि 05.07.2020 है। VC के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा संयुक्त रूप से बताया कि स्थल की कोई समस्या नहीं है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।

(19) **बेगूसराय जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 26.02.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 25.08.2019 है। नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 5 स्थल में से 3 स्थल का NOC प्राप्त है, शेष 2 स्थल का NOC एक सप्ताह में प्राप्त कर लिया जाएगा। संवेदक द्वारा बताया गया कि Deviation

अनुमोदित नहीं होने के कारण कार्य की प्रगति धीमी है। बुडको को निदेश दिया गया कि Design एवं Deviation से संबंधित सभी मुद्दों पर बुडको मुख्यालय अविलम्ब निर्णय ले। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।

- (20) **बेगूसराय जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 12.06.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 11.12.2019 है। नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 4 स्थल में से 2 स्थल का NOC प्राप्त है। नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि सभी संबंधित से समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी सभी अवरोधों को एक सप्ताह में दूर किया जाय। संवेदक द्वारा बताया गया कि Deviation अनुमोदित नहीं होने के कारण कार्य की प्रगति धीमी है। बुडको को निदेश दिया गया कि Design एवं Deviation से संबंधित सभी मुद्दों पर बुडको मुख्यालय अविलम्ब निर्णय ले। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।
- (21) **किशनगंज जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 29.06.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 28.06.2020 है। बुडको द्वारा बताया गया कि सभी स्थल प्राप्त हैं। बुडको एवं संवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि वार्ड सं0 09, 10 एवं 34 में जलापूर्ति जून 2019 में शुरू हो जाएगी। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।
- (22) **किशनगंज जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 26.05.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 25.05.2020 है। 7 स्थल में से 5 स्थल का NOC प्राप्त है। एक स्थल गौशाला का मुद्दा SDM के स्तर पर लंबित है एवं दूसरा स्थल MLT College Vice Chancellor के स्तर पर लंबित है। स्थलों के अवरोधों को दूर करने हेतु प्रबंध निदेशक, बुडको को अपने स्तर से भी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।
- (23) **सहरसा जलापूर्ति योजना (SAAP-II)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 18.10.2017 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 17.04.2019 है। संवेदक द्वारा बताया गया कि

3 स्थल पर Disturbance है। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी से मिल कर इस समस्या का निराकरण कराया जाय। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।

(24) **बक्सर जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-II)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 30.01.2017 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 31.08.2018 है जबकि संवेदक को 29.04.2019 तक EOT प्राप्त है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजना से संबंधित सभी स्थल प्राप्त हैं तथा एक जोन में जलापूर्ति आंशिक रूप से प्रारंभ कर दी गयी है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को अगस्त 2019 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।

(25) **बक्सर जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 25.06.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 24.06.2020 है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 5 स्थल में से 3 स्थल का NOC प्राप्त है तथा 2 स्थल का NOC प्रक्रियाधीन है। कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी अवरोधों को एक सप्ताह में दूर करें। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को फरवरी 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।

(26) **जहानाबाद जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 10.02.2017 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 09.08.2018 थी जबकि संवेदक को 29.04.2019 तक EOT प्राप्त है। सभी स्थल प्राप्त हैं। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।

(27) **जहानाबाद जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 24.08.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 23.08.2020 है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 14 स्थल में से 7 स्थल का NOC प्राप्त है। यह निदेश दिया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी अवरोधों को एक सप्ताह में दूर

कर लिया जाय। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को जनवरी 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।

- (28) **बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 20.07.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 19.07.2020 है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजना में किसी तरह का स्थल संबंधी अवरोध नहीं है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।
- (29) **बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 04.06.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 03.06.2020 है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजना में किसी तरह का स्थल संबंधी अवरोध नहीं है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।
- (30) **कटिहार जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-II)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 18.01.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 17.07.2019 है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजना से संबंधित सभी स्थलों का NOC प्राप्त है, जिसमें से दो स्थल औद्योगिक प्रांगण एवं श्रीकृष्ण गौशाला में कार्य करने में अवरोध है। स्थलों के अवरोधों को दूर करने हेतु प्रबंध निदेशक, बुडको को अपने स्तर से भी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।
- (31) **कटिहार जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 25.06.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 24.06.2020 है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजना से संबंधित सभी स्थलों का NOC अप्राप्त है। नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं अन्य विभाग के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी सभी अवरोधों को एक सप्ताह में दूर करें। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।



- (32) **दरमंगा जलापूर्ति योजना (SAAP-I)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 29.06.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 28.06.2020 है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजना से संबंधित सभी स्थलों का NOC प्राप्त है जिसमें से एक स्थल पर अतिक्रमण है। नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं अन्य विभाग के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी सभी अवरोधों को एक सप्ताह में दूर करें। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।
- (33) **पूर्णियां जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-II)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 15.02.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 14.02.2020 है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजना से संबंधित सभी स्थलों का NOC प्राप्त है किन्तु 2 स्थल विवादित हैं। स्थलों के अवरोधों को दूर करने हेतु प्रबंध निदेशक, बुडको को अपने स्तर से भी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।
- (34) **पूर्णियां जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 29.06.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 28.06.2020 है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजना से संबंधित 8 स्थलों में से 4 स्थलों का NOC प्राप्त है तथा 4 स्थलों का NOC अप्राप्त है। नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि संयुक्त रूप से जिला प्रशासन से अन्य संबंधी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी अवरोधों का निराकरण एक सप्ताह में करें। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना कार्य को मार्च 2020 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि इसके लिए संवेदक से work program ले लिया गया है।
- (35) **जमालपुर जलापूर्ति योजना (SAAP-II)** – बुडको को निदेश दिया गया कि जून 2019 में निश्चित रूप से निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आरम्भ कराया जाय।
- (36) **मुंगेर जलापूर्ति योजना (SAAP-I)** – बुडको को निदेश दिया गया कि जून 2019 में निश्चित रूप से निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आरम्भ कराया जाय।

## AMRUT ड्रेनेज योजना:-


- (1) **मागलपुर ड्रेनेज योजना** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 29.06.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 28.06.2020 है। बुडको द्वारा बताया गया कि कार्य आरंभ कर दिया गया है।
- (2) **पटना (बेउर से मीठापुर) ड्रेनेज योजना** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना के कार्यारम्भ की तिथि 29.06.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 28.06.2020 है। बुडको द्वारा बताया गया कि drain का कार्य 120 मीटर तक कर दिया गया है। निदेश दिया गया कि इस योजनान्तर्गत सभी अवयवों के Level की जाँच मुख्य अभियंता स्वयं अपने स्तर से भी कर लें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
- (3) **मुजफ्फरपुर ड्रेनेज योजना** – बुडको द्वारा बताया गया कि LoA 27.02.2019 को निर्गत हुआ है। निदेश दिया गया कि इस योजना का एकरारनामा आज ही कर लिया जाय।

## सामान्य निदेश:-

- (1) बुडको को निदेश दिया गया कि सभी योजनाओं से संबंधित Design एवं Drawing आदि के अनुमोदन से संबंधित कार्यों एवं अवरोधों की समीक्षा सतत् रूप से बुडको मुख्यालय स्तर पर की जाय। साथ ही, यह भी निदेश दिया गया कि योजना के कार्य से संबंधित सभी मदों को समय सीमा के अन्दर पूर्ण करने हेतु सभी Resources (men, machine एवं materials) की सतत् निगरानी बुडको मुख्यालय स्तर पर भी सुनिश्चित की जाय।
- (2) बुडको को गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण कर Ward wise एवं Road wise Computerised List नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। सभी घरों में गृह जल संयोजन दिये जाने के संबंध में नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी अपने स्तर से भी जाँच कर बुडको को सूचित करेंगे।
- (3) बुडको को निदेश दिया गया कि गृह जल संयोजन कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात ही संवेदक को Network कार्य के लिए भुगतान किया जाय।
- (4) बुडको/PDMC को निदेश दिया गया कि योजना में उपयोग होने वाले सभी प्रकार के Pipe के Quality एवं Pipe laying के Depth सहित अन्य सभी मदों का सम्पादन विशिष्टियों के अनुरूप कराया जाय।

- (5) बुडको/PDMC को निदेश दिया गया कि Pipe laying के पश्चात् Road Restoration का कार्य specification के अनुसार पूर्ण कराया जाय। Pipe laying के क्रम में सुरक्षा मानकों का पालन भी सुनिश्चित की जाय।
- (6) बुडको/PDMC को निदेश दिया गया कि पानी के गुणवत्ता की जाँच Source एवं Supply दोनों स्थानों पर विशिष्टियों के अनुरूप निश्चित अंतराल पर सुनिश्चित की जाय।
- (7) बुडको को निदेश दिया गया कि योजनाओं से संबंधित सभी DPR एवं Agreement संबंधित नगर निकायों को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।
- (8) बुडको को निदेश दिया गया कि O & M Cost का Break-up तुरंत विभाग को उपलब्ध कराया जाय, जिससे O & M Cost में Electricity के Cost के inclusion अथवा exclusion के संबंध में पता चल सके।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ समीक्षा की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
13/6/2018

प्रधान सचिव


नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापक:— 03/AMRUT-03-07/2018  
~~1479~~ 1479

पटना, दिनांक-13/6/18

**प्रतिलिपि:**— माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंध निदेशक, बुडको/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम – छपरा, आरा, बेगूसराय, बिहारशरीफ, कटिहार, दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, पटना एवं मुजफ्फरपुर/नगर परिषद— हाजीपुर, बगहा, मोतिहारी, बेतिया, सीवान, औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम, किशनगंज, सहरसा, बक्सर, जहानाबाद एवं जमालपुर /सभी विभागीय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/ TL, PDMC (AMRUT), WAPCOS Ltd. /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक, बुडको से अनुरोध है कि वे अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेश देंगे।

  
13/6/2018

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

९

