

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2017 को आयोजित बुडको द्वारा कार्यान्वित 10 करोड़ से अधिक की राशि की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

दिनांक 11.08.2017 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बुडको द्वारा कार्यान्वित 10 करोड़ से अधिक की राशि की योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें प्रबंध निदेशक, बुडको, मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, परियोजना निदेशक, बुडको एवं कार्यान्वित योजना के संवेदक तथा संबंधित विभागीय पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित हुए।

2. उप परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बोधगया में सभी पथों में जलापूर्ति हेतु पाईप बिछाने का कार्य कर लिया गया है। कुछ स्थानों पर जहाँ नागरिकों द्वारा विरोध किया गया है, वहाँ पाईप बिछाने का कार्य बाकी है तथा इस योजना में बोधगया के सभी पथों को आच्छादित कर लिया गया है एवं 3500 हाऊस टू हाऊस कनेक्शन का कार्य हो गया है। यह भी प्रतिवेदित किया गया कि एक सप्ताह के अंदर शेष सभी घरों में हाऊस टू हाऊस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।


निर्देश दिया गया कि इस योजना का सर्वे रिपोर्ट road wise, रोड नं० एवं लामार्थी के नाम के साथ लगाये गये कनेक्शन की पूर्ण सूची कार्यपालक पदाधिकारी, बोधगया नगर पंचायत को 10 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि नगर पंचायत द्वारा सत्यापन कराया जा सके।
3. प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि सभी जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज की योजनाओं में किसी भी पथ में 250 मीटर की लंबाई में जब तक कार्य पूर्ण होकर restoration नहीं हो जाता है तब तक उसके आगे उस पथ को किसी भी स्थिति में नहीं काटा जाएगा।
4. प्रबंध निदेशक, बुडको को यह भी निर्देश दिया गया कि अगली बार से बैठक में ए०डी०बी० के मुख्य अभियंता/DSC/PMC एवं सभी परियोजना निदेशक/उप परियोजना निदेशक को भी भाग लेने हेतु अपने स्तर से सूचित करेंगे।
5. गया जलापूर्ति योजना फेज-2 के संबंध में उप परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि एक महीने पूर्व ही कार्य का एकरारनामा हो गया है, detailed design का कार्य पूर्ण हो गया है एवं संवेदक द्वारा 01 माह बाद कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक द्वारा mobilisation advance की माँग की जा रही है।

इस संबंध में प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि अपने स्तर पर अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे एवं कार्य शीघ्र प्रारंभ कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. पटना जलापूर्ति योजना के संबंध में प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि चारों जोन की निविदा प्राप्त हो गयी है, जिसका technical evaluation का कार्य किया जा रहा है। मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह के अंदर technical evaluation का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

7. राजगीर सीवरेज योजना के संबंध में महाप्रबंधक (टेक०), बुडको द्वारा बताया गया कि STP कार्यरत है। योजना के संवेदक द्वारा बताया गया कि इससे सम्पूर्ण राजगीर क्षेत्र आच्छादित हो गये हैं एवं राजगीर storm water drainage की योजना पूर्ण हो गयी है।
8. सीवरेज ट्रीटमेंट योजना, बोधगया के संबंध में उप परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि 65 कि०मी० में से 60 कि०मी० में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि STP में infrastructure का निर्माण कर लिया गया है एवं अभी कार्य बंद है। केन्द्र सरकार से JnNURM के अंतर्गत शीघ्र राशि प्राप्त होने की संभावना है।
9. बेऊर सीवरेज ट्रीटमेंट योजना के संबंध में संवेदक एजेंसी VOLTAS के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सर्वे एवं technical का कार्य पूर्ण हो गया है तथा topography सर्वे कर लिया गया है। यह भी बताया गया कि दिनांक 22.08.2017 से basic design का कार्य प्रारंभ किया जाएगा एवं दिनांक 23.09.2017 को basic design का कार्य पूर्ण हो जाएगा। VOLTAS के प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि बेऊर STP के साथ ही करमलीचक STP का कार्य भी किया जा रहा है।
उप परियोजना निदेशक द्वारा यह बताया गया कि site preparation का कार्य इनके द्वारा माह जून में ही प्रारंभ किया जाना था, लेकिन अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।
कार्य की प्रगति सर्वथा असंतोषजनक है। एकरारनामा के बाद पाँच महीने की अवधि बीत जाने के पश्चात भी Design/Drawing का अनुमोदन नहीं होना खेदजनक है। बुडको द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा Design समर्पित नहीं किया गया है। Inlet Chamber का Design /Invert Level एवं Effluent Channel का Design/Drawing अभी तक बुडको को अप्राप्त है। बुडको को निर्देश दिया जाता है कि कार्य में त्वरित गति लाने हेतु एकरारनामा की सुसंगत कड़िका के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
10. बेऊर सीवरेज नेटवर्क के संबंध में परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि detailed design का कार्य पूर्ण हो गया है एवं vetting का कार्य भी पूर्ण हो गया है तथा 2 दिनों में detailed design की स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी।
मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित कराएंगे कि VOLTAS द्वारा अपने design में यह प्रावधान सुनिश्चित करेंगे कि नेटवर्क के poulation projection के अनुसार दोनों कंपनियाँ एक-दूसरे के साथ समन्वय करें एवं इस कार्य का सूक्ष्म अनुश्रवण करें।
11. सैदपुर STP and adjoining network के संवेदक UEM के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि basic engineering design समर्पित कर दिया गया है एवं IIT, Rurki से vetting कराया जा रहा है। इनके द्वारा power consumption analysis अभी तक समर्पित नहीं किया गया है।
उप परियोजना निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि संवेदक कंपनी से power consumption design शीघ्र प्राप्त करें एवं इसका vetting कराया जाय तथा समयसीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराने हेतु नियमित रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित करें।
समीक्षा के दौरान पाया गया कि एकरारनामा के पश्चात पाँच महीने की अवधि में अपेक्षित प्रगति नहीं है। STP एवं 55 कि०मी० नेटवर्क का Design/Drawing/Survey का detail अप्राप्त है। Zoning/levels & network का allignment आदि उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इससे कार्य के प्रति उदासीनता परिलक्षित है। बुडको को निर्देश दिया जाता है कि कार्य में त्वरित गति

लाने हेतु एकरारनामा की सुसंगत कंडिका के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

12. Storm water drainage योजना, सुपौल के संबंध में प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि NIT प्रकाशित हो गया है तथा मधुबनी ड्रेनेज योजना के डी०पी०आर० में लगभग 01 कि०मी० क्षेत्र को इसमें Add किया जा रहा है, जिसका डी०पी०आर० अगले सप्ताह तक विभाग में समर्पित कर दिया जाएगा।
13. RFD, Patna के संवेदक L&T के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि माह दिसम्बर तक सभी घाट के eco centre building का कार्य हर हालत में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाय। संवेदक द्वारा बताया गया कि फ्लाइओवर एवं waterways का design स्वीकृत हो गया है एवं waterways के अंतर्गत पाईलिंग का कार्य किया जा रहा है।
14. ISBT के संवेदक द्वारा बताया गया कि बाउंड्रीवॉल का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में कैनल के पानी से परिसर में जलजमाव हो गया है, जिसके कारण कार्य बंद है।
प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में जल संसाधन विभाग को पत्र भेजा जाय।
15. Waste to Energy Plant के संवेदक द्वारा बताया गया कि internal road का bricks से निर्माण किया जा रहा है। स्थायी पथ के निर्माण के संबंध में पूछे जाने पर इनके द्वारा कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया गया।
प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि कार्य पूर्णता की समयसीमा निर्धारित करके संवेदक कंपनी के प्रभारी को बुलाकर अंतिम नोटिस दिया जाय एवं दंड स्वरूप राशि की कटौती की जाय तथा कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में एकरारनामा रद्द करने की कार्रवाई की जाय।
16. सभी संवेदक एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि यदि समयसीमा के अंदर कार्य पूर्ण नहीं होता है अथवा गुणवत्ता खराब रहती है तो दंड स्वरूप राशि की कटौती सुनिश्चित की जाएगी।
धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


21/8/2017


(चैतन्य प्रसाद),

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक— 5469 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 21/8/17

प्रतिलिपि :- नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, पटना/श्री संजय दयाल, विशेष सचिव/श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-2 एवं 3/श्री अनूप, SPMG कोषांग/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21/8/2017
प्रधान सचिव