

दिनांक-28.06.2019 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में Video Conferencing (VC) द्वारा AMRUT अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- संलग्न।

AMRUT जलापूर्ति योजना:-

- (1) **हाजीपुर जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को अगस्त 2019 तक पूर्ण किया जाना है। संवेदक द्वारा बताया गया कि स्थानीय लोगों द्वारा कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे जिलाधिकारी से मिल कर इस समस्या का शीघ्र निराकरण कराएँ। इस योजनान्तर्गत माह जून में Pipeline के 4216 मी० के लक्ष्य के विरुद्ध 27.06.2019 तक 1923 मी० तथा गृह जल संयोजन में 1500 के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 400 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। गृह जल संयोजन का कार्य अधिक हो सकता था किन्तु इसके बावजूद संवेदक द्वारा अपेक्षित गृह जल संयोजन नहीं किया गया। कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति एवं जून में लक्ष्य प्राप्ति की कमी को देखते हुए कार्यपालक अभियंता द्वारा Running Account Bill से उसका 0.25% Penalty के रूप में कटौती करने के निर्णय की सूचना दी गयी। उक्त के आलोक में संवेदक के Running Account Bill से Penalty के रूप में कुल Contract Value के Contract Period के हिसाब से 1 माह के समानुपातिक Value का 0.25% की कटौती कर, इस संदर्भ में विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। प्रथम बार Penalty impose करने के पश्चात् भी यदि आगे भी इस तरह की धीमी प्रगति पायी गयी तो अगले माह से Penalty का दर बढ़ा दिया जाय।
- (2) **हाजीपुर जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि Zone-5 में Tubewell एवं OHT के लिए स्थल अप्राप्त हैं। कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे जिलाधिकारी से मिल कर इस समस्या का शीघ्र निराकरण कराएँ। निदेश दिया गया कि माह जून के लक्ष्य प्राप्ति की कमी को अगले माह जुलाई के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण किया जाय।
- (3) **बगहा जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को नवम्बर 2019 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Gangs की संख्या कम होने के कारण माह जून के लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पायी। संवेदक द्वारा बताया

गया कि स्थल low lying क्षेत्र में होने के कारण कार्य में कठिनाई आ रही है। निदेश दिया गया कि माह जून के लक्ष्य प्राप्ति की कमी को अगले माह जुलाई के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण किया जाय।

- (4) **बगहा जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को नवम्बर 2019 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जून के Distribution Pipeline के 13000 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध अभी 9724 मी0 किया गया है। संवेदक द्वारा उपरोक्त लक्ष्य को दिनांक 30.06.2019 तक पूर्ण कर लिये जाने की बात कही गयी।
- (5) **मोतिहारी जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को दिसम्बर 2019 तक पूर्ण किया जाना है। इस योजनान्तर्गत माह जून के Distribution Pipeline के कार्य की धीमी प्रगति पर निदेश दिया गया कि इसे 30.06.2019 तक पूर्ण कर लिया जाय। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा निर्धारित 4 के बदले 2 ही Gangs लगाया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जलापूर्ति हेतु विद्युत संयोजन का कार्य 01.07.2019 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। निदेश दिया गया कि माह जून के लक्ष्य प्राप्ति की कमी को 30.06.2019 तक पूर्ण किया जाय।
- (6) **मोतिहारी जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि 4 स्थलों में से 2 स्थलों के NOC अप्राप्त हैं। बुडको एवं कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि तुरंत सभी संबंधित से समन्वय स्थापित कर स्थल का NOC प्राप्त किया जाय। Distribution Pipeline एवं गृह जल संयोजन का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। बुडको को निदेश दिया गया कि सभी अवरोधों को दूर कराते हुए संवेदक से तुरंत योजना से संबंधित Design एवं Drawing प्राप्त करके उसे अनुमोदित कर, कार्य आरम्भ कराया जाय।
- (7) **बेतिया जलापूर्ति योजना (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति एवं जून में लक्ष्य प्राप्ति की कमी को देखते हुए कार्यपालक अभियंता द्वारा Running Account Bill से उसका 0.25% Penalty के रूप में कटौती करने के निर्णय की सूचना दी गयी। उक्त के आलोक में संवेदक के Running Account Bill से Penalty के रूप में कुल Contract Value के Contract Period के हिसाब से 1 माह के समानुपातिक Value का 0.25% की कटौती कर, इस संदर्भ में विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने

का निदेश दिया गया। प्रथम बार Penalty impose करने के पश्चात् भी यदि आगे भी इस तरह की धीमी प्रगति पायी गयी तो अगले माह से Penalty का दर बढ़ा दिया जाय।

- (8) **छपरा जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना अंतर्गत गृह जल संयोजन को नवम्बर 2019 तक पूर्ण किया जाना है।
- (9) **छपरा जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजना से संबंधित सभी स्थलों का NOC प्राप्त हैं। संवेदक द्वारा बताया गया कि 2 जोन का Design एवं Drawings बुडको को समर्पित किया गया है। निदेश दिया गया कि माह जून के लक्ष्य प्राप्ति की कमी को माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर के लक्ष्यों में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (10) **सिवान जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – इस योजनान्तर्गत माह जून के Distribution Pipeline के लक्ष्य के विरुद्ध कार्य की धीमी प्रगति के बारे में संवेदक द्वारा बताया गया कि Pipeline बिछाने हेतु रेलवे का अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है। बुडको को निदेश दिया गया कि दिनांक 01.07.2019 तक रेलवे के DRM से समन्वय स्थापित कर, इसका निराकरण किया जाय तथा माह जुलाई तक शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाय।
- (11) **सिवान जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 27.06.2019 को ही सभी स्थलों का NOC प्राप्त हो गया है तथा स्थल की कोई समस्या नहीं है। सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा Gangs की कम संख्या लगाये जाने के कारण कार्य की प्रगति धीमी है। कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति एवं जून में लक्ष्य प्राप्ति की कमी को देखते हुए सहायक अभियंता द्वारा Running Account Bill से उसका 0.25% Penalty के रूप में कटौती करने के निर्णय की सूचना दी गयी। उक्त के आलोक में संवेदक के Running Account Bill से Penalty के रूप में कुल Contract Value के Contract Period के हिसाब से 1 माह के समानुपातिक Value का 0.25% की कटौती कर, इस संदर्भ में विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। प्रथम बार Penalty impose करने के पश्चात् भी यदि आगे भी इस तरह की धीमी प्रगति पायी गयी तो अगले माह से Penalty का दर बढ़ा दिया जाय।
- (12) **औरंगाबाद जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को नवम्बर 2019 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि

जलापूर्ति हेतु Rising Main का कार्य प्रगति पर है एवं उनके द्वारा एक सप्ताह के अंदर जलापूर्ति शुरू किये जाने की बात कही गयी।

- (13) **औरंगाबाद जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको को निदेश दिया गया कि जुलाई 2019 में निश्चित रूप से निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आरम्भ कराया जाय।
- (14) **आरा जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी द्वारा AMRUT योजना मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत है अथवा नहीं, इस संबंध में पृच्छा की गयी है। बुडको को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी का उक्त पत्र विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय ताकि AMRUT योजना, एवं मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जा सके। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के शुरुआत के बाद के जलापूर्ति से संबंधी सभी योजनाओं यथा AMRUT योजना, राज्य योजना आदि मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत Converge हो रही है, तथा अन्य जलापूर्ति की सभी योजनाओं को मिला कर हर घर नल-जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।
- (15) **आरा जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। निदेश दिया गया कि माह जून के लक्ष्य प्राप्ति की कमी को माह अगस्त एवं सितम्बर के लक्ष्यों में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (16) **डिहरी जलापूर्ति योजना (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पूर्व में Gangs की संख्या कम होने के कारण कार्य की प्रगति धीमी थी किन्तु दिनांक 24.06.2019 से Gangs की संख्या बढ़ा दी गयी है एवं तब से प्रगति अच्छी है। निदेश दिया गया कि माह जून के लक्ष्य प्राप्ति की कमी को माह जुलाई के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (17) **सासाराम जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-II)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। 12 स्थल में से 11 स्थल प्राप्त हैं। एक स्थल चंदन शहीद पहाड़ का NOC वन विभाग में प्रक्रियाधीन है। निदेश दिया गया कि वन विभाग से समन्वय स्थापित कर Master Reservoir के लिए NOC शीघ्र प्राप्त किया जाय। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Pipeline का माह जून के लक्ष्य का शेष कार्य जुलाई में पूर्ण करा लिया जाएगा।

- (18) **सासाराम जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। सभी स्थल प्राप्त हैं। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पूर्व में Gangs की संख्या कम होने के कारण कार्य की प्रगति धीमी थी किन्तु दिनांक 24.06.2019 से Gangs की संख्या बढ़ा दी गयी है एवं तब से प्रगति अच्छी है। निदेश दिया गया कि Pipeline का माह जून के लक्ष्य का शेष कार्य जुलाई में पूर्ण करा लिया जाय। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया कि CFMS से संबंधित प्रक्रिया पूरा कर, बुडको को fund transfer कर दिया जाएगा।
- (19) **बेगूसराय जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Gangs देरी से लगाये जाने के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही है। निदेश दिया गया कि माह जून के लक्ष्य प्राप्ति की कमी को माह जुलाई के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (20) **बेगूसराय जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति एवं जून में लक्ष्य प्राप्ति की कमी को देखते हुए कार्यपालक अभियंता द्वारा Running Account Bill से उसका 0.25% Penalty के रूप में कटौती करने के निर्णय की सूचना दी गयी। उक्त के आलोक में संवेदक के Running Account Bill से Penalty के रूप में कुल Contract Value के Contract Period के हिसाब से 1 माह के समानुपातिक Value का 0.25% की कटौती कर, इस संदर्भ में विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। प्रथम बार Penalty impose करने के पश्चात् भी यदि आगे भी इस तरह की धीमी प्रगति पायी गयी तो अगले माह से Penalty का दर बढ़ा दिया जाय।
- (21) **किशनगंज जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। संवेदक द्वारा बताया गया कि PHED के द्वारा बिछाये गये Pipeline Network के dead होने के कारण गृह जल संयोजन नहीं किया जा रहा है। अधीक्षण अभियंता, बुडको को निदेश दिया गया कि PHED के साथ समन्वय स्थापित कर इस मुद्दे का निराकरण किया जाय। बुडको द्वारा बताया गया कि माह जून के Distribution Pipeline के लक्ष्य की प्राप्ति अच्छी है परंतु गृह जल संयोजन की लक्ष्य प्राप्ति में काफी कमी है। निदेश दिया गया कि माह जून के लक्ष्य प्राप्ति की कमी को अगले माह जुलाई के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (22) **किशनगंज जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा स्थल से संबंधित

सभी मुद्दे का निराकरण दिनांक 02.07.2019 तक करने की बात कही गयी। बुडको द्वारा बताया गया कि कार्य की धीमी प्रगति का कारण Gangs की कम संख्या में लगाया जाना है। निदेश दिया गया कि Gangs की संख्या तुरंत बढ़ायी जाय।

- (23) **सहरसा जलापूर्ति योजना (SAAP-II)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। संवेदक द्वारा बताया गया कि 3 स्थल यथा—जिला परिषद्, डुमरैल पोखर वार्ड संख्या—37 एवं बस्ती पोखर वार्ड संख्या—39 पर विवाद है। कार्यपालक अभियंता एवं कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला के संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर सभी अवरोधों को दूर कराया जाय। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Gangs की कम संख्या में लगाये जाने के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही है। निदेश दिया गया कि माह जून के लक्ष्य प्राप्ति की कमी को अगले माह जुलाई के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (24) **बक्सर जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-II)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को अगस्त 2019 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि सभी कार्य प्रगति में हैं। निदेश दिया गया कि माह जून के लक्ष्य प्राप्ति की कमी को अगले माह के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (25) **बक्सर जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को फरवरी 2020 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी अवरोधों को दिनांक 01.07.2019 तक दूर करें। संवेदक द्वारा बताया गया कि Design अभी तक बुडको द्वारा approve नहीं किया गया है। प्रबंध निदेशक, बुडको को निदेश दिया गया कि Design के Approval के लंबित होने की जाँच करायी जाय। निदेश दिया गया कि माह जून के लक्ष्य प्राप्ति की कमी को अगस्त एवं सितम्बर के लक्ष्यों में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (26) **जहानाबाद जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना के Pipeline का कार्य अगस्त 2019 तथा गृह जल संयोजन का कार्य मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। सभी स्थल प्राप्त हैं। निदेश दिया गया कि माह जून के लक्ष्य प्राप्ति की कमी को अगले माह के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।

- (27) **जहानाबाद जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को जनवरी 2020 तक पूर्ण किया जाना है। संवेदक द्वारा स्थानीय नागरिकों द्वारा कार्य में बाधा उत्पन्न करने की बात कही गयी। कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी तरह के अवरोधों को जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर दूर कराया जाय। निदेश दिया गया कि माह जून के लक्ष्य प्राप्ति की कमी को अगले माह के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (28) **बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Gangs की संख्या में कमी के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही है। कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति एवं जून में लक्ष्य प्राप्ति की कमी को देखते हुए कार्यपालक अभियंता द्वारा Running Account Bill से उसका 0.25% Penalty के रूप में कटौती करने के निर्णय की सूचना दी गयी। उक्त के आलोक में संवेदक के Running Account Bill से Penalty के रूप में कुल Contract Value के Contract Period के हिसाब से 1 माह के समानुपातिक Value का 0.25% की कटौती कर, इस संदर्भ में विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। प्रथम बार Penalty impose करने के पश्चात् भी यदि आगे भी इस तरह की धीमी प्रगति पायी गयी तो अगले माह से Penalty का दर बढ़ा दिया जाय।
- (29) **बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। निदेश दिया गया कि माह जून के लक्ष्य प्राप्ति की कमी को अगले माह के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (30) **कटिहार जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-II)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Gangs की संख्या में कमी के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही है। कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति एवं जून में लक्ष्य प्राप्ति की कमी को देखते हुए कार्यपालक अभियंता द्वारा Running Account Bill से उसका 0.25% Penalty के रूप में कटौती करने के निर्णय की सूचना दी गयी। उक्त के आलोक में संवेदक के Running Account Bill से Penalty के रूप में कुल Contract Value के Contract Period के हिसाब से 1 माह के समानुपातिक Value का 0.25% की कटौती कर, इस संदर्भ में विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। प्रथम बार Penalty impose करने के पश्चात् भी यदि आगे भी इस तरह की धीमी प्रगति पायी गयी तो अगले माह से Penalty का दर बढ़ा दिया जाय।

- (31) **कटिहार जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजना से संबंधित 4 स्थलों में 2 का NOC अप्राप्त है। नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं अन्य विभाग के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी सभी अवरोधों को एक सप्ताह में दूर करें। कार्य की प्रगति शून्य है। निदेश दिया गया कि माह जून के लक्ष्य प्राप्ति की कमी को अगस्त एवं सितम्बर के लक्ष्यों में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।
- (32) **दरभंगा जलापूर्ति योजना (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Gangs की संख्या में कमी के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही है। कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति एवं जून में लक्ष्य प्राप्ति की कमी को देखते हुए कार्यपालक अभियंता द्वारा Running Account Bill से उसका 0.25% Penalty के रूप में कटौती करने के निर्णय की सूचना दी गयी। उक्त के आलोक में संवेदक के Running Account Bill से Penalty के रूप में कुल Contract Value के Contract Period के हिसाब से 1 माह के समानुपातिक Value का 0.25% की कटौती कर, इस संदर्भ में विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। प्रथम बार Penalty impose करने के पश्चात् भी यदि आगे भी इस तरह की धीमी प्रगति पायी गयी तो अगले माह से Penalty का दर बढ़ा दिया जाय।
- (33) **पूर्णियां जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-II)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजना से संबंधित सभी 13 स्थलों का NOC प्राप्त है किन्तु 3 स्थल विवादित हैं। संवेदक द्वारा बताया गया कि 7 में से उन्हें मात्र 4 जोन ही उपलब्ध कराया गया है। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि 1-2 दिनों में जमीन विवाद का हल निकाल लिया जाएगा। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Gangs की संख्या में कमी के कारण Distribution Pipeline एवं गृह जल संयोजन के जून माह की कार्य की प्रगति धीमी रही है।
- (34) **पूर्णियां जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजना से संबंधित 8 स्थलों में से 4 स्थलों का NOC प्राप्त है तथा 4 स्थलों का NOC अप्राप्त है। प्राप्त 4 स्थलों में 2 विवादित हैं। नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि

संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी अवरोधों का निराकरण एक सप्ताह में करें।


- (35) **जमालपुर जलापूर्ति योजना (SAAP-II)** – बुडको को निदेश दिया गया कि जुलाई 2019 में निश्चित रूप से निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आरम्भ कराया जाय।
- (36) **मुंगेर जलापूर्ति योजना (SAAP-I)** – बुडको को निदेश दिया गया कि जुलाई 2019 में निश्चित रूप से निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आरम्भ कराया जाय।

सामान्य निदेश:-

- (1) बुडको को यह स्पष्ट निदेश दिया गया कि सभी योजनाएँ मार्च 2020 तक अवश्य पूर्ण कर ली जानी है। इसके लिए बुडको द्वारा सभी जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति का प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाना है।
- (2) संवेदक द्वारा प्राप्त एवं बुडको द्वारा अनुमोदित Timeline के अनुसार माह जून 2019 हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध किये गये कार्य में कमी यथा आवश्यक जुलाई/अगस्त/सितम्बर के लक्ष्य में जोड़ते हुए Revised work program अविलम्ब विभाग को समर्पित किया जाय एवं उक्त लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाय।
- (3) बुडको को निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता संवेदकों को उनके साप्ताहिक कार्य के लक्ष्यों एवं कार्य की प्रगति में कमी के विरुद्ध साप्ताहिक Notice / Show Cause भी निर्गत करें, ताकि माह के अन्त में किसी भी कागजी कार्रवाई में देरी न हो।
- (4) बुडको को निदेश दिया गया कि संबंधित अभियंतागण प्रतिदिन के कार्यों का अनुश्रवण करते हुए यह भी सुनिश्चित करें कि कार्य में कोई बाधा या अवरोध न हो। अवरोध होने की स्थिति में उसका ससमय निराकरण भी करें।
- (5) बुडको को निदेश दिया गया कि सभी योजनाओं से संबंधित Design एवं Drawing आदि के अनुमोदन से संबंधित कार्यों एवं अन्य अवरोधों की समीक्षा सतत् रूप से बुडको मुख्यालय स्तर पर की जाय। साथ ही, यह भी निदेश दिया गया कि योजना के कार्य से संबंधित सभी मदों को समय सीमा के अन्दर पूर्ण करने हेतु सभी Resources (men, machine एवं materials) की सतत् निगरानी बुडको मुख्यालय स्तर पर भी सुनिश्चित की जाय।
- (6) बुडको को गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण कर Ward wise एवं Road wise Computerised List नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। सभी घरों में गृह जल

संयोजन दिये जाने के संबंध में नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी अपने स्तर से भी जाँच कर बुडको को सूचित करेंगे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ समीक्षा की कार्यवाही समाप्त की गयी।


9/7/2019
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग


ज्ञापांक:- 03/AMRUT-03-07/2018/

1790

पटना, दिनांक-10/7/19

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंध निदेशक, बुडको/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम - छपरा, आरा, बेगूसराय, बिहारशरीफ, कटिहार, दरभंगा, पूर्णिया एवं मुंगेर/नगर परिषद- हाजीपुर, बगहा, मोतिहारी, बेतिया, सीवान, औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम, किशनगंज, सहरसा, बक्सर, जहानाबाद एवं जमालपुर/सभी विभागीय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/ TL, PDMC (AMRUT), WAPCOS Ltd./प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक, बुडको से अनुरोध है कि वे अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेश देंगे।


9/7/2019
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग



SMS