

**दिनांक-04.06.2019 (Time: 02.30 PM) को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न स्मार्ट सिटी मिशन की समीक्षा बैठक की कार्यवाही:-**

---

**उपस्थिति :-** यथा पंजी के अनुसार।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के अन्तर्गत **भागलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट** की समीक्षा की गई। प्रधान सचिव द्वारा इस बिन्दु पर ध्यान केन्द्रित कराया गया कि स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत भागलपुर का चयन राज्य की प्रथम स्मार्ट सिटी के रूप में हुआ था, परन्तु भागलपुर द्वारा इस अवसर का उपयोग नहीं किया गया एवं आज की स्थिति में प्रदेश की चारों स्मार्ट सिटीज में से भागलपुर की प्रगति असंतोषजनक है। प्रधान सचिव द्वारा इस संबंध में भागलपुर की टीम से नई PDMC गठित करने की कार्रवाई अविलम्ब पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

भागलपुर स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशक को निदेश दिया गया कि निदेशक मंडल के बैठक में प्रस्ताव रखा जाय जिसमें मुख्य महाप्रबंधक एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों को शक्ति प्रदत्त करने की अनुशंसा हो ताकि तकनीकी अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति का कार्य, नियुक्त मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा किया जा सके। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जो तकनीकी अधिकारी वर्तमान में भागलपुर स्मार्ट सिटी में कार्यरत है जल्द से जल्द पूर्व के डीपीआर को अपने स्तर से नियमानुसार त्रुटि निराकरण कर निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। डीपीआर में त्रुटि सुधार हेतु अगर आवश्यक हो तो भागलपुर स्मार्ट सिटी, भागलपुर के अन्य विभागों के साथ-साथ भागलपुर इंजिनियरिंग कॉलेज एवं अन्य स्मार्ट सिटी के उपलब्ध डाटा के अनुसार सहयोग प्राप्त कर आवश्यक कार्य कर सकते हैं। इस संबंध में ICC & SWM का कार्य 10 दिनों के अंदर पूर्ण किया जाना है।

पूर्व में भागलपुर स्मार्ट सिटी को पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड से आवश्यक सहयोग प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर चयन किये गये परियोजनाओं का डीपीआर जल्द तैयार करने का निदेश दिया गया था, तदनुसार बताया गया कि सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के टीम लीडर, PDMC द्वारा जानकारी दी गयी कि भागलपुर स्मार्ट सिटी के लिए उनके द्वारा निर्मित किये जाने वाले डीपीआर हेतु सर्वे का कार्य अंतिम चरण में हैं एवं कार्यादेश के पश्चात् 15-20 दिनों में डीपीआर समर्पित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। प्रधान सचिव द्वारा मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा वर्तमान में HR Agency, CA Firm, Internal Auditor, Legal consultant on retainership & Compliance Consultant इत्यादि का चयन 45 दिनों में करने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

भागलपुर की टीम के द्वारा अवगत कराया गया कि भागलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कुल लागत ₹0 1309.38 करोड़ है, जिसमें से ए0बी0डी0 फंड ₹0 1054.00 करोड़, पैन सिटी फंड ₹0 184.25 तथा ₹0 71.13

करोड कंटीजेन्सी मद में स्वीकृत है। परियोजनाओं की प्रगति को पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है-

SL. No.	Project Name	Smart City Fund (Cr.)	Status
1	MSI CCC – Master System Integrator for Command and Control Centre.	213.57	<ul style="list-style-type: none"> <li>• First tender was cancelled due to vendors not qualified at Pre-Qualification Stage.</li> <li>• Second tender was cancelled due to cost escalation. PDMC given the estimated cost @ Rs. 130 cr. But the L – 1 bidder cost was @ Rs. 202 Cr.</li> <li>• DPR preparation under process.</li> </ul>
2	Road Development	317.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• First tender was cancelled due to single vendor participation.</li> <li>• Revised DPR and RFP was submitted to Chief Engineer, BUIDCO in Patna for Technical Approval but not approved.</li> <li>• New DPR is being prepared.</li> </ul>
3	Integrated roof-top solar panels on Public Building and Govt. Buildings	20.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• First tender was cancelled due to vendors not participated.</li> <li>• It has been decided to implement this project through BREDA.</li> </ul>
4	ISWM – Integrated Solid Waste Management	32.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• First tender was cancelled due to vendors not participated.</li> <li>• Second call tender was cancelled due to vendors not participated.</li> <li>• Revised DPR and RFP was submitted to Chief Engineer, BUIDCO in Patna for Technical Approval but not approved.</li> <li>• New DPR is being prepared.</li> </ul>
5	Command and Control Centre Building	7.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• First tender was cancelled due to vendors not participated</li> <li>• DPR preparation under process.</li> </ul>
<b>Total</b>		<b>590.27</b>	
6.	Manjusha Painting	Rate Contract	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tender Cancelled.</li> </ul>
7.	Sandis Compound - Boundary Wall	1.18 Cr.	
8.	Badminton Court- Flooring	0.18 Cr.	
9.	Cleveland Memorial Canteen	0.14 Cr.	
10.	Badminton court- Roofing, civil work of Second Floor, Gymnasium Hall with Gymnasium equipment.	0.25 Cr.	
11.	Beautification of Veer Kunwar Singh statue and its roundabout	0.07 Cr.	
12.	Solar LED Lights.(High Mast single arm and double arm)	0.42 Cr.	

भागलपुर की टीम द्वारा अवगत कराया गया कि **रु0 590.27 करोड** की निविदा जून माह के अंत तक प्रकाशित करा दी जायेगी।

2. उक्त के पश्चात् **मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट** की समीक्षा की गई। प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन को पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि एस0पी0वी0 में अधिकारियों के चयन हेतु भारत सरकार द्वारा

अनुबंधित संस्था मेसर्स ग्रोथमोड कन्सल्टिंग लिमिटेड से प्रत्येक पद हेतु पॉच सीवी माँगा गया है, इसमें ज्यादातर पदों पर नियुक्ति हेतु सीवी प्राप्त किया गया है, इस माह के अंत तक कुछ पदों पर नियुक्ति किया जायेगा। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी टीम द्वारा अवगत कराया गया कि रू0 208.92 करोड़ की 8 परियोजनाओं की निविदा प्रकाशित कर दी गयी है, साथ ही 39.29 करोड़ की 5 परियोजनाओं का डीपीआर तैयार कराया जा चुका है एवं निविदा प्रकाशित किया जा रहा है। 4 परियोजनाओं जिनकी लागत 92.24 करोड़ रूपया है का डीपीआर दिनांक-15.06.2019 तक, 2 परियोजनाओं जिनकी लागत 25.00 करोड़ रूपया है का डीपीआर दिनांक-20.06.2019 तक, 13 परियोजनाओं जिनकी लागत 48.08 करोड़ रूपया है का डीपीआर दिनांक-23.06.2019 तक एवं 5 परियोजनाओं जिनकी लागत 133.5 करोड़ रूपया है का डीपीआर दिनांक-25.06.2019 तक मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी द्वारा तैयार कर लिये जाने की सूचना इस बैठक में प्रबंध निदेशक द्वारा दी गई। प्रधान सचिव महोदय द्वारा ICCC Project परियोजना का कार्यादेश नियमानुसार दिनांक-15 जुलाई तक निर्गत कर देने का निदेश दिया गया।

उक्त के अतिरिक्त 8 परियोजनाओं के संदर्भ में रू0 231.7999 करोड़ की निविदा विभिन्न स्तरों पर प्रगति पर है, जिसका विवरण निम्नवत है-

SL. No.	Project Name	Cost (Cr.)	Project Status	Expected Date of Issuing WO
1	Redevelopment of Jubba Sahni Park	3.4823	Technical Bid to open on 04-06-2019	25 June, 2019
2	Redevelopment of Indira Park	1.5464	Technical Bid to open on 04-06-2019	25 June, 2019
3	Redevelopment of Khabra/ Children's Park	1.1558	Technical Bid to open on 04-06-2019	25 June, 2019
4	Integrated Control and Command Centre (ICCC)	137.2447	Technical Bid to open on 10-06-2019	15 July, 2019
5	Station to M.I.T Spinal Road Redevelopment upto Bairiya Chowk via Laxmi Chowk	36.2517	Technical Bid to open on 25-06-2019	25 July, 2019
6.	Phepheral road from Akhara Ghat to Railway Station along ABD Periphery	22.5839	- Technical Bid to open on 25-06-2019	25 July, 2019
7.	Vending Zone at Location identified	5.0617	Technical Bid to open on 25-06-2019	25 July, 2019
8.	Mithila Panting	1.7687	Rate Bid of EOI Opened, NIT being floated	26 July, 2019
	<b>Total</b>	<b>209.0952</b>		

मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी टीम द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके स्तर से आवश्यक प्रतिवेदन बुडको में जमा करा दिया जाता है परंतु बुडको द्वारा इसपर बहुत समय लिया जाता है एवं कुछ त्रुटि बताकर प्रतिवेदन को वापस भेज दिया जाता है। प्रधान सचिव से बुडको स्तर पर टी0ए0 हेतु लंबित परियोजनाओं का टी0ए0 अतिशीघ्र कराने का आग्रह किया गया, जिस पर प्रधान सचिव द्वारा बुडको के मुख्य अभियंता को निर्देशित किया गया कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की लंबित परियोजनाओं का टी0ए0 तत्काल नियमानुसार जाँचोपरांत निर्गत करें।

3. उक्त के पश्चात् पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। अपर नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया। मिशन के

अंतर्गत सभी परियोजनाओं के संदर्भ में विस्तार से अवगत कराया गया। मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कुल लागत ₹0 2476.85 करोड़ है, जिसमें स्मार्ट सिटी फंड ₹0 930.00 करोड़, पी0पी0पी0 फंड ₹0 725.29 करोड़, सी0एस0आर0 फंड ₹0 15.71 करोड़, केन्द्र कन्वर्जेंस फंड ₹0 159.16 करोड़ तथा राज्य कन्वर्जेंस फंड ₹0 646.69 करोड़ स्वीकृत है। मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि स्मार्ट सिटी फंड के अन्तर्गत 11 बड़ी परियोजनाओं में ₹0 1017.59 करोड़ का एल0ओ0ए0 निर्गत किया जा चुका है एवं परियोजनाओं के अन्तर्गत सर्वे, स्वायल टेस्ट, डिजाइन इत्यादि संबंधी कार्य पूर्ण करने के पश्चात स्थल पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। परियोजनाओं का विवरण निम्नवत है-

Sl. No	Project	Awarded Cost (In Rs. Cr.)	LoA Date	Executing Agency	Project Completion
1	Rejuvenation of Birchand Patel Marg	33.43	16.01.2019	M/s Dayanand Prasad Sinha & Company	18 Months
2	Adalatganj Lake area redevelopment	9.84	23.01.2019	M/s Sai Highway & Builders Pvt. Ltd	12 Months
3	Jan Seva Kendra	36.41	23.01.2019	M/s Classicon Construction (I) Pvt. Ltd.	12 Months
				M/s Sai Highway & Builders Pvt. Ltd	
				M/s Prakash Construction	
4	Mega size Screen for cultural events at Gandhi Maidan	6.98	28.02.2019	M/s Graphic Trades Pvt. Ltd	6 Months
5	Smart Road Network	302.00	05.03.2019	M/s L & T Construction Ltd	24 Months
6	Redevelopment of Railway station area (Phase-1)	211.00	06.03.2019	Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam	24 Months
7	Development of Bakarganj Nala	15.27	08.03.2019	M/s Bhawana Infrabuild Pvt. Ltd	15 Months
8	Construction of ICCC and PSCL Building	13.97	08.03.2019	M/s Bhawana Infrabuild Pvt. Ltd	12 Months
9	e- Rickshaws	8.15	07.01.2019	M/s Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltd	03 Months
	<b>Total</b>	<b>620.746</b>			

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि गाँधी मैदान के सौंदर्यीकरण/लाईटिंग हेतु निविदा ₹0 22.56 करोड़ निर्गत की जा चुकी है। गाँधी मैदान के सौंदर्यीकरण/लाईटिंग संबंधी परियोजना में गाँधी मैदान में महात्मा गाँधी की प्रतिमा का सौंदर्यीकरण तथा गाँधी मैदान एरिया के अन्तर्गत सभी सरकारी एवं निजी भवनों/इमारतों पर लाइटिंग का कार्य प्रस्तावित है। प्रधान सचिव महोदय द्वारा पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।

4. अन्त में बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन को पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया। मिशन के अन्तर्गत कुल 16 मुख्य परियोजनायें हैं, जिसको 46 उप परियोजनाओं में बाँटा गया है। परियोजनाओं की कुल लागत ₹0 1404.00 करोड़ है। ₹0 160.59 करोड़ की 15 उप परियोजनाओं की निविदा निर्गत की गयी थी जिसमें से ज्यादातर योजनाओं का पुनः निविदा प्रकाशित की गयी है। उक्त के अतिरिक्त ₹0 397.89 करोड़


की डी0पी0आर0 (कुल 7 परियोजना ) तैयार कराने की कार्रवाई प्रगति पर है। प्रधान सचिव द्वारा बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी के कार्यों में यथासंभव तेजी लाने का निदेश दिया गया।

5. बैठक के अन्त में प्रधान सचिव द्वारा सभी स्मार्ट सिटीज को मिशन के क्रियान्वयन के दृष्टिगत निम्न लक्ष्य दिया गया :-

लक्ष्य/स्मार्ट सिटी	भागलपुर	मुजफ्फरपुर	पटना	बिहारशरीफ
लंबित परियोजनाओं का डी0पी0आर0	₹247.00 करोड़ जून, 2019 ₹685.00 करोड़ जुलाई, 2019	₹250.00 करोड़ जून, 2019	₹290.00 करोड़ जून, 2019	₹100.00 करोड़ जून, 2019
प्रस्तावित निविदायें	₹590.00 करोड़ जून, 2019	₹247.00 करोड़ जून, 2019	₹210.00 करोड़ जून, 2019	₹548.00 करोड़ जून, 2019
सभी परियोजनाओं का वॉक-थ्रू	जून, 2019	जून, 2019	जून, 2019	जून, 2019
पी0डी0एम0सी0 चयन	जून, 2019	—	—	—
एस0पी0वी0 अधिकारियों का चयन	जून, 2019	जून, 2019	जून, 2019	जून, 2019

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि मिशन के कार्यों को मिशन मोड पर क्रियान्वित करें ताकि परियोजनाओं का कार्य निर्धारित टाईम-लाईन में पूर्ण किया जा सके।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

  
उप सचिव,


नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-03/विविध-22-12/2018

1480

प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, स्मार्ट सिटी लि0, पटना, तिरहूत एवं भागलपुर/नगर आयुक्त-सह-प्रबंध निदेशक, स्मार्ट सिटी, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना/दिनांक- 13/06/19



उप सचिव,


नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-03/विविध-22-12/2018

1480

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव/प्रबंध निदेशक/मुख्य अभियंता, बुडको/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आई0टी0 मैनेजर नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

पटना/दिनांक- 13/06/19



उप सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

