

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 17.05.2017 को बुडको, बिहार राज्य जल पर्षद एवं नमामि गंगे योजनांतर्गत NBCC द्वारा कार्यान्वित 10 करोड़ से अधिक की राशि की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

**उपस्थिति :- संलग्न विवरणी के अनुसार।**

दिनांक 17.05.2017 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बुडको, बिहार राज्य जल पर्षद एवं नमामि गंगे योजनांतर्गत NBCC द्वारा कार्यान्वित 10 करोड़ से अधिक की राशि की योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें प्रबंध निदेशक, बुडको, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद तथा बुडको एवं बिहार राज्य जल पर्षद के कार्यपालक अभियंता एवं कार्यान्वयन एजेंसी तथा संबंधित विभागीय पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित हुए।

2. बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा राज्य योजनांतर्गत 32 जलापूर्ति की योजना एवं AMRUT योजनांतर्गत जलापूर्ति की 08 योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी।

3. **बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कार्यान्वित योजनाएं :-**

**AMRUT योजना :-**

i. हाजीपुर में 38.47 करोड़ रूपये की राशि से कार्यान्वित जलापूर्ति योजना के संबंध में कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि दिनांक 03.05.2017 को कार्य प्रारंभ हो गया है एवं कार्य पूर्णता की अवधि 18 महीने है। इसमें 8 ट्यूबवेल का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 01 ट्यूबवेल का निर्माण हो गया है एवं दूसरे ट्यूबवेल का निर्माण कार्य जारी है। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि site मिलने में विलंब हुआ था, अब site मिल गया है, ससमय कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा बताया गया कि अगले माह तक 02 ट्यूबवेल का निर्माण और कर लिया जाएगा एवं अगले माह तक design approval भी कर लिया जाएगा। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है एवं site की घेराबंदी हो गयी है।

बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं अभियंताओं को निर्देश दिया गया कि मासिक तौर पर नियमित रूप से प्रत्येक योजना का work schedule विभाग को भेजा जाय। यह बैठक अब से आगे प्रत्येक माह आयोजित होगी।

ii. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि बक्सर में AMRUT योजनांतर्गत 05 ट्यूबवेल में 03 ट्यूबवेल का निर्माण हो गया है, 02 ट्यूबवेल के निर्माण के लिए site का NOC अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। पाईप की आपूर्ति हो चुकी है एवं पाईप लाईन का कार्य ससमय पूर्ण कर लिया जाएगा। इनके द्वारा बताया गया कि कार्य में कहीं कोई कठिनाई नहीं है।

iii. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि मोतिहारी में AMRUT योजनांतर्गत 06 ट्यूबवेल में से 01 ट्यूबवेल का निर्माण हो गया है एवं 01 ट्यूबवेल का निर्माण इस माह में हो जाएगा। पाईप की कुछ आपूर्ति हुई है तथा इस महीने में पाईप की पूर्ण आपूर्ति

हो जाएगी। इनके द्वारा बताया गया कि टॉवर के निर्माण के लिए site का NOC अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है।

निर्देश दिया गया कि संबंधित पदाधिकारियों के साथ वार्ता करके site का NOC शीघ्र प्राप्त किया जाय।

- iv. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि छपरा में AMRUT योजनांतर्गत 09 ट्यूबवेल में से 03 ट्यूबवेल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है एवं foundation का कार्य चल रहा है। एक site पर जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पाईप की आपूर्ति हो चुकी है।

निर्देश दिया गया कि संबंधित पदाधिकारियों के साथ वार्ता करके site उपलब्ध कराने हेतु अग्रतः कार्रवाई शीघ्र किया जाय।

- v. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि सिवान में AMRUT योजनांतर्गत 04 ट्यूबवेल में से 03 ट्यूबवेल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है एवं एक site के जमीन के लिए विश्वविद्यालय से NOC अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। 02 टॉवर का foundation का कार्य हो गया है।

कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा बताया गया कि design का vetting का कार्य हो गया है, जिसे शीघ्र submit कर दिया जाएगा। पाईप की आपूर्ति हो चुकी है। कार्यान्वयन में कहीं कोई कठिनाई नहीं है।

निर्देश दिया गया कि site के जमीन के NOC हेतु विश्वविद्यालय के संबंधित पदाधिकारियों से मिलकर अनुरोध किया जाय।

- vi. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि औरंगाबाद में AMRUT योजनांतर्गत 03 टॉवर का निर्माण किया जाना है एवं तीनों टॉवर के निर्माण हेतु site उपलब्ध है, लेकिन अभी NOC निर्गत नहीं हो पाया है।

निर्देश दिया गया कि जिला पदाधिकारी से वार्ता करके NOC निर्गत करने हेतु अग्रतः समन्वय सुनिश्चित किया जाय।

- vii. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि जहानाबाद में AMRUT योजनांतर्गत 04 ट्यूबवेल का निर्माण 02 site पर ही किया जाना है, जिसमें से 01 site पर 02 ट्यूबवेल का निर्माण हो गया है। 01 site के लिए चिन्हित जमीन कृषि विभाग की बाजार समिति की है, जिसका NOC अभी निर्गत नहीं हो पाया है।

निर्देश दिया गया कि इस संबंध में NOC निर्गत करने हेतु विभाग स्तर से प्रधान सचिव, कृषि विभाग को पत्र भेजा जाय। (अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-3)

- viii. बगहा में AMRUT योजनांतर्गत 02 ट्यूबवेल का निर्माण किया जाना है। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा बताया गया कि 01 ट्यूबवेल का निर्माण हो गया है एवं जमीन उपलब्ध है। 50% पाईप की आपूर्ति हो गयी है एवं शीघ्र ही सभी पाईप की आपूर्ति हो जाएगी। इनके द्वारा बताया गया कि दोनों ट्यूबवेल का निर्माण कार्य एक महीने के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा।

#### राज्य योजना :-

- i. बिहार राज्य जल पर्षद के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि लालजी टोला, पटना में वाटर पंप में इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो गया है एवं जलापूर्ति चालू है। महेन्द्रू में वाटर पंप के site

के लिए शिक्षा विभाग की जमीन चिन्हित की गयी है, लेकिन अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया है। इनके द्वारा बताया गया कि पटना शहर के अन्य सभी वाटर पंप चालू हैं एवं जलापूर्ति हो रही है।

निर्देश दिया गया कि प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग से मिलकर जमीन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाय।

- ii. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि बगहा में 2 वाटर टॉवर का निर्माण किया जाना है, जिसका निर्माण कार्य अगले माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इनके द्वारा बताया गया कि NH पर पाईप विस्तार हेतु Alignment नहीं मिल पा रहा है।

अधीक्षण अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि इस हेतु संबंधित पदाधिकारियों के साथ वार्ता करके निराकरण सुनिश्चित कराएंगे।

- iii. कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि रक्सौल में ट्यूबवेल निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है एवं 976 हाऊस टू हाऊस कनेक्शन हो गये हैं। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा बताया गया कि नगर परिषद, रक्सौल द्वारा लगभग 2.00 करोड़ रुपये की राशि की विमुक्ति नहीं होने के कारण हाऊस टू हाऊस कनेक्शन में कठिनाई हो रही है। यह भी प्रतिवेदित हुआ कि नगर परिषद, शिवहर द्वारा भी राशि की विमुक्ति नहीं किये जाने के कारण हाऊस टू हाऊस कनेक्शन में कठिनाई हो रही है।

निर्देश दिया गया कि विभाग स्तर से इस संबंध में नगर परिषद, रक्सौल एवं शिवहर को पत्र भेजा जाय।

(अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-2)

- iv. कार्यपालक अभियंता द्वारा नगर पंचायत, निर्मली में विद्युत कनेक्शन में समस्या प्रतिवेदित की गयी। निर्देश दिया गया कि अधीक्षण अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद इस हेतु अग्रेत्तर समन्वय सुनिश्चित करेंगे।
- v. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि मधेपुरा में पंप हाऊस का निर्माण छत ढलाई तक हो गया है। फिनिसिंग का कार्य अभी नहीं हो पाया है। इनके द्वारा बताया गया कि मधेपुरा में कई स्थानों पर रोड क्रॉसिंग पर पाईप बिछाने में समस्या है।

निर्देश दिया गया कि अधीक्षण अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद इस हेतु अग्रेत्तर समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

- vi. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि विक्रमगंज में 02 ट्यूबवेल निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। नगर निकाय द्वारा लगभग 2.00 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। यह भी प्रतिवेदित किया गया कि संभवतः विभाग द्वारा नगर निकाय को उक्त राशि आवंटित नहीं की गयी है।

विभाग स्तर से राशि आवंटन के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन - प्रशाखा पदाधिकारी-2)

- vii. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जगदीशपुर में 02 ट्यूबवेल एवं पम्प हाऊस निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। 2167 हाऊस टू हाऊस कनेक्शन हो गये हैं। इनके द्वारा लगभग 70.00 लाख रुपये की राशि की आवश्यकता बतायी गयी। यह भी प्रतिवेदित किया गया कि जगदीशपुर में नागरिकों द्वारा MV pipe से कनेक्शन करने नहीं दिया जा रहा है।

निर्देश दिया गया कि विभाग स्तर से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु नगर पंचायत, जगदीशपुर को पत्र भेजा जाय। (अनुपालन - प्रशाखा पदाधिकारी-2)

- viii. कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा दाउदनगर नगर पंचायत में उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया गया है, लेकिन उसके उपरांत भी राशि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, जिसके कारण हाऊस टू हाऊस कनेक्शन कार्य में कठिनाई हो रही है।

निर्देश दिया गया कि विभाग स्तर से इस संबंध में नगर पंचायत, दाउदनगर को पत्र भेजा जाय। (अनुपालन - प्रशाखा पदाधिकारी-2)

- ix. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सासाराम में 02 ट्यूबवेल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं माह अगस्त में वाटर टॉवर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा तथा हाऊस टू हाऊस कनेक्शन का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा।
- x. कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि आरा में 04 ट्यूबवेल का निर्माण किया जाना था, जिसका कार्य पूर्ण हो गया है। हाऊस टू हाऊस कनेक्शन हेतु राशि उपलब्ध है। हाऊस टू हाऊस कनेक्शन का कार्य ससमय पूर्ण कर लिया जाएगा।
- xi. कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि गोपालगंज में 02 ट्यूबवेल एवं 02 पंप हाऊस का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 02 वाटर टॉवर में एक 01 टॉवर का निर्माण पूर्ण हो गया है तथा 01 टॉवर का site नगर परिषद द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

निर्देश दिया गया कि इस संबंध में विभाग स्तर से गोपालगंज नगर परिषद को पत्र भेजा जाय। (अनुपालन - प्रशाखा पदाधिकारी-2)

- xii. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि सिमरी बख्तियारपुर एवं सहरसा में ट्यूबवेल एवं टॉवर निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। माह जुलाई हाऊस टू हाऊस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। हाऊस टू हाऊस कनेक्शन हेतु 60.00 लाख रुपये की राशि की आवश्यकता है।
- xiii. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा बताया गया कि सुल्तानगंज में माह जून-जुलाई तक सभी कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा एवं जलापूर्ति चालू कर दी जाएगी।
- xiv. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि जहानाबाद में सभी 11 ट्यूबवेल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 09 पंप हाऊस का निर्माण पूर्ण हो गया है। जहानाबाद के नया टोला में एक पंप हाऊस का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

निर्देश दिया गया कि पंप हाऊस का निर्माण 10 जून तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाय।

- xv. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा बताया गया कि बिक्रम नगर पंचायत में ट्यूबवेल एवं पंप हाऊस का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। विद्युत कनेक्शन अभी नहीं हो पाया है। इस माह में विद्युत कनेक्शन हो जाएगा।
- xvi. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि फतुहॉ नगर परिषद में सभी ट्यूबवेल एवं पंप हाऊस का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है एवं 1513 हाऊस टू हाऊस कनेक्शन हो गये हैं। शीघ्र ही अन्य कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

- xvii. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि बिहार शरीफ में 35 किलोमीटर पाईप लाईन में 32 किलोमीटर पाईप लाईन का कार्य पूर्ण हो गया है एवं 2423 हाऊस टू हाऊस कनेक्शन हो गये हैं। यह योजना माह जुलाई तक पूर्ण हो जाएगी।
- xviii. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि मकदुमपुर नगर पंचायत में सभी ट्यूबवेल एवं पंप हाऊस का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है एवं 1861 हाऊस टू हाऊस कनेक्शन में से 1177 हाऊस टू हाऊस कनेक्शन हो गये हैं। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा बताया गया कि राशि उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण हाऊस टू हाऊस कनेक्शन में कठिनाई है। इस हेतु लगभग 40.00 लाख रुपये की राशि की आवश्यकता है।

निर्देश दिया गया कि विभाग स्तर से इस संबंध में राशि उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर पंचायत मकदुमपुर को पत्र भेजा जाय। (अनुपालन – प्रशाखा पदाधिकारी-2)

- xix. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि सीतामढ़ी नगर परिषद में 04 ट्यूबवेल का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 01 ट्यूबवेल का निर्माण हो गया है तथा 04 पंप हाऊस में से 03 का निर्माण छत स्तर तक पूर्ण हो गया है। अगले माह में पंप हाऊस का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा।
- xx. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि नवादा नगर परिषद में सभी 08 ट्यूबवेल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा 04 टॉवर में से 02 टॉवर का निर्माण हो गया है एवं अगले 02 माह में दोनों टॉवर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा बताया गया कि माह जुलाई तक नेटवर्किंग का कार्य हो जाएगा तथा 11948 हाऊस टू हाऊस कनेक्शन में से 2054 हाऊस टू हाऊस कनेक्शन हो गये हैं। शीघ्र ही हाऊस टू हाऊस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
- xxi. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि इसलामपुर नगर पंचायत में सभी 04 ट्यूबवेल एवं 02 टॉवर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है हाऊस टू हाऊस कनेक्शन का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा बताया गया कि अगले माह तक पंप हाऊस निर्माण का कार्य एवं 03 माह के अंदर हाऊस टू हाऊस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
- xxii. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि अररिया नगर परिषद में सभी ट्यूबवेल, पंप हाऊस एवं टॉवर निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है।  
निर्देश दिया गया कि चूंकि पूर्व में restoration की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसका शीघ्र निराकरण करना सुनिश्चित किया जाय। यह भी निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन 50 हाऊस टू हाऊस कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित करके शीघ्र कार्य पूर्ण किया जाय।
- xxiii. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि सुपौल नगर परिषद की योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा 9.95 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें से 8.00 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित कर दिया गया है। सुपौल में राशि की आवश्यकता प्रतिवेदित की गयी। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा बताया गया कि जलापूर्ति अभी चालू नहीं है, जिसके कारण हाऊस टू हाऊस कनेक्शन का कार्य अभी नहीं हो पा रहा है।

विभाग स्तर से इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन – प्रशाखा पदाधिकारी-2)

4. बिहार राज्य जल पर्षद के सभी कार्यपालक अभियंता को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सभी पंप हाऊस में fire system लगाया जाय। यह भी निर्देश दिया गया कि हाऊस टू हाऊस कनेक्शन की प्रगति का प्रतिवेदन विभागीय MIS पर नियमित रूप से प्रविष्टि करना सुनिश्चित किया जाय।
5. बैठक में निर्देश दिया गया कि पटना नगर निगम को 5.00 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना का अनिकासी प्रमाण पत्र शीघ्र विभाग को भेजने हेतु पत्र भेजा जाय। (अनुपालन-प्रशाखा पदा०-2)
6. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि अशोक नगर, पटना में 01 सम्प हाऊस का निर्माण किया जाना है, जिसका base level तक का कार्य हो गया है एवं कार्य पूर्ण होने में 4-5 माह समय लगने की संभावना है।

कार्य की धीमी प्रगति पर चिन्ता व्यक्त की गयी। पिछले वर्ष ही इनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 04 माह के अंदर कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। कार्यान्वयन एजेंसी को निर्देश दिया गया कि 10 जून तक नाला एवं चैम्बर का कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाय। यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि उक्त समयसीमा तक कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

7. AMRUT योजना एवं राज्य योजनांतर्गत बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कार्यान्वित की जा रही जलापूर्ति योजना के स्थल निरीक्षण हेतु बिहार राज्य जल पर्षद के अभियंताओं के साथ विभाग स्तर से 02 पदाधिकारियों को भेजा जाय। ये स्थल निरीक्षण के उपरांत प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे। इस संबंध में विभाग स्तर से आदेश निर्गत किया जाय।

(अनुपालन-प्रशाखा पदा०-2)

#### 8. नमामि गंगे योजनांतर्गत NBCC द्वारा कार्यान्वित योजनाएं :-

- i. नमामि गंगे योजनांतर्गत बक्सर में कार्यान्वित योजना के संबंध में NBCC के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि घाट के निर्माण जमीन की समस्या है। श्री अनूप, BGCMS को निर्देश दिया गया कि NBCC के प्रतिनिधि के साथ बक्सर एवं अन्य स्थलों पर विभाग के अन्य अभियंता के साथ में स्थल निरीक्षण किया जाय एवं प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाय।
- ii. NBCC के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सोनपुर में सभी 05 घाट का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। इनके द्वारा बताया गया कि बक्सर एवं सोनपुर में क्रैमेटोरियम के निर्माण में जमीन की समस्या है, जिसके कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। हाजीपुर में क्रैमेटोरियम निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसका इस माह तक foundation का कार्य हो जाएगा तथा 04 घाट में से 02 घाट के पाईलिंग का कार्य हो गया है एवं अगले माह तक अन्य 02 घाट के पाईलिंग का कार्य पूर्ण हो जाएगा।
- iii. NBCC के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मुंगेर में 03 घाट में से 01 घाट के पाईलिंग का कार्य हो गया है एवं 02 घाट के निर्माण में गंगा नदी के turning के कारण कुछ समस्याएं हैं, जिसका निराकरण करके शीघ्र ही कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। क्रैमेटोरियम के निर्माण के संबंध में बताया गया कि वर्तमान में जिस स्थान पर क्रैमेटोरियम का निर्माण किया जाना है, वहाँ flood के समय में गंगा में पानी रहता है एवं उस स्थान पर बाँध बन गया है।

निर्देश दिया गया कि जिला पदाधिकारी, मुंगेर एवं नगर आयुक्त, मुंगेर को क्रैमेटोरियम निर्माण के लिए अन्यत्र स्थान चिन्हित करने हेतु विभाग स्तर से पत्र भेजा जाय।

(अनुपालन-प्रशाखा पदाधिकारी-3)

### 9. बुडको द्वारा कार्यान्वित योजनाएं :-

- i. बुडको के परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि फुलवारी शरीफ जलापूर्ति योजना में सर्वे कार्य को छोड़कर अन्य सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं। यह भी बताया गया कि 5600 हाऊस टू हाऊस कनेक्शन हो गये हैं एवं लगभग 600 हाऊस टू हाऊस कनेक्शन और किया जाना शेष है, जिसका कार्य नगर परिषद, फुलवारी शरीफ द्वारा पूर्ण करने का अनुरोध किया गया।

निर्देश दिया गया कि फुलवारी शरीफ नगर परिषद को शेष 600 हाऊस टू हाऊस कनेक्शन करने हेतु विभाग स्तर से दिशानिर्देश भेजा जाय। (अनुपालन-प्रशाखा पदाधिकारी-2)

- ii. बेऊर सीवरेज नेटवर्क के कार्यान्वयन एजेंसी L&T कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सर्वे रिपोर्ट आज बुडको में उपलब्ध करा दी गयी है एवं 01 माह के अंदर design समर्पित कर दी जाएगी। परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि L&T कंपनी द्वारा कार्यान्वयन में कहीं कोई कठिनाई नहीं है।

प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा सभी सीवरेज योजनाओं के कार्यान्वयन एजेंसी के साथ एकरारनामा के संबंध में आश्वासन दिया गया कि दिनांक 25.05.2017 तक BG का सत्यापन, रजिस्ट्रेशन आदि प्रक्रिया पूर्ण कर एकरारनामा कर लिया जाएगा।

- iii. VOLTAS कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि बेऊर से करमलीचक सीवरेज नेटवर्किंग के सर्वे का कार्य एक महीने के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा तथा design माह सितम्बर तक बुडको में submit कर दिया जाएगा। इनके द्वारा बताया गया कि कार्य में कहीं कोई कठिनाई नहीं है।

प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि सभी सीवरेज नेटवर्किंग योजना के कार्य पूर्णता की अवधि का schedule विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

- iv. सैदपुर सिवरेज नेटवर्किंग के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी ज्योति कंस्ट्रक्शन के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि BG जमा नहीं करने के कारण उनका एकरारनामा नहीं हो पाया है। अब BG बैंक द्वारा निर्गत हो गया है, जिसे दिनांक 22.05.2017 (सोमवार) तक बुडको में उपलब्ध करा दी जाएगी। इनके द्वारा बताया गया कि 30 प्रतिशत सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है।

इस संबंध में मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि एजेंसी द्वारा सर्वे कार्य की कोई सूचना बुडको को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। कार्यान्वयन एजेंसी को निर्देश दिया गया कि सर्वे आदि कार्य की सूचना बुडको को उपलब्ध कराते रहेंगे।


- v. बोधगया जलापूर्ति योजना के संबंध में परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि चारों टॉवर का निर्माण हो गया है तथा नेटवर्किंग एवं testing कार्य भी पूर्ण हो गया है। यह भी बताया गया कि अभी HT विद्युत कनेक्शन नहीं हो पाया है, जिसके कारण जलापूर्ति चालू नहीं है। हाऊस टू हाऊस कनेक्शन 6000 में से 3350 हो गये हैं, शेष कनेक्शन माह जून तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि संबंधित विद्युत अभियंता से वार्ता करके विद्युत कनेक्शन शीघ्र सुनिश्चित किया जाय।

- iv. परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि दानापुर जलापूर्ति योजना में 03 जोन में हाऊस टू हाऊस कनेक्शन किया जाना शेष है। निर्देश दिया गया कि इसकी विवरणी एक सप्ताह के अंदर विभाग को उपलब्ध करायी जाय ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

- v. प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा आश्वासन दिया गया कि दरभंगा स्टॉर्म ड्रेनेज का डी०पी०आर० 19.05.2017 तक, मधुबनी स्टॉर्म ड्रेनेज का डी०पी०आर० दिनांक 26.05.2017 तक तथा सुपौल एवं मधेपुरा के स्टॉर्म ड्रेनेज का डी०पी०आर० इस माह के अंत तक विभाग को भेज दिया जाएगा।
- vi. सोनपुर एवं हाजीपुर जलापूर्ति योजना के संबंध में निर्देश दिया गया कि बुडको के परियोजना निदेशक, सोनपुर एवं हाजीपुर नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ स्थल निरीक्षण करके प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।  
प्रबंध निदेशक, बुडको इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई/समन्वय सुनिश्चित करेंगे।
- vii. प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि ISBT के architecture design का प्रस्तुतिकरण माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर कर लिया जाय, जिसमें मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त भी रहेंगे। इस हेतु संचिका में प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय।
- viii. परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा रामचक बैरिया स्थित waste to energy plant के संबंध में बताया गया कि एजेंसी द्वारा time frame के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है एवं internal पक्की सड़क का भी अभी तक निर्माण नहीं किया गया है, जिसके कारण बरसात के समय कचरा के परिवहन में कठिनाई होगी।  
प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि एजेंसी द्वारा time frame के अनुसार कार्य नहीं करने पर penalty किया जाय।
10. प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि पटना जलापूर्ति योजना के डी०पी०आर० निर्माण के लिए 01 कंसल्टेंट की सेवा प्राप्त की जाय एवं डी०पी०आर० का निर्माण शीघ्र कराना सुनिश्चित किया जाय।
11. निर्देश दिया गया कि बुडको द्वारा पटना शहर के रेलवे लाइन के उत्तरी क्षेत्र के जलापूर्ति योजना का डी०पी०आर० एवं बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा रेलवे लाइन के दक्षिणी क्षेत्र के जलापूर्ति योजना का डी०पी०आर० अतिशीघ्र तैयार करके विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
25/5/2017


(चेतन्य प्रसाद),

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक- 3533 ..... न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 26/5/17

प्रतिलिपि :- नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, पटना/महाप्रबंधक, NBCC, पटना/श्री संजय दयाल, विशेष सचिव/श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा, पटना/श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी-2 एवं 3/श्री अनूप, SPMG कोषांग/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
25/5/2017

प्रधान सचिव

25