

दिनांक-20.09.2017 को श्री संजय दयाल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार राज्य जल पर्षद एवं बुडको के पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न AMRUT योजना की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति पंजी के अनुसार -


दिनांक-20.09.2017 को विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बुडको एवं बिहार राज्य जल पर्षद के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए AMRUT योजनान्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है :-

- (1) बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा दिनांक-19.09.2017 को AMRUT योजना पर व्यय हुए राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना था, लेकिन बैठक में BRJP के पदाधिकारी द्वारा आज शाम तक उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।
- (2) BRJP के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि हाजीपुर जलापूर्ति योजना के डिजाईन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और दिनांक-21.09.2017 से Distribution Pipe Line बिछाने का कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा।
- (3) BRJP के पदाधिकारी द्वारा AMRUT योजना के सभी Ongoing जलापूर्ति योजना का कार्य दिनांक-25.09.2017 तक प्रारंभ कराने की सूचना दी गई है।
- (4) BRJP के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बेतिया, डेहरी, सासाराम, सहरसा एवं कटिहार जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त निविदा का तकनीकी मूल्यांकन आज कर लिया जाएगा।
- (5) BRJP को AMRUT योजनान्तर्गत कार्यान्वित जलापूर्ति योजनाओं के Pipeline Laying का Daily Basis पर प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जो अप्राप्त है। BRJP के पदाधिकारी को उक्त प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
- (6) BRJP द्वारा उपलब्ध कराये गए बिहारशरीफ, बगहा, सासाराम, एवं हाजीपुर जलापूर्ति योजना फेज-2 के DPR के TA एवं Appraisal Report की राशि में भिन्नता पाई गई है। अतः BRJP के पदाधिकारी को इसका अध्ययन कर समाधान करने का निदेश दिया गया।
- (7) BRJP के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि डेहरी एवं बेतिया के लिए SAAP-III में स्वीकृत जलापूर्ति योजना फेज-2 के क्रियान्वयन की आवश्यकता नहीं है यहाँ फेज-1 के जलापूर्ति योजना से ही पूरा अच्छादित हो जाएगा। जबकि पूर्णिया में जलापूर्ति योजना फेज-2 की आवश्यकता है। अतः SAAP-III में स्वीकृत डेहरी एवं बेतिया जलापूर्ति योजना को Drop कर पूर्णिया जलापूर्ति योजना फेज-2 को सम्मिलित करने की आवश्यकता बताई गई है।
- (8) BRJP द्वारा AMRUT योजनान्तर्गत स्वीकृत जलापूर्ति योजना का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

(9) BUIDCo के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि AMRUT योजनांतर्गत स्वीकृत भागलपुर ड्रेनेज योजना के कार्यान्वयन हेतु निविदा आमंत्रित किया गया है। प्राप्त निविदा का Technical Bid दिनांक 06.10.2017 को खोला जाएगा।

(10) BUIDCo के पदाधिकारी द्वारा AMRUT योजनांतर्गत स्वीकृत मुजफ्फरपुर ड्रेनेज योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन DPR दिनांक 15.10.2017 तक उपलब्ध कराने की सूचना दी गई।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

  
(संजय दयाल)  
विशेष सचिव,


नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-03/AMRUT-03-08/2017

2220

दिनांक- 26/9/17

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, BRJP/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
विशेष सचिव,  
