

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 17.03.2020 को आयोजित नमामि गंगे परियोजनाओं/जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही:—

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 17.03.2020 को विभागीय समाकक्ष में नमामि गंगे परियोजनाओं/जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें प्रबंध निदेशक, बुडको/मुख्य अभियंता, बुडको/संबंधित कार्यपालक अभियंता, बुडको/श्री संजय दयाल, विशेष सचिव/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक-सह-संयुक्त सचिव/SPMG Team इत्यादि उपस्थित हुए। बैठक के क्रम में निम्नवत निर्देश दिये गये—

1. नमामि गंगे परियोजना :

- 1.1 **Bhagalpur I&D and STP परियोजना**— इस परियोजना का डी०पी०आर० पूर्व में Consultant TAHAL द्वारा तैयार किया गया था, जो अत्यंत ही त्रुटिपूर्ण था, जिसके कारण बाद में योजना की प्राक्कलित राशि में अप्रत्याशित वृद्धि हो गयी थी। इस संबंध में निदेशित किया गया कि इस प्रकार के भ्रामक तथा त्रुटिपूर्ण डी०पी०आर० बनाने वाली Consultant TAHAL को भुगतान नहीं किया जाए और समीक्षा कर इस एजेंसी को blacklisted करने हेतु अविलंब प्रस्ताव उपस्थापित किया जाए।
मुख्य अभियंता, बुडको को निदेशित किया गया कि उक्त योजना का पुनरीक्षित डी०पी०आर० किसी अन्य Consultant से अविलंब तैयार करने हेतु आवश्यक कार्रवाई भी किया जाए।
(अनुपालन—प्रबंध निदेशक, बुडको/श्री संजय दयाल, विशेष सचिव/मुख्य अभियंता, बुडको)
- 1.2 **Buxer STP and Sewerage Network योजना**— मुख्य अभियंता, बुडको को निदेश दिया गया कि इस योजना के Bid Document संबंधी SPMG के आपत्तियों का दिनांक 19.03.2020 तक निराकरण करते हुए SPMG को भेजा जाए ताकि SPMG द्वारा NMCG से अनापत्ति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके। यह भी निदेशित किया गया कि NMCG से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरांत निविदा प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण कर योजना में कार्य प्रारंभ कराया जाए। (अनुपालन—मुख्य अभियंता, बुडको/SPMG)
- 1.3 **बड़हिया एवं कहलगांव I&D and STP परियोजना** —इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दिसम्बर, 2019 में दी गई थी, लेकिन अभी तक निविदा प्रकाशित नहीं हो पाई है। इस संबंध में बुडको के संबंधित अभियंता द्वारा बताया गया कि NMCG से निर्गत प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश एवं प्रावधानित अवयवों में भिन्नता पर NMCG से मार्गदर्शन की आवश्यकता है। निदेश दिया गया कि इस मामले से संबंधित स्पष्ट प्रस्ताव SPMG को 02 दिनों के अंदर भेजा जाए।
(अनुपालन—मुख्य अभियंता, बुडको/SPMG)
- 1.4 **सुल्तानगंज, बाढ़, नवगछिया एवं सोनपुर I&D and STP परियोजना**— इस योजना का एकरारनामा वर्ष 2018 एवं 2019 में संपन्न हुआ है। माननीय NGT के आदेशानुसार जून, 2020 तक योजना को पूर्ण किया जाना है। एकरारनामा की अवधि लगभग डेढ़ वर्ष बीत जाने के बावजूद योजना की भौतिक प्रगति अत्यंत ही असंतोषजनक है। प्रबंध निदेशक, बुडको को निदेश दिया गया कि उक्त परियोजनाओं की अत्यंत धीमी प्रगति के संबंध में विस्तृत समीक्षा की जाए कि इस हेतु संवेदकों की लापरवाही होने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए तथा इन तीनों योजनाओं की जल्द से जल्द निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण कराया जाए।
(अनुपालन—प्रबंध निदेशक, बुडको)

- 1.5 **मोकामा एवं बख्तियारपुर I&D and STP परियोजना**— इन परियोजनाओं की भौतिक प्रगति अत्यंत ही असंतोषजनक पाई गई। इस संबंध में मुख्य अभियंता, बुडको द्वारा बताया गया कि बख्तियारपुर में जमीन की समस्या है। बैठक में बुडको के प्रभारी कार्यपालक अभियंता मो० इम्तेयाज अहमद उपस्थित नहीं थे, जो इनके कार्य के प्रति लापरवाही एवं मनमाने रवैया को प्रदर्शित करता है, जिसके कारण इस मामले की विस्तृत समीक्षा नहीं हो पाई। निदेश दिया गया कि उक्त आलोक में इनसे स्पष्टीकरण पूछा जाए और कर्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के आलोक में तत्काल इनका वेतन अवरूद्ध किया जाए। इस मामले की समीक्षा पुनः दिनांक 23.03.2020 को की जाएगी।

(अनुपालन— प्रबंध निदेशक, बुडको/श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)

- 1.6 **फतुहा, दानापुर एवं फुलवारीशरीफ I&D and STP परियोजना** —बुडको के अभियंता द्वारा बताया गया कि इस संबंध में परिवाद प्राप्त हुआ है तथा बुडको के निदेशक मंडल (Board of Directors) की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार इस संबंध में SPMG का मंतव्य प्राप्त किया जाना है। SPMG मार्गदर्शन हेतु SPMG को भेजा गया है। SPMG में पदाधिकारियों तथा विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस मामले की विस्तृत समीक्षा कर 02 दिनों के अंदर स्पष्ट प्रस्ताव उपस्थापित किया जाए।

(अनुपालन—श्री अरविन्द कुमार झा, स०नि०—सह—सं०स०/SPMG)

- 1.7 **दीघा एवं कंकड़बाग STP and Sewerage Network योजना**— बुडको के संबंधित सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि इन दोनों परियोजनाओं में अभी सर्वे का कार्य किया जा रहा है, जिसका सर्वे प्रतिवेदन उनके द्वारा अगले 2-3 दिनों के अंदर दे दिया जाएगा। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि चूंकि NMCG द्वारा एजेंसी का Escrow Account अभी तक नहीं खोला गया है, इस कारण एजेंसी को इन दोनों परियोजनाओं में Mobilisation Advance की राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। SPMG को निदेश दिया गया कि Escrow Account खोलने के संबंध में NMCG को स्मारित किया जाए।

प्रबंध निदेशक, बुडको एवं मुख्य अभियंता, बुडको को निदेशित किया गया कि उक्त दोनों परियोजनाओं का कार्य यथाशीघ्र शुरू कराने हेतु विशेष अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन—प्रबंध निदेशक, बुडको/मुख्य अभियंता, बुडको/SPMG)

- 1.8 **मनेर I&D and STP योजना**— प्रभारी कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि STP हेतु पूर्व चयनित भूखण्ड गड़ढा में था। STP का निर्माण गड़ढा में नहीं किये जाने के NMCG के दिशानिर्देश के आलोक में दूसरा भूखण्ड चिन्हित किया गया है, जिसका अनापत्ति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि अनापत्ति शीघ्र प्राप्त करने हेतु संबंधित प्राधिकारों से विशेष समन्वय सुनिश्चित करें और प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाए।

(अनुपालन—मुख्य अभियंता, बुडको/संबंधित कार्यपालक अभियंता, बुडको)

- 1.9 **मुंगेर STP and Sewerage Network योजना**— मुख्य अभियंता, बुडको द्वारा बताया गया कि तकनीकी बीड का मूल्यांकन पूर्ण कर लिया गया है। निदेश दिया गया कि कि Bid Evaluation Report 02 दिनों के अंदर SPMG को उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालन—मुख्य अभियंता, बुडको)

- 1.10 **Khagaria I&D and STP परियोजना**— इस संबंध में बुडको के सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि योजना की तीन बार निविदा रद्द होने एवं प्रभारी कार्यपालक अभियंता का पद रिक्त रहने तथा PKI के अभाव में पुनर्निविदा प्रकाशित नहीं हो पा रही है। प्रबंध निदेशक, बुडको को निदेश दिया

गया कि प्रभारी कार्यपालक अभियंता के योगदान करने तक की अवधि हेतु किसी अन्य कार्यपालक अभियंता को तत्काल अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार देना सुनिश्चित करें।

बुडको के सहायक अभियंता द्वारा निविदा रद्द होने के कारणों के संबंध यह बताया गया कि Consultant NEERI के अनुसार STP निर्माण हेतु प्रस्तावित Technology के लिए कम राशि का प्रावधान किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है, एवं इस कारण भी निविदा में बार-बार अत्यधिक दर प्राप्त होता है। इस कारण से बार-बार निविदा करने के बावजूद प्राक्कलित राशि से काफी अधिक दर प्राप्त होता है, जिस कारण इस बार फिर से NMCG द्वारा निविदा रद्द कर दी गई है। निदेश दिया गया कि अविलंब इस आलोक में DPR में आवश्यक संशोधन किया जाए। DPR में संशोधन के क्रम में वर्तमान में प्रचलित SBR Technology इत्यादि पर भी विचार किया जाए तथा आवश्यकता होने पर इसका समावेश किया जाए। संशोधित DPR की स्वीकृति NMCG से प्राप्त करने हेतु SPMG को यथाशीघ्र भेजा जाए।

(अनुपालन-प्रबंध निदेशक, बुडको/मुख्य अभियंता, बुडको/SPMG)

- 1.11 **Road Restoration कार्य**— प्रायः यह सूचना प्राप्त होती रहती है कि नमामि गंगे योजना के कार्यान्वयन के क्रम में Road Cutting के बाद Restoration कार्य हेतु पथ निर्माण विभाग को हैंडओवर नहीं किये जाने के कारण मरम्मती कार्य ससमय नहीं हो पाता है। मुख्य अभियंता, बुडको को निदेश दिया गया कि रोड का कटिंग खण्ड-खण्ड में किया जाए एवं रोड कटिंग के बाद इस खंड (part) का कार्य अविलंब पूरा करते हुए पथ निर्माण विभाग को Road Restoration हेतु हैंडओवर किया जाए।

(अनुपालन-मुख्य अभियंता, बुडको/प्रभारी अभियंता, बुडको)

- 1.12 **Internal Planning & Design (IPD) Cell का गठन**— नमामि गंगे परियोजनाओं को मिशन मोड में सुचारु रूप से क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु NMCG में 12 फरवरी को आयोजित बैठक में हुए विचार विमर्श के आलोक में विभाग में IPD Cell के गठन की कार्रवाई की जाए। इस पर होने वाले व्यय का वहन भारत सरकार के मार्गनिर्देश के आलोक में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुपातिक रूप से किया जायेगा। विभागीय पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि IPD Cell के गठन हेतु प्रस्ताव उपस्थापित किया जाए। (अनुपालन-श्री अरविन्द कुमार झा, स०नि०-सह-स०स०/SPMG)

2. जलापूर्ति योजना :

- 2.1 निदेश दिया गया कि AMRUT योजना के तहत नई जलापूर्ति योजनाओं की निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण किया जाए और माह जून, 2020 तक सभी नई योजनाओं में कार्य शुरू कराया जाए।

(अनुपालन-प्रबंध निदेशक बुडको/मुख्य अभियंता, बुडको)

- 2.2 भागलपुर जलापूर्ति परियोजना ADB के तहत स्वीकृत योजना है। इस संबंध में मुख्य अभियंता, बुडको द्वारा बताया गया कि भागलपुर जलापूर्ति योजना की निविदा 04 गुप में थी, जिसके 03 गुप में Single Tender प्राप्त हुआ है तथा 01 गुप में Tender प्राप्त नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि शीघ्र इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेते हुए अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन-प्रबंध निदेशक, बुडको)

- 2.3 बताया गया कि बुडको की Board of Directors की बैठक में मुंगेर जलापूर्ति योजना में Re-tender करने का निर्णय लिया गया है। निदेश दिया गया कि अविलंब पुनः निविदा प्रकाशित की जाए।

(अनुपालन-मुख्य अभियंता, बुडको)

3. बुडको के सभी अभियंताओं को निदेशित किया गया कि चूँकि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है, अतः योजनाओं में 31 मार्च, 2020 तक अधिक-से-अधिक राशि व्यय करने का प्रयास किया जाए। योजनाओं में कार्य के विरुद्ध जो भी बकाया भुगतान लंबित है, उनमें एक सप्ताह के अंदर नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करें। यदि योजनाओं में Mobilization Advance लंबित है तो उसका भुगतान भी नियमानुसार एक सप्ताह में सुनिश्चित करें। तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अगामी बैठक में भाग लेंगे।

(अनुपालन-प्रबंध निदेशक, बुडको / सभी मुख्य अभियंता, बुडको / संबंधित कार्यपालक अभि०, बुडको)

4. प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा उल्लेख किया गया कि पदाधिकारियों की Capacity Building कराना अत्यंत आवश्यक है। निदेश दिया गया कि विभाग के अंतर्गत एक प्रशिक्षण कोषांग का गठन किया जाए और विभाग में पदस्थापित पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी को प्रशिक्षण कोषांग का प्रभारी बनाया जाए। तत्संबंधी संचिका में प्रस्ताव उपस्थापित किया जाए।

(अनुपालन-श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह० / -

सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक-.....न०वि० एवं आ०वि० / पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :-प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना / सभी मुख्य अभियंता, बुडको / संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता, बुडको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक- 35/40000न०वि० एवं आ०वि० / पटना, दिनांक 19/3/2020..

प्रतिलिपि :-श्री संजय कुमार, विशेष सचिव / श्री संजय दयाल, विशेष सचिव / श्री अभय राज, विशेष सचिव / श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक-सह-संयुक्त सचिव / SPMG Team / आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग