

दिनांक-30.08.2019 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में Video Conferencing (VC) द्वारा AMRUT अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- संलग्न।

AMRUT जलापूर्ति योजना:-

- (1) **हाजीपुर जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को सितम्बर 2019 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 721 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 429 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1944 के लक्ष्य के विरुद्ध 545 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि जलापूर्ति चालू करने हेतु एक जोन में trial शुरू हो चुका है जबकि दूसरे जोन में दिनांक 2 सितम्बर 2019 से जलापूर्ति हो जाएगी तथा दिनांक 15 सितम्बर 2019 तक सभी जोनों में जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी। साथ ही, उनके द्वारा यह भी बताया गया कि यदि निर्धारित तिथि तक जलापूर्ति शुरू नहीं की जा सकी तो उचित LD की कटौती की जाएगी।
- (2) **हाजीपुर जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 17634 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 12376 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 697 के लक्ष्य के विरुद्ध 531 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के गृह जल संयोजन के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को अगले माह सितम्बर के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण किया जाएगा। आगे के महीनों में 1000 गृह जल संयोजन प्रति माह का लक्ष्य रखते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा। बुडको को निदेश दिया गया कि Pipeline बिछाने के दौरान की गयी सड़क की खुदाई को कार्योपरान्त तुरंत re-store भी कराया जाय।
- (3) **बगहा जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को नवम्बर 2019 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 2051 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 452 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 897 के लक्ष्य के विरुद्ध 644 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Pipeline बिछाने का शेष कार्य 15 सितम्बर 2019 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। संवेदक एवं बुडको द्वारा जलापूर्ति लगभग 15 दिनों में शुरू कर दिये जाने की बात कही गयी। कार्यपालक अभियंता द्वारा यह भी बताया गया कि माह अगस्त के गृह जल संयोजन के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को अगले माह सितम्बर के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाएगा।

*Handwritten signature*

- (4) **बगहा जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 12812 मी० के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 8165 मी० तथा गृह जल संयोजन में 1193 के लक्ष्य के विरुद्ध 689 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के Pipeline Network एवं गृह जल संयोजन के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को अगले माह सितम्बर के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाएगा।
- (5) **मोतिहारी जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को दिसम्बर 2019 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 16877 मी० के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 961.15 मी० तथा गृह जल संयोजन में 968 के लक्ष्य के विरुद्ध 258 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। संवेदक द्वारा बताया गया कि माह सितम्बर 2019 के अंत तक जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी। बुडको द्वारा बताया गया कि यदि सितम्बर माह में जलापूर्ति शुरू नहीं की गयी तो संवेदक पर उचित penalty लगाया जाएगा। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को अगले माह सितम्बर के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाएगा।
- (6) **मोतिहारी जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 26166 मी० के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 0 मी० तथा गृह जल संयोजन में 834 के लक्ष्य के विरुद्ध 0 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि 4 स्थलों में से 3 स्थलों का NOC प्राप्त है। उनके द्वारा बताया गया कि प्राप्त स्थलों के लिये Design एवं Drawing अभी हाल ही में उपलब्ध कराया गया है जिसे स्थल पर सत्यापित कराया जाना है। 3 स्थलों पर बोरिंग कराया जा चुका है। संवेदक द्वारा बताया गया कि कार्य करने में समस्या यह है कि PHED द्वारा कुछ दूरी तक 4 inch dia. का Pipe बिछाया गया है जबकि उसके आगे संवेदक को 12 inch dia. का Pipe बिछाया जाना है। Pipeline Network के Design की इस समस्या के संबंध में निदेश दिया गया कि संवेदक संबंधित कार्यपालक अभियंता से समन्वय स्थापित कर इसका यथाशीघ्र निराकरण कराएँ।
- (7) **बेतिया जलापूर्ति योजना (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 25851 मी० के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 823 मी० तथा गृह जल संयोजन में 2651 के लक्ष्य के विरुद्ध 20 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। बुडको द्वारा बताया गया कि 7 में से 6 स्थल का NOC प्राप्त है। एक अप्राप्त स्थल यथा लिबर्टी सिनेमा के पीछे का स्थल का NOC प्राप्त है परंतु अतिक्रमण है एवं मामला न्यायालय में है। बुडको द्वारा बताया गया कि

कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति का कारण कम संख्या में कार्य बल (Gangs) का लगाया जाना है। Pipeline Network एवं गृह जल संयोजन के कार्य के लिए क्रमशः 10-10 Gangs की आवश्यकता है परंतु 2-2 Gangs ही लगाये गये हैं। यद्यपि उनके द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को अधिक Gangs लगा कर सितम्बर माह तक पूर्ण करा लिया जाएगा।

- (8) **छपरा जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना अंतर्गत गृह जल संयोजन को नवम्बर 2019 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 0 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 0 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1801 के लक्ष्य के विरुद्ध 26 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। बुडको द्वारा बताया गया कि छपरा जलापूर्ति योजना फेज-1 के शेष गृह जल संयोजन का कार्य छपरा जलापूर्ति योजना फेज-2 में कराया जा रहा है। बुडको को गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण कर Ward wise एवं Road wise Computerised List पूर्ण पता के साथ नगर आयुक्त को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। सभी घरों में गृह जल संयोजन दिये जाने के संबंध में नगर आयुक्त अपने स्तर से भी जाँच कर बुडको को सूचित करेंगे।
- (9) **छपरा जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 15423 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 325 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 2017 के लक्ष्य के विरुद्ध 0 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि कार्य आरम्भ कर दिया गया है तथा 8 नलकूप के लक्ष्य के विरुद्ध चौथे बोरिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर के लक्ष्यों में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाएगा।
- (10) **सिवान जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत Distribution Pipeline का मात्र 225 मी0 का कार्य बाकी है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 225 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 0 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1021 के लक्ष्य के विरुद्ध 0 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह सितम्बर तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
- (11) **सिवान जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 21016 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 9821 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1360 के लक्ष्य के विरुद्ध 582 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि 13 स्थलों में से 5 स्थलों का NOC अप्राप्त है जिसमें 4 स्थलों पर कार्य आरम्भ

हो चुका है। कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि स्थल की समस्या का निराकरण शीघ्र कराना सुनिश्चित किया जाय। बुडको द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह सितम्बर एवं अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

(12) **बेगूसराय जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 8998 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 4433.50 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 3374 के लक्ष्य के विरुद्ध 652 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। संवेदक द्वारा बताया गया कि Pipeline Network बिछाने का कार्य फेज-1 के जोन संख्या 1, 2, 3, 5 एवं 6 में किया जा रहा है, जिसमें जोन संख्या 5 में स्थानीय नागरिकों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है क्योंकि यहाँ अधिक Dia. का Pipeline बिछाया जाना है और इसके लिए पतले से सड़क पर 7 फीट की खुदाई करनी पड़ती है जिससे स्थानीय नागरिकों को दैनिक कार्यों में समस्या होती है तथा अवरोध उत्पन्न किया जाता है। संवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि यहाँ फेज-1 में Survey के अनुसार Pipeline के लम्बाई की वास्तविक संख्या बढ़ रही है यदि फेज-1 के जोन संख्या 5 का कार्य छोड़ दिया जाय तो फेज-1 के सभी जोनों का estimate cover हो जाएगा तथा वार्ड वार पूर्ण आच्छादन भी हो जाएगा। बुडको को इस मुद्दे का तुरंत निराकरण करने का निदेश दिया गया। बुडको द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर के लक्ष्यों में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाएगा।

(13) **बेगूसराय जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-II)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 11777 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 1730 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 2329 के लक्ष्य के विरुद्ध 105 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। संवेदक द्वारा बताया गया कि Pipeline Network बिछाने का कार्य में फेज-2 के जोन संख्या 4, 7, 8 एवं 9 में किया जा रहा है, जिसमें जोन संख्या 7 में स्थानीय नागरिकों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है क्योंकि यहाँ अधिक Dia. का Pipeline बिछाया जाना है और इसके लिए पतले से सड़क पर 7 फीट की खुदाई करनी पड़ती है जिससे स्थानीय नागरिकों को दैनिक कार्यों में समस्या होती है तथा अवरोध उत्पन्न किया जाता है। संवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि यहाँ फेज-2 में Survey के अनुसार Pipeline के लम्बाई की वास्तविक संख्या बढ़ रही है यदि फेज-2 के जोन संख्या 7 का कार्य छोड़ दिया जाय तो फेज-2 के सभी जोनों का estimate cover हो जाएगा तथा वार्ड वार पूर्ण आच्छादन भी हो जाएगा। बुडको को इस मुद्दे का तुरंत निराकरण करने का निदेश दिया गया। बुडको द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर के लक्ष्यों में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाएगा।



- (14) **किशनगंज जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 4070 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 5097 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1597 के लक्ष्य के विरुद्ध 353 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। संवेदक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा existing स्थल पर ही काम कराया जा रहा है तथा नया स्थल उपलब्ध नहीं कराया गया है। बुडको द्वारा संवेदक को शीघ्र ही कार्य हेतु वार्ड चिह्नित करा देने की बात कही गयी। निदेश दिया गया कि किशनगंज में कार्यरत दोनों संवेदकों को उनके कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से demarcated sites उपलब्ध करा दिये जाएँ। बुडको द्वारा बताया गया कि गृह जल संयोजन के माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह सितम्बर के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाएगा।
- (15) **किशनगंज जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 12017 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 5102 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 679 के लक्ष्य के विरुद्ध 439 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। बुडको द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति धीमी चल रही है एवं Gangs की संख्या और अधिक बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। संवेदक द्वारा बताया गया कि बकरीद की छुट्टी होने के कारण कार्य बल में कमी आ गयी थी एवं राशि की कमी भी रही है। बुडको को निदेश दिया गया कि वह तुरंत इस मुद्दे पर निर्णय ले एवं संवेदक द्वारा Gangs की संख्या और अधिक बढ़ायी जाय। बुडको द्वारा बताया गया कि Pipeline Network एवं गृह जल संयोजन के माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह सितम्बर के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाएगा।
- (16) **सहरसा जलापूर्ति योजना (SAAP-II)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 14716 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 10285 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 2212 के लक्ष्य के विरुद्ध 708 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। बुडको द्वारा बताया गया कि Pipeline Network बिछाया जा रहा है परंतु उस अनुपात में गृह जल संयोजन का कार्य नहीं हो रहा है। बुडको द्वारा यह भी बताया गया कि 7 स्थलों में किसी भी स्थल का लिखित NOC प्राप्त नहीं है परंतु मौखिक NOC प्राप्ति के आधार पर कार्य आरम्भ एवं प्रगति में है, जिसमें अभी भी 3 स्थलों यथा – (i) राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, पूरब बाजार, वार्ड – 19, (ii) डुमरैल पोखर, वार्ड – 34 एवं (iii) बस्ती पोखर वार्ड – 39, पर कार्य में अवरोध है। कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र ही NOC प्राप्त करें। संबंधित मुख्य अभियंता, बुडको को निदेश दिया गया कि अगले ही दिन अर्थात् दिनांक 31.08.2019 को वे स्वयं सहरसा जाएँ तथा संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर

*[Handwritten signature]*

स्थलों का NOC प्राप्त करें। बुडको द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह सितम्बर के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाएगा।

- (17) **कटिहार जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-II)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 24424 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 6159 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 2205 के लक्ष्य के विरुद्ध 807 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Gangs की संख्या में कमी के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही है तथा Pipeline Network कार्य में मात्र 4 Gangs एवं गृह जल संयोजन कार्य में मात्र 6 Gangs ही लगाये गये हैं जबकि लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को पूर्ण करने के लिए और अधिक Gangs लगाये जाने की आवश्यकता है यद्यपि बुडको द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को अगले माह सितम्बर के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाएगा।
- (18) **कटिहार जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 9281 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 0 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1921 के लक्ष्य के विरुद्ध 0 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। बुडको द्वारा बताया गया कि प्राप्त स्थलों के लिये संवेदक द्वारा अभी तक Design एवं Drawing समर्पित नहीं किया गया है। संवेदक द्वारा योजना से संबंधित Design एवं Drawing 5 सितम्बर 2019 तक उपलब्ध करा दिये जाने की बात कही गयी। निदेश दिया गया कि संबंधित पदाधिकारीगण स्थल पर स्वयं उपस्थित रह कर, संवेदक के साथ मिल कर, Design एवं Drawing बनवा कर, शीघ्र कार्य पूर्ण कराएँ। यद्यपि बुडको द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह सितम्बर एवं अक्टूबर के लक्ष्यों में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाएगा।
- (19) **दरभंगा जलापूर्ति योजना (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 10168 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 1168 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 4031 के लक्ष्य के विरुद्ध 263 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा कम संख्या में Gangs लगाये जाने के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही है जबकि पूर्व में LD की कटौती भी की गयी है। निदेश दिया गया कि Pipeline Network एवं गृह जल संयोजन का कार्य वार्ड वार एवं जोन वार सम्पन्न कराना एवं पूर्ण आच्छादित कराना सुनिश्चित करना है। बैठक में उपस्थित मुख्य अभियंता श्री राम चन्द्र प्रसाद एवं अधीक्षण अभियंता श्री देवेन्द्र प्रसाद को निदेश दिया गया कि वे स्वयं स्थल का भ्रमण कर उक्त कार्य को सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में निदेश दिया गया कि चार जोन में PHED द्वारा बिछाये गये Pipeline Network को विचार करते हुए नगर निगम के सहयोग से AMRUT योजना अंतर्गत Pipeline

Network एवं गृह जल संयोजन का estimate final कराया जाय। यदि आवश्यकता हो तो design में बदलाव भी किया जा सकता है। निदेश दिया गया कि अधीक्षण अभियंता स्वयं वहाँ रह कर (अर्थात् camp कर) इसे पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिस भी वार्ड में कार्य हो रहा हो उसे पूर्ण रूप से आच्छादित कर लिया जाय। जोन संख्या 5 के बचे हुए भाग के कार्य के लिए पुनः प्राक्कलन (estimate) तैयार कर प्रस्तुत किया जाय। बुडको द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह सितम्बर एवं अक्टूबर के लक्ष्यों में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाएगा।

(20) **पूर्णिया जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-II)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 22519 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 6643 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 4026 के लक्ष्य के विरुद्ध 427 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। संवेदक द्वारा बताया गया कि Pipeline Network बिछाने के लिए शहर का क्षेत्र काफी बड़ा है तथा किस स्थल पर कार्य किया जाय और किसे छोड़ा जाय इस विषय पर अस्पष्टता, दुविधा एवं सही मार्गनिर्देश की कमी है। निदेश दिया गया कि नगर आयुक्त से समन्वय स्थापित कर, प्राथमिकता तय कर, कार्य ससमय पूर्ण करें। साथ ही, निदेश दिया गया कि Pipeline Network एवं गृह जल संयोजन का कार्य वार्ड वार एवं जोन वार सम्पन्न कराते हुए पूर्ण आच्छादित कराया जाना है। संवेदक द्वारा कम संख्या में कार्य बल (Gangs) लगाये जाने एवं कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति एवं अगस्त में लक्ष्य प्राप्ति की कमी को देखते हुए कार्यपालक अभियंता द्वारा penalty लगाने के निर्णय की सूचना दी गयी। उक्त के आलोक में एकरारनामा के अनुसार penalty लगाने एवं इस संदर्भ में विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(21) **पूर्णिया जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 22213 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 0 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 2506 के लक्ष्य के विरुद्ध 0 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजना से संबंधित 8 स्थलों में से 4 स्थलों का NOC प्राप्त है तथा 4 स्थलों का NOC अप्राप्त है। नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि संयुक्त रूप से जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर स्थल संबंधी अवरोधों का निराकरण एक सप्ताह में करें। बुडको द्वारा बताया गया कि प्राप्त स्थलों के लिये संवेदक द्वारा अभी तक Design एवं Drawing समर्पित नहीं किया गया है। संवेदक द्वारा दो जोनों का Design एवं Drawing पूर्ण कर एक सप्ताह के अंदर समर्पित करने की बात कही गयी। निदेश दिया गया कि अधिक संख्या में कार्य बल (Gangs) लगा कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय। साथ ही, कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति एवं अगस्त में लक्ष्य प्राप्ति की कमी को

देखते हुए कार्यपालक अभियंता द्वारा penalty लगाने के निर्णय की सूचना दी गयी। उक्त के आलोक में एकरारनामा के अनुसार penalty लगाने एवं इस संदर्भ में विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

- (22) **औरंगाबाद जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को नवम्बर 2019 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 1616 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 1445.50 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 697 के लक्ष्य के विरुद्ध 84 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Pipeline Network बिछाने का कार्य लगभग 90% पूर्ण हो गया है परंतु गृह जल संयोजन का कार्य उस अनुपात में अभी पीछे है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जलापूर्ति हेतु Rising Main का कार्य प्रगति पर है। संवेदक द्वारा बताया गया कि Rising Main का कार्य माह नवम्बर 2019 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। बुडको द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह सितम्बर तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
- (23) **औरंगाबाद जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको को निदेश दिया गया कि माह सितम्बर 2019 में निश्चित रूप से निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आरम्भ कराया जाय।
- (24) **आरा जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 15733 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 6052 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 2783 के लक्ष्य के विरुद्ध 297 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि सभी स्थल संवेदक को कार्य करने हेतु उपलब्ध कराया गया है। निदेश दिया गया कि Housing Board से संबंधित समस्याओं को संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र निराकरण कर लें। बुडको द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह सितम्बर के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाएगा।
- (25) **आरा जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 7644 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 7234 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 977 के लक्ष्य के विरुद्ध 492 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है तथा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संवेदक द्वारा और अधिक Gangs लगाये जाने की आवश्यकता है। संवेदक द्वारा बताया गया कि उन्हें कार्य हेतु स्थल देरी से प्राप्त हुए हैं परंतु Gangs की संख्या बढ़ाते हुए कार्य ससमय पूर्ण किये जाने की बात कही गयी। बुडको द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह सितम्बर के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाएगा।



- (26) **डिहरी जलापूर्ति योजना (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 13012 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 4714 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1867 के लक्ष्य के विरुद्ध 875 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। संवेदक द्वारा सभी कार्यों को माह दिसम्बर तक पूर्ण कर लिये जाने की बात कही गयी। बुडको द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह सितम्बर के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाएगा।
- (27) **सासाराम जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-II)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 721 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 429 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1944 के लक्ष्य के विरुद्ध 545 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि वन विभाग से अनापत्ति हेतु online application डाला गया है। निदेश दिया गया कि वन विभाग से सतत् अनुश्रवण कर अनापत्ति प्राप्त किया जाय। बुडको द्वारा बताया गया कि दो अप्राप्त स्थलों यथा शेरशाह विद्यालय तथा सुलेमानगंज के लिए वैकल्पिक स्थल की तलाश की जा रही है तथा इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा DCLR को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। उनके द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह सितम्बर के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाएगा।
- (28) **सासाराम जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 721 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 429 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1944 के लक्ष्य के विरुद्ध 545 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। सभी स्थल प्राप्त हैं। कार्य की धीमी प्रगति के आलोक में निदेश दिया गया कि और अधिक कार्य बल (Gangs) लगाया जाय। बुडको द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह सितम्बर के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाएगा।
- (29) **बक्सर जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-II)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को अगस्त 2019 तक पूर्ण किया जाना था। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 721 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 429 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1944 के लक्ष्य के विरुद्ध 545 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि सभी कार्य प्रगति में हैं। बुडको द्वारा बताया गया कि माह सितम्बर में 7 वार्डों में जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी। उनके द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह सितम्बर के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाएगा।

- (30) **बक्सर जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को फरवरी 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 721 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 429 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1944 के लक्ष्य के विरुद्ध 545 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। बुडको द्वारा बताया गया कि 10 स्थल में 8 स्थल प्राप्त हैं तथा शेष 2 अप्राप्त स्थलों के लिए कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया है। बुडको द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह सितम्बर के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाएगा।
- (31) **जहानाबाद जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना के Pipeline का कार्य अगस्त 2019 तथा गृह जल संयोजन का कार्य मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 721 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 429 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1944 के लक्ष्य के विरुद्ध 545 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। सभी स्थल प्राप्त हैं। बुडको द्वारा बताया गया कि गृह जल संयोजन की लक्ष्य प्राप्ति में कमी है। संवेदक द्वारा Pipeline Network का connections दिनांक 5 सितम्बर 2019 तक पूर्ण कर लिये जाने की बात कही गयी तथा 10 सितम्बर 2019 तक जलापूर्ति शुरू कर दिये जाने की बात कही गयी। बुडको द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को माह सितम्बर के लक्ष्य में जोड़ कर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाएगा।
- (32) **जहानाबाद जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को जनवरी 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 721 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 429 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1944 के लक्ष्य के विरुद्ध 545 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। संवेदक द्वारा Pipeline Network का कार्य दिसम्बर 2019 तक पूर्ण कर लिये जाने की बात कही गयी। बुडको द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा अतिरिक्त Gangs लगा कर माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को सितम्बर माह तक पूर्ण किया जाएगा।
- (33) **बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना Phase-I (SAAP-I)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 721 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 429 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1944 के लक्ष्य के विरुद्ध 545 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। संवेदक द्वारा बताया गया कि अभी तक Motor installed नहीं है एवं इसके पूर्ण होने में लगभग एक महीना लग जाएगा। साथ ही यह भी बताया गया कि 14 वार्डों में कार्य पूर्ण है एवं जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी। निदेश दिया गया कि Pipeline Network के पश्चात् सड़कों का re-storation भी सितम्बर

माह में ही अवश्य कर लिया जाय। साथ ही, बुडको को गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण कर Ward wise एवं Road wise Computerised List पूर्ण पता के साथ नगर आयुक्त को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। सभी घरों में गृह जल संयोजन दिये जाने के संबंध में नगर आयुक्त अपने स्तर से भी जाँच कर बुडको को सूचित करेंगे। बुडको द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को सितम्बर माह तक पूर्ण किया जाएगा।

- (34) **बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना Phase-II (SAAP-III)** – बुडको द्वारा समर्पित Timeline के अनुसार इस योजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत माह अगस्त में Pipeline Network के 721 मी0 के लक्ष्य के विरुद्ध 29.08.2019 तक 429 मी0 तथा गृह जल संयोजन में 1944 के लक्ष्य के विरुद्ध 545 गृह जल संयोजन का कार्य हुआ है। बुडको द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के लक्ष्य प्राप्ति में रह गई कमी को सितम्बर माह तक पूर्ण किया जाएगा।
- (35) **जमालपुर जलापूर्ति योजना (SAAP-II)** – बुडको को निदेश दिया गया कि माह सितम्बर 2019 में निश्चित रूप से निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आरम्भ कराया जाय।
- (36) **मुंगेर जलापूर्ति योजना (SAAP-I)** – बुडको को निदेश दिया गया कि माह सितम्बर 2019 में निश्चित रूप से निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आरम्भ कराया जाय।


#### सामान्य निदेश:-

- (1) बुडको को यह स्पष्ट निदेश दिया गया कि सभी योजनाएँ मार्च 2020 तक अवश्य पूर्ण कर ली जानी है। इसके लिए बुडको द्वारा सभी जलापूर्ति योजनाओं का माह वार, सप्ताह वार एवं दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर, कार्य की प्रगति का प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाना है।
- (2) बुडको को यह स्पष्ट निदेश दिया गया कि कार्य में विलम्ब होने की स्थिति में एकरारनामा के अनुसार LD की कटौती सुनिश्चित की जाय।
- (3) गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण करते हुए सभी वार्डों को परियोजना के अंत तक आच्छादित कर दिया जाना है। इस हेतु बुडको के सभी अभियंता/पदाधिकारीगण एवं संवेदक अपने लक्ष्य को ससमय पूर्ण करने हेतु हरसंभव प्रयास करें।
- (4) दैनिक प्रतिवेदन में विहित प्रपत्र में आंकड़े/संख्या उपलब्ध कराने के अतिरिक्त वास्तविक स्थिति के बारे में अभ्युक्ति भी लिखी जाय। प्रतिदिन लगाये जाने वाले प्रस्तावित Gangs की संख्या एवं वास्तव में कार्य में लगाये गए Gangs की संख्या अवश्य स्पष्ट लिखे जाएँ।
- (5) संवेदक द्वारा समर्पित एवं बुडको द्वारा अनुमोदित Timeline के अनुसार माह अगस्त 2019 हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध किये गये कार्य में कमी को सितम्बर के लक्ष्य में जोड़ते हुए Revised work program अविलम्ब विभाग को समर्पित किया जाय एवं उक्त लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाय।

*[Handwritten Signature]*

- (6) बुडको को निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता संवेदकों को उनके साप्ताहिक कार्य के लक्ष्यों एवं कार्य की प्रगति में कमी के विरुद्ध साप्ताहिक Notice / Show Cause भी निर्गत करें, ताकि माह के अन्त में किसी भी प्रकार की कागजी कार्रवाई में देरी न हो। साप्ताहिक कार्यों के लक्ष्य के विरुद्ध कमी के अनुसार ही प्रत्येक माह समुचित कटौती भी की जाय।
- (7) बुडको को निदेश दिया गया कि संबंधित अभियंतागण प्रतिदिन के कार्यों का अनुश्रवण करते हुए यह भी सुनिश्चित करें कि कार्य में कोई बाधा या अवरोध न हो। अवरोध होने की स्थिति में उसका ससमय निराकरण भी करें।
- (8) बुडको को निदेश दिया गया कि सभी योजनाओं से संबंधित Design एवं Drawing आदि के अनुमोदन से संबंधित कार्यों एवं अन्य अवरोधों की समीक्षा सतत् रूप से बुडको मुख्यालय स्तर पर की जाय। साथ ही, यह भी निदेश दिया गया कि योजना के कार्य से संबंधित सभी मदों को समय सीमा के अन्दर पूर्ण करने हेतु सभी Resources (men, machine एवं materials) की सतत् निगरानी बुडको मुख्यालय स्तर पर भी सुनिश्चित की जाय।
- (9) सभी AMRUT शहरों में गृह जल संयोजन एवं जलापूर्ति शुरू होने के पश्चात् PDMC-AMRUT द्वारा सभी जलापूर्ति आच्छादित स्थलों/घरों का GIS / Geo-tagging कराना सुनिश्चित की जाय।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ समीक्षा की कार्रवाई समाप्त की गयी।

  
18/5/2018  
प्रधान सचिव


नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:- 03/AMRUT-03-07/2018/ 2588

पटना, दिनांक-19/5/18

**प्रतिलिपि:-** माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंध निदेशक, बुडको/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम - छपरा, आरा, बेगूसराय, बिहारशरीफ, कटिहार, दरभंगा, पूर्णिया एवं मुंगेर/नगर परिषद- हाजीपुर, बगहा, मोतिहारी, बेतिया, सिवान, औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम, किशनगंज, सहरसा, बक्सर, जहानाबाद एवं जमालपुर/सभी विभागीय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/ TL, PDMC (AMRUT), WAPCOS Ltd./प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक, बुडको से अनुरोध है कि वे अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेश देंगे।

  
18/5/2018  
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

