

श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक- 27.01.2016 को सम्पन्न जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा-1 एवं डूडा-2), पटना द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

1. जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा-1 एवं डूडा-2), पटना द्वारा क्रियान्वित मुख्यमंत्री नगर विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में श्री किशोर प्रसाद देव, कार्यपालक अभियंता, डूडा-1, पटना एवं श्री रामानन्द मंडल, कार्यपालक अभियंता, डूडा-2, पटना ने भाग लिया।
2. कार्यपालक अभियंता, डूडा-1 द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में 174 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से 135 योजना पूर्ण, 39 योजना अपूर्ण एवं 4 योजना निविदा की प्रक्रिया में है। अपूर्ण योजनाओं के संबंध में कार्यपालक अभियंता, डूडा-1 के द्वारा दिये गये आश्वासन के आलोक में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	योजना पूर्ण करने की तिथि	योजना की अद्यतन स्थिति	आश्वासन/निर्देश
1	2	3	4	5	6
Patna City					
1	महारानी कॉलोनी, गुलजारबाग में गली का निर्माण। (अनु. जाति परिवार के लोग लाभांवित होंगे)	40.833	4.10.14	जमीन विवाद कारण कार्य बाधित	जमीन विवाद हल करने का निर्देश
2	मथनीतल पानी टंकी के बगल से मंसूरगंज जाने वाली सड़क एवं नाला का निर्माण।	15.982	19.06.2015	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है
BANKIPUR					
3	चांदमारी रोड का शेष भाग रोड नं०-1 से मदन पंडित के आवास तक नाला का निर्माण। (अनियोजित अभियंता के लिए सुरक्षित) (वर्ष 2013-14)	21.701	4.10.14	कार्य प्रारंभ	फरवरी 2015 तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश
4	श्री कृष्णानगर रोड नं०-8 में एम०के० सिन्हा के मकान के पीछे वाला सड़क बाबा लॉज मोड़ तक पी०सी०सी० निर्माण। (वर्ष 2013-14)	11.996	8.9.14	जमीन विवाद के कारण कार्य बाधित	जमीन नहीं मिलने पर राशि वापस करने का निर्देश
5	जवंकनपुर में दास जी के मकान से डी०सी०सी० ब्राउन्डी के अंतिम छोर होते हुए पी०सी०सी० निर्माण। (वर्ष 2013-14)	26.836	5.10.14	75 प्रतिशत कार्य पूर्ण	योजना पूर्ण नहीं होने की स्थिति में इतने पर ही योजना पूर्ण कर अवशेष राशि जमा करने का निर्देश
6	दुजरा गाँधी मूर्ति पथ में भूगर्भ नाला व पी०सी०सी० निर्माण। (वर्ष 2013-14)	7.459	25.12.14	75 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश

7	यारपुर शिवाजी पथ शुक्ला निकेतन से खगौल रोड तक भूगर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 निर्माण। (अनियोजित अभियंता के लिए)	40.108	27.6.15	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
8	कान्ति पथ झुनझुन महल के पिछे रोड एवं नाला का निर्माण।	17.45	21.7.15	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
9	सतभईवा पंडित जी विजय गोप के मकान से होते हुए जक्कनपुर पुराना थाना से मेन रोड तक एवं विजय गोप के मकान से कपिलदेव सिंह के मकान से नवीन तिवारी के मकान तक भूगर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 निर्माण।	15.997	15.7.15	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
Kumharar					
10	वार्ड संख्या-35, कंकड़बाग शालीमार स्वीट्स के उत्तर एम0आई0जी0 कॉलोनी में आनन्द प्रसाद घर के पास नाला निर्माण।	28.898	1.10.14	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण विवाद के कारण कार्य बाधित	इतने पर योजना बंद कर राशि वापस करने का निर्देश
11	वार्ड संख्या-45, हनुमान नगर स्टेट बैंक कॉलोनी पार्क का निर्माण।	14.124	4.5.15	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
12	वार्ड संख्या-42, नाला रोड पेट्रोल पम्प के पीछे अमरुदी गली में सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	17.025	10.7.15	40 कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
13	वार्ड संख्या-46, नन्दलाल छपरा कम्युनिटी हॉल के पास नाला निर्माण कार्य।	4.787		कार्य आरंभ	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
14	लंगर टोली में पी0सी0सी0 रोड एवं भूगर्भ नाला निर्माण काय।	83.407	13.02.16	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
MOKAMA					
15	वार्ड संख्या-2 में नेपाली राम के घर से संपर्क पथ तक गली का पी0सी0सी0 निर्माण।	0.88		पुन-निविदा की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक निविदा प्रक्रिया समाप्त कर योजना पूर्ण करने का निर्देश
16	वार्ड संख्या-7 में रणजीत राम के घर से दुर्गा ठाकुर के घर तक स्लैब कलभर्ट के साथ नाला एवं पी0सी0सी0 कार्य।	7.174		पुन-निविदा की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक निविदा प्रक्रिया समाप्त कर योजना पूर्ण करने का निर्देश
17	वार्ड संख्या-8 में सुनील रजक से कासी रजक तक मिट्टी भराई, सोलिंग एवं नाला निर्माण कार्य। (मोकामा नगर परिषद)	10.074	18.10.15	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश

18	वार्ड संख्या-14 में दिन बन्धु सिंह के घर से मेन रोड तक पी0सी0सी0 एवं नाला निर्माण कार्य। (मोकामा नगर परिषद)	6.992		पुन-निविदा की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक निविदा प्रक्रिया समाप्त कर योजना पूर्ण करने का निर्देश
19	वार्ड संख्या-20 में अरविन्द महतो से लेकर सुखो राम तक पथ एवं नाला निर्माण कार्य। (मोकामा नगर परिषद)	9.448		पुन-निविदा की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक निविदा प्रक्रिया समाप्त कर योजना पूर्ण करने का निर्देश
20	वार्ड संख्या-21 में श्री निरंजन सिंह के घर से स्व0 नागेश्वर सिंह के घर तक पी0सी0सी0 एवं नाला निर्माण कार्य।	3.095	16.8.15	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश
21	वार्ड नं0-13 में पी0सी0सी0 पथ से रामानुज सिंह के घर होते हुए पक्का पर पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	1.226	16.8.15	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश
BARH					
22	ग्राम वाजितपुर में पी0सी0सी0 एवं नाला का निर्माण कार्य।	2.957	13.06.15	75 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
FATUHA					
23	वार्ड नं0-1 में एन0एच0-30 मुख्य पथ से श्री महंत लाल बाबू दास के मंदिर तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य।	3.827		कार्य प्रगति में	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
24	वार्ड नं0-1 में गंगा किनारे नवनिर्मित सीढ़ी घाट के नजदीक चबुतरा निर्माण।	4.393		50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
25	वार्ड नं0-1 मोजीपुर में गंगा नदी थाना के बगल से गंगा किनारे तार के पेड़ तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य।	5.013		कार्य प्रगति में	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
26	वार्ड नं0-1 में गंगा किनारे निर्मित घाट से मुख्य पथ तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य।	7.147		कार्य प्रगति में	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
27	वार्ड नं0-19 पठान टोली में केवड़ा लिंक पथ श्री नरेश राय के घर से श्री विजय राय एवं मो0 सदरु के घर तक ईट सोलिंग कार्य।	2.319		50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
28	वार्ड नं0-6 एन0एच0-30 के समीप गोविन्दपुर देवी मंदिर के बगल से रेलवे लाईन तक ईट सोलिंग कार्य।	2.506		कार्य प्रगति में	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश

29	वार्ड नं०-44 पूर्वी लक्ष्मीनगर (खेमनीचक) श्री सतीश चन्द्र यादव के घर से श्री उपेन्द्र नारायण सिंह के घर से होते हुए श्री सुरेश कुमार के घर होते हुए श्री रंजीत कुमार के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं नाला निर्माण।	7.529		50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
30	वार्ड नं०-44 श्री छोटन यादव के घर से मंगल चौक श्री सतीश जी के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं नाला निर्माण।	7.00		75 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
31	वार्ड नं०-44 श्री महेश यादव के घर से श्री जितेन्द्र यादव के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं नाला निर्माण।	7.00		दूसरे योजना से कार्य हो गया है।	राशि वापस करने का निर्देश
32	वार्ड नं०-44 श्री सियाराम यादव के घर से शिव नगर मेन रोड तक ईट सोलिंग कार्य।	3.76		25 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
33	वार्ड नं०-30 न्यू शेखपुरा मुख्य पथ से श्री जामुन राय के घर से श्री शारदा सिंह के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	7.06		कार्य प्रगति में	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
34	वार्ड नं०-30 श्री जुदागी रय के घर से श्री लाल बाबू के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	5.414		कार्य प्रगति में	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
35	वार्ड नं०-46 आशोचक श्री वेदनारायण के घर से श्री रघुनाथ जी के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	3.496		50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
36	वार्ड नं०-17 महल्ला रमुआ घाट के सटे श्री रामध्यान राय के घर श्री अमरजीत राय के घर तक ईट सोलिंग निर्माण कार्य।	0.696		कार्य प्रगति में	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
37	वार्ड नं०-2 महल्ला गढोचक में श्री महादेव रय के घर के मुख्य सड़क के पुल के नीचे हण्डर तक नाला निर्माण कार्य।	4.844		कार्य प्रगति में	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
38	वार्ड नं०-44 महल्ला खेमनीचक में श्री सिया राम यादव के घर से शिव नगर मेन रोड तक नाला निर्माण कार्य।	5.234		80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश

39	वार्ड नं०-20 महल्ला मकसुदपुर में श्री विष्णु साव के घर से श्री नित्यानन्द दास के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	3.502	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
----	---	-------	------------------------	--------------------------------------

3. कार्यपालक अभियंता, डूडा-1 द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में 260 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से 38 योजना पूर्ण, 222 योजना अपूर्ण है। 222 अपूर्ण योजनाओं के संबंध में कार्यपालक अभियंता, डूडा- 1 के द्वारा दिये गये आश्वासन के आलोक में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	योजना की अधतन स्थिति	आश्वासन/निर्देश
1	2	3	4	5
Patna City				
1	वार्ड सं०-72 दीदारगंज में विजय सहनी, सुरज राय के मकान से रामबाबू के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	2.307	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
2	वार्ड सं०-72 महारानी स्थान रेलवे हण्टर से सूरज देव राय के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.496	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
3	वार्ड सं०-71 सहादरा चुटकिया बाजार रोड महेन्द्र यादव से हेमन्त चौधरी तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.438	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
4	वार्ड सं०-71 सहादरा में हेमन्त चौधरी के मकान से आगे दक्षिण 200 फीट में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.438	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
5	वार्ड सं०-71 सहादरा में धर्मवीर यादव के पास 200 फीट लंबाई में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.438	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
6	वार्ड सं०-71 सहादरा में धर्मवीर यादव से दक्षिण 200 फीट लंबाई में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.438	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

7	वार्ड सं0-71 सहादरा में रेलवे हण्टर से उत्तर धर्मवीर यादव की ओर पाँच सौ फीट लंबाई में बड़े नाला का निर्माण कार्य।	7.438	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
8	वार्ड सं0-71 सहादरा में श्रवण यादव से संतोष यादव, सिन्हा एवं महेन्द्र यादव तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.408	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
9	वार्ड सं0-71 सहादरा में विशु यादव के घर से महेन्द्र यादव होते हुए सुरेन्द्र यादव के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.215	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
10	वार्ड सं0-71 चाई टोला नया टोला में सुखदेव महंतों के घर से कृष्णा प्रसाद के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	6.83	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
11	वार्ड सं0-71 चाई टोला नया टोला में राधेश्याम के घर से रेलवे हण्टर तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	6.047	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
12	वार्ड सं0-71 चाई टोला नया टोला में संजय महतो से जामुन साव तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	6.047	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
13	वार्ड सं0-71 नुरुददीनगंज मेन रोड से सूरज कुमार के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला निर्माण।	7.476	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
14	वार्ड सं0-71 नुरुददीनगंज में सुरेश मेहता से सूरज कुमार तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला निर्माण।	7.476	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
15	वार्ड सं0-68 करमलीचक रामबालक पासवान से अशोक साह तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.343	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

16	वार्ड सं0-68 धबलपुरा में रामसागर यादव से शिव महतो एवं रामदेव यादव तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	6.528	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
17	वार्ड सं0-68 दुर्गा कॉलोनी में रामकरण ठाकुर वाली गली का पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	6.021	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
18	वार्ड सं0-68 धबलपुरा में नरेश कुमार के घर से मनोज जी के घर तक भूगर्भ नाला एवं पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	7.47	20 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
19	वार्ड सं0-68 धबलपुरा में लगन जी से जयप्रकाश जी तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.287	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
20	वार्ड सं0-67 हुमाद गली से आगे 300 फीट तक रामप्रसाद जी की ओर पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.436	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
21	वार्ड सं0-67 रामप्रसाद जी के मकान से हुमाद गली की ओर 300 फीट लम्बाई में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.436	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
22	वार्ड सं0-70 नुरुद्दीनगंज रोड से प्रभु महतो के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला निर्माण।	7.482	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
23	वार्ड सं0-70 नुरुद्दीनगंज में उमेश जी के मकान से मथुरा प्रसाद के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला निर्माण।	7.482	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
24	वार्ड सं0-70 राकेश जी के मकान से प्रदीप यादव के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला निर्माण।	5.484	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

25	वार्ड सं0-67 कैमाशिकोह एल०आई०सी० के पीछे चंदन शर्मा से राजेन्द्र प्रसाद तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	3.07	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
26	वार्ड सं0-67 नेहरू टोला मस्जिद से भोला बाबू तक एवं सरदार जी की गली पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	6.409	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
27	वार्ड सं0-59 साबरचक हाता सुशील भवन से राजू मिस्त्री तक एवं लिंक गली में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.261	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
28	वार्ड सं0-59 साबरचक हाता सामुदायिक भवन से आगे 400 फीट तक नाला निर्माण एवं 100 फीट लं० में पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	7.277	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
29	वार्ड सं0-68 बेगमपुर सीधे बाजार रामस्वरूप चौधरी से मालो देवी एवं विनोद प्रसाद से यमुना प्रसाद तक एवं लिंक गली में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	4.645	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
30	वार्ड सं0-68 बाहरी बेगमपुर मंडई सुरेन्द्र महतो से धर्मन्द्र प्रसाद एवं अरविन्द कुमार तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	6.788	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
31	वार्ड सं0-62 सीधे बाजार में मुन्ना जी से राजेन्द्र पासवान एवं रविशंकर जी से चंदन चौधरी के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	4.016	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
32	वार्ड सं0-71 सहादरा चौराहा से जय भैया के घर तक (400 फीट लंबाई) पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.47	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

33	वार्ड सं0-71 सहादरा मेन रोड में जय भैया के घर से तुलसी महतो तक (400 फीट लंबाई) पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.47	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
34	वार्ड सं0-71 सहादरा मेन रोड में तुलसी महतो के मकान से विजय पाण्डे के मकान तक (400 फीट लंबाई) पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.47	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
35	वार्ड सं0-71 सहादरा मेन रोड में विजय पाण्डे के मकान से डा० माधुरी देवी के मकान तक (400 फीट लंबाई) पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.47	20 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
36	वार्ड सं0-71 सहादरा मेन रोड में डा० माधुरी देवी के मकान से दिलीप कुमार के मकान तक (400 फीट लंबाई) पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.47	20 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
37	वार्ड सं0-62 बेगमपुर पार्क पोखरा में सामुदायिक भवन में एवं बाहरी बेगमपुर सीधे बाजार रामबाबू पासवान की गली में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	5.354	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
38	वार्ड सं0-62 बेगमपुर पार्क पोखरा मंडई चौराहा से दादाबाड़ी जैन मंदिर की ओर 175 फीट लं० में आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	7.386	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
39	वार्ड सं0-62 बेगमपुर पार्क पोखरा मंडई चौराहा एवं दादाबाड़ी जैन मंदिर के बीच में 175 फीट लं० में आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	7.386	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
40	वार्ड सं0-62 बेगमपुर पार्क पोखरा दादाबाड़ी जैन मंदिर के पीछे 175 फीट लं० में आर०सी०सी० नाला का	7.386	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

	निर्माण।			
41	वार्ड सं०-62 गौरेया स्थान के सामने वाली गली का पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	5.757	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
42	वार्ड सं०-66 हाजीगंज अरोड़ा लेन पटन देवी कॉलोनी में सुरेश जायसवाल से अजीत निवास तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.25	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
43	वार्ड सं०-66 हाजीगंज अरोड़ा लेन पटन देवी कॉलोनी में प्रेम गुप्ता से महेन्द्र जी के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	3.584	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
44	वार्ड सं०-54 बजरंगपुरी कॉलोनी में रमेन्द्र चौधरी के मकान से श्री महुआर जी तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.481	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
45	वार्ड सं०-54 बजरंगपुरी कॉलोनी में दीपक वर्णवाल से श्री महुआर तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.493	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
46	वार्ड सं०-54 बजरंगपुरी पाटलीग्राम अपार्टमेंट से संजय जी के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.466	जमीन विवाद	
47	वार्ड सं०-54 बजरंगपुरी संजय जी के मकान से मनोज जी के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.497	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
48	वार्ड सं०-54 बजरंगपुरी ऑक्सीजन हॉस्पिटल से डॉ० राजेन्द्र प्रसाद तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.349	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

49	वार्ड सं०-54 परशुराम कॉलोनी आदिवासी कॉलोनी में पी०सी०सी० ढलाई से प्रमोद कुमार के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.491	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
50	परशुराम कॉलोनी आदिवासी कॉलोनी में माधुरी निवास सुबोध जी के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.497	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
51	गंगा ब्रिज कॉलोनी गुड की मंडी में क्वार्टर से सुखदेव सिंह के मकान तक खुला नाला निर्माण।	3.513	निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
52	पल्लवी नगर नाला पर से डॉ० एच०पी० सिंह के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला निर्माण।	7.488	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
53	पल्लवी नगर में कलन्दर चौहान की गली का पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	2.39	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
54	मलिया महादेव जगदीश प्रसाद के घर से गोपाल साव के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	3.622	निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
55	लक्ष्मी नगर सहारा गोदाम मेन रोड से जमुना सिंह के मकान तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	6.343	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
56	लक्ष्मी नगर लाल मोहन जी के मकान से जमुना सिंह के मकान तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण	6.343	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
57	बिजली ऑफिस की गली में मो० शहजाद से रामबाबु के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला का जिर्णोद्धार।	2.579	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
58	चार भठियार नाला कमलेश जी के घर के पास नाला निर्माण।	7.485	निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

59	छियान्बे राय से मुन्ना प्रसाद एवं राजेश के घर से सोनारटोली तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	4.636	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
60	सोनार टोली में आलोक जी के घर से जीमल मियाँ होते हुए बब्लु जी के मकान तक एवं जितेन्द्र प्रसाद की लिंक गली का पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	4.958	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
61	सोनार टोली में विनोद सोनी के मकान से चुन्नु जी के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.489	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
62	केलवाड़ी कृष्णा प्रसाद से जलील मियाँ तक एवं भारत एकैडमी के पास पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	4.586	निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
63	सीढ़ी घाट सड़क का पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.484	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
64	दीवान मुहल्ला सीताराम जी के मकान से पवन जी के मकान के आगे तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.447	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
65	दीवान मुहल्ला सीढ़ी घाट दीपू जी के मकान से पवन जी के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.465	निविदा की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
66	हमाम पथ शीश महल रोड में प्रहलाद पासवान जी की गली, गोल्डन जी की गली का पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	3.764	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
67	बजरंगपुरी पश्चिम न्यू अरफाबाद कॉलोनी संतोष जी के मकान से दिलीप गुप्ता के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.306	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

68	बजरंगपुरी पश्चिम न्यू अरफाबाद कॉलोनी दिलीप गुप्ता के मकान से राजेश गुप्ता के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.33	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
69	शहीद भगत सिंह लेन में वैष्णवी भवन से निर्भय जी के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला निर्माण।	7.495	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
KUMHARAR				
70	वार्ड नं०-44, कंकड़बाग डाक्टर्स कॉलोनी पार्क में तालाव निर्माण।	5.60	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
71	वार्ड नं०-46, गाँधी नगर इन्सोरेन्स कॉलोनी में पार्क निर्माण।	7.477	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
72	वार्ड नं०-46, गाँधी नगर ओरियेन्टल कॉलोनी में पार्क निर्माण।	7.465	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
73	वार्ड नं०-34, कंकड़बाग टेम्पु स्टेण्ड गोलम्बर पार्क का सौन्दर्यीकरण।	4.677	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
74	वार्ड नं०-33, कंकड़बाग ई-सेक्टर पार्क में तालाव निर्माण।	5.6	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
75	वार्ड नं०-34, कंकड़बाग वृंदावन पार्क में तालाव का सौन्दर्यीकरण।	5.6	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
76	वार्ड नं०-47, बहादुरपुर हासिंग कॉलोनी सेक्टर-6एच०/38 के सामने पार्क निर्माण।	22.282	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
77	वार्ड नं०-49, घघा घाट में शंकर प्रसाद ज्ञानी के मकान से लेकर प्रो० बिल्तु सिंह के मकान तक सड़क निर्माण।	5.716	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
78	वार्ड नं०-55, सरदार पटेल पथ पूर्वी छोर नाला सड़क निर्माण।	7.482	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
79	वार्ड नं०-51, न्यू अम्बेदकर कॉलोनी खाद पर नाला सड़क निर्माण कार्य।	2.434	निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।