

**श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-
27.04.2016 को सम्पन्न जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा-1 एवं डूडा-2), पटना द्वारा क्रियान्वित
योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-**

1. जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा-1 एवं डूडा-2), पटना द्वारा क्रियान्वित मुख्यमंत्री नगर विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में श्री किशोर प्रसाद देव, कार्यपालक अभियंता, डूडा-1, पटना एवं श्री रामानन्द मंडल, कार्यपालक अभियंता, डूडा-2, पटना ने भाग लिया।
2. कार्यपालक अभियंता, डूडा-1 द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में 174 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से 156 योजना पूर्ण, 18 योजना अपूर्ण एवं 01 योजना निविदा प्रक्रिया में है। अपूर्ण योजनाओं के संबंध में कार्यपालक अभियंता, डूडा-1 द्वारा बताया गया कि 05 योजनाएँ जमीन विवाद के कारण लंबित है। जिसमें 04 पर अंचलाधिकारी से प्रतिवेदन की मांग की गयी है एवं एक योजना को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। इस संबंध में यह निदेश दिया गया है कि अंचलाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर 15 दिनों के अन्दर जमीन के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाय। विलम्ब से चल रही योजनाओं से संबंधित संवेदक को एकरारनामा के अनुरूप कार्यवाही की जाय। एकरारनामा की प्रक्रिया मई, 2016 तक पूर्ण कर योजना एकरारनामा के अनुरूप पूर्ण करने का प्रयास किया जाय। उक्त निदेशों के संबंध में की गयी कार्यवाही प्रतिवेदन अगले बैठक में उपलब्ध करायी जाय। अपूर्ण योजनाओं की सूची निम्नवत् है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	योजना पूर्ण करने की तिथि	योजना की अद्यतन स्थिति	कार्यपालक अभियंता की अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	महारानी कॉलोनी, गुलजारबाग में गली का निर्माण। (अनु.जाति परिवार के लोग लाभांवित होंगे)	40.833	4.10.14	जमीन विवाद कारण कार्य बाधित, मिट्टी एवं जी०एस०बी० कार्य आंशिक रूप से करने के बाद स्थल विवाद उत्पन्न।	अंचल अधिकारी से जमीन पर अद्यतन जानकारी की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात अग्रतर कार्यवाही की जाएगी।
2	मथनीतल पानी टंकी के बगल से मंसूरगंज जाने वाली सड़क एवं नाला का निर्माण। (अनु० जाति परिवार के लोग लाभांवित होंगे)	15.982	19.06.15	कार्य प्रगति पर	आरंभिक समय में सील विवाद। विवाद सुलझने पर कार्य प्रारंभ। 31 मई 2016 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना
PATNA NAGAR NIGAM (BANKIPUR)					
3	चांदमारी रोड का शेष भाग रोड नं०-1 से मदन पंडित के आवास तक नाला का निर्माण। (अनियोजित अभियंता के लिए सुरक्षित) (वर्ष 2013-14)	21.701	4.10.14	पुन-निविदा की प्रक्रिया में।	
4	श्री कृष्णानगर रोड नं०-8 में एम०के० सिन्हा के मकान के पीछे वाला सड़क बाबा लॉज मोड़ तक पी०सी०सी० निर्माण। (वर्ष 2013-14)	11.996	8.9.14	जमीन विवाद के कारण सभव नहीं।	रद्द करने की अनुशंसा की गयी।
PATNA NAGAR NIGAM (KUMHRAR)					
5	वार्ड संख्या-42, नाला रोड पेट्रोल पम्प के पीछे अमरुदी गली में सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	17.025	10.7.15	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दो बार नोटिफिकेशन निर्गत है।
6	लंगर टोली में पी०सी०सी० रोड एवं भूगर्भ नाला निर्माण काय।	83.407	13.02.16	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला एवं जी०एस०बी० कार्य पूर्ण। 15 मई तक कार्य पूर्ण होने की संभावना

MOKAMA					
7	वार्ड संख्या-2 में नेपाली राम के घर से संपर्क पथ तक गली का पी0सी0सी0 निर्माण।	0.88		एकरारनामा की प्रक्रिया में।	
8	वार्ड संख्या-14 में दिन बन्धु सिंह के घर से मेन रोड तक पी0सी0सी0 एवं नाला निर्माण कार्य। (मोकामा नगर परिषद)	6.992		एकरारनामा की प्रक्रिया में।	
9	वार्ड संख्या-20 में अरविन्द महतो से लेकर सुखो राम तक पथ एवं नाला निर्माण कार्य। (मोकामा नगर परिषद)	9.448		एकरारनामा की प्रक्रिया में।	
FATUHA					
10	वार्ड नं0-1 में एन0एच0-30 मुख्य पथ से श्री महंत लाल बाबू दास के मंदिर तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य।	3.827		50 प्रतिशत कार्य पूर्ण।	ईट सोलिंग कार्य पूर्ण एवं पी0सी0सी0 बाकी
11	वार्ड नं0-1 मोजीपुर में गंगा नदी थाना के बगल से गंगा किनारे तार के पेड़ तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य।	5.013		जमीन विवाद	अंचल अधिकारी को पत्र लिखा गया है
12	वार्ड नं0-1 में गंगा किनारे निर्मित घाट से मुख्य पथ तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य।	7.147		जमीन विवाद	अंचल अधिकारी को पत्र लिखा गया है
13	वार्ड नं0-44 पूर्वी लक्ष्मीनगर (खेमनीचक) श्री सतीश चन्द्र यादव के घर से श्री उपेन्द्र नारायण सिंह के घर से होते हुए श्री सुरेश कुमार के घर होते हुए श्री रंजीत कुमार के घर तक पी0सी0सी0 पथ एवं नाला निर्माण।	7.529		70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला एवं जी0एस0बी0 कार्य पूर्ण एवं पी0सी0सी0 ढलाई बाकी है।
14	वार्ड नं0-30 न्यू शेखपुरा मुख्य पथ से श्री जामुन राय के घर से श्री शारदा सिंह के घर तक पी0सी0सी0 पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	7.06		80 प्रतिशत कार्य	नाला कार्य चल रहा है।
15	वार्ड नं0-30 श्री जुदागी रय के घर से श्री लाल बाबू के घर तक पी0सी0सी0 पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	5.414		75 प्रतिशत कार्य	नाला कार्य चल रहा है।
16	वार्ड नं0-2 महल्ला गढोचक में श्री महादेव रय के घर के मुख्य सड़क के पुल के नीचे हण्डर तक नाला निर्माण कार्य।	4.844		जमीन विवाद	अंचल अधिकारी से प्रतिवेदन की मांग की गई है।
17	वार्ड नं0-20 महल्ला मकसुदपुर में श्री विष्णु साव के घर से श्री नित्यानन्द दास के घर तक पी0सी0सी0 पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	3.502		70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला, ईट सोलिंग कार्य पूर्ण एवं पी0सी0सी0 बाकी

3. कार्यपालक अभियंता, डूडा-1 द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में 335 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से 75 योजना पूर्ण, 237 योजना अपूर्ण, 19 योजना पूर्व निर्मित, 03 योजना अन्य मद से निर्मित एवं 01 योजना के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। जिन योजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता नहीं है, उसे व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर योजना को रद्द करने के संबंध में अग्रतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जिन योजनाओं में जमीन का विवाद है, इस संबंध में यह निदेश दिया गया है कि अंचलाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर 15 दिनों के अन्दर जमीन के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाय। विलम्ब से चल रही योजनाओं से संबंधित सवेदक को एकरारनामा के अनुरूप कर्यवाही की जाय। एकरारनामा प्रक्रिया मई, 2016 तक पूर्ण कर उसके अनुरूप योजना पूर्ण करने का प्रयास किया जाय। जिन योजनाओं की निविदा की जानी है, उन योजनाओं की निविदा प्रक्रिया मई, 2016 तक पूर्ण कर ली जाय। जिन योजनाओं का क्रियान्वयन विभागीय किया जा रहा है उन योजनाओं की पूर्ण होने की तिथि संबंधित प्रतिवेदन

अगले बैठक में प्रस्तुत किया जाय। उक्त निदेशों के संबंध में की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन अगले बैठक में उपलब्ध करायी जाय। आलोक में अपूर्ण योजनाओं की सूची निम्नवत् है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	योजना पूर्ण करने की तिथि	योजना की अद्यतन स्थिति	कार्यपालक अभियंता की अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
Patna City					
1	वार्ड सं०-72 महारानी स्थान रेलवे हण्टर से सूरज देव राय के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.496	विभागीय	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला एवं सोलिंग कार्य पूर्ण एवं पी०सी०सी० की तैयारी
2	वार्ड सं०-71 सहादरा चुटकिया बाजार रोड महेन्द्र यादव से हेमन्त चौधरी तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.438	विभागीय	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला निर्माण पूर्ण
3	वार्ड सं०-71 सहादरा में हेमन्त चौधरी के मकान से आगे दक्षिण 200 फीट में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.438	विभागीय	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	जी०एस०बी० कार्य प्रगति पर
4	वार्ड सं०-71 सहादरा में धर्मवीर यादव के पास 200 फीट लंबाई में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.438	विभागीय	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	जी०एस०बी० कार्य प्रगति पर
5	वार्ड सं०-71 सहादरा में श्रवण यादव से संतोष यादव, सिन्हा एवं महेन्द्र यादव तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.408	विभागीय	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	शेष भूमि विवाद
6	वार्ड सं०-71 सहादरा में विशु यादव के घर से महेन्द्र यादव होते हुए सुरेन्द्र यादव के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.215	विभागीय	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	शेष कार्य प्रगति पर
7	वार्ड सं०-71 चाई टोला नया टोला में सुखदेव महतो के घर से कृष्णा प्रसाद के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	6.83	विभागीय	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
8	वार्ड सं०-71 नुरुददीनगंज मेन रोड से सूरज कुमार के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला निर्माण।	7.476	विभागीय	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण	भूगर्भ नाला एवं जी०एस०बी० कार्य पूर्ण
9	वार्ड सं०-71 नुरुददीनगंज में सुरेश मेहता से सूरज कुमार तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला निर्माण।	7.476	विभागीय	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
10	वार्ड सं०-68 करमलीचक रामबालक पासवान से अशोक साह तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.343	विभागीय	कार्य प्रगति पर	
11	वार्ड सं०-68 धबलपुरा में रामसागर यादव से शिव महतो एवं रामदेव यादव तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	6.528	विभागीय	कार्य प्रगति पर	
12	वार्ड सं०-67 हुमाद गली से आगे 300 फीट तक रामप्रसाद जी की ओर पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.436	विभागीय	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	200 फीट नाला कार्य पूर्ण
13	वार्ड सं०-67 रामप्रसाद जी के मकान से हुमाद गली की ओर 300 फीट लंबाई में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.436	विभागीय	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	100 फीट नाला कार्य पूर्ण
14	वार्ड सं०-70 नुरुददीनगंज रोड से प्रभु महतो के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला निर्माण।	7.482	विभागीय	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला कार्य पूर्ण, जी०एस०बी० प्रगति
15	वार्ड सं०-70 नुरुददीनगंज में उमेश जी के मकान से मथुरा प्रसाद के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला निर्माण।	7.482	विभागीय	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाली एवं जी०एस०बी० कार्य पूर्ण।
16	वार्ड सं०-70 राकेश जी के मकान से प्रदीप यादव के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला निर्माण।	5.484	विभागीय	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
17	वार्ड सं०-67 कैमाशिकोह एल०आई०सी० के पीछे चंदन शर्मा से राजेन्द्र प्रसाद तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	3.07	विभागीय	कार्य प्रगति पर	

18	वार्ड सं0-67 नेहरू टोला मस्जिद से भोला बाबू तक एवं सरदार जी की गली पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	6.409	विभागीय	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाली एवं सोलिंग कार्य पूर्ण
19	वार्ड सं0-59 साबरचक हाता सुशील भवन से राजू मिस्त्री तक एवं लिक गली में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.261	विभागीय	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण	सोलिंग एवं नाली कार्य प्रगति पर
20	वार्ड सं0-59 साबरचक हाता सामुदायिक भवन से आगे 400 फीट तक नाला निर्माण एवं 100 फीट लं० में पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	7.277	विभागीय	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
21	वार्ड सं0-68 बाहरी बेगमपुर मंडई सुरेन्द्र महतो से धर्मेन्द्र प्रसाद एवं अरविन्द कुमार तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	6.788	विभागीय	कार्य प्रगति पर	नाली प्रारंभ
22	वार्ड सं0-62 सीधे बाजार में मुन्ना जी से राजेन्द्र पासवान एवं रविशंकर जी से चंदन चौधरी के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	4.016	विभागीय	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
23	वार्ड सं0-71 सहादरा चौराहा से जय भैया के घर तक (400 फीट लंबाई) पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.47	विभागीय	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
24	वार्ड सं0-71 सहादरा मेन रोड में जय भैया के घर से तुलसी महतो तक (400 फीट लंबाई) पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.47	विभागीय	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
25	वार्ड सं0-71 सहादरा मेन रोड में तुलसी महतो के मकान से विजय पाण्डे के मकान तक (400 फीट लंबाई) पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.47	विभागीय	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
26	वार्ड सं0-62 बेगमपुर पार्क पोखरा में सामुदायिक भवन में एवं बाहरी बेगमपुर सीधे बाजार रामबाबू पासवान की गली में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	5.354	विभागीय	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
27	वार्ड सं0-62 बेगमपुर पार्क पोखरा मंडई चौराहा से दादाबाड़ी जैन मंदिर की ओर 175 फीट लं० में आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	7.386	विभागीय	कार्य प्रगति पर	
28	वार्ड सं0-62 बेगमपुर पार्क पोखरा मंडई चौराहा एवं दादाबाड़ी जैन मंदिर के बीच में 175 फीट लं० में आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	7.386	विभागीय	कार्य प्रगति पर	
29	वार्ड सं0-62 बेगमपुर पार्क पोखरा दादाबाड़ी जैन मंदिर के पीछे 175 फीट लं० में आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	7.386	विभागीय	कार्य प्रगति पर	
30	वार्ड सं0-66 हाजीगंज अरोड़ा लेन पटन देवी कॉलोनी में सुरेश जायसवाल से अजीत निवास तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.25	विभागीय	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
31	वार्ड सं0-66 हाजीगंज अरोड़ा लेन पटन देवी कॉलोनी में प्रेम गुप्ता से महेन्द्र जी के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	3.584	विभागीय	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
32	वार्ड सं0-54 बजरंगपुरी कॉलोनी में रमेन्द्र चौधरी के मकान से श्री महुआर जी तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.481	विभागीय	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण	भूगर्भ नाली पूर्ण एवं जी०एस०बी० कार्य प्रगति पर
33	वार्ड सं0-54 बजरंगपुरी कॉलोनी में दीपक वर्णवाल से श्री महुआर तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.493	विभागीय	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाली एवं पी०सी०सी० पूर्ण
34	वार्ड सं0-54 बजरंगपुरी पाटलीग्राम अपार्टमेंट से संजय जी के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.466	विभागीय	जमीन विवाद	जमीन विवाद एवं विवाद सुलझाने के प्रयास जारी है।
35	वार्ड सं0-54 परशुराम कॉलोनी आदिवासी कॉलोनी में पी०सी०सी० ढलाई से प्रमोद कुमार के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.491	5.4.16	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
36	गंगा ब्रिज कॉलोनी गुड़ की मंडी में क्वार्टर से सुखदेव सिंह के मकान तक खुला नाला निर्माण।	3.513	31.5.16	कार्य प्रगति पर	
37	लक्ष्मी नगर सहारा गोदाम मेन रोड से जमुना सिंह के मकान तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	6.343	5.4.16	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
38	लक्ष्मी नगर लाल मोहन जी के मकान से जमुना सिंह के मकान तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण	6.343	5.4.16	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	

39	बिजली ऑफिस की गली में मो० शहजाद से रामबाबु के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला का जिर्णोद्धार।	2.579	30.4.16	कार्य प्रगति पर	
40	प्यारे भटियारे नाला कमलेश जी के घर के पास नाला निर्माण।	7.485	17.5.16	कार्य प्रगति पर	
41	छियान्बे राय से मुन्ना प्रसाद एवं राजेश के घर से सोनारटोली तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	4.636		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
42	सोनार टोली में आलोक जी के घर से जीमल मियाँ होते हुए बब्लु जी के मकान तक एवं जितेन्द्र प्रसाद की लिंक गली का पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	4.958	2.5.16	कार्य प्रगति पर	
43	सोनार टोली में विनोद सोनी के मकान से चुन्नु जी के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.489	25.5.16	कार्य प्रगति पर	
44	केलवाड़ी कृष्णा प्रसाद से जलील मियाँ तक एवं भारत एकैडमी के पास पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	4.586		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
45	दीवान मुहल्ला सीताराम जी के मकान से पवन जी के मकान के आगे तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.447	30.4.16	कार्य प्रगति पर	
46	दीवान मुहल्ला सीढी घाट दीपू जी के मकान से पवन जी के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.465	30.4.16	कार्य प्रगति पर	
47	हमाम पथ शीश महल रोड में प्रहलाद पासवान जी की गली, गोल्डन जी की गली का पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	3.764	25.5.16	कार्य प्रगति पर	
48	बजरंगपुरी पश्चिम न्यू अरफाबाद कॉलोनी संतोष जी के मकान से दिलीप गुप्ता के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.306	6.4.16	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
49	बजरंगपुरी पश्चिम न्यू अरफाबाद कॉलोनी दिलीप गुप्ता के मकान से राजेश गुप्ता के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.33	8.4.16	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
50	शहीद भगत सिंह लेन में वैष्णवी भवन से निर्भय जी के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला निर्माण।	7.495	17.5.16	कार्य प्रगति पर	
KUMHARAR					
51	वार्ड नं०-44, कंकड़बाग डाक्टर्स कॉलोनी पार्क में तालाव निर्माण।	5.60	2.5.16	कार्य प्रगति पर	
52	वार्ड नं०-46, गाँधी नगर ओरियेन्टल कॉलोनी में पार्क निर्माण।	7.465	21.5.16	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
53	वार्ड नं०-34, कंकड़बाग टेम्पु स्टेण्ड गोलम्बर पार्क का सौन्दर्यीकरण।	4.677	3.5.16	कार्य प्रगति पर	
54	वार्ड नं०-33, कंकड़बाग ई-सेक्टर पार्क में तालाव निर्माण।	5.6	3.5.16	कार्य प्रगति पर	
55	वार्ड नं०-34, कंकड़बाग वृंदावन पार्क में तालाव का सौन्दर्यीकरण।	5.6	24.5.16	कार्य प्रगति पर	
56	वार्ड नं०-47, बहादुरपुर हासिंग कॉलोनी सेक्टर-6एच0/38 के सामने पार्क निर्माण।	22.282	31.5.16	कार्य प्रगति पर	
57	वार्ड नं०-49, घघा घाट में शंकर प्रसाद ज्ञानी के मकान से लेकर प्रो0 बिल्डु सिंह के मकान तक सड़क निर्माण।	5.716	30.4.16	कार्य प्रगति पर	
58	वार्ड नं०-55, सरदार पटेल पथ पूर्वी छोर नाला सड़क निर्माण।	7.482		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
59	वार्ड नं०-51, न्यु अम्बेदकर कॉलनी खाद पर नाला सड़क निर्माण कार्य।	2.434		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
60	वार्ड नं०-47, संदलपुर देवी स्थान के पश्चिम चन्द्रेश्वर राय घर के पास नाला सड़क निर्माण कार्य।	5.886		एकरारनामा करने हेतु संवेदक को दो बार नोटिश निर्गत	

61	वार्ड नं0-55, कुम्हार ग्वाल टोली सवित्री ज्ञान निकेतन के पिदे श्री साई गली में नाला सड़क निर्माण।	6.551		एकरारनामा करने हेतु संवेदक को दो बार नोटिश निर्गत	
62	वार्ड नं0-55, तपोवन स्कूल विरेन्द्र सिंह घर से प्रमोद कुमार तक नाला एवं सड़क निर्माण।	6.917		निविदा की प्रक्रिया में	
63	वार्ड नं0-51, अंतर्गत खजुरबन्ना में महेन्द्र चौधरी के घर से गुप्ता जी एवं विनय पांडेय घर होते हुए शेखर लाल के घर तक नाला एवं सड़क निर्माण।	7.499	30.4.16	कार्य प्रगति पर	
64	वार्ड नं0-55, शिवाजी कॉलोनी में शेष बचे सड़क का निर्माण कार्य।	6.952		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
65	वार्ड नं0-55, भागवत नगर चैतन्य नगर में एन. आर.एल. के पीछे नाला एवं सड़क निर्माण।	7.491	17.03.16	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला कार्य पूर्ण एवं ढलाई कार्य बाकी
66	वार्ड नं0-47, संदलपुर मुख्य पथ में नाला एवं सड़क निर्माण कार्य।	7.463	21.5.16	कार्य प्रगति पर	
67	वार्ड नं0-34, कंकड़बाग गायत्री मंदिर के पीछे एस0बी0आई0 कॉलोनी में सड़क निर्माण।	7.49	19.4.16	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	जी0एस0बी0 कार्य पूर्ण एवं ढलाई कार्य बाकी
68	वार्ड नं0-55, अरुणोदय सहकारी गृह निर्माण समिति चाणक्य नगर में	7.452	30.4.16	कार्य प्रगति पर	नाला कार्य पूर्ण ढलाई बाकी है।
69	वार्ड नं0-45, राजीव नगर (चित्रगुप्त नगर) में तारा नर्सिंग वाली गली में नाला सड़क निर्माण कार्य।	7.49	17.5.16	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला कार्य पूर्ण एवं ढलाई कार्य बाकी
70	वार्ड नं0-47, संदलपुर मेन रोड से अन्नु कॉम्प्लेक्स के अंतिम छोर तक नाला सड़क निर्माण।	7.495	19.4.16	कार्य प्रगति पर	
71	वार्ड नं0-47, रामकृष्ण कॉलोनी में वीरेन्द्र सिंह घर के पास सड़क निर्माण कार्य।	7.498		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
72	वार्ड नं0-55, अंतर्गत इंडिया मशीनरी कैम्पस कुम्हार में श्री विनोद कुमार गुप्ता के मकान से पश्चिम श्री सतीश कुमार के मकान तक नाला सड़क निर्माण।	7.496		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
73	वार्ड नं0-55, धनकी गाँव में महाराज महतो घर के पास नाला सड़क निर्माण कार्य।	7.487		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
74	वार्ड नं0-55, धनकी गाँव के कुआँ से पश्चिम सड़क में नाला सड़क निर्माण	7.487		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
75	वार्ड नं0-44, में बाईपास से विशुन दयाल सिंह अपार्टमेंट तक नाला निर्माण कार्य।	6.672		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
76	वार्ड नं0-55, नया टोला में सरवीन यादव घर के पश्चिम सड़क निर्माण।	7.495	30.4.16	कार्य प्रगति पर	
77	वार्ड नं0-33, पूर्वी इंदिरा नगर रोड नं0-2, विडको कॉलोनी में नाला सड़क निर्माण।	3.68		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
78	वार्ड नं0-49, शिवपुर महेन्दु जलापूर्ति केन्द्र के पास नाला सड़क निर्माण।	7.493	30.4.16	कार्य प्रगति पर	नाला कार्य पूर्ण
79	वार्ड नं0-46, नन्दलाल छपड़ा में सतीश यादव घर के पास नाला सड़क निर्माण।	7.492		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
80	वार्ड नं0-42, धरहरा कोठी कामेश्वर सिंह के मकान से शिवरतन कुटीर तक नाला सड़क निर्माण।	7.499	7.6.16	कार्य प्रगति पर	
81	वार्ड नं0-32, अशोक नगर रोड नं0-11, में मनोज मुन्ना के घर से पश्चिम सड़क निर्माण।	5.159	6.4.16	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला , जी0एस0बी0 कार्य पूर्ण एवं ढलाई कार्य बाकी
82	वार्ड नं0-33, साई नेत्रालय के पास सड़क निर्माण।	7.499	4.5.16	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	जी0एस0बी0 कार्य हो रहा है।
83	वार्ड नं0-33, एफ0 सेक्टर आशिर्वाद कॅम्प्यूनिटी हॉल के सामने सड़क निर्माण।	7.499	18.4.15	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	जी0एस0बी0 कार्य हो रहा है।
84	वार्ड नं0-33, आर0एम0एस0 कॉलोनी मोड़ के पास सड़क निर्माण।	7.499	12.5.16	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	जी0एस0बी0 कार्य हो रहा है।
85	वार्ड नं0-31, दक्षिणी चोंदमारी रोड ट्रांसर्फमर के उत्तर सड़क निर्माण।	7.492		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
86	वार्ड नं0-31, दक्षिणी चोंदमारी रोड पानी टंकी के पास सड़क निर्माण।	7.492		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
87	वार्ड नं0-55, रूपस कॉलोनी में नाला सड़क निर्माण।	7.482	31.04.16	कार्य प्रगति पर	

88	वार्ड नं0-42, सपना अपार्टमेंट के सामने गली में लल्लु जी मकान के पास सड़क निर्माण।	7.493	24.5.16	कार्य प्रगति पर	
89	वार्ड नं0-47, वाचस्पति नगर में ओमप्रकाश पांडेय घर के पास सड़क निर्माण।	7.499		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
90	वार्ड नं0-47, वाचस्पति नगर में डा0 आर0पी0सिंह घर के पास नाला निर्माण।	7.476	30.4.16	25 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला कार्य प्रगति पर
91	वार्ड नं0-55, ट्रान्सपोर्ट नगर मुख्य पथ से राज कम्पनीटी हॉल तक नाला सड़क निर्माण।	7.461	27.3.16	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला कार्य पूर्ण एवं ढलाई कार्य बाकी
92	वार्ड नं0-55, ट्रान्सपोर्ट नगर में विजय सिंह से राजकम्पनीटी हॉल की ओर गली में नाला सड़क निर्माण।	7.461	8.4.16	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला कार्य पूर्ण एवं ढलाई कार्य बाकी
93	वार्ड नं0-55, नगीना नगर में नाला एवं सड़क निर्माण कार्य।	7.461	30.4.16	कार्य प्रगति पर	नाला कार्य पूर्ण एवं ढलाई कार्य बाकी
94	वार्ड नं0-47, न्यू अजीमाबाद कॉलोनी पश्चिम साइड में मिर्जा हामिद अली घर के पास नाला सड़क निर्माण।	7.472	26.4.16	कार्य प्रगति पर	
95	वार्ड नं0-47, रामकृष्ण कॉलोनी के पूरव न्यू अजीमाबाद कॉलोनी में मस्जिद के पास नाला सड़क निर्माण।	7.472		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
96	वार्ड नं-31, संजय नगर में बलराम राय मार्केट से लक्ष्मी प्रसाद घर की ओर सड़क निर्माण।	7.472	30.4.16	कार्य प्रगति पर	
97	वार्ड नं-31, पोस्टल पार्क संजय नगर रोड नं0-2 के सामने पवन जी घर के पास सड़क निर्माण।	7.472		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
98	वार्ड नं0-46, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी सेक्टर-8 के पूरव एन0के0सिंह घर के पास नाला सड़क निर्माण।	7.495	8.5.16	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला कार्य पूर्ण एवं ढलाई कार्य बाकी
99	वार्ड नं0-48, रायहसनपुर चाईटोला में नाला एवं सड़क निर्माण कार्य।	5.635	30.4.16	कार्य प्रगति पर	
100	वार्ड नं0-32, अशोक नगर रोड नं0-8 सी. संजीव जी के घर से हरेन्द्र राय घर तक नाला सड़क निर्माण।	7.448	7.6.16	कार्य प्रगति पर	नाला कार्य पूर्ण एवं ढलाई कार्य बाकी
101	वार्ड नं0-31, कमला मार्केट के दक्षिण इन्द्रानगर रोड नं0-7 ए0 में नाला सड़क निर्माण।	6.677	6.4.16	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला कार्य पूर्ण एवं ढलाई कार्य बाकी
102	वार्ड नं0-44, नया वाईपास (साकेतपुरी) महेन्द्र व्हीलर से दूसरा गली में नाला सड़क निर्माण।	7.095		एकरारनामा की प्रक्रिया में	कार्य प्रगति पर
103	वार्ड नं0-31, पोस्टलपार्क पोस्ट ऑफिस गली में नाला एवं सड़क निर्माण।	3.494	29.4.16	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला बना है।
104	वार्ड नं0-31, अशोक नगर रोड नं0-1 ई0 में नाला एवं सड़क निर्माण।	6.031		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
105	वार्ड नं0-31, अशोक नगर रोड नं0-1 अंतिम में गुड्डु शर्मा घर के सामने सड़क निर्माण।	7.471	11.4.16	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला बना है।
106	वार्ड नं0-31, अशोक नगर रोड नं0-1 अंतिम में श्याम नन्दन शर्मा एवं कार्टूनिस्ट पवन घर के पास नाला सड़क निर्माण।	5.882	18.03.16	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला बना है।
107	वार्ड नं0-30, बंगाली टोला महावीर पथ रोड नं0-1 में सड़क निर्माण।	7.422		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
108	वार्ड नं0-31, नवरत्नपुर गाँव में श्री रामनरेश सिंह घर के पास नाला सड़क निर्माण।	7.497	29.04.16	कार्य प्रगति पर	
109	वार्ड नं0-55, चाणक्यनगर चौक श्री योगेन्द्र यादव के मकान से जयप्रकाश के मकान तक नाला सड़क निर्माण।	4.463		एकरारनामा की प्रक्रिया में	कार्य प्रगति पर
110	वार्ड नं0-55, विकलांग स्कूल के सटे दक्षिण मुख्य सड़क से अर्चना कुमारी के घर तक नाला सड़क निर्माण।	2.285		एकरारनामा की प्रक्रिया में	नाला कार्य पूर्ण एवं जी0एसस0बी0 हो रहा है।

111	वार्ड नं०-55, शान्ति मर्केट के दक्षिण लल्लु वावु के मकान से अभय जी के मकान तक सड़क निर्माण।	3.155		अधिक्षण अभियंता के यहाँ निविदा निष्पादन हेतु भेजी गई है	
112	वार्ड नं०-32, अशोक नगर रोड नं०-14ए० में नाला सड़क निर्माण।	4.423		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
113	वार्ड नं०-33, पूर्वी इंदीरा नगर रोड नं०-1 गली नं०-5 में मन्नु घर के पास नाला सड़क निर्माण।	7.499		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
114	वार्ड नं०-48, भिखना पहाड़ी में न्यु गुप्ता कॉलनी में नाला सड़क निर्माण कार्य।	4.586		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
115	वार्ड नं०-51, गरहुआ टोला में अशोक मेहता के मकान से सुनील मेहता के मकान तक नाला सड़क निर्माण कार्य।	7.258		एकरारनामा की प्रक्रिया में	नाला बन रहा है।
116	वार्ड नं०-47, अलका कॉलनी में पांडेय जी मकान से महेश प्रसाद के मकान तक सड़क निर्माण कार्य।	7.496		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
117	वार्ड नं०-31, बी०/१७ के पश्चिम साई गली जगरनाथ जी के मकान से उत्तर में प्रसाद ठाकुर जी के मकान एवं शैलेश्वर प्रसाद जी के मकान तक सड़क निर्माण।	4.147		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
118	वार्ड नं०-55, पंचशील नगर कुम्हार में उमेश साह घर के पास नाला सड़क निर्माण।	7.492	17.4.16	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला एवं ईट सोलिंग कार्य पूर्ण एवं ढलाई बाकी है।
119	वार्ड नं०-55, आई०ओ०सी० कॉलोनी में ट्रान्सफरमर के पास नाला सड़क निर्माण।	6.978	21.5.16	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला कार्य पूर्ण एवं ढलाई कार्य बाकी
120	वार्ड नं०-55, विद्यवासी कॉलोनी में आर०पी०सिंह घर से उत्तर नाला सड़क निर्माण।	6.035	30.4.15	कार्य प्रगति पर	नाला कार्य जारी
121	वार्ड नं०-32, कंकड़बाग अशोक नगर रोड नं०-14 मोड़ पर सड़क निर्माण कार्य।	7.498	6.4.16	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला कार्य पूर्ण एवं ढलाई कार्य बाकी
122	वार्ड नं०-42, लंगरटोली में देवेन्द्र नाथ दास लेन में सड़क निर्माण।	7.499	8.4.16	कार्य प्रगति पर	
123	वार्ड नं०-42, अबुलास लेन में सड़क निर्माण।	7.448	11.6.16	कार्य प्रगति पर	
124	वार्ड नं०-55, आई०ओ०सी० कॉलोनी में सुभाष कुमार शिक्षक घर से पूरव की ओर विद्यवासनी कॉलोनी तक में नाला सड़क निर्माण।	7.496	29.4.16	कार्य प्रगति पर	
125	वार्ड नं०-55, आई.ओ.सी. कॉलोनी चौहान भवन के उत्तर नाला सड़क निर्माण कार्य।	7.294	17.4.16	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
126	वार्ड नं०-47, कस्तुरबा नगर में डा० के० एन० पोद्दार के घर से श्री दिनेश पोद्दार घर तक नाला सड़क निर्माण कार्य।	4.842		एकरारनामा की प्रक्रिया में	कार्य प्रगति पर
127	वार्ड नं०-50, वनवारी चौक में लल्लु मेहता के घर के सामने नाला निर्माण।	7.494		रद्द करने की अनुशंसा की गई	
128	वार्ड नं०-44, कंकड़बाग पुरानी वाईपास डॉ० सहजानन्द अस्पताल के पिछे अपार्टमेन्ट के पास नाला सड़क निर्माण।	7.495	8.4.16	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	ढलाई कार्य बाकी
129	वार्ड नं०-47, अलका कॉलनी में डॉ० पल्लभ शेखर घर से डा० बी०के० शर्मा के घर तक नाला सड़क निर्माण कार्य।	6.963	30.4.16	कार्य प्रगति पर	
130	वार्ड नं०-30, बंगालीटोला रामाराय घर से लक्ष्मी राय के घर की ओर नाला सड़क निर्माण।	5.388	11.4.16	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला कार्य पूर्ण एवं जी०एस०बी० हो बया है।
131	वार्ड नं०-50, शनिचरा मोड़ नहर के पास नाला निर्माण।	7.494		रद्द करने की अनुशंसा की गई	
132	वार्ड नं०-55, अरुनोदय सहकारी गृहनिर्माण समिति ट्रान्सपोर्ट नगर में सड़क निर्माण कार्य।	7.476	19.4.16	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	जी०एस०बी० हो गया है एवं ढलाई बाकी है।

133	वार्ड नं0-55, कुम्हारर बैठका के सामने सड़क एवं नाला निर्माण।	7.488		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
134	वार्ड नं0-55, कुम्हारर ग्वाल टोली कुम्हारर काली मंदिर के पश्चिम महल्ला में नाला एवं सड़क निर्माण।	7.499		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
135	वार्ड नं0-55, आई.ओ.सी. कॉलनी टीचर्स कॉलनी के बीच में इन्द्रदेव प्रसाद के घर से होली मिशन तक नाला एवं सड़क निर्माण।	7.493		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
136	वार्ड नं0-46, आनन्द विहार कॉलनी में नाला निर्माण।	3.935		एकरारनामा की प्रक्रिया में	कार्य प्रगति पर
137	वार्ड नं0-45, चित्रगुप्त नगर रोड नं0- 1, में मनीष जी आवास से सुरेश प्रसाद यादव (वकील) के मकान तक नाला सड़क निर्माण।	7.492	8.4.16	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
138	वार्ड नं0-31, बुद्धनगर में उमा कान्त पाठक घर पास नाला एवं सड़क निर्माण।	4.771	11.4.16	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला कार्य पूर्ण एवं जी0एस0बी0 हो रहा है।
139	वार्ड नं0-31, संजय नगर मुख्य पथ में रोड नं0-5 के सामने नाला एवं सड़क निर्माण।	7.491		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
140	वार्ड नं0-31, संजय नगर भोजपुर कॉलोनी के पास अंत में नाला एवं सड़क निर्माण।	7.491	11.4.16	कार्य प्रगति पर	
141	वार्ड नं0-30, बैंक कॉलनी में ए.डी.एम. साहेव के मकान से विरेन्द्र सिंह के घर तक सड़क निर्माण।	3.711	29.4.16	कार्य प्रगति पर	
142	वार्ड नं0-31, वृज वाला भवन के सामने गली (पोस्टल पार्क) में नाला एवं सड़क निर्माण।	3.457	31.5.16	कार्य प्रगति पर	
143	वार्ड नं0-30, न्यू बंगाली टोला में द्वारिका प्रसाद लेन में नाला एवं सड़क निर्माण कार्य।	7.497		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
144	वार्ड नं0-45, चित्रगुप्त नगर में रोहित मिश्रा घर से सुखदेव मिस्त्री घर तक सड़क निर्माण।	7.494		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
145	वार्ड नं0-47, संदलपुर दुर्गा सहनी घर के उत्तर टावर के पास सड़क निर्माण कार्य।	4.771	4.4.16	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला कार्य पूर्ण एवं ढलाई कार्य बाकी
146	वार्ड नं0-55, भागवत मिलन मंदिर के पीछे धेरा मुहल्ला में नाला एवं सड़क निर्माण।	7.499	12.5.16	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	नाला कार्य पूर्ण एवं ढलाई कार्य बाकी
147	वार्ड नं0-55, प्रीयदर्शी नगर में नाला एवं सड़क निर्माण कार्य।	7.497	31.5.16	कार्य प्रगति पर	
148	वार्ड नं0-55, आशिष सहकारी गृह निर्माण समिति भागवत नगर में नाला सड़क निर्माण।	7.497	29.4.16	कार्य प्रगति पर	
149	वार्ड नं0-31 पोस्टल पार्क आर्द'गे कॉलोनी में नाला सड़क निर्माण।	8.240		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
150	वार्ड संख्या-45, हनुमान नगर K सेक्टर पूर्वी पार्क का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण।	7.48		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
151	वार्ड संख्या:-46 बहादुरपुर हाउसिंग कॉलनी सेक्टर-7 अम्बेदकर मूर्ति के पास पार्क निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण।(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित)	7.491		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
152	वार्ड संख्या:-34 कंकड़बाग एम0आई0जी0 कॉलोनी रामाश्रय प्रसाद सिंह घर के पास पार्क का सौन्दर्यीकरण। (अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित)	8.072		निविदा की प्रक्रिया में	
153	वार्ड नं0-46 कंकड़बाग इन्सोरेन्स कॉलोनी पार्क नं0-2 का सौन्दर्यीकरण एवं निर्माण कार्य।	5.843		एकरारनामा की प्रक्रिया में	

BARH					
154	वार्ड नं०-5 में बच्चु शर्मा के घर से बिन्देश्वरी भवन तक ईट सोलिंग, पी०सी०सी० एवं नाला का निर्माण कार्य। (ढक्कन सहित)	5.372		जमीन विवाद	
BKHATIYARPUR					
155	खुशरूपुर नगर पंचायत में राम प्रवेश के घर से आर्यो रोड तक मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य।	4.477			रास्ता हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है।
156	खुशरूपुर नगर पंचायत सरकारी हॉस्पिटल से डॉ० गोपाल सिंह के घर तक मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य।	3.53	3.6.16	कार्य प्रगति पर	
MOKAMA					
157	मोकामा नगर परिषद् स्थित वार्ड संख्या:-28 में प्र० वि० काली स्थान से संत महतो के घर होते हुए हरखित महतो के घर तक गली निर्माण।	2.018	24.4.16	कार्य प्रगति पर	
158	मोकाम नगर परिषद् स्थित वार्ड संख्या:-27 में सुन्दर मौझी से लेकर कवीर कुटिया तक गली एवं नाली निर्माण।	7.127	24.4.16	कार्य प्रगति पर	
159	नगर परिषद् स्थित वार्ड संख्या:-25 में सहिन्द्र महतो के घर से लखनचंद रोड तक गली एवं नाली निर्माण।	8.178	24.4.16	कार्य प्रगति पर	
160	नगर परिषद् स्थित वार्ड संख्या:-25 में गणेश महतो के घर से अशोक महतो के घर तक गली एवं नाली निर्माण।	3.73	24.4.16	कार्य प्रगति पर	
161	नगर परिषद् स्थित वार्ड संख्या:-25 में मोती दास के घर से रतन दास के घर तक गली एवं नाली निर्माण।	3.682	24.4.16	कार्य प्रगति पर	
162	नगर परिषद् स्थित वार्ड संख्या:-25 में नरेश सिंह के घर से डॉ० सुबोध सिंह के घर तक गली एवं नाली निर्माण।	11.8	24.4.16	कार्य प्रगति पर	
163	वार्ड संख्या:-22 में बजरंगबली के निकट चौपाल निर्माण।	0.986	24.4.16	कार्य प्रगति पर	
164	नगर परिषद् स्थित वार्ड संख्या:-13 में स्व० महेश्वरी सिंह के घर से धमेन्द्र कुमार के घर तक गली एवं नाली निर्माण।	4.185	24.4.16	कार्य प्रगति पर	
165	नगर परिषद् स्थित वार्ड संख्या:-13 में निरज सिंह के घर से विजय सिंह के घर तक गली एवं नाली निर्माण।	12.524	24.4.16	कार्य प्रगति पर	
166	नगर परिषद् स्थित वार्ड संख्या:-14 में जे०पी० सिंह के घर से चौद सिंह के घर तक पी०सी०सी० एवं नाली निर्माण।	37.202	11.7.16	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
167	नगर परिषद् स्थित वार्ड संख्या:-12 में पीपर तर में छतदार चबुतरा का निर्माण।	13.145	24.4.16	कार्य प्रारंभ	
BANKIPUR					
168	पीरमुहानी में तीसरी गली मंदिर से मस्जिद के गेट तक आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	7.497		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
169	पीरमुहानी में कब्रिस्तान से कुम्हार पंडित होते हुए श्रेया जेनरल स्टोर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	7.486		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
170	वार्ड संख्या:-42 दरियापुर गोला विशुन चौधरी के मकान से डॉ० गोपाल प्रसाद सिन्हा के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.493		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
171	वार्ड संख्या:-42 दरियापुर गोला डॉ० गोपाल प्रसाद सिन्हा से स्व० रामेश्वर लाल सिन्हा तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.253		एकरारनामा की प्रक्रिया में	

172	वार्ड संख्या:-42 दरियापुर ग्वालटोली में विश्वनाथ प्रसाद ठाकुर के मकान से गोपाल प्रसाद गुप्ता के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.488		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
173	वार्ड संख्या:-17 चॉदपुर बेला डॉ० अम्बेदकर पथ में रामबाबु के मकान से उत्तर विशुनधारी राम के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला का निर्माण कार्य।	7.494		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
174	चॉदमारी रोड में स्व० नेपाली अग्रवाल के घर से रोड नं० 09 अमरदीप तक आर०सी०सी० नाला निर्माण।	7.497		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
175	चॉदमारी रोड में अमरदीप से कृष्ण प्रसाद के घर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण।	7.497		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
176	चॉदमारी रोड में कृष्ण प्रसाद के घर से तालकेश्वर पथ तक आर०सी०सी० नाला निर्माण।	7.497		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
177	वार्ड संख्या:-19 मिठापुर बी० एरिया बंगाली टोला में संजीव निरूपमा भवन से गनौरी राम के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला का निर्माण।	7.498		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
178	वार्ड संख्या:-19 मिठापुर बी० एरिया बंगाली टोला में गनौरी राम के मकान से बंगाली स्वीट्स तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला का निर्माण।	7.498		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
179	वार्ड संख्या:-16 जनता रोड नौरंगी स्कूल से बेदाम यादव के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला का निर्माण कार्य।	7.492		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
180	वार्ड संख्या:-16 जनता रोड बेदाम यादव के घर से आर०के० मिशन स्कूल तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला का निर्माण कार्य।	7.49		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
181	वार्ड संख्या:-16 जनता रोड आर०के० मिशन स्कूल से स्व० सत्यनारायण बाबु के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला का निर्माण कार्य।	7.473		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
182	वार्ड संख्या:-16 जनता रोड स्व० सत्यनारायण बाबु के मकान से दिनेश निवास तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला का निर्माण कार्य।	7.473		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
183	वार्ड संख्या:-16 जनता रोड दिनेश निवास से रामेश्वर महतो उत्सव हॉल के दक्षिणी भाग तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला का निर्माण कार्य।	7.473		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
184	वार्ड संख्या:-16 जनता रोड रामेश्वर महतो उत्सव हॉल से गुप्तेश्वर नाथ के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला का निर्माण कार्य।	7.473		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
185	वार्ड संख्या:-16 जनता रोड गुप्तेश्वर नाथ के मकान से उत्तर की ओर अरुण जी के मकान के आगे तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला का निर्माण कार्य।	7.473		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
186	वार्ड संख्या:-16 जनता रोड अरुण जी के मकान से किशोर भवन त्रिमुहानी के आगे तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला का निर्माण कार्य।	7.473		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
187	वार्ड संख्या:-22 राधेश्याम साह के मकान से नंदकिशोर प्रसाद सिंह के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला का निर्माण।	7.444		एकरारनामा की प्रक्रिया में	
188	वार्ड संख्या:-22 सुधीर कुमार एडवोकेट के मकान से डॉ० रश्मि प्रसाद के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला का निर्माण।	7.444		एकरारनामा की प्रक्रिया में	