

दिनांक-02.04.2019 (Time: 02.30 PM) को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न स्मार्ट सिटी मिशन की समीक्षा बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- यथा पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के अन्तर्गत भागलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। प्रधान सचिव द्वारा इस बिन्दु पर ध्यान केन्द्रित किया गया कि स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत भागलपुर का चयन राज्य की प्रथम स्मार्ट सिटी के रूप में हुआ था, परन्तु भागलपुर द्वारा इस अवसर का उपयोग नहीं किया गया एवं आज की स्थिति में प्रदेश की चारों स्मार्ट सिटीज में से भागलपुर की प्रगति अत्यंत ही निराशाजनक एवं असंतोषजनक है। प्रधान सचिव द्वारा इस संबंध में भागलपुर की टीम से स्पष्टीकरण माँगा, जिसपर भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि पी0डी0एम0सी0 को कतिपय कारणों से हटाया जा चुका है एवं नई पी0डी0एम0सी0 गठित करने की कार्यवाही की जा रही है, जिसे आम चुनाव 2019 के पश्चात् गठित कर लिया जायेगा। मुख्य महाप्रबंधक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रोजेक्ट के तकनीकी बिन्दुओं पर एस0पी0वी0 द्वारा ही कार्यवाही की जा रही है तथा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत परियोजनाओं के डी0पी0आर0 निर्माण का कार्य अलग-अलग संस्थाओं/विभागों से कराये जाने पर भी विचार किया जा रहा है। भागलपुर की टीम के द्वारा अवगत कराया गया कि भागलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कुल लागत रू0 1309.38 करोड़ है, जिसमें से ए0बी0डी0 फंड रू0 1054.00 करोड़, पैन सिटी फंड रू0 184.25 तथा रू0 71.13 करोड़ कंटीजेन्सी मद में स्वीकृत है। परियोजनाओं की प्रगति को पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है-

Sl. No.	Project Name	Smart City Fund (Cr.)	Status
1	MSI CCC – Master System Integrator for Command and Control Centre.	213.57	<ul style="list-style-type: none"> • Only RFP was submitted. • First tender was cancelled due to vendors not qualified at Pre-Qualification Stage. • Second tender was cancelled due to cost escalation. PDMC given the estimated cost @ Rs. 130 cr. But the L – 1 bidder cost was @ Rs. 202 Cr. • Revised DPR was submitted on 05/03/2019 by the PDMC.
2	Road Development	317.00	<ul style="list-style-type: none"> • DPR and RFP was submitted by PDMC. • First tender was cancelled due to single vendor participation. • Revised DPR and RFP was submitted to Chief Engineer, BUIDCO in Patna for Technical Approval.
3	Integrated roof-top solar panels on Public Building and Govt. Buildings	20.00	<ul style="list-style-type: none"> • Only RFP was submitted. • First tender was cancelled due to vendors not participated. • It has been decided to implement this project through BREDA.
4	ISWM – Integrated Solid Waste Management	32.20	<ul style="list-style-type: none"> • Only RFP was submitted • First tender was cancelled due to vendors not participated. • Revised DPR and RFP was submitted to Chief Engineer, BUIDCO in Patna for Technical Approval.
5	Command and Control Centre Building	7.50	<ul style="list-style-type: none"> • Only RFP was submitted. • First tender was cancelled due to vendors not

SL. No.	Project Name	Smart City Fund (Cr.)	Status
			participated
6.	Manjusha Painting	Rate Contract	• Tender opened on 18/02/2019.
7.	Sandis Compound - Boundary Wall	1.18 Cr.	• NIT Published. • RFP sent to BUIDCO, Patna for approval vide letter no. 43 dated 01.02.2019.
8.	Badminton Court- Flooring	0.18 Cr.	• NIT Published. Single vendor participated.
9.	Cleveland Memorial Canteen	0.14 Cr.	• NIT Published. Tender Opening Date: 13/03/2019
10.	Badminton court- Roofing, civil work of Second Floor, Gymnasium Hall with Gymnasium equipment.	0.25 Cr.	• NIT Published. No vendor participated.
11.	Beautification of Veer Kunwar Singh statue and its roundabout	0.07 Cr.	• NIT Published. No vendor participated.
12.	Solar LED Lights.(High Mast single arm and double arm)	0.42 Cr.	• NIT Published. No vendor participated.
13.	Fuel pump at Tatarpur Godown.	-	• Letter issued to IOCL for expedite the process to implement of consumer pump.

भागलपुर की टीम द्वारा अवगत कराया गया कि ₹ 583.00 करोड़ की निविदा आम चुनाव के तत्काल पश्चात् निर्गत कर दी जायेगी। प्रधान सचिव द्वारा यह सुझाव दिया गया कि जब तक पी0डी0एम0सी0 का गठन नहीं हो जाता तब तक डी0पी0आर0 तैयार कराने के दृष्टिगत राज्य की अन्य स्मार्ट सिटीज की मदद ली जा सकती है। इस पर भागलपुर की टीम द्वारा सहमति व्यक्त की गई एवं इच्छा प्रकट की गई कि वे इस संबंध में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड से डी0पी0आर0 तैयार कराने के संबंध में अनुरोध करेंगे। इस पर प्रधान सचिव द्वारा भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त एवं भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक से दूरभाष पर वार्ता की गई एवं इस संबंध में अवगत कराया। प्रधान सचिव द्वारा यह भी सुझाव दिया कि पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड अपने कम्पनी नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत भागलपुर स्मार्ट सिटी से डी0पी0आर0 तैयार करने के संदर्भ में धनराशि की माँग कर सकता है। इस पर प्रबंध निदेशक, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा आश्वस्त किया गया कि यदि भागलपुर द्वारा डी0पी0आर0 तैयार कराने के संबंध में कोई अनुरोध किया जायेगा तो उनके एवं उनकी टीम द्वारा सकारात्मक सहयोग किया जायेगा। प्रधान सचिव द्वारा भागलपुर की टीम को प्रत्येक परियोजना के संदर्भ में वॉक-थ्रू भी शीघ्र तैयार कराने तथा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सभी परियोजनाओं का टी0ए0 अपने स्तर से निर्गत करने का निर्देश दिया गया।

2. उक्त के पश्चात् मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन को पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि एस0पी0वी0 में अधिकारियों के चयन हेतु भारत सरकार द्वारा अनुबंधित संस्था मेसर्स ग्रोथमोड कन्सल्टिंग लिमिटेड से सीवी माँगा गया है एवं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के माध्यम से चयनित किया जायेगा। प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि चयन की कार्यवाही आम चुनाव के तत्काल पश्चात् पूर्ण कर लिया जायेगा। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी टीम द्वारा अवगत कराया गया कि ₹ 225.34 करोड़ की 11 परियोजनाओं की डी0पी0आर0 तैयार करायी जा चुकी है। 9 परियोजनाओं की डी0पी0आर0 का तकनीकी परीक्षण एम0आई0टी0 मुजफ्फरपुर द्वारा कर दिया गया है एवं ₹ 101.34 करोड़ की डी0पी0आर0 का

टी0ए0 भी बुडको द्वारा दे दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त 8 परियोजनाओं के संदर्भ में रू0 231.7999 करोड़ की निविदा विभिन्न स्तरों पर प्रगति पर है, जिसका विवरण निम्नवत है-

SL. No.	Project Name	Cost (Cr.)	NIT Issued	Bid Submission Date	Remarks
1	Redevelopment of Jubba Sahni Park	3.4823	1st Call 11-02-2019 2rd Call 06/03/2019	26-04-2019	
2	Redevelopment of Indira Park	1.5464	1st Call 11-02-2019 2rd Call 06/03/2019	26-04-2019	
3	Redevelopment of Khabra/Children's Park	1.1558	1st Call 11-02-2019 2rd Call 06/03/2019	26-04-2019	
4	Integrated Control and Command Centre (ICCC)	147.2447	28/03/2019	22-05-2019	Pre Bid meeting on 22-04-2019
5	Station to M.I.T Spinal Road Redevelopment upto Bairiya Chowk via Laxmi Chowk	40.8500	25-02-2019	19-03-2019	NOC from RCD is awaited
6.	Development of Lake Road from Sikanderpur to Laxmi Chowk	19.0100	----		This Project will be undertaken by RCD
7.	Peripheral Road from Akhara Ghat to Railway Station along ABD Periphery	16.7420	25-02-2019	19-03-2019	NOC from RCD is awaited
8.	Mithila Panting	1.7687	EOI Issued at 15th Feb 2019		11 Vendors shown interest. Technical bid & Rate bid have been received.
	Total	231.7999			

मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी टीम द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि रू0 234.82 करोड़ की 23 परियोजनाओं की डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है, जिसे अप्रैल 2019 तक तैयार कर लिया जायेगा तथा शेष परियोजनाओं की डी0पी0आर0 जून/जुलाई 2019 तक तैयार किया जाना प्रस्तावित है। इस पर प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी परियोजनाओं का डी0पी0आर0 आम चुनाव के पूर्व प्रत्येक दशा में तैयार करा ली जाय एवं आम चुनाव के पश्चात् सभी शेष परियोजनाओं की निविदा निर्गत कर दिया जाय। इस पर पी0डी0एम0सी0 द्वारा अवगत कराया कि कुछ परियोजनाओं में अभी तक एन0ओ0सी0 प्राप्त नहीं हुआ है एवं कुछ परियोजनाओं में सर्वे कार्य कतिपय कारणों से प्रारंभ नहीं हो सका है, जिससे डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्यवाही बाधित हो रही है। इस पर प्रधान सचिव द्वारा प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को पी0एम0सी0 द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रधान सचिव से बुडको स्तर पर टी0ए0 हेतु लंबित परियोजनाओं का टी0ए0 अतिशीघ्र कराने का आग्रह किया गया, जिस पर प्रधान सचिव द्वारा बुडको के मुख्य अभियंता को निर्देशित किया गया कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की लंबित परियोजनाओं का टी0ए0 तत्काल जाँचोपरांत निर्गत करें। इस पर बुडको के मुख्य अभियंता द्वारा मुजफ्फरपुर की टीम को दिनांक 04.04.2019 का समय दिया गया। प्रधान सचिव द्वारा मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की टीम को प्रत्येक परियोजना के संदर्भ में वॉक-थ्रू भी यथाशीघ्र तैयार कराने का निर्देश दिया गया।

3. उक्त के पश्चात् पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। नगर आयुक्त-सह-प्रबंध निदेशक, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। मिशन के अंतर्गत सभी परियोजनाओं के संदर्भ में विस्तार से अवगत कराया गया। प्रबंध निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कुल लागत रू0 2476.85 करोड़ है, जिसमें स्मार्ट सिटी फंड रू0 930.00 करोड़,

पी0पी0पी0 फंड रू0 725.29 करोड़, सी0एस0आर0 फंड रू0 15.71 करोड़, केन्द्र कन्वर्जेन्स फंड रू0 159.16 करोड़ तथा राज्य कन्वर्जेन्स फंड रू0 646.69 करोड़ स्वीकृत है। प्रबंध निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि स्मार्ट सिटी फंड के अन्तर्गत 11 बड़ी परियोजनाओं में रू0 1017.59 करोड़ का एल0ओ0ए0 निर्गत किया जा चुका है एवं परियोजनाओं के अन्तर्गत सर्वे, स्वायल टेस्ट, डिजाईन इत्यादि संबंधी कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। परियोजनाओं का विवरण निम्नवत है—

Sl. No	Project	Awarded Cost (In Rs. Cr.)	LoA Date	Executing Agency	Project Completion
1	Rejuvenation of Birchand Patel Marg	33.43	16.01.2019	M/s Dayanand Prasad Sinha & Company	18 Months
2	Adalatganj Lake area redevelopment	9.84	23.01.2019	M/s Sai Highway & Builders Pvt. Ltd	12 Months
3	Jan Seva Kendra	36.41	23.01.2019	M/s Classicon Construction (I) Pvt. Ltd.	12 Months
				M/s Sai Highway & Builders Pvt. Ltd	
				M/s Prakash Construction	
4	Mega size Screen for cultural events at Gandhi Maidan	6.98	28.02.2019	M/s Graphic Trades Pvt. Ltd	6 Months
5	Smart Road Network	302.00	05.03.2019	M/s L & T Construction Ltd	24 Months
6	Redevelopment of Railway station area (Phase-1)	211.00	06.03.2019	Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam	24 Months
7	Development of Bakarganj Nala	15.27	08.03.2019	M/s Bhawana Infrabuild Pvt. Ltd	15 Months
8	Construction of ICCC and PSCL Building	13.97	08.03.2019	M/s Bhawana Infrabuild Pvt. Ltd	12 Months
9	e- Rickshaws	8.15	07.01.2019	M/s Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltd	03 Months
10	Mega size Screen for cultural events at Gandhi Maidan	6.98	28.02.2019	M/s Graphic Trades Pvt. Ltd	6 Months
11	Smart Road Network	302.00	05.03.2019	M/s L & T Construction Ltd	24 Months
	Total	1017.59			

प्रबंध निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पी0पी0पी0 मोड पर प्रस्तावित Five Star होटल हेतु निविदा रू0 75.39 करोड़ एवं गाँधी मैदान के सौंदर्यीकरण/लाईटिंग हेतु निविदा रू0 22.56 करोड़ निर्गत की जा चुकी है। गाँधी मैदान के सौंदर्यीकरण/लाईटिंग संबंधी परियोजना में गाँधी मैदान में महात्मा गाँधी की प्रतिमा का सौंदर्यीकरण तथा गाँधी मैदान एरिया के अन्तर्गत सभी सरकारी भवनों/इमारतों पर लाइटिंग का कार्य प्रस्तावित है। इस परियोजना पर प्रस्तावित कुल लागत का 50 प्रतिशत पर्यटन विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। प्रबंध निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि शहर में टाटा स्टील एवं एच0डी0एफ0सी0 बैंक द्वारा रू0 25.00 करोड़ की सम्मिलित सी0एस0आर0 धन राशि से 500 ई-टॉयलेट/पब्लिक टॉयलेट/मॉड्यूलर टॉयलेट का निर्माण कराया जा रहा है। सोलर रूफ टॉप परियोजना के दृष्टिगत ब्रेडा के साथ अनुबंध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ऑटो स्टैंड एवं ई-रिक्शा की चार्जिंग हेतु आई0पी0टी0 स्टैंड प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। फूट ओवर ब्रिज प्रोजेक्ट को पटना मेट्रो के अनुसार पुनरीक्षित किया जा रहा है। कुछ परियोजनाओं का वॉक-थू तैयार करा लिया गया है एवं शेष का कराया जा रहा है। प्रबंध निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की गुणवत्ता निर्धारित करने के संदर्भ में आई0आई0टी0 पटना को Third Party Quality Assurance Agency (TPQAA)के रूप में अनुबंधित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रबंध निदेशक द्वारा यह भी अवगत

कराया गया कि पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु Statutory Audit का कार्य समाप्त हो चुका है। प्रधान सचिव महोदय द्वारा पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया एवं राज्य की अन्य स्मार्ट सिटीज को भी पटना की तरह मिशन मोड पर कार्य करने का निर्देश दिया गया। प्रधान सचिव द्वारा पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की विस्तृत समीक्षा हेतु एक अलग बैठक कराने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया।

4. अन्त में बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन को पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रबंध निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि एस0पी0वी0 में अधिकारियों का चयन आम चुनाव के बाद किया जायेगा। मिशन के अन्तर्गत कुल 16 मुख्य परियोजनायें हैं, जिसको 46 उप परियोजनाओं में बाँटा गया है। परियोजनाओं की कुल लागत रू0 1404.00 करोड़ है। रू0 160.62 करोड़ की 15 उप परियोजनाओं की निविदा निर्गत की जा चुकी है, जिसमें जन सुविधा केन्द्र, आई0सी0सी0 बिल्डिंग,आई0सी0सी0सी0, ई-रिक्शा चार्जिंग स्टैंड, सोलर रूफ टॉप संबंधी महत्वपूर्ण परियोजनायें हैं। उक्त के अतिरिक्त रू0 388.89 करोड़ की डी0पी0आर0 तैयार कराने की कार्यवाही प्रगति पर है। कुछ परियोजनाओं का वॉक-थ्रू तैयार करा लिया गया है एवं शेष का कराया जा रहा है। प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रधान सचिव से बुडको स्तर पर टी0ए0 हेतु लंबित परियोजनाओं का टी0ए0 अतिशीघ्र कराने का आग्रह किया गया, जिस पर प्रधान सचिव द्वारा बुडको के मुख्य अभियंता को निर्देशित किया गया कि बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी की लंबित परियोजनाओं का टी0ए0 तत्काल निर्गत कर दें। इस पर बुडको के मुख्य अभियंता द्वारा बिहारशरीफ की टीम को दिनांक 03.04.2019 का समय दिया गया।


5. बैठक के अन्त में प्रधान सचिव द्वारा सभी स्मार्ट सिटीज को मिशन के क्रियान्वयन के दृष्टिगत नियमानुसार लक्ष्य दिया गया :-

लक्ष्य/स्मार्ट सिटी	भागलपुर	मुजफ्फरपुर	पटना	बिहारशरीफ
लंबित परियोजनाओं का डी0पी0आर0	रू0 583.00 करोड़ अप्रैल, 2019	रू0 235.00 करोड़ अप्रैल, 2019	रू0 250.00 करोड़ अप्रैल, 2019	रू0 388.00 करोड़ अप्रैल, 2019
प्रस्तावित निविदायें	रू0 600.00 करोड़ मई-जून, 2019	रू0 250.00 करोड़ मई-जून, 2019	रू0 275.00 करोड़ मई-जून, 2019	रू0 400.00 करोड़ मई-जून, 2019
सभी परियोजनाओं का वॉक-थ्रू	अप्रैल, 2019	अप्रैल, 2019	अप्रैल, 2019	अप्रैल, 2019
पी0डी0एम0सी0 चयन	जून, 2019	-	-	-
एस0पी0वी0 अधिकारियों का चयन	-	जून, 2019	-	जून, 2019

प्रधान सचिव द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सभी स्मार्ट सिटी को पटना स्थित कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाना है। अतः अन्य तीनों स्मार्ट सिटीज भी अपना डी0पी0आर0 पटना आई0सी0सी0 प्रोजेक्ट के साथ अवश्य इंटिग्रेट कर लिया जाय। प्रधान सचिव द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि मुजफ्फरपुर, भागलपुर, एवं बिहारशरीफ को भी पटना की भांति सी0एस0आर0 फंड से ई-टॉयलेट/पब्लिक टॉयलेट/मॉड्यूलर टॉयलेट इत्यादि के निर्माण के संबंध में सकारात्मक पहल करनी चाहिये। प्रधान सचिव द्वारा सभी स्मार्ट सिटीज

को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि मिशन के कार्यों को मिशन मोड पर ही क्रियान्वित करें ताकि परियोजनाओं का कार्य निर्धारित टाईम-लाईन में प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जा सके।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।



विशेष सचिव।


नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-03/स्मार्ट सिटी-02-04/2018

996

पटना/दिनांक-8/04/19

प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, स्मार्ट सिटी लि0, पटना, तिरहूत एवं भागलपुर/नगर आयुक्त-सह-प्रबंध निदेशक, स्मार्ट सिटी, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



विशेष सचिव।

नगर विकास एवं आवास विभाग।