

श्री चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना की अध्यक्षता में दिनांक 07.07.2018 को नगर निगम, भागलपुर में आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवाही:-

दिनांक 07.07.2018 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में नगर निगम, भागलपुर के समाकक्ष में भागलपुर जिला के नगर निकायों में कार्यान्वित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित हुए।

1. मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना-

- अधोहस्ताक्षरी द्वारा भागलपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत जल-जमाव की समस्या के संबंध में पूछे जाने पर नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि बौंसी रोड, भोलानाथ पुल के निकट एवं जैन मंदिर के निकट जलजमाव की स्थिति काफी गंभीर है। जैन मंदिर के नाले के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बताया गया कि मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, इसके निर्णयोपरान्त ही कार्रवाई की जाएगी।

श्री आदित्य जायसवाल द्वारा डिक्सन रोड के नाले के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही यह कहा गया कि 40 बड़ी योजनाओं को स्वीकृति हेतु विभाग को भेजा जा रहा है। निर्देश दिया गया कि राज्य योजनान्तर्गत 05 योजना ही विभाग को भेजा जाय। शेष योजनाओं को मुख्यमंत्री गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना से कराया जाय।

- सुल्तानगंज नगर परिषद से जलजमाव के संबंध में पूछे जाने पर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस संबंध में एक ही योजना है, जो तकनीकी स्वीकृति हेतु विभाग को भेजा गया है।
- नवगछिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि वार्ड सं0-19, 20, 21 से होते हुए 02 किमी नाला निर्माण हो जाने से जलजमाव की स्थिति सुधारी जा सकती है। इस हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
- बैठक में उपस्थित सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिस वार्ड में कच्ची गलियों का कार्य पूर्ण हो चुका है, उसमें जर्जर गलियों की मरम्मत का कार्य कराया जाय। इसका समुचित ध्यान रखा जाय कि पुराने जर्जर रोड उखाड़कर ही कार्य हो।
- नवगछिया नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि इस योजनांतर्गत तीसरे राउण्ड का कार्य किया जा रहा है। शेष 19 वार्डों में कार्य किया जाना शेष है। 60 प्रतिशत कार्य बचा है, जिसे शीघ्र पूर्ण करा लिया जाएगा।
- सभी निकायों को निर्देश दिया गया कि मुख्यमंत्री गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के कार्यान्वयन में गति लाया जाय एवं निम्न प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय:-

क्रमांक	लक्ष्य		उपलब्धि		प्रस्ताव		अभ्युक्ति
	कच्चे सड़क एवं नाला (संख्या में)	कच्चे सड़क एवं नाला (किमी में)	कच्चे सड़क एवं नाला (संख्या में)	कच्चे सड़क एवं नाला (किमी में)	कच्चे सड़क एवं नाला (संख्या में)	कच्चे सड़क एवं नाला (किमी में)	
1	2	3	4	5	6	7	8

2. मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना -

- नगर निगम भागलपुर क्षेत्रान्तर्गत जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा संवेदक पैन इंडिया के माध्यम से कराया जा रहा है। सर्वप्रथम वर्तमान में मौजूद जलापूर्ति तंत्र के साथ एकीकरण के संबंध में पूछे जाने पर संवेदक पैन इंडिया के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि ऐसी व्यवस्था करना एकरारनामा में नहीं है।
- निर्देश दिया गया कि निम्न बिन्दुओं पर बुडको द्वारा एक सप्ताह के अंदर स्पष्ट प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जाय :-
 - i. पूर्व से दिये गये हाउसहोल्ड कनेक्शन को वर्तमान में बिछाये जा रहे पाईप लाईन से कनेक्शन देना है या नहीं ?
 - ii. जब तक फेज-2 का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक एकीकरण (integration) का कार्य किया जायेगा या नहीं ?
 - iii. जबतक पाईपलाईन का कार्य पूर्ण नहीं होगा, तब तक पानी की आपूर्ति की जा सकेगी या नहीं ?
 - iv. पैन इंडिया द्वारा पाईप लाईन बिछाने के उपरान्त कितने प्रतिशत पाईपलाईन को इंटीग्रेट की जायेगी ?
 - v. बाकी बचे पाईप लाईन कार्यों का एकीकरण कार्य कौन करेगा ?
 - vi. वैसे स्थानों पर पाईप लाईन क्यों नहीं बिछाया जा रहा है, जहाँ पानी आपूर्ति की व्यवस्था पूर्व से उपलब्ध है ?
- नगर आयुक्त द्वारा वाटर टावर के संबंध में बताया गया कि 08 जलापूर्ति टावरों में से 03 टावर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष 05 में कार्य प्रगति पर है। 03 पूर्ण टावरों में से 01 को 15 अगस्त तक चालू कर लिया जायेगा। शेष बचे वाटर टावर का डिजाईन finalize किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही शुरू किया जायेगा। बरहपुरा ईदगाह के जमीन संबंधी समस्या का निराकरण हेतु नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया।
- लैब के संबंध में प्रोजेक्ट निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि लैब कार्यरत है एवं CSC भी दिसम्बर तक पूर्ण रूप से चालू हो जायेगा।
- गंगा नदी से पानी लाये जाने की समस्या का स्थायी निराकरण करने का निर्देश दिया गया, जिसपर पैन इंडिया द्वारा बताया गया कि इस हेतु आवश्यक कार्य प्रक्रियाधीन में है, जिसे सितम्बर माह में चालू कर लिया जायेगा।

पैन इंडिया के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि किए जा रहे कार्यों को नक्शे के अनुरूप किया जाय। साथ ही वे अपना डाटा अलग रखेंगे एवं जब तक किये गये कनेक्शन में पानी सप्लाई नहीं होता है, तबतक इसे पूर्ण नहीं माना जायेगा।

परियोजना निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार के Duplication नहीं हो, इसके लिए विभाग को विस्तृत कार्य योजना उपलब्ध कराया जाय।

परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा जानकारी दी गई कि निगम द्वारा अधिष्ठापित किये जाने वाले उच्च प्रदायी नलकूप को भविष्य में पैन इंडिया की योजनाओं के साथ समाहित कर लिया जायेगा ताकि जलापूर्ति की क्षमता को बढ़ाया जा सके। नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया कि बुडको एवं पैन इंडिया से समन्वय स्थापित कर समस्या का निराकरण किया जाय।

- सुलतानगंज नगर परिषद में नल-जल से संबंधित योजनाओं के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 25 वार्डों में से 08 वार्ड को आंशिक रूप से कवर किया गया है। BRJP के अभियंता द्वारा बताया गया कि दो फेज (9 वार्ड) में कार्य हेतु ई-निविदा किया गया है, जिसमें 01 फेज सिंगल है तथा एक फेज में किसी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिया गया। निर्देश दिया गया कि शीघ्र ही पुनर्निविदा कर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाय।
- कहलगांव नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जलस्तर नीचे रहने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है। इस पर कार्यपालक अभियंता, डूडा, भागलपुर द्वारा बताया गया कि पुनः आकलित प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। कार्यपालक अभियंता, बी0आर0जे0पी0 एवं डूडा, भागलपुर को निर्देश दिया गया कि आपसी समन्वय स्थापित कर आवश्यक जाँच कराते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय।

3. स्वच्छ भारत मिशन :-

- नगर आयुक्त, नगर निगम भागलपुर द्वारा बताया गया कि 45 वार्ड ओ0डी0एफ0 कर लिया गया है। शेष वार्डों को ओ0डी0एफ0 शीघ्र करा लिया जायेगा।
- सुलतानगंज नगर परिषद में 06 वार्ड ओ0डी0एफ0 कर लिए गये हैं, शेष वार्डों को शीघ्र ओ0डी0एफ0 करने का निर्देश दिया गया।
- कहलगांव नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सामुदायिक शौचालय का स्थल उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण ओ0डी0एफ0 का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है। निर्देश दिया गया कि स्थल की उपलब्धता हेतु आवश्यक समन्वय कर शीघ्र कार्य पूर्ण किया जाय।
- सभी नगर निकायों को मोबाईल टॉयलेट के संबंध में जानकारी दी गई कि केवल स्टील का ही मोबाईल टॉयलेट क्रय कर लगाया जाय। प्लास्टिक एवं फाईबर का उपयोग नहीं किया जाय।

4. ठोस कचड़ा प्रबंधन-

- ठोस कचरा प्रबंधन के संबंध में नगर आयुक्त, नगर निगम भागलपुर से आगामी कार्य योजना की जानकारी ली गई। जिस पर PDMC के विशेषज्ञ द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। इस पर निर्देश दिया गया Complication को कम करते हुए Simplicity लाया जाय ताकि कार्य सुचारु रूप से किया सके एवं कार्य में प्रगति लाया जाय।
- सुलतानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है। निर्देश दिया गया कि इस हेतु Pit मॉडल को अपनाया जाय।
- नवगछिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस हेतु 5 स्थल का चयन किया गया है, जिस पर पिट मॉडल द्वारा कार्य करने का निर्देश दिया गया।

5. HFA योजना -

- नगर प्रबंधक, नगर निगम भागलपुर द्वारा प्रथम फेज एवं द्वितीय फेज में स्वीकृत लाभूकों की जानकारी दी गई। यह भी जानकारी दी गई कि थर्ड पार्टी एजेन्सी का सर्वे नहीं किया गया है। द्वितीय फेज में स्वीकृत लाभूकों का कार्य इसी माह से शुरू कराने का निर्देश दिया गया तथा तृतीय फेज की स्वीकृति हेतु सर्वेक्षण कराकर विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

- कहलगांव नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि एजेन्सी के नहीं आने से सर्वे का कार्य नहीं कराया जा सका है। निर्देश दिया गया कि प्रथम फेज एवं द्वितीय फेज में स्वीकृत लाभूकों को राशि उपलब्ध कराते हुए कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाय।
सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि स्वीकृत लाभूकों का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय तथा शेष लाभूकों का सर्वेक्षण कराकर विभाग को स्वीकृति हेतु भेजा जाय।

6. DAY-NULM योजना -

- डे-एन0यू0एल0एम0 के सभी घटकों की विस्तृत जानकारी ली गई। जिस पर नगर प्रबंधक, नगर निगम भागलपुर द्वारा बताया गया कि रैन बसेरा निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा। फर्नीचर की खरीद हेतु स्वीकृत राशि बढ़ा दी गई है, जिसे शीघ्र ही क्रय किया जायेगा।
- EST&P, SEP एवं अन्य घटकों के संबंध में जानकारी ली गई, जिसमें सभी निकायों की प्रगति काफी धीमी है। निर्देश दिया गया कि कार्य में प्रगति लायी जाय।
साथ ही उक्त कार्यों के संबंध में निर्देश दिया गया कि कार्य पूर्ण कर माननीय मंत्री का कार्यक्रम निर्धारित कर उद्घाटन कराया जाय।
- सभी नगर निकायों को वेंडिंग जोन के संबंध में निम्नवत निर्देश दिये गये :-
 - i. वेंडिंग जोन का प्लान निगम के रोड के अनुसार बनाया जाय।
 - ii. कैटेगरीवाईज वार्ड में वेंडिंग प्लान को दर्शाया जाय।
 - iii. वेंडर किस जगह निर्धारित होगा एवं उसका प्लान क्या होगा, इसे अंकित किया जाय।
 - iv. वेंडिंग जोन की पहचान निश्चित रूप से किया जाय।
 - v. वेंडिंग जोन का मैनेजमेंट किस प्रकार होगा, इसका Planning किया जाय।

7. कर वसूली-

- नगर आयुक्त, भागलपुर द्वारा बताया गया कि अभी तक इस वर्ष के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 30 प्रतिशत की वसूली कर ली गई है।
नवगछिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 10 प्रतिशत वसूली कर ली गई है। निर्देश दिया गया कि सर्वे कराकर होल्डिंग की संख्या बढ़ाकर लक्ष्य को बढ़ाया जाय।
सभी निकायों को होल्डिंग कर की वसूली में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया।


8. सम्राट अशोक भवन -

- कहलगांव एवं सुलतानगंज के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु यथाशीघ्र जमीन चिन्हित कर अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

9. अन्यान्य -

- उपस्थित पार्षदों द्वारा जलापूर्ति के संबंध में कहा गया कि विभिन्न स्थानों पर मिसिंग लिंक को नहीं जोड़ा जाता है, जिससे पाईप लाईन रहते हुए भी जलापूर्ति बाधित होती है। इस संबंध में नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया कि बुडको के अभियंताओं के साथ नियमित समन्वय कर इसका निराकरण किया जाय।


- डॉ० प्रीति शेखर, पूर्व उपमहापौर, नगर निगम भागलपुर द्वारा बताया गया कि हैण्ड ओवर की समस्या के कारण गोशाला जलापूर्ति टॉवर चालू नहीं हो पा रहा है। इस पर बुडको के परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि पैन इंडिया के साथ एकरारनामा में हैण्डओवर करने का प्रावधान है। इस पर निर्देश दिया गया कि BRJP के साथ समन्वय कर हैण्डओवर की प्रक्रिया पूर्ण कर गोशाला जलापूर्ति टावर को चालू कराया जाय।
- महापौर द्वारा बताया गया कि चम्पानाला पुल के निकट नाला निर्माण का कार्य संतोषप्रद नहीं है। इस पर जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


10/7/2018
(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना


ज्ञापांक 3610 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 11/07/18

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुल्तानगंज/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नवगछिया एवं कहलगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


10/7/2018
प्रधान सचिव


ज्ञापांक 3610 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 11/07/18

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


10/7/2018
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3610 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 11/07/18

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संबंधित विभागीय पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-2/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


10/7/2018
प्रधान सचिव