

**प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में
दिनांक 24.07.2017 को नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों के
साथ हुई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही**

उपस्थिति— उपस्थिति पंजी के अनुसार।

2. **सबके लिए आवास योजना—** नगर निकायों में इस योजना की प्रगति लाने हेतु चार कलस्टर में चार कंसलटेन्ट की नियुक्ति की गई है जो आपके निर्देशन में काम करेंगे। निकाय का सर्वे कर कार्य योजना तैयार करेंगे। योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय। छुटे हुए लाभुकों से फार्म भरा लें एवं जमीन की उपलब्धता एवं अनुपलब्धता की जाँच कर फाइनल करने से पहले एक बार पुनः वार्ड सभा की बैठक में पास कराये। सभी कागजातों को जाँच कर प्रस्ताव भेजा जाय ताकि उसे स्वीकृत किया जा सके। CLSS घटक में जून, 2015 से जितने लोग हाउसिंग लोन ले रहे हैं वे इस कैटेगरी में आते है और सब्सीडी हेतु दावा कर सकते हैं। इस संबंध में नगर निकाय में व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय। एक खाद्य सुरक्षा संख्या के तहत दो पारिवार को लाभ दिया जा सकता है इस संबंध में विभाग से पत्र निर्गत किया जाय।

निकायवार प्रगति की समीक्षा—

1. अमरपुर— नगर निकाय में 149 लक्ष्य के तहत मात्र 86 परिवार को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। अभियान चलाकर इस योजना के लिए योग्य लाभुकों को 15 अगस्त, 2017 तक कार्यादेश निर्गत कर प्रथम किश्त का भुगतान किया जाय। राशि की अनुपलब्धता की स्थिति में भी कार्यादेश निर्गत करें विभाग से राशि भेजी जा रही है।
2. बैरगनिया— निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 43 लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया एवं 40 लाभुकों द्वारा लिंटर तक कार्य निष्पादित किया जा चुका है। प्रगति प्रतिवेदन ससमय भेजना सुनिश्चित करें।
3. बनमनखी— कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अब तक 562 लक्ष्य के विरुद्ध 76 पारिवार को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया एवं 31 जुलाई, 17 तक First Phase के तहत 287 लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया। Second Phase की प्रगति शून्य है एवं MIS entry भी नहीं किया गया है। इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी, बनमनखी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।
4. बरौली— इस योजना की प्रगति 1.3 प्रतिशत है। केवल 3 लाभुक को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। MIS entry 23 का किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी, बरौली से स्पष्टीकरण की माँग किया जाय।
5. बिहिया— नगर पंचायत, बिहिया में निर्धारित लक्ष्य 100 के विरुद्ध 46 लाभुक को प्रथम किश्त तथा 8 लाभुक को द्वितीय किश्त का भुगतान कर दिया गया है। प्रतिवेदन ससमय भेजना सुनिश्चित करें।
6. विक्रम— नगर पंचायत, विक्रम के कार्यपालक पदाधिकारी का मोबाईल रजिस्टर्ड नहीं है। Second Phase के लाभुकों का MIS entry नहीं किया जा रहा है।
7. विक्रमगंज— मात्र 3 लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है।
8. वीरपुर— वीरपुर में 128 के विरुद्ध 62 लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। MIS entry किया जाय एवं ससमय प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाय।

9. बोधगया— नगर पंचायत, बोधगया में First Phase के 110 के विरुद्ध 65 लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। Second Phase का MIS entry नहीं किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह में 200 लाभुकों को प्रथम किश्त भुगतान करने हेतु आश्वस्त किया गया है।
10. चकिया— कार्यपालक पदाधिकारी, चकिया द्वारा 100 के विरुद्ध 86 लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है शेष के लिए राशि की कमी बताया गया है। शेष सभी लाभुकों को कार्यादेश निर्गत कर दिया जाय विभाग द्वारा राशि भेजने हेतु निदेशित किया गया।
11. दलसिंह सराय— कार्यपालक पदाधिकारी, दलसिंह सराय द्वारा 56 के विरुद्ध 34 लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। शेष लाभुकों के पास जमीन की अनुपलब्धता बतायी गयी। बची हुई राशि को वापस कर दिया जाय।
12. दाउदनगर— दाउदनगर नगर पंचायत में 50 के विरुद्ध मात्र 9 लाभुकों को First Phase में प्रथम किश्त का भुगतान किया गया तथा Second Phase के 22 लाभुकों को कार्यादेश निर्गत किया गया है। शेष के पास रसीद है परन्तु LPC नहीं मिल पा रहा है। RTPS के माध्यम से LPC प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।
13. ढाका— ढाका नगर पंचायत में First Phase के 200 लाभुकों के विरुद्ध 71 लाभुक को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया तथा Second Phase के 577 का MIS entry नहीं किया गया है। शीघ्र MIS entry किया जाय तथा प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाय।
14. दिघवारा— दिघवारा नगर पंचायत का प्रगति शून्य है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा 10 दिनों के अन्दर पूरा कर लेने हेतु आश्वस्त किया गया।
15. एकमा बाजार— एकमा बाजार नगर पंचायत में 250 के विरुद्ध 85 को कार्यादेश तथा 12 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया। कार्य में प्रगति लाया जाय।
16. फतुहा— 350 के विरुद्ध 12 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया तथा 85 को कार्यादेश दिया गया है। प्रगति असंतोषजनक है। LPC प्राप्त करने हेतु कैम्प लगायें एवं कार्य में प्रगति लाया जाय। कार्यपालक पदाधिकारी, फतुहा से स्पष्टीकरण की माँग की जाय।
17. घोघरडीहा— 408 के विरुद्ध 328 लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। शेष का भुगतान भी शीघ्र कर दिया जाय।
18. गोगरी जमालपुर — 256 के विरुद्ध 106 लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। ससमय प्रतिवेदन भेजें तथा 15 अगस्त, 17 तक शेष का कार्यादेश निर्गत कर कार्य प्रारंभ किया जाय अथवा राशि वापस कर दिया जाय। Second Phase का MIS entry किया जाय।
19. इस्लामपुर नगर पंचायत— 40 के विरुद्ध 17 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है 23 की राशि वापस की जा रही है।
20. जगदीशपुर नगर पंचायत— 639 के विरुद्ध 60 लाभुक को प्रथम किश्त तथा 72 को कार्यादेश निर्गत किया गया है। बेलगान जमीन होने के कारण कार्रवाई नहीं हुई है।
21. जय नगर— 273 के विरुद्ध 12 लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। प्रगति असंतोषजनक है 12 अगस्त, 17 तक सभी को कार्यादेश निर्गत कर दिया जाय। जनकपुर रोड 254 के विरुद्ध 85 लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। शेष का कार्यादेश शीघ्र दिया जाय।

22. झांझा— First Phase के 200 के विरुद्ध 130 लाभुकों को प्रथम किश्त दिया गया। शेष को भी प्रथम किश्त दे दिया जाय। Second Phase के 295 में से 17 लाभुकों का MIS entry किया गया है। सभी MIS entry शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें।
23. झंझारपुर— First Phase में 500 के विरुद्ध 373 लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। शेष का भुगतान शीघ्र किया जाय अथवा राशि वापस कर दी जाय। अगस्त, 17 के प्रथम सप्ताह तक नये प्रस्ताव बोर्ड से पास कराकर विभाग को भेजें ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।
24. जोगबनी — 460 के विरुद्ध 3 लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है।
25. कौंटी — प्रथम फेज के 1561 के विरुद्ध 965 लाभुकों को प्रथम किश्त तथा 471 को द्वितीय किश्त का भुगतान किया गया है। कटैया में जमीन भूदान का होने कारण कार्य नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में अंचल अधिकारी से मिलकर समाधान निकालें। आवश्यकता पड़ने पर PGRO में शिकायत दर्ज कराया जाय।
26. खड़गपुर— 154 के विरुद्ध 53 को प्रथम किश्त तथा 12 को कार्यादेश निर्गत किया गया है। प्रगति असंतोषजनक है कार्यपालक पदाधिकारी खड़गपुर से स्पष्टीकरण पूछा जाय।
27. खुसरूपुर— कार्यपालक पदाधिकारी, खुसरूपुर द्वारा राशि का अभाव बताया गया है। संबंधित विभागीय पदाधिकारी शीघ्र कार्रवाई करें।
28. कोवाथ— 329 के विरुद्ध 10 को प्रथम किश्त तथा 16 को कार्यादेश दिया गया है। प्रतिदिन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाय। कार्यपालक पदाधिकारी, कोवाथ से स्पष्टीकरण की मांग की जाय।
29. कोचस— प्रथम फेज के 79 में से 18 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। 39 का एल.पी.सी. प्राप्त है। द्वितीय फेज 309 लाभुकों में से किसी का MIS entry नहीं किया गया है। कार्य में प्रगति लाया जाय तथा 10 दिनों के अन्दर MIS entry करना सुनिश्चित किया जाय। कोईलवर में 103 के विरुद्ध 19 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। 15 अगस्त, 17 तक कार्यादेश निर्गत नहीं किये जाने पर राशि वापस कर दिया जाय।
30. लालगंज— 437 के विरुद्ध 180 को कार्यादेश तथा 199 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया।
31. महाराजगंज— First Phase के 808 में से 610 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया। Second Phase का ए MIS entry किया जा रहा है। राशि की कमी है।
32. मैरवा नगर पंचायत में First Phase के 105 लाभुकों में से 89 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया शेष के लिए राशि उपलब्ध नहीं है। विभाग द्वारा राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
33. मखदुमपुर— इस मद में राशि नहीं है।
34. मनेर— 314 में से 6 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। बेलगानी जमीन होना कारण बताया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग किया जाय।
35. मनिहारी 114 में 25 लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।
36. मैरवा नगर पंचायत में 160 के विरुद्ध प्रगति शून्य है। मोबाईल पंजीकृत नहीं है। Geo tagging नहीं है। स्पष्टीकरण पूछा जाय।
37. मेहसी में प्रथम फेज के 429 में से 254 लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान कर दिया गया है शेष के लिए राशि नहीं है इसलिए प्रथम किश्त का भुगतान नहीं किया जा रहा है। Second Phase का MIS entry एक सप्ताह में करा लिया जाय।

38. मीरगंज— 163 के विरुद्ध 3 लाभुकों को प्रथम किश्त दिया गया है। प्रगति धीमी रहने का कारण हथुआ महाराज का जमीन होना बताया गया। 31 का एल.पी.सी. प्राप्त है जिसे कार्यादेश देना सुनिश्चित करें।
39. नासरीगंज— 129 में से 82 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया प्रतिवेदन प्रतिदिन भेजना सुनिश्चित करें।
40. नौबतपुर— 350 के विरुद्ध 10 लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया 17 को कार्यादेश निर्गत किया गया है। प्रगति प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।
41. नवीनगर— 305 के विरुद्ध 250 को प्रथम किश्त दिया गया है। प्रतिवेदन प्रतिदिन भेजा सुनिश्चित किया जाय।
42. पीरो— 500 के विरुद्ध 93 लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया तथा 192 को कार्यादेश निर्गत किया गया। 15 अगस्त, 17 तक पूरा करें।
43. रफीगंज— 102 को प्रथम किश्त तथा 153 को द्वितीय किश्त का भुगतान किया गया। Second Phase का MIS entry किया जाय। राजगीर नगर पंचायत में 300 के विरुद्ध 40 लाभुकों को प्रथम किश्त दिया गया है। शेष राशि वापस किया जाना है। राशि शीघ्र वापस करना सुनिश्चित करें।
44. रोसड़ा— प्रगति शून्य है। कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की माँग की जाय।
45. शेरघाटी— कार्यादेश निर्गत करें अथवा राशि वापस कर दिया जाय।
46. सिमरी बख्तियारपुर — 1085 के विरुद्ध प्रगति शून्य है। प्रतिदिन प्रगति प्रतिवेदन भेजें। संबंधित नोडल पदाधिकारी सतत् समीक्षा करें।
47. सोनपुर— 800 में 260 लाभुकों को प्रथम किश्त तथा 152 लाभुकों को द्वितीय किश्त का भुगतान कर दिया गया है। बेलगानी जमीन है। निर्गत कार्यादेश के विरुद्ध 15 अगस्त, 17 तक कार्य शुरू कराया जाय।
48. सुगौली— 270 के विरुद्ध 108 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया शेष को एक सप्ताह में कार्यादेश निर्गत कर दिये जाने हेतु आश्वस्त किया गया।
49. तेघड़ा— 100 के विरुद्ध 89 को कार्यादेश तथा 67 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। राशि का अभाव है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ राशि की माँग करें विभाग द्वारा राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।
50. टेकारी— 150 के विरुद्ध प्रगति शून्य है। MIS entry करायेँ और रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें।
51. ठाकुरगंज 484 के विरुद्ध 225 लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया। Second Phase का MIS entry कराना सुनिश्चित करें।
52. वरसलीगंज— 325 के विरुद्ध 606 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। प्रतिवेदन भेजें। Second Phase का MIS entry कराया जाय।

15 अगस्त, 2017 तक प्रथम फेज के सभी लाभुकों को कार्यादेश निर्गत करते हुए प्रथम किश्त का भुगतान करना सुनिश्चित करें यदि कार्य किया जाना संभव नहीं हो तो राशि वापस कर दिया जाय। जमीन की उपलब्धता के संबंध में आश्वस्त होकर नये प्रस्ताव बोर्ड से अनुमोदित कराकर विभाग को भेजा जाय।

(अनुपालन—सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, एच.एफ.ए.)

3. **स्वच्छ भारत मिशन** – स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित अन्य राज्यों के साथ दिल्ली में आयोजित बैठक में बिहार की प्रगति बहुत खराब थी। मध्यप्रदेश में कुल 400 नगर निकायों में से 200 नगर निकाय ODF घोषित कर दिये गये हैं जबकि बिहार उन एक-दो राज्यों में से एक है जहाँ एक भी नगर निकाय को ODF घोषित नहीं किया गया है। सभी उपस्थित कार्यपालक पदाधिकारी प्राथमिकता देते हुए इस योजना में प्रगति लायें और अपने निकाय को ODF करें। इसके लिए एक तिथि निर्धारित कर लिया जाय तथा उस तिथि तक ODF होने के लिए पूरा प्रयास करें। कई नगर निकायों में सर्वे में निर्धारित लक्ष्य को काफी कम कर दिया गया है। बिना कारण लक्ष्य को नहीं घटाया जाय जिन परिवार के पास अपना जमीन नहीं है उनके लिए सामुदायिक/चलन्त शौचालय की व्यवस्था की जाय। घर के अन्दर भी जमीन की व्यवस्था कर शौचालय का निर्माण कराया जाय। सामुदायिक शौचालय के लिए राशि बढ़ायी जा रही है।

निकायवार योजना की समीक्षा:-

1. फतुहा- फतुहा में उपलब्धि बहुत कम है। व्यक्तिगत शौचालय का लक्ष्य 2259 है जिसमें से 155 पूरा किया गया है तथा 545 की कार्य प्रगति पर है। ऑनलाईन इडीटिंग नहीं किया गया है। वार्डवार रिपोर्ट नहीं भेजा गया जिसे शीघ्र भेजा जाय। अभी तक सभी लाभुकों को कार्यादेश नहीं दिया गया है। फतुहा नगर निकाय में कुल 65 सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता है। अब तक एक भी सामुदायिक शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया।

कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर प्रबंधक, फतुहा से स्पष्टीकरण पूछा जाय। कर्मियों की कमी रहने पर विकास मित्र या SHG से काम कराया जाय।

2. मनेर- कुल लक्ष्य 3454 में 3320 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया जाना है। 501 को पूरा कर लिया गया है। 410 में निर्माण कार्य जारी है। सभी लाभुकों को कार्यादेश नहीं देने का कारण आवेदन प्राप्त नहीं होना बताया गया है।

कार्यपालक पदाधिकारी एक सप्ताह में घर-घर जाकर आवेदन प्राप्त करें तथा शत-प्रतिशत कार्यादेश निर्गत करना सुनिश्चित करें। कार्य संतोषजनक नहीं है अतः कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की माँग की जाय।

3. खुसरूपुर- कार्यपालक पदाधिकारी, खुसरूपुर द्वारा बताया गया कि सर्वे के अनुसार 1588 लक्ष्य में से 1200 परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाना है। ऑनलाईन इडीटिंग नहीं कराया गया है जिसे एक सप्ताह में कराकर भेज दिया जायेगा। 300 लाभुकों को कार्यादेश निर्गत किया जाना शेष है एवं 24 परिवारों के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाना जिसके लिए जमीन उपलब्ध है। 10 दिनों में सभी को कार्यादेश निर्गत करने हेतु आश्वस्त किया गया।

4. राजगीर- सर्वे के अनुसार निर्धारित लक्ष्य 4239 में से 1603 लाभुकों के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाना है। 1279 लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान कर दिया गया है। 8 वार्ड को ODF घोषित कर दिया गया है। सामुदायिक शौचालय के लिए जमीन उपलब्ध है।

वार्ड वार प्रतिवेदन दो दिनों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 31 जुलाई, 17 तक सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु कार्यादेश निर्गत कर दिया जाय।

5. इस्लामपुर- कुल निर्धारित लक्ष्य 2505 में से 2229 लाभुकों के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाना है। 611 शौचालय का निर्माण कार्य जारी है। एक सप्ताह में सभी को कार्यादेश निर्गत कर दिया जाय। 6 सामुदायिक शौचालय बनाना है। सरकारी जमीन पर बसे हुए परिवारों के लिए चलन्त

शौचालय उपलब्ध कराया जाना है। अगस्त, 17 तक नगर निकाय को ODF कर दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

6. सिलाव- कुल 2392 लक्ष्य निर्धारित है। 1250 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया जाना है। 701 को कार्यादेश निर्गत किया गया है एवं 572 को प्रथम किश्त का भुगतान किया जा चुका है। शेष को एक सप्ताह में कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा। 14 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाना है जिनमें से एक का निर्माण पूरा हो गया है। राशि की कमी है। संबंधित विभागीय पदाधिकारी शीघ्र आवंटन भेजना सुनिश्चित करें।
7. नासरीगंज- योजना की प्रगति अच्छी है। शीघ्र पूरे निकाय को ODF घोषित करने का प्रयास किया जाय।
8. कोचस- यहाँ 1720 लाभुकों को कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। 300 लाभुकों को जुलाई माह के अंत तक कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा। 11 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाना है जिसके लिए जमीन चिन्हित कर लिया गया है। NOC के लिए अंचल अधिकारी को पत्र लिखा गया है।
9. मोतीपुर- 4452 लक्ष्य के विरुद्ध कुल 2200 (लगभग) परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण किया जाना है। 4 दिनों में सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। 1360 लाभुकों को कार्यादेश निर्गत किया गया है। 01 सामुदायिक शौचालय के लिए जमीन उपलब्ध हुआ है। शेष के लिए चलन्त शौचालय का निर्माण कराया जाना है।

सर्वे पूरा कर वार्डवार रिपोर्ट शीघ्र भेजें तथा व्यक्तिगत शौचालय के लिए चयनित लाभुकों को कार्यादेश निर्गत करें एवं चलन्त शौचालय के लिए अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

10. काँटी- कुल निर्धारित लक्ष्य 4630 के विरुद्ध 3300 परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाना है। इनमें से 2800 के लिए व्यक्तिगत तथा शेष के लिए सामुदायिक/चलन्त शौचालय का निर्माण किया जाना है। 1751 को कार्यादेश निर्गत किया गया है। 1284 में कार्य प्रारंभ है। 50 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाना है जिनमें 12 के लिए जमीन उपलब्ध है।

वार्डवार रिपोर्ट भेजें तथा एक सप्ताह के भीतर शेष सभी लाभुकों को कार्यादेश निर्गत किया जाय। साथ ही सामुदायिक शौचालय के लिए जमीन चिन्हित करें। जमीन की अनुपलब्धता की स्थिति में चलन्त शौचालय हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाय।

11. पकड़ीदयाल- कुल 5780 में से 3200 परिवारों के लिए शौचालय उपलब्ध कराया जाना है। ऑनलाईन इडिटींग नहीं हुआ है। वार्डवार रिपोर्ट भेजें तथा 10 अगस्त, 17 तक सभी लाभुकों को कार्यादेश निर्गत करने एवं आवश्यकतानुसार सामुदायिक/चलन्त शौचालय के लिए जमीन चिन्हित करने हेतु आश्वस्त किया गया।

कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाय। संबंधित नोडल पदाधिकारी माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को नगर निकाय में कैम्प लगायें एवं कार्य में प्रगति लाया जाय। 02 अक्टूबर, 17 तक लक्ष्य पूरा करना सुनिश्चित करें।

12. रामनगर- कुल 3448 परिवारों को इस योजना के तहत शौचालय का निर्माण कराया जाना है।

1796 लाभुकों को कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। 965 पूर्ण हो चुका है। शेष 30 सितम्बर, 17 तक पूरा करने हेतु आश्वस्त किया गया।

वार्ड वार प्रतिवेदन एक सप्ताह में भेजना सुनिश्चित करें।

13. बैरगैनिया- लक्ष्य 6000 निर्धारित है। 3424 को कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। 200 व्यक्तिगत शौचालय एवं 13 सामुदायिक शौचालय में से 03 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 05 सामुदायिक शौचालय के लिए जमीन उपलब्ध है शेष के लिए चलन्त शौचालय उपलब्ध कराया जाना है। 20.10.17 तक लक्ष्य पूरा करने हेतु आश्वस्त किया गया।

वार्ड वार प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाय।

14. जनकपुर रोड- लक्ष्य 609 निर्धारित है। 539 लाभुकों को कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। 08 सामुदायिक शौचालय में से 03 का निर्माण कराया जा चुका है। शेष के लिए जमीन उपलब्ध है।

वार्ड वार प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाय।

15. शिवहर- सर्वे के अनुसार 4965 लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अंतिम रूप से 2901 परिवारों के लिए शौचालय निर्माण कराया जाना है। 1007 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। 808 पूर्ण हो चुका है। शेष परिवारों को HFA के तहत शौचालय उपलब्ध हो जायेगा। सामुदायिक शौचालय का निर्माण नहीं कराया जाना है। 15 अगस्त, 17 तक निकाय को ODF करने हेतु आश्वस्त किया गया।

16. झाझा- कुल 1663 परिवारों के लिए शौचालय निर्माण कराया जाना है। 1025 को प्रथम किश्त तथा 375 को द्वितीय किश्त का भुगतान कर दिया गया है। 104 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाना है जिनमें से 5 का निविदा प्रकाशित किया जा चुका है। शेष के लिए चलन्त शौचालय उपलब्ध कराना है। दिसम्बर, 17 तक लक्ष्य पूरा करने हेतु आश्वस्त किया गया।

17. बरविघा- 2048 परिवारों के लिए शौचालय निर्माण कराया जाना है। 945 को कार्यादेश निर्गत किया गया। 634 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। 439 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। दिसम्बर, 17 तक लक्ष्य पूरा करने हेतु आश्वस्त किया गया।

वार्डवार प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

18. बोधगया- कुल 2395 परिवारों के लिए शौचालय निर्माण कराया जाना है। 1575 को कार्यादेश निर्गत किया गया है जिनमें 1045 को प्रथम किश्त का भुगतान किया जा चुका है। 456 पूर्ण हो चुका है। इस सप्ताह में सभी को कार्यादेश निर्गत करने एवं 02 अक्टूबर, 17 तक ODF करने हेतु आश्वस्त किया गया।

वार्डवार प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

19. टेकारी- कुल 1880 परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाना है। 363 को कार्यादेश निर्गत किया गया। 121 को प्रथम किश्त तथा 39 को द्वितीय किश्त दिया गया। 39 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। दिसम्बर, 17 तक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आश्वस्त किया गया है।

कार्य की प्रगति धीमी है। वार्डवार प्रतिवेदन भेजा जाय एवं आश्वस्त किये गये तिथि तक लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

20. दाउदनगर- 2890 परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाना है। 210 को कार्यादेश दिया गया है।

प्रगति असंतोषजनक है अभियान चलाकर प्रगति लायें। वार्डवार प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

21. रफीगंज— 2818 लक्ष्य निर्धारित है। 2-4 दिनों में अंतिम रूप से सर्वे का काम पूरा हो जायेगा। वार्डवार प्रतिवेदन भेजा दिया जायेगा। 684 को प्रथम किश्त तथा 256 को द्वितीय किश्त निर्गत किया गया। 07 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाना है जिसमें 02 के लिए जमीन उपलब्ध है शेष के लिए चलन्त शौचालय उपलब्ध कराना है। दिसम्बर, 17 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया।
वार्डवार प्रतिवेदन भेजें। चलन्त शौचालय हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाय।
22. मखदुमपुर— 1610 परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराया जाना है। 598 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 460 की कार्य प्रगति पर है। 04 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाना है जिसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
वार्डवार प्रतिवेदन भेजें। चलन्त शौचालय हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाय।
23. बहादुरगंज— कुल 4463 परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराया जाना है। 2013 को प्रथम किश्त दिया जा चुका है। 415 का निर्माण पूरा हो चुका है। 18 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाना है जिनमें 07 के लिए जमीन उपलब्ध है शेष के लिए चलन्त शौचालय उपलब्ध कराया जाना है। अक्टूबर, 17 तक लक्ष्य प्राप्त होने का आश्वासन दिया गया।
वार्डवार प्रतिवेदन भेजें। चलन्त शौचालय हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाय।
24. रिविलगंज— कुल 5537 परिवारों के लिए शौचालय निर्माण कराया जाना है। 3500 को कार्यादेश निर्गत किया गया। 1350 का निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। 20 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाना है जिनमें 03 के लिए जमीन उपलब्ध है। शेष के लिए चलन्त शौचालय उपलब्ध कराया जायेगा।
वार्डवार प्रतिवेदन भेजें। चलन्त शौचालय हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाय।
25. सोनपुर— सर्वे के अनुसार कुल 3141 परिवारों का लक्ष्य था। कुल 2600 परिवारों के लिए शौचालय निर्माण कराया जाना है। 2288 को कार्यादेश दिया गया है। 532 को प्रथम किश्त दिया गया। 130 का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। सामुदायिक शौचालय 06 बनाया जाना है जिसमें 05 रेलवे के जमीन पर। 01 मोबाईल शौचालय का निर्माण किया जाना है।
शेष को भी कार्यादेश निर्गत करें। वार्डवार प्रतिवेदन भेजा जाय।
26. दिघवाड़ा— 4850 लक्ष्य निर्धारित है। 175 का निर्माण कराया जा चुका है। 02 अक्टूबर, 2017 तक ODF घोषित कर देने का आश्वासन दिया गया।
27. एकमा बाजार— 5314 लक्ष्य निर्धारित है। 1700 लाभुकों को कार्यादेश निर्गत किया गया है। 530 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। 131 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। 01 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाना है जिसके लिए पत्र लिखा गया है।
28. मैरवा— 5232 लक्ष्य निर्धारित है। एक सप्ताह में सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। 10 दिनों में कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा। अक्टूबर, 17 तक कार्य पूरा हो जायेगा। 07 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाना है जिनमें 03 के लिए जमीन उपलब्ध है। शेष के लिए चलन्त शौचालय उपलब्ध कराना है।
वार्ड वार प्रतिवेदन भेजें। चलन्त शौचालय के लिए अग्रेतर कार्रवाई किया जाय।
29. बरौली— 2900 परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराया जाना है। 882 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। 307 का निर्माण पूरा हो गया है। 03 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाना है जिसके लिए जमीन उपलब्ध है। दिसम्बर, 17 तक कार्य पूरा किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है।
वार्ड वार प्रतिवेदन भेजें।

30. कटैया— कुल 1365 परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाना है। 327 का निर्माण पूरा हो चुका है। 940 को कार्यादेश एवं 456 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। 11 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाना है जिसमें 01 के लिए जमीन उपलब्ध है। दिसम्बर, 17 तक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आश्वस्त किया गया है।
31. रोसड़ा— कुल 846 परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाना है। 356 को कार्यादेश निर्गत किया गया है।
नोडल पदाधिकारी सतत समीक्षा करें।
32. दलसिंह सराय— कुल लक्ष्य 2506 निर्धारित है। 15 अगस्त, 17 तक सभी को कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा।
33. बोंका— कुल 4900 परिवारों के लिए शौचालय निर्माण कराया जाना है। 760 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। 368 शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कर्मियों की कमी है। दिसम्बर, 17 तक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आश्वस्त किया गया है।
34. अमरपुर— कुल 2051 शौचालय निर्माण का लक्ष्य है। 791 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। 435 का निर्माण पूरा हो चुका है। दिसम्बर, 17 तक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आश्वस्त किया गया है।
35. सिमरी बख्तियारपुर— कुल 2175 परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाना है। 167 पूर्ण हो चुका है। 16 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाना है जिसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं है।
36. शेरघाटी— कुल 3559 परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाना है। प्रगति निराशाजनक है। कार्यपालक पदाधिकारी एक सप्ताह में जाँच करा लें तथा इस माह के अंत तक प्रगति प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। नोडल पदाधिकारी प्रगति की सतत समीक्षा करें।

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में सामुदायिक शौचालय के लिए अलग खाता खोला जाय। मदर चार्ज्ड अकाउंट के लिए उपलब्ध कराये गये Log in ID से ही सामुदायिक शौचालय के लिए राशि निकाला जा सकता है। इसके लिए निर्धारित लक्ष्य के आलोक में राशि निर्धारित कर दिया जाय ताकि आवश्यकतानुसार ही राशि निकाला जा सके। सभी कार्यपालक पदाधिकारी अपना digital signature registered करा लें।

(अनुपालन—सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी/ नोडल पदाधिकारी)

4. हर घर नल का जल— निकायवार योजना की समीक्षा निम्नवत् है—

1. फतुहा— कुल 23 वार्ड हैं जिनमें 16 वार्ड में बिहार राज्य जल पषद द्वारा कार्य किया जा रहा है। शेष में निकाय द्वारा कार्य कराया जाना है जिसमें 07 वार्ड का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

BOQ & CS के लिए दो दिनों में भेज दिया जाय। बोर्ड गठन के उपरांत तीनों दिनों में निविदा के लिए भेजें। शेष का भी प्राक्कलन तैयार किया जाय।

2. खुसरूपुर— कुल 10 वार्ड में 05 वार्ड की निविदा प्रकाशित की गई जिसमें 03 में कार्य प्रारंभ कर दिया गया। 02 में पुनर्निविदा कराया जाना है। राशि की कमी है।

शेष 05 का प्राक्कलन तैयार किया जाय। आवश्यकतानुसार राशि शीघ्र उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाय।

3. मनेर— योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं है। ससमय प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। नोडल पदाधिकारी सतत् समीक्षा करें।
4. विक्रम— कुल 14 वार्ड हैं जिनमें 13 वार्ड में बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कार्य किया जा रहा है। अभी एक भी पूरा नहीं हुआ है।

निकाय को 01 वार्ड की ही राशि भेजी जाय शेष वापस ले लिया जाय। 01 वार्ड के लिए शीघ्र DPR तैयार कर लिया जाय। 10 दिनों में प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित करें।

5. इस्लामपुर— कुल 19 वार्ड हैं। सभी का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कराये जा रहे कार्य का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहा है।
श्री तिवारी, अधीक्षण अभियंता जाँच कर लें। बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कराये जा रहे कार्य को निकाय द्वारा तैयार कराये गये प्राक्कलन से हटा लें।
6. राजगीर— सभी वार्डों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा है। निविदा प्रकाशित हो गई है।
प्रगति प्रतिवेदन शीघ्र भेजा जाय। श्री तिवारी, अधीक्षण अभियंता प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा करें।

7. सिलाव— कुल 14 वार्ड हैं। 02 वार्ड की निविदा प्रकाशित हो गई है। 01 फाइनल हो गया है। 03 वार्ड का बोर्ड से अनुमोदन कराकर 05 दिनों में निविदा प्रकाशित कर दिया जायेगा। शेष का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

8. बिहिया— कुल 14 वार्ड है। 03 वार्ड की निविदा प्रकाशित हो गई है। 02 वार्ड में कार्य पूर्ण हो चुका है। 03 वार्ड का प्राक्कलन तैयार है एक सप्ताह में निविदा प्रकाशित कर दिया जायेगा।
शेष की निविदा शीघ्र तैयार कर लिया जाय।

9. जगदीशपुर— कुल 18 वार्ड हैं जिसमें बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कार्य किया जा रहा है।

राशि वापस ले लिया जाय। जिन-जिन वार्डों में लाभुक बच रहे हैं उसका सर्वे कराकर बिहार राज्य जल पर्षद को समाहित करने हेतु पत्र लिखा जाय।

10. कोईलवर— कुल 14 वार्ड हैं। 04 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। 03 वार्ड में काम हो चुका है। शेष का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

11. पीरो— 17 वार्ड हैं। 05 वार्ड में कार्य हो रहा है।

शेष का प्राक्कलन तैयार कर शीघ्र निविदा प्रकाशित कराया जाय।

12. शाहपुर— कुल 11 वार्ड हैं। 04 वार्ड में कार्य किया जा रहा है। 04 वार्डों का निविदा निष्पादित कर लिया गया है। 03 वार्ड का प्राक्कलन तैयार हो रहा है।

शीघ्र निविदा प्रकाशित किया जाय।

13. मोहनिया— कुल 16 वार्ड हैं। 04 की निविदा प्रकाशित किया गया है। शेष का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

14. कोवाथ— कुल 12 वार्ड हैं। 01 की निविदा प्रकाशित किया गया है। कार्यपालक अभियंता के स्थानांतरण हो जाने के कारण CS नहीं हो पाया है।

शेष का कनीय अभियंता से प्राक्कलन तैयार कराया जाय।

15. कोचस- कनीय अभियंता नहीं है जिसके कारण इस योजना के तहत कार्य नहीं किया जा रहा है।
श्री नरेन्द्र सिंह, अपर सचिव प्रगति की समीक्षा करें।
16. नासरीगंज- 02 वार्ड की निविदा प्रकाशित की गई थी एकल निविदा के कारण पुनर्निविदा कराया जाना है। कनीय अभियंता नहीं है। 03 वार्ड का डोर टू डोर मापी हो गया है।
17. नोखा- कुल 15 वार्ड हैं। 01 का निविदा प्रकाशित किया गया है।
18. कौंटी- कुल 14 वार्ड है। 12 वार्ड का निविदा प्रकाशित हो गया है।
19. मोतीपुर- कुल 15 वार्ड हैं। 13 वार्ड का निविदा प्रकाशित हो गया है। 02 वार्ड का TS के लिए बिहार राज्य जल पर्षद भेजा गया है।
20. साहेबगंज- सभी वार्डों की निविदा प्रकाशित किया जा चुका है।
21. अरेराज- कुल 14 वार्डों में से 13 वार्ड की निविदा प्रकाशित है। 01 वार्ड में कार्य किया जा रहा है।
22. चकिया- कुल 12 वार्ड है। 05 वार्ड की डोर टू डोर मापी की गई है। 01 को TS भे जा रहा है।
कार्य घीमा है प्रगति लाया जाय।
23. केसरिया- निकाय द्वारा 01 वार्ड का निविदा प्रकाशित किया गया है। 01 का प्राक्कलन तैयार है।
शेष में बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कार्य किया जा रहा है।
24. मेहसी- कुल 15 वार्ड हैं। 11 वार्ड का प्राक्कलन तैयार है। 04 वार्ड का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
10 दिनों में निविदा प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
25. पकड़ी दयाल- कुल 15 वार्ड में 10 वार्ड का निविदा प्रकाशित किया गया है। शेष का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
26. सुगौली- कुल 12 वार्ड हैं। 11 वार्ड का निविदा के लिए भेजा गया है। 01 वार्ड का टी0एस0 के लिए भेजा गया है।
27. राम नगर- 11 वार्ड का BOQ के लिए भेजा गया है। 01 सप्ताह में निविदा प्रकाशित कर दिया जायेगा।
28. लालगंज- कुल 19 वार्ड में 13 वार्ड का निविदा हो चुका है। शेष का प्राक्कलन तैयार है।
29. बैरगनिया- कुल 21 वार्ड हैं। सर्वे का कार्य पूरा हो गया है।
शीघ्र प्राक्कलन तैयार कर निविदा हेतु भेजा जाय।
30. बेलसंड- कुल 13 वार्ड हैं। 07 वार्ड का निविदा के लिए भेजा गया जो अस्वीकृत हो गया हैं 10 अगस्त, 17 तक 10 वार्ड का निविदा प्रकाशित कर लिया जायेगा।
31. डुमरा- 11 वार्ड का निविदा प्रकाशित हो चुका है।
शेष का प्राक्कलन शीघ्र तैयार कर लिया जाय।
32. जनकपुर रोड- कुल 11 वार्ड में से 01 की निविदा प्रकाशित किया गया है। शेष का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
33. शिवहर- कुल 15 वार्डों हैं। सभी में बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कार्य किया जा रहा है। 09 में कार्य प्रारंभ है।
निकाय से राशि वापस कर लिया जाय।
34. बखरी- कुल 20 वार्ड हैं। 01 वार्ड में कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। 05 वार्ड का सर्वे पूर्ण हो चुका है।

35. तेघड़ा- कुल 25 वार्ड है। 08 वार्ड का निविदा प्रकाशित कर दिया गया है। शेष का अगस्त, 17 तक निविदित हो जायेगा।
36. हवेली खड़गपुर- कुल 18 वार्डों में निविदा प्रकाशित कर दिया गया है। 06 को एक सप्ताह में कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा। 12 वार्डों का पुनर्निविदा निकाला जाना है।
37. झांझा- कुल 22 वार्डों में से 22 वार्ड का निविदा प्रकाशित कर दिया गया है। 01 वार्ड का पुनर्निविदा निकाला जाना है। 02 रेलवे का है। शेष का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
38. बरविघा- कुल 23 वार्डों में से 8 का वार्ड में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाना है। 15 वार्ड में 06 का निविदा प्रकाशित हो गया है। 05 का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। बिहार राज्य जल पर्षद में 03 CS के लिए गया है।
39. गोगरी जमालपुर- कुल 20 वार्ड है। 04 टी.एस के लिए भेजा गया है। शेष का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
40. बोध गया- सभी वार्डों में बुडको द्वारा कार्य कराया जा रहा है।

बुडको से वार्डवार सूची प्राप्त कर सत्यापित कर लें। पाईप लाईन और कनेक्शन को जाँच लिया जाय।

41. शेरघाटी- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्य का प्रगति प्रतिवेदन भेजा जाय। शेष सभी वार्डों की निविदा एक सप्ताह में प्रकाशित कर लिया जाय।
42. टेकारी- कुल 13 वार्ड हैं। 06 वार्ड का CS के लिए गया है।
शेष का प्राक्कलन शीघ्र तैयार कर अग्रेतर कार्रवाई की जाय।
43. दाउदनगर- कुल 23 वार्डों में से 22 वार्ड में बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कार्य किया जा रहा है। निकाय से राशि वापस कर लिया जाय।
44. नवीनगर- कुल 14 वार्ड हैं। प्रगति शून्य है। अभियंता की कमी है।
नोडल पदाधिकारी समीक्षा कर प्रतिवेदन भेजें।
45. रफीगंज- 04 वार्ड का प्राक्कलन तैयार कर CS के लिए डुडा को भेजा जा रहा है।
46. नवादा- कुल 17 वार्ड में से 06 वार्ड का CS के लिए गया है। 07 वार्ड का प्राक्कलन तैयार है।
शेष का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
47. मखदुमपुर- कुल 19 वार्ड हैं। 12 वार्डों में बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कार्य किया जा रहा है। 06 वार्डों का पुनर्निविदा के लिए भेजा जायेगा।
48. बनमनखी- 04 वार्ड का निविदा निकाला गया है। 08 वार्ड का निविदा इस सप्ताह में प्रकाशित हो जायेगा।
49. मनिहारी- कुल 15 वार्डों में से 06 का निविदा निकाला गया है।
50. जोगबनी- कुल 19 वार्ड में 02 वार्ड का निविदा निकाला गया है। 13 वार्ड का बिहार राज्य जल पर्षद में CS के लिए भेजा गया है।
51. बहादुरगंज- कुल 18 वार्ड में से 02 वार्ड का निविदा निकाला गया है। 14 वार्ड का प्राक्कलन तैयार है। TS के लिए भेजा जाना है।
52. दिघवाड़ा- कुल 18 वार्ड हैं। 09 वार्ड का निविदा प्रकाशित हो गया है। 01 का पुनर्निविदा निकाला जाना है। शेष का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
53. एकमा बजार- 07 वार्ड का CS के लिए बिहार राज्य जल पर्षद में गया हैं शेष का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।