

विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-25.01.2018 को संपन्न जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) के अन्तर्गत योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार

1. समीक्षा के क्रम में जिलावार विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

सभी कार्यपालक अभियंताओं से प्रशासनिक भवन के निर्माण के संबंध में समीक्षा की गई जो निम्नवत् है:-

- (1) जहानाबाद- कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि पूर्व स्थल पर निर्मित प्रशासनिक भवन को उपयोगी बनाया जा रहा है। कार्य स्थल बदलने के कारण एकरारनामा के समय वृद्धि के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा चर्चा किया गया। निदेश दिया गया कि दोनों स्थलों पर प्रशासनिक भवन का कार्य एक साथ किया जाय एवं समय वृद्धि प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जाय। नये स्थान पर कार्य बालू के कारण बाधित है। Time Extension के लिए प्रस्ताव भेजने हेतु निदेश दिया गया।
- (2) सहरसा- कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि विवाद के कारण मामला माननीय उच्च न्यायालय में है।
- (3) बगहा- कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि बिजली, पानी का दर वार्ता हेतु कोटेशनदाता को विभाग में दिनांक-25.01.2018 को बुलाया गया है। दर वार्ता के उपरान्त कार्य आवंटन निर्गत किया जायेगा।
- (4) बक्सर- कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि कार्य प्रगति में है।
- (5) बाढ़- कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण हो गया है। शीघ्र नगर निकाय को हस्तान्तरित करने का निदेश दिया गया।
- (6) मोतिहारी- कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। निदेश दिया गया कि जमीन के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन दें, इसमें पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है।
- (7) बेनीपुर- कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य पूर्ण हो गया है। सूद की राशि के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा चर्चा किया गया। निदेश दिया गया कि सूद की राशि संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया जाय।
- (8) जमालपुर- कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि भवन निर्माण की राशि वापस कर दिया गया है।

6-

2/3

01

- (9) अरवल— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि विभाग में c/s जमा कर दिया गया है। श्री प्रेमनाथ, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग को निदेश दिया गया कि वे शीघ्र निष्पादन की कार्रवाई करें।
- (10) सुल्तानगंज— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि पुनर्निविदा निकाला गया है तथा निविदा दिनांक—30.01.2018 को प्राप्त होगा।
- (11) लखीसराय— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि विभाग से निविदा निष्पादन हो गया है, कार्य फरवरी माह में प्रारम्भ होगा।
- (12) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन हस्तान्तरित हो गया है।
- (13) रक्सौल— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि Finishing कार्य चल रहा है। रक्सौल के प्रशासनिक भवन में बिजली—पानी के कार्य के लिए कोटेशनदाता को दर वार्ता के लिए विभाग में दिनांक—25.01.2018 को बुलाया गया है। दर वार्ता के उपरान्त कार्य आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।
- (14) सीतामढ़ी— अनुपस्थित, स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।
- (15) अरेराज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन हस्तान्तरित हो गया है। विभाग से राशि की मांग की गयी है।
- (16) नोखा— सहायक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का संरचना बन कर तैयार हो गया है। विद्युत, जलापूर्ति का c/s विभाग में समर्पित है। शीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया गया।
- (17) रोसड़ा — कनीय अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन हस्तान्तरण हेतु नगर निकाय को पत्र भेजा गया है।
- (18) मनिहारी— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि चहारदिवारी कार्य पूर्ण हो गया है। प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तान्तरण करना है। निदेश दिया गया कि शीघ्र इसे हस्तान्तरित कर दिया जाय।
- (19) नालन्दा— नालन्दा जिला अन्तर्गत सभी नगर निकायों के प्रशासनिक भवनों का हस्तान्तरण नगर निकायों को कर दिया गया है।
- (20) निर्मली— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का हस्तान्तरण कर दिया गया है।

6/1

2/6

3



- (36) पीरो- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि दरवाजा, खिड़की का कार्य चल रहा है। विद्युत, जलापूर्ति कार्य पूर्ण हो गया है। 15 दिनों में कार्य पूर्ण कराकर हस्तांतरण करने का निदेश दिया गया।
- (37) मोहनियां- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय द्वारा कराया जा रहा है। छत ढलाई कार्य पूर्ण है। फिनिशिंग का कार्य चल रहा है।
- (38) शेरघाटी- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन हस्तान्तरण हो गया है।
- (39) हिसुआ- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य नगर निकाय द्वारा कराया जा रहा है। फिनिशिंग का कार्य चल रहा है।
- (40) चनपटिया- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन हस्तान्तरण नहीं किया गया है। कार्यपालक अभियंता, चनपटिया द्वारा राशि जिला पदाधिकारी को दिया गया है। विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी से दूरभाष से वार्ता की गई। बताया गया कि विद्युत कार्य चल रहा है। राशि के बारे में स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (41) जयनगर- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का हस्तान्तरण हो गया है।
- (42) बड़हिया- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि विद्युत, जलापूर्ति कार्य चल रहा है। प्रशासनिक भवन हस्तान्तरण फरवरी माह में हो जाएगा।
- (43) रिविलगंज- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का हस्तान्तरण हो गया है।
- (44) सिमरी बख्तियारपुर- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि राशि की मांग विभाग से की गयी है। उन्हें निदेश दिया गया कि आवंटन हेतु आवेदन प्रशाखा-2 में श्री राज कुमार को दिया जाय।
- (45) कोचस- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्राक्कलन सुधार किया जा रहा है। उन्हें प्राक्कलन 31 जनवरी तक समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया।
- (46) महुआ- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि जमीन उपलब्ध नहीं है। उन्हें राशि लौटाने का निदेश दिया गया।
- (47) वारसोई- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 50 प्रतिशत राशि विभाग से भेजा गया है। प्राक्कलन तैयार करने का निदेश दिया गया। कार्य डूडा द्वारा कराया जाय।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

सभी कार्यपालक अभियंताओं से सम्राट अशोक भवन के निर्माण के संबंध में समीक्षा की गई जो निम्नवत् है:-

- (1) गया- कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का कार्य नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। जमीन अतिक्रमित है। उन्हें अतिक्रमण हटाने हेतु सक्षम प्राधिकार से अनुरोध करने हेतु निदेश गया।
- (2) मधेपुरा- कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि तुलनात्मक विवरणी विभाग में भेजा गया है।
- (3) सहरसा- कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि राशि नगर निकाय को वापस कर दिया गया है।
- (4) सुपौल- कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का कार्य प्रगति में है।
- (5) चकिया- कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि निविदा निष्पादित हो गया है। निदेश दिया गया कि N.O.C प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (6) बोधगया- कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय द्वारा कार्य कराया जा रहा है। Plinth के उपर तक कार्य हो गया है।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र के संबंध में सभी कार्यपालक अभियंताओं से पृच्छा की गई, समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है:-

- (1) अररिया- कार्यपालक अभियंता डूडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (2) अरवल - कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि 169.05 लाख राशि लंबित है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किया गया है। U.C जमा करने का निदेश दिया गया।
- (3) बांका- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 1088.64 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित है। 4.67 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एक सप्ताह के अन्दर भेज देंगे।
- (4) भागलपुर- कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 1108.08 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने का निदेश दिया गया।
- (5) भोजपुर- कनीय अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 1155.57 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित है। विभाग द्वारा इस पर रोष व्यक्त की गयी। एक सप्ताह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने का निदेश दिया गया।





- (6) बक्सर— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 281.29 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजा गया है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।
- (7) दरभंगा— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 225.41 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजा गया है। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क कर U.C प्राप्त कर विभाग को भेजने का निदेश दिया गया।
- (8) गया— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 7.00 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी के पास हस्ताक्षर हेतु भेजा गया है।
- (9) गोपालगंज— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 440.05 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजना है। जल्द भेजने का निदेश दिया गया।
- (10) जहानाबाद— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 276.54 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजना है। जल्द भेजने का निदेश दिया गया।
- (11) कैमूर— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 393.88 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।
- (12) किशनगंज— कार्यपालक अभियंता डूडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (13) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि उपयोगिता संबंधी कागजात जिला पदाधिकारी को भेजा गया है। निदेश दिया गया कि वे जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर शीघ्र निष्पादित करायें।
- (14) मधुबनी— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 1.49 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित है। शेष का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने का निदेश दिया गया।
- (15) नवादा— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 2.96 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जल्द भेज देंगे।
- (16) पटना 1+2— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 171.48 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जल्द भेज देंगे।

अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित महालेखाकार को उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षा की गयी, जो निम्नवत् है:-

- (1) कैमूर— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन बन रहा है। फरवरी के प्रथम सप्ताह में भेज देंगे।
- (2) गया— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी के पास भेज दिया गया है।

- (3) मुंगेर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी द्वारा वापस कर दिया गया है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे अपने स्तर से महालेखाकार में जमा करायें एवं एक प्रति विभाग में भी उपलब्ध करायें।
- (4) नवादा— कार्यपालक अभियंता डुडा का अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित है।
- (5) बक्सर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी के पास भेज दिया गया है। अविलंब महालेखाकार को भेजते हुए एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायें।
- (6) भागलपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी के पास भेजा गया था। जिला पदाधिकारी के द्वारा वापस कर दिया गया है। निदेश दिया गया कि तुरंत जिला पदाधिकारी से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार को भेजे।
- (7) भोजपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा बैठक में अनुपस्थित थे, परन्तु प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कनीय अभियंता उपस्थित थे, जिन्हे इसकी जानकारी नहीं थी।
- (8) पटना-1— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि महालेखाकार के पास भेज दिया गया है।
- (9) पटना-2— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि महालेखाकार के पास भेज दिया गया है।
- (10) रोहतास— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में भेज देंगे।
- (11) समस्तीपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी के पास भेज दिया गया है। जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर अनुमोदन प्राप्त किया जाय एवं महालेखाकार को भेजा जाय। एक प्रति विभाग को भी भेजे।
- (12) मधुबनी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी के पास भेज दिया गया है। जिला पदाधिकारी से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार एवं एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- (13) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 2016-17 का साक्ष्य नहीं मिल रहा है। साक्ष्य प्राप्त कर जिला पदाधिकारी से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार एवं एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।







- (13) कोचस— सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि 2 वार्ड में निविदा किया गया है।
- (14) नासरीगंज— सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि 5 वार्ड में निविदा की गयी है तथा 2 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है। शेष 9 का प्राक्कलन तैयार हो रहा है।
- (15) नोखा— सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि अभी 1 वार्ड में ही निविदा हुआ है तथा एकरारनामा भी किया गया है।
- (16) दाउदनगर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि सभी वार्ड में बी0आर0जे0पी0 से कार्य किया जाना है।
- (17) नवीनगर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्राक्कलन तैयार हो रहा है।
- (18) रफीगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 3 वार्ड में निविदा की गयी है तथा 3 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है।
- (19) बांका — कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 2 वार्ड में निविदा हुई है तथा कार्य प्रारम्भ है। शेष का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
- (20) अमरपुर — कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 12 वार्ड में निविदा तथा 5 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है। अभी तक 800 गृह जल संयोजन हुआ है।
- (21) बीहट— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 16 वार्ड में निविदा किया गया है तथा 9 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है। 2 वार्ड रेलवे में है, जिसमें कार्य नहीं किया जाना है।
- (22) बखरी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 7 वार्ड में निविदा की गयी तथा 1 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है।
- (23) बलिया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 09 वार्ड में निविदा तथा 4 वार्ड में कार्य प्रारम्भ।
- (24) तेघड़ा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 10 वार्ड में निविदा हुआ है तथा 5 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है।
- (25) बक्सर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि सभी वार्ड में बी0आर0जे0पी0 द्वारा कार्य हो रहा है।
- (26) डुमराँव— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि निकाय द्वारा 8 वार्ड में कार्य हो रहा है तथा 440 गृह जल संयोजन अब तक हुआ है। शेष 18 वार्ड में बी0आर0जे0पी0 द्वारा कार्य किया जा रहा है।

- (27) बेनीपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 15 वार्ड में निविदा किया गया है तथा 12 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है।
- (28) मधुबनी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 21 वार्ड में कार्य हो रहा है।
- (29) घोघरडीहा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 5 वार्ड में निविदा हुआ है।
- (30) जयनगर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 6 वार्ड में निविदा हुआ है तथा 2 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है।
- (31) रक्सौल— 8 वार्ड में बी0आर0जे0पी0 द्वारा कार्य हो रहा है। 11 वार्ड में निकाय द्वारा निविदा किया गया है।
- (32) अरेराज— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि 13 वार्ड में निविदा हुआ है तथा सभी के कार्य प्रारम्भ है। 300 गृह जल संयोजन भी हुआ है।
- (33) चकिया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 4 वार्ड में निविदा हुआ है।
- (34) ढाका— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 9 वार्ड में निकाय द्वारा एवं 11 वार्ड में बी0आर0जे0पी0 से कार्य होना है। नगर निकाय द्वारा सभी वार्ड में निविदा की गयी है तथा 7 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है। 200 के करीब गृह जल संयोजन भी हुआ है।
- (35) मेहसी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि सभी वार्ड में निविदा निकाली गयी है।
- (36) पकड़ीदयाल— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 10 वार्ड में निविदा की गयी है तथा 10 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है।
- (37) सुगौली— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 11 वार्ड में निविदा हुआ है।
- (38) शेरघाटी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
- (39) टेकारी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 6 वार्ड में निविदा हुआ है तथा 3 वार्ड में कार्य प्रारम्भ।
- (40) गोपालगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 10 वार्ड में बी0आर0जे0पी0 से कार्य हो रहा है। शेष 18 वार्ड का नगर निकाय द्वारा निविदा की गयी है तथा 16 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है।

- (41) कटैया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 5 वार्ड में निविदा किया गया है तथा 1 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है।
- (42) बरौली— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 5 वार्ड में निविदा हुआ है। शेष का प्राक्कलन बन रहा है।
- (43) मखदुमपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 11 वार्ड में बी0आर0जे0पी0 को 8 वार्ड में नगर निकाय द्वारा कार्य होना है। 8 वार्डों में से 5 वार्ड में नगर निकाय द्वारा निविदा की गयी है तथा 5 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है। नगर निकाय द्वारा 400 गृह जल संयोजन दिया गया।
- (44) ममुआ— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि सभी वार्डों में नगर निकाय द्वारा निविदा की गयी है। 18 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है।
- (45) मोहनियां— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 4 वार्ड में निविदा की गयी, 1 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है।
- (46) मनिहारी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 13 वार्ड में निविदा किया गया था। 4 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है। 2 वार्ड में पी0एच0ई0डी0 के जन भिनार से गृह जल संयोजन करना है।
- (47) खगड़िया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि सभी वार्डों में निविदा नगर निकाय द्वारा कर दी गयी है तथा कार्यादेश भी संवेदक को निर्गत कर दिया गया है।
- (48) गोगरी जमालपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 5 वार्ड में कार्यादेश निर्गत किया गया तथा 19 वार्ड में निविदा की गयी है।
- (49) लखीसराय— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि Direct Submersible pump के पुराने योजना से निकाय द्वारा कार्य किया गया है। निश्चय योजना के का अब प्राक्कलन बन रहा है।
- (50) बड़हिया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्राक्कलन बन रहा है।
- (51) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 13 वार्ड में बी0आर0जे0पी0 से कार्य हो रहा है। शेष 13 वार्ड में से 11 वार्ड में निकाय द्वारा निविदा की गयी है।
- (52) मुरलीगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 13 वार्ड में निविदा हुआ है। कार्य प्रारम्भ है। शेष 2 वार्ड में निविदा प्रक्रिया में है।

- (53) कांटी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 10 वार्ड में निविदा हुआ है। 2 वार्ड में NTPC है। 2 वार्ड में पी0एच0ई0डी0 के जल मिनार से कार्य किया जाएगा।
- (54) मोतीपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 12 वार्ड में निविदा एवं 5 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है।
- (55) साहेबगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 13 वार्ड में निविदा तथा 8 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है। 145 गृह जल संयोजन अभी तक हुआ है।
- (56) नवादा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 23 वार्ड में बी0आर0जे0पी0 एवं 10 वार्ड में नगर निकाय द्वारा कार्य होना है। नगर निकाय द्वारा 8 वार्ड में निविदा निकाली गयी है तथा 5 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है।
- (57) हिसुआ— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 13 वार्ड में निविदा हुआ है तथा 9 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है।
- (58) वारसलीगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 17 वार्ड में निविदा हुआ है। संवेदक एकरारनामा कर कार्य नहीं कर रहा है। निदेश दिया गया कि संवेदक से कार्य अविलंब प्रारम्भ करावें।
- (59) बनमनखी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि सभी वार्डों में निविदा की गयी है। 6 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है।
- (60) कसबा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्राक्कलन तैयार हो रहा है।
- (61) सिमरी बख्तायारपुर— बी0आर0जे0पी0 द्वारा कार्य किया जा रहा है।
- (62) समस्तीपुर— 20 वार्ड में बी0आर0जे0पी0 से कार्य हो रहा है। नगर निकाय द्वारा 4 वार्ड में निविदा की गयी है, 2 वार्ड में रेलवे है।
- (63) दलसिंहसराय— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 6 वार्ड में निविदा दिया गया।
- (64) रोसड़ा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 9 वार्ड में निविदा निकाली गयी।
- (65) दिघवारा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 9 वार्ड में निविदा तथा 8 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है।
- (66) एकमा बाजार— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 14 वार्ड में निविदा की गयी है तथा 10 वार्ड में कार्य प्रारम्भ।

18

25

- (67) परसा बाजार— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 11 वार्ड में निविदा की गयी है तथा 11 वार्ड में कार्य प्रारम्भ। शेष 11 वार्ड में निविदा प्रक्रियाधीन है।
- (68) रिविलगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 13 वार्ड में निविदा की गयी है तथा 10 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है। 1780 गृह जल संयोजन हुआ है।
- (69) सोनपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 8 वार्ड में निविदा हुआ है तथा उक्त कार्य प्रारम्भ है।
- (70) शेखपुरा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि सभी वार्ड में निविदा कर दी गयी है तथा 8 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है।
- (71) बरबीघा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 14 वार्डों में निविदा की गयी है तथा 3 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है।
- (72) महाराजगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय द्वारा 14 वार्ड में निविदा की गयी है तथा 6 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है।
- (73) मैरवा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 8 वार्ड में निविदा की गयी है तथा 2 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है।
- (74) सुपौल— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 16 वार्ड में बी0आर0जे0पी0 से कार्य हो रहा है। शेष 12 वार्ड में नगर निकाय द्वारा निविदा की गयी है। 9 वार्ड में कार्य प्रारम्भ।
- (75) वीरपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय द्वारा 13 वार्ड में निविदा प्रक्रियाधीन है।
- (76) निर्मली— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 10 वार्ड में बी0आर0जे0पी0 एवं 2 वार्ड में निकाय द्वारा कार्य किया जाना नगर निकाय द्वारा 2 वार्ड में निविदा की गयी है।
- (77) लालगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 19 वार्ड में निविदा की गयी है तथा 12 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है। गृह जल संयोजन की संख्या 3000 के करीब है।
- (78) महनार— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि सभी वार्ड में निविदा कर दी गयी है तथा 4 वार्ड में कार्य प्रारम्भ।
- (79) महुआ— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 15 वार्ड में निविदा की गयी है तथा 3 वार्ड में कार्य प्रारम्भ।

५ २५

- (80) नरकटियागंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 23 वार्ड में निविदा की गयी है।
- (81) चनपटिया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 4 वार्ड का निविदा की गयी है। शेष वार्ड का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु बी0आर0जे0पी0 को भेजा जा रहा है।
- (82) रामनगर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 13 वार्ड में बी0आर0जे0पी0 से एवं शेष 10 वार्ड में नगर निकाय से कार्य होना है। नगर निकाय द्वारा शेष 10 वार्ड में निविदा कर दी गयी है।

अन्त में निदेश का अनुपालन तत्परता से करने एवं कार्य में शीघ्रता के निदेश के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

11 न० वि० अ० ए० के० 19236/2017

12.2.18

विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:-

172

पटना, दिनांक-12/2/18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव-सह-निदेशक, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/मुख्य अभियंता (बुडा), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, डुडा को सूचनार्थ प्रेषित।

12.2.18

विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

sw