

- (ii) **सिवान**— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का अंतिम फ्लोर का सटरिंग का कार्य प्रगति में है। निदेश दिया गया कि कार्य में तेजी लाते हुए शीघ्र कार्य पूर्ण करायें।
- (iii) **मोतिहारी**— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन हेतु जगह उपलब्ध नहीं है। निदेश दिया गया कि प्रशासनिक भवन हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि वापस करें।
- (iv) **बेनीपुर**— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि बेनीपुर प्रशासनिक भवन में बिजली पानी का भी एग्रीमेंट हो चुका है एवं 15 अगस्त तक कार्य पूर्ण हो जायेगा।
- (v) **शेखपुरा**— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तानान्तरित कर दिया गया है।
- (vi) **हिलसा**— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तानान्तरित कर दिया गया है।
- (vii) **मोकामा**— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तानान्तरित कर दिया गया है।
- (viii) **मधेपुरा**— उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तानान्तरित कर दिया गया है।
- (ix) **लखीसराय**— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि निविदा की प्रक्रिया की जा रही है तथा एस0बी0डी0 अनुमोदन हेतु मुख्यालय में समर्पित किया गया है।
- (x) **रक्सौल**— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है तथा बिजली पानी का भी निविदा हो चुका है। निदेश दिया गया कि कार्य शीघ्र समाप्त करायें।
- (xi) **अरेराज**— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि कार्य लगभग समाप्ति पर है तथा कार्य 15 दिने में पूर्ण हो जायेगा। कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त कार्य हेतु राशि की आवश्यकता है।
- (xii) **रोसड़ा**— उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि भवन का फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है। बिजली पानी का निविदा नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि शीघ्र निविदा कर भवन को पूर्ण करायें।
- (xiii) **मनिहारी**— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है, मात्र चाहरदिवारी का निर्माण का निविदा निष्पादित करना है।

Sm

- (xiv) इस्लामपुर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है तथा नगर निकाय को हस्तान्तरित कर दिया गया है।
- (xv) निर्मली— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है तथा नगर निकाय को हस्तान्तरित कर दिया गया है।
- (xvi) सिलाव— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है तथा नगर निकाय को हस्तान्तरित कर दिया गया है।
- (xvii) रामनगर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है, परन्तु बिजली पानी का कार्य कराना शेष है। निदेश दिया गया कि शीघ्र बिजली पानी का कार्य कराकर भवन को पूर्ण किया जाय।
- (xviii) महाराजगंज— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है, बिजली पानी का निविदा मुख्यालय में जमा किया गया है।
- (xix) राजगीर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है तथा नगर निकाय को हस्तान्तरित कर दिया गया है।
- (xx) कोईलवर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है तथा नगर निकाय को हस्तान्तरित कर दिया गया है।
- (xxi) रिविलगंज— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है एवं कार्य 15 अगस्त तक पूर्ण हो जायेगा।
- (xxii) केसरिया— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन लगभग पूर्ण है एवं कार्य 15 अगस्त तक भवन पूर्ण हो जायेगा।
- (xxiii) शाहपुर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है तथा नगर निकाय को हस्तान्तरित कर दिया गया है।
- (xxiv) विक्रम— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग से जमीन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है। एक सप्ताह में कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।
- (xxv) ठाकुरगंज— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन के बिजली का कार्य चल रहा है।
- (xxvi) नौबतपुर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि फ्लोरिंग का कार्य चल रहा है, परन्तु कार्य की गति धीमी है। निदेश दिया गया कि कार्य में तेजी लाते हुए अगली बैठक के पूर्व फ्लोरिंग का कार्य करा लें।
- (xxvii) पीरो— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन 15 अगस्त तक पूर्ण हो जायेगा।
- (xxviii) दिघवारा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है तथा भवन 15 अगस्त तक पूर्ण हो जायेगा।

- (xxix) शेरघाटी— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है तथा नगर निकाय को हस्तानान्तरित कर दिया गया है।
- (xxx) वारसलीगंज— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि जमीन उपलब्ध नहीं है तथा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा राशि वापस कर दी गयी है।
- (xxxi) जयनगर— कार्यपालक अभियंता, डुडा को निदेश दिया गया कि वे 15 अगस्त के पहले प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तानान्तरित कर दें।
- (xxxii) बड़हिया— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि बिजली पानी के कार्य हेतु निविदा की प्रक्रिया की जा रही है। निदेश दिया गया कि 15 अगस्त तक भवन को पूर्ण कर लिया जाय।
- (xxxiii) बरबीघा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि जमीन उपलब्ध नहीं है तथा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा राशि वापस कर दी गयी है।
- (xxxiv) मढ़ौरा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है तथा नगर निकाय को हस्तानान्तरित कर दिया गया है।
- (xxxv) एकमा बाजार— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है। निदेश दिया गया कि वे 31 अगस्त तक भवन का कार्य पूर्ण कर लें।
- (xxxvi) परसा बाजार— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि फ्लिथ लेवल तक ही कार्य हुआ है। निदेश दिया गया कि कार्य में तेजी लायें एवं आवश्यकतानुसार संवेदक पर कार्रवाई करें।
- (xxxvii) सिमरी बख्तियारपुर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि बिजली पानी की निविदा हो चुकी है तथा भवन का फिनिशिंग कार्य भी लगभग पूर्ण है। निदेश दिया गया कि शीघ्र कार्य समाप्त कराकर नगर निकाय को भवन हस्तानान्तरित कर दिया जाय।
- (xxxviii) महुआ— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि जमीन उपलब्ध नहीं है। निदेश दिया गया कि उक्त कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि वापस करें।

4. विशेष सचिव द्वारा कार्यपालक अभियंताओं से वर्ष 2014-15 के Audit Report के अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में समीक्षा की गयी। बैठक में यह भी बताया गया कि सभी Audit Objection विभागीय वेबसाईट पर अपलोड है

विशेष सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि ऑडिट का Compliance Report साक्ष्य के साथ संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुमोदन करा कर महालेखाकार को उपलब्ध कराया जाय तथा उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जाय। इस संबंध में शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

5. विशेष सचिव की उपस्थिति में अधीक्षण अभियंता, बुडा द्वारा निश्चय योजना अन्तर्गत हर घर नल-जल आपूर्ति की योजनाओं की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अधिकांश कार्यपालक अभियंता को नगर निकायों द्वारा नल-जल संबंधी योजनाओं की पूर्ण जानकारी नहीं है।

निदेश दिया गया कि वे इस संबंध में नगर निकायों से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें।

निश्चय योजना अन्तर्गत हर घर नल-जल एवं मुख्यमंत्री शहरी पक्की नली-गली योजनाओं का अनुश्रवण साप्ताहिक तौर पर बिहार विकास मिशन द्वारा किया जाता है। फलतः निश्चय योजनाओं का साप्ताहिक रिपोर्ट प्रमाणित रूप से सही रहना चाहिए।

निदेश दिया गया कि सभी कार्यपालक अभियंता संबंधित नगर निकायों से प्रतिवेदन प्राप्त कर संयुक्त हस्ताक्षर से साप्ताहिक प्रतिवेदन MIS को उपलब्ध करायें।

6. विशेष सचिव द्वारा जिलावार वर्ष 2014-15 उपयोगिता प्रमाण-पत्र की समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

(i) औरंगाबाद- कार्यपालक अभियंता, बुडा द्वारा बताया गया कि 70.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा कर दिया गया है।

(ii) भागलपुर- 2.049 करोड़ राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित है। कार्यपालक अभियंता, बुडा द्वारा बताया गया कि आज 1.19 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा किया गया है तथा शेष 45 लाख रु० ही लंबित रहेगा। निदेश दिया गया कि इस संबंध में राशि का मिलान कर सुधार कर लिया जाय।

(iii) दरभंगा- 3.55 करोड़ राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित है। कार्यपालक अभियंता, बुडा द्वारा बताया गया कि आज 1.52 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा किया जा रहा है।

(iv) पूर्वी चम्पारण- 5.23 करोड़ राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित है। निदेश दिया गया कि विभाग द्वारा निर्गत 20 कॉलम का प्रपत्र भरकर विभाग को उपलब्ध करायें।

(v) गया- 11.27 करोड़ राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित है। कार्यपालक अभियंता, बुडा द्वारा बताया गया कि 1.00 करोड़ का U/C जिला पदाधिकारी के यहां जमा किया गया है। निदेश दिया गया कि विभाग द्वारा निर्गत 20 कॉलम का प्रपत्र भरकर विभाग को उपलब्ध करायें।

(vi) जहानाबाद-3.75 करोड़ राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित है। कार्यपालक अभियंता, बुडा द्वारा बताया गया कि अगले सप्ताह में 75.00 लाख का U/C जमा कर देंगे।

(vii) खगड़िया-लंबित नहीं है।



- (viii) किशनगंज—57.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित है, जिसकी विवरणी ग्रामीण कार्य विभाग के पास है। निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर U/c समर्पित करायें।
- (ix) मधुबनी—1.57 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित है, कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 1.49 करोड़ का U/c जिला पदाधिकारी के यहां समर्पित है।
- (x) मुंगेर— 70.00 लाख लंबित है। कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 50.00 लाख का U/c जमा किया गया है।
- (xi) डुडा—1, पटना— निदेश दिया गया कि विभाग द्वारा निर्गत 20 कॉलम का प्रपत्र भरकर विभाग को उपलब्ध करायें।
- (xii) सहरसा—80.00 लाख लंबित है। शीघ्र U/c भेजने का निदेश दिया गया।
- (xiii) शेखपुरा—8.43 लाख लंबित है। शीघ्र U/c भेजने का निदेश दिया गया।
- (xiv) सीतामढ़ी—लंबित नहीं है।
- (xv) सिवान—19.85 लाख लंबित है, शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।
- (xvi) सुपौल—3.08 करोड़ लंबित है। शीघ्र U/c भेजने का निदेश दिया गया। साथ ही विभाग द्वारा निर्गत 20 कॉलम का प्रपत्र भरकर विभाग को उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया।
7. विशेष सचिव के द्वारा योजना मद की भी राशि की समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:—
- (i) बेगसूराय— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि संचालन समिति द्वारा पारित योजनाओं का 1.50 करोड़ का प्राक्कलन समर्पित किया गया है।
- (ii) भागलपुर—19.00 करोड़ राशि उपलब्ध है, जिसमें 3.23 करोड़ नगर निगम को Book Transfer किया गया।
- (iii) दरभंगा— 3.40 करोड़ राशि लंबित है। कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि नागरिक सुविधा मद में व्यय हो जायेगा।
- (iv) पूर्वी चम्पारण—17.44 करोड़ राशि लंबित है। कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 5.12 करोड़ कार्य मद में भुगतान होना है तथा 5.13 करोड़ नागरिक सुविधा मद में व्यय होगा।
- (v) गया— 7.41 करोड़ राशि लंबित है। कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 5.5 करोड़ का कार्य मद में दायित्व है तथा 55.00 लाख रू0 Book Transfer किया गया है।

8/12

- (vi) कटिहार—2.8 करोड़ राशि लंबित है। कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि योजनाओं पर उक्त राशि व्यय हो जायेगी।
- (vii) खगड़िया—1.94 करोड़ राशि लंबित है। कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि नागरिक सुविधा मद में व्यय हो जायेगा।
- (viii) लखीसराय—3.28 करोड़ राशि लंबित है। कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि नागरिक सुविधा मद में व्यय हो जायेगा।
- (ix) मधुबनी—1.14 करोड़ राशि लंबित है। कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 35.00 लाख योजना पर व्यय होगा तथा शेष नागरिक सुविधा मद में व्यय हो जायेगा।
- (x) मुंगेर— 9.52 करोड़ राशि लंबित है। कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 2.8 करोड़ Book Transfer किया गया है। निदेश दिया गया कि 20 कॉलम का प्रपत्र भरकर भेजें।
- (xi) मुजफ्फरपुर— 9.54 करोड़ राशि लंबित है। कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 3.97 करोड़ Book Transfer किया गया है। शेष नागरिक सुविधा मद में व्यय हो जायेगा।
- (xii) नालंदा— 63.00 लाख राशि लंबित है। कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि उक्त राशि योजना पर व्यय होगा।
- (xiii) नवादा— 3.91 करोड़ राशि लंबित है। कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 1.00 करोड़ चालू योजनाओं पर तथा 1.50 करोड़ नागरिक सुविधा मद में व्यय होगा। शेष राशि Book Transfer किया जायेगा।
- (xiv) पूर्णियाँ— 3.52 करोड़ राशि लंबित है। कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 2.88 करोड़ चालू योजनाओं पर व्यय होगा।
- (xv) डुडा—2, पटना— 26 लाख राशि लंबित है। निदेश दिया गया कि शीघ्र योजनाओं पर व्यय कर प्रतिवेदित किया जाय।
- (xvi) सहरसा—1.97 करोड़ सूद की राशि है, जो नागरिक सुविधा मद में व्यय होगा।
- (xvii) सारण— 10.3 करोड़ राशि लंबित है। कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 5.00 करोड़ नगर निकाय को Book Transfer करना है शेष नागरिक सुविधा मद में व्यय होगा।
- (xviii) शेखपुरा—1.13 करोड़ राशि लंबित है। कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 50.00 लाख Book Transfer किया गया है तथा शेष 40.00 लाख नागरिक सुविधा मद में व्यय होगा।
- (xix) वैशाली—3.84 करोड़ राशि लंबित है। कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि राशि जिला पदाधिकारी के पास है।

(xx) सिवान—1.36 करोड़ राशि लंबित है। निदेश दिया गया कि नागरिक सुविधा मद में शीघ्र योजनाएँ लेकर राशि का व्यय किया जाय।

अन्त में कार्य में तत्परता लाने के निदेश के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

18-7-17
विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:- 11 नगर विकास अभियंता (बुडा) 236/2017 935 पटना, दिनांक- 18/07/17

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव-सह-निदेशक, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/मुख्य अभियंता (बुडा), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण/सभी कार्यपालक अभियंता, बुडा को सूचनार्थ प्रेषित।

18-7-17
विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग