

श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक- 10.02.2016 को सम्पन्न जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा-1 एवं डूडा-2), पटना द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

1. जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा-1 एवं डूडा-2), पटना द्वारा क्रियान्वित मुख्यमंत्री नगर विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में श्री किशोर प्रसाद देव, कार्यपालक अभियंता, डूडा-1, पटना एवं श्री रामानन्द मंडल, कार्यपालक अभियंता, डूडा-2, पटना ने भाग लिया।
2. कार्यपालक अभियंता, डूडा-1 द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में 174 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से 147 योजना पूर्ण एवं 28 योजना अपूर्ण है। अपूर्ण योजनाओं के संबंध में कार्यपालक अभियंता, डूडा-1 के द्वारा दिये गये आश्वासन के आलोक में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	योजना पूर्ण करने की तिथि	योजना की अद्यतन स्थिति	आश्वासन/निर्देश
1	2	3	4	5	6
<b>Patna City</b>					
1	महारानी कॉलोनी, गुलजारबाग में गली का निर्माण। (अनु.जाति परिवार के लोग लाभाविक्त होंगे)	40.833	4.10.14	जमीन विवाद कारण प्रशासनिक स्वीकृति रद्द करने के लिए जिला पदा० को पत्र लिखा गया है।	अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन अगले बैठक में लाने का निदेश दिया गया है।
2	मथनीतल पानी टंकी के बगल से मंसूरगंज जाने वाली सड़क एवं नाला का निर्माण।	15.982	19.06.2015	जमीन विवाद कारण प्रशासनिक स्वीकृति रद्द करने के लिए जिला पदा० को पत्र लिखा गया है।	अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन अगले बैठक में लाने का निदेश दिया गया है।
<b>BANKIPUR</b>					
3	चांदमारी रोड का शेष भाग रोड नं०-1 से मदन पंडित के आवास तक नाला का निर्माण। (अनियोजित अभियंता के लिए सुरक्षित) (वर्ष 2013-14)	21.701	4.10.14	जमीन विवाद कारण प्रशासनिक स्वीकृति रद्द करने के लिए जिला पदा० को पत्र लिखा गया है।	अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन अगले बैठक में लाने का निदेश दिया गया है।
4	श्री कृष्णानगर रोड नं०-8 में एम०के० सिन्हा के मकान के पीछे वाला सड़क बाबा लॉज मोड़ तक पी०सी०सी० निर्माण। (वर्ष 2013-14)	11.996	8.9.14	जमीन विवाद कारण प्रशासनिक स्वीकृति रद्द करने के लिए जिला पदा० को पत्र लिखा गया है।	अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन अगले बैठक में लाने का निदेश दिया गया है।
5	दुजरा गाँधी मूर्ति पथ में भूगर्भ नाला व पी०सी०सी० निर्माण। (वर्ष 2013-14)	7.459	25.12.14	75 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
<b>Kumharar</b>					
6	वार्ड संख्या-45, हनुमान नगर स्टेट बैंक कॉलोनी पार्क का निर्माण।	14.124	4.5.15	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश

7	वार्ड संख्या-42, नाला रोड पेट्रोल पम्प के पीछे अमरुदी गली में सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	17.025	10.7.15	40 कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
8	वार्ड संख्या-46, नन्दलाल छपरा कम्युनिटी हॉल के पास नाला निर्माण कार्य।	4.787		कार्य आरंभ	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
9	लंगर टोली में पी0सी0सी0 रोड एवं भूगर्भ नाला निर्माण कार्य।	83.407	13.02.16	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
<b>MOKAMA</b>					
10	वार्ड संख्या-2 में नेपाली राम के घर से संपर्क पथ तक गली का पी0सी0सी0 निर्माण।	0.88		पुन-निविदा की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक निविदा प्रक्रिया समाप्त कर योजना पूर्ण करने का निर्देश
11	वार्ड संख्या-7 में रणजीत राम के घर से दुर्गा ठाकुर के घर तक स्लैब कलभर्ट के साथ नाला एवं पी0सी0सी0 कार्य।	7.174		पुन-निविदा की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक निविदा प्रक्रिया समाप्त कर योजना पूर्ण करने का निर्देश
12	वार्ड संख्या-8 में सुनील रजक से कासी रजक तक मिट्टी भराई, सोलिंग एवं नाला निर्माण कार्य। (मोकामा नगर परिषद)	10.074	18.10.15	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश
13	वार्ड संख्या-14 में दिन बन्धु सिंह के घर से मेन रोड तक पी0सी0सी0 एवं नाला निर्माण कार्य। (मोकामा नगर परिषद)	6.992		पुन-निविदा की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक निविदा प्रक्रिया समाप्त कर योजना पूर्ण करने का निर्देश
14	वार्ड संख्या-20 में अरबिन्द महतो से लेकर सुखो राम तक पथ एवं नाला निर्माण कार्य। (मोकामा नगर परिषद)	9.448		पुन-निविदा की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक निविदा प्रक्रिया समाप्त कर योजना पूर्ण करने का निर्देश
15	वार्ड नं0-13 में पी0सी0सी0 पथ से रामानुज सिंह के घर होते हुए पक्का पर पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	1.226	16.8.15	जमीन विवाद कारण प्रशासनिक स्वीकृति रद्द करने के लिए जिला पदा0 को पत्र लिखा गया है।	अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन अगले बैठक में लाने का निर्देश दिया गया है।
<b>BARH</b>					
16	ग्राम वाजितपुर में पी0सी0सी0 एवं नाला का निर्माण कार्य।	2.957	13.06.15	75 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
<b>FATUHA</b>					
17	वार्ड नं0-1 में एन0एच0-30 मुख्य पथ से श्री महंत लाल बाबू दास के मंदिर तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य।	3.827		कार्य प्रगति में	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश

18	वार्ड नं०-1 में गंगा किनारे नवनिर्मित सीढ़ी घाट के नजदीक चबुतरा निर्माण।	4.393		50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
19	वार्ड नं०-1 मौजीपुर में गंगा नदी थाना के बगल से गंगा किनारे तार के पेड़ तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	5.013		कार्य प्रगति में	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
20	वार्ड नं०-1 में गंगा किनारे निर्मित घाट से मुख्य पथ तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	7.147		कार्य प्रगति में	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
21	वार्ड नं०-6 एन०एच०-30 के समीप गोविन्दपुर देवी मंदिर के बगल से रेलवे लाईन तक ईट सोलिंग कार्य।	2.506		कार्य प्रगति में	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
22	वार्ड नं०-44 पूर्वी लक्ष्मीनगर (खेमनीचक) श्री सतीश चन्द्र यादव के घर से श्री उपेन्द्र नारायण सिंह के घर से होते हुए श्री सुरेश कुमार के घर होते हुए श्री रंजीत कुमार के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं नाला निर्माण।	7.529		50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
23	वार्ड नं०-30 न्यू शेखपुरा मुख्य पथ से श्री जामुन राय के घर से श्री शारदा सिंह के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	7.06		कार्य प्रगति में	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
24	वार्ड नं०-30 श्री जुदागी रय के घर से श्री लाल बाबू के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	5.414		कार्य प्रगति में	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
25	वार्ड नं०-46 आशोचक श्री वेदनारायण के घर से श्री रघुनाथ जी के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	3.496		50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
26	वार्ड नं०-17 महल्ला रमुआ घाट के सटे श्री रामध्यान राय के घर श्री अमरजीत राय के घर तक ईट सोलिंग निर्माण कार्य।	0.696		कार्य प्रगति में	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
27	वार्ड नं०-2 महल्ला गढोचक में श्री महादेव रय के घर के मुख्य सड़क के पुल के नीचे हण्डर तक नाला निर्माण कार्य।	4.844		कार्य प्रगति में	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश

28	वार्ड नं०-20 महल्ला मकसुदपुर में श्री विष्णु साव के घर से श्री नित्यानन्द दास के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	3.502		50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश
----	---	-------	--	------------------------	--------------------------------------

3. कार्यपालक अभियंता, डूडा-1 द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में 260 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से 48 योजना पूर्ण, 212 योजना अपूर्ण है। कार्यपालक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि 45 नई योजनाओं की स्वीकृति अभी प्राप्त हुई है। इन 45 योजनाओं को अप्रैल, 2016 तक पूर्ण करने के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। 212 अपूर्ण योजनाओं के संबंध में कार्यपालक अभियंता, डूडा- 1 के द्वारा दिये गये आश्वासन के आलोक में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	योजना की अद्यतन स्थिति	आश्वासन/निर्देश
1	2	3	4	5
<b>Patna City</b>				
1	वार्ड सं०-72 दीदारगंज में विजय सहनी, सुरज राय के मकान से रामबाबू के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	2.307	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
2	वार्ड सं०-72 महारानी स्थान रेलवे हण्टर से सुरज देव राय के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.496	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
3	वार्ड सं०-71 सहादरा चुटकिया बाजार रोड महेन्द्र यादव से हेमन्त चौधरी तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.438	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
4	वार्ड सं०-71 सहादरा में हेमन्त चौधरी के मकान से आगे दक्षिण 200 फीट में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.438	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

5	वार्ड सं0-71 सहादरा में धर्मवीर यादव के पास 200 फीट लंबाई में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.438	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
6	वार्ड सं0-71 सहादरा में धर्मवीर यादव से दक्षिण 200 फीट लंबाई में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.438	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
7	वार्ड सं0-71 सहादरा में रेलवे हण्टर से उत्तर धर्मवीर यादव की ओर पाँच सौ फीट लंबाई में बड़े नाला का निर्माण कार्य।	7.438	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
8	वार्ड सं0-71 सहादरा में श्रवण यादव से संतोष यादव, सिन्हा एवं महेन्द्र यादव तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.408	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
9	वार्ड सं0-71 सहादरा में विशु यादव के घर से महेन्द्र यादव होते हुए सुरेन्द्र यादव के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.215	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
10	वार्ड सं0-71 चाई टोला नया टोला में सुखदेव महतो के घर से कृष्णा प्रसाद के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	6.83	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
11	वार्ड सं0-71 चाई टोला नया टोला में राधेश्याम के घर से रेलवे हण्टर तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	6.047	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
12	वार्ड सं0-71 नुरुददीनगंज मेन रोड से सूरज कुमार के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला निर्माण।	7.476	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
13	वार्ड सं0-68 करमलीचक रामबालक पासवान से अशोक साह तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.343	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

14	वार्ड सं०-68 धबलपुरा में रामसागर यादव से शिव महतो एवं रामदेव यादव तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	6.528	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
15	वार्ड सं०-68 धबलपुरा में लगन जी से जयप्रकाश जी तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	7.287	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
16	वार्ड सं०-67 हुमाद गली से आगे 300 फीट तक रामप्रसाद जी की ओर पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.436	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
17	वार्ड सं०-67 रामप्रसाद जी के मकान से हुमाद गली की ओर 300 फीट लम्बाई में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.436	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
18	वार्ड सं०-70 नुरुद्दीनगंज रोड से प्रभु महतो के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला निर्माण।	7.482	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
19	वार्ड सं०-70 नुरुद्दीनगंज में उमेश जी के मकान से मथुरा प्रसाद के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला निर्माण।	7.482	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
20	वार्ड सं०-70 राकेश जी के मकान से प्रदीप यादव के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला निर्माण।	5.484	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
21	वार्ड सं०-67 कैमाशिकोह एल० आई० सी० के पीछे चंदन शर्मा से राजेन्द्र प्रसाद तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	3.07	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
22	वार्ड सं०-67 नेहरू टोला मस्जिद से भोला बाबू तक एवं सरदार जी की गली पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	6.409	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

23	वार्ड सं०-59 साबरचक हाता सुशील भवन से राजू मिस्त्री तक एवं लिंक गली में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.261	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
24	वार्ड सं०-59 साबरचक हाता सामुदायिक भवन से आगे 400 फीट तक नाला निर्माण एवं 100 फीट लं० में पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	7.277	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
25	वार्ड सं०-68 बेगमपुर सीधे बाजार रामस्वरूप चौधरी से मालो देवी एवं विनोद प्रसाद से यमुना प्रसाद तक एवं लिंक गली में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	4.645	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
26	वार्ड सं०-68 बाहरी बेगमपुर मंडई सुरेन्द्र महतो से धर्मेन्द्र प्रसाद एवं अरविन्द कुमार तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	6.788	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
27	वार्ड सं०-62 सीधे बाजार में मुन्ना जी से राजेन्द्र पासवान एवं रविशंकर जी से चंदन चौधरी के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	4.016	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
28	वार्ड सं०-71 सहादरा चौराहा से जय भैया के घर तक (400 फीट लंबाई) पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.47	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
29	वार्ड सं०-71 सहादरा मेन रोड में जय भैया के घर से तुलसी महतो तक (400 फीट लंबाई) पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.47	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

30	वार्ड सं0-71 सहादरा मेन रोड में तुलसी महतो के मकान से विजय पाण्डे के मकान तक (400 फीट लंबाई) पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.47	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
31	वार्ड सं0-71 सहादरा मेन रोड में विजय पाण्डे के मकान से डा० माधुरी देवी के मकान तक (400 फीट लंबाई) पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.47	20 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
32	वार्ड सं0-71 सहादरा मेन रोड में डा० माधुरी देवी के मकान से दिलीप कुमार के मकान तक (400 फीट लंबाई) पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.47	20 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
33	वार्ड सं0-62 बेगमपुर पार्क पोखरा में सामुदायिक भवन में एवं बाहरी बेगमपुर सीधे बाजार रामबाबू पासवान की गली में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	5.354	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
34	वार्ड सं0-62 बेगमपुर पार्क पोखरा मंडई चौराहा से दादाबाड़ी जैन मंदिर की ओर 175 फीट लं० में आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	7.386	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
35	वार्ड सं0-62 बेगमपुर पार्क पोखरा मंडई चौराहा एवं दादाबाड़ी जैन मंदिर के बीच में 175 फीट लं० में आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	7.386	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
36	वार्ड सं0-62 बेगमपुर पार्क पोखरा दादाबाड़ी जैन मंदिर के पीछे 175 फीट लं० में आर०सी० सी० नाला का निर्माण।	7.386	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।



37	वार्ड सं0-62 गौरैया स्थान के सामने वाली गली का पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	5.757	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
38	वार्ड सं0-66 हाजीगंज अरोड़ा लेन पटन देवी कॉलोनी में सुरेश जायसवाल से अजीत निवास तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.25	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
39	वार्ड सं0-66 हाजीगंज अरोड़ा लेन पटन देवी कॉलोनी में प्रेम गुप्ता से महेन्द्र जी के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	3.584	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
40	वार्ड सं0-54 बजरंगपुरी कॉलोनी में रमेन्द्र चौधरी के मकान से श्री महुआर जी तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.481	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
41	वार्ड सं0-54 बजरंगपुरी कॉलोनी में दीपक वर्णवाल से श्री महुआर तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.493	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
42	वार्ड सं0-54 बजरंगपुरी पाटलीग्राम अपार्टमेंट से संजय जी के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.466	जमीन विवाद	
43	वार्ड सं0-54 बजरंगपुरी संजय जी के मकान से मनोज जी के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.497	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
44	वार्ड सं0-54 बजरंगपुरी ऑक्सीजन हॉस्पिटल से डॉ० राजेन्द्र प्रसाद तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.349	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
45	वार्ड सं0-54 परशुराम कॉलोनी आदिवासी कॉलोनी में पी०सी०सी० ढलाई से प्रमोद कुमार के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.491	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

46	गंगा ब्रिज कॉलोनी गुड़ की मंडी में क्वार्टर से सुखदेव सिंह के मकान तक खुला नाला निर्माण।	3.513	निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
47	पल्लवी नगर नाला पर से डॉ० एच०पी० सिंह के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला निर्माण।	7.488	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
48	पल्लवी नगर में कलन्दर चौहान की गली का पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	2.39	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
49	मलिया महादेव जगदीश प्रसाद के घर से गोपाल साव के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	3.622	निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
50	लक्ष्मी नगर सहारा गोदाम मेन रोड से जमुना सिंह के मकान तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	6.343	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
51	लक्ष्मी नगर लाल मोहन जी के मकान से जमुना सिंह के मकान तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण	6.343	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
52	बिजली ऑफिस की गली में मो० शहजाद से रामबाबु के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला का जिर्णोद्धार।	2.579	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
53	प्यारे भठियारे नाला कमलेश जी के घर के पास नाला निर्माण।	7.485	निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
54	छियान्बे राय से मुन्ना प्रसाद एवं राजेश के घर से सोनारटोली तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	4.636	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
55	सोनार टोली में आलोक जी के घर से जीमल मियों होते हुए बब्लु जी के मकान तक एवं जितेन्द्र प्रसाद की लिंक गली का पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	4.958	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

56	सोनार टोली में विनोद सोनी के मकान से चुन्नु जी के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.489	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
57	केलवाड़ी कृष्णा प्रसाद से जलील मियाँ तक एवं भारत एकैडमी के पास पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	4.586	निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
58	सीढ़ी घाट सड़क का पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.484	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
59	दीवान मुहल्ला सीताराम जी के मकान से पवन जी के मकान के आगे तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.447	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
60	दीवान मुहल्ला सीढ़ी घाट दीपू जी के मकान से पवन जी के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.465	निविदा की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
61	हमाम पथ शीश महल रोड में प्रहलाद पासवान जी की गली, गोल्डन जी की गली का पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	3.764	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
62	बजरंगपुरी पश्चिम न्यू अरफाबाद कॉलोनी संतोष जी के मकान से दिलीप गुप्ता के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.306	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
63	बजरंगपुरी पश्चिम न्यू अरफाबाद कॉलोनी दिलीप गुप्ता के मकान से राजेश गुप्ता के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण।	7.33	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
64	शहीद भगत सिंह लेन में वैष्णवी भवन से निर्भय जी के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला निर्माण।	7.495	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

KUMHARAR				
65	वार्ड नं0-44, कंकड़बाग डाक्टर्स कॉलोनी पार्क में तालाव निर्माण।	5.60	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
66	वार्ड नं0-46, गाँधी नगर इन्सोरेन्स कॉलोनी में पार्क निर्माण।	7.477	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
67	वार्ड नं0-46, गाँधी नगर ओरियेन्टल कॉलोनी में पार्क निर्माण।	7.465	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
68	वार्ड नं0-34, कंकड़बाग टेम्पु स्टेण्ड गोलम्बर पार्क का सौन्दर्यीकरण।	4.677	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
69	वार्ड नं0-33, कंकड़बाग ई-सेक्टर पार्क में तालाव निर्माण।	5.6	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
70	वार्ड नं0-34, कंकड़बाग वृंदावन पार्क में तालाब का सौन्दर्यीकरण।	5.6	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
71	वार्ड नं0-47, बहादुरपुर हासिंग कॉलोनी सेक्टर-6एच0/38 के सामने पार्क निर्माण।	22.282	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
72	वार्ड नं0-49, घघा घाट में शंकर प्रसाद ज्ञानी के मकान से लेकर प्रो0 बिल्डु सिंह के मकान तक सड़क निर्माण।	5.716	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
73	वार्ड नं0-55, सरदार पटेल पथ पूर्वी छोर नाला सड़क निर्माण।	7.482	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
74	वार्ड नं0-51, न्यु अम्बेदकर कॉलोनी खाद पर नाला सड़क निर्माण कार्य।	2.434	निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
75	वार्ड नं0-47, संदलपुर देवी स्थान के पश्चिम चन्द्रेश्वर राय घर के पास नाला सड़क निर्माण कार्य।	5.886	निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
76	वार्ड नं0-55, कुम्हार ग्वाल टोली सवित्री ज्ञान निकेतन के पिदे श्री साई गली में नाला सड़क निर्माण।	6.551	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
77	वार्ड नं0-55, तपोवन स्कूल विरेन्द्र सिंह घर से प्रमोद कुमार तक	6.917	किसी अन्य विभाग से	योजना की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया है।

	नाला एवं सड़क निर्माण।		कार्य सम्पादित है	
78	वार्ड नं0-51, अंतर्गत खजुरबन्ना में महेन्द्र चौधरी के घर से गुप्ता जी एवं विनय पांडेय घर होते हुए शेखर लाल के घर तक नाला एवं सड़क निर्माण।	7.499	निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
79	वार्ड नं0-55, शिवाजी कॉलोनी में शेष बचे सड़क का निर्माण कार्य।	6.952	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
80	वार्ड नं0-55, भागवत नगर चैतन्य नगर में एन.आर.एल. के पीछे नाला एवं सड़क निर्माण।	7.491	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
81	वार्ड नं0-47, संदलपुर मुख्य पथ में नाला एवं सड़क निर्माण कार्य।	7.463	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
82	वार्ड नं0-34, कंकड़बाग गायत्री मंदिर के पीछे एस0बी0आई0 कॉलोनी में सड़क निर्माण।	7.49	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
83	वार्ड नं0-55, अरुणोदय सहकारी गृह निर्माण समिति चाणक्य नगर में	7.452	निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
84	वार्ड नं0-45, राजीव नगर (चित्रगुप्त नगर) माँ तारा नर्सिंग वाली गली में नाला सड़क निर्माण कार्य।	7.49	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
85	वार्ड नं0-47, संदलपुर मेन रोड से अन्नु कॉम्प्लेक्स के अंतिम छोर तक नाला सड़क निर्माण।	7.495	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
86	वार्ड नं0-47, रामकृष्ण कॉलोनी में वीरेन्द्र सिंह घर के पास सड़क निर्माण कार्य।	7.498	निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
87	वार्ड नं0-55, अंतर्गत इंडिया मशीनरी कैम्पस कुम्हार में श्री विनोद कुमार गुप्ता के मकान से पश्चिम श्री सतीश कुमार के मकान तक नाला सड़क निर्माण।	7.496	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

88	वार्ड नं0-55, धनकी गाँव में महाराज महतो घर के पास नाला सड़क निर्माण कार्य।	7.487	निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
89	वार्ड नं0-55, धनकी गाँव के कुआँ से पश्चिम सड़क में नाला सड़क निर्माण	7.487	निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
90	वार्ड नं0-44, में बाईपास से विशुन दयाल सिंह अपार्टमेंट तक नाला निर्माण कार्य।	6.672	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
91	वार्ड नं0-55, नया टोला में सरवीन यादव घर के पश्चिम सड़क निर्माण।	7.495	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
92	वार्ड नं0-33, पूर्वी इंदिरा नगर रोड नं0-2, विडको कॉलोनी में नाला सड़क निर्माण।	3.68	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
93	वार्ड नं0-49, शिवपुर महेन्द्रु जलापूर्ति केन्द्र के पास नाला सड़क निर्माण।	7.493	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
94	वार्ड नं0-46, नन्दलाल छपड़ा में सतीश यादव घर के पास नाला सड़क निर्माण।	7.492	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
95	वार्ड नं0-31, रामलखन पथ में कृष्णनंद प्रसाद के घर से एस.एन.झा के मकान तक सड़क निर्माण।	7.49	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
96	वार्ड नं0-42, धरहारा कोठी कामेश्वर सिंह के मकान से शिवरतन कुटीर तक नाला सड़क निर्माण।	7.499	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
97	वार्ड नं0-32, अशोक नगर रोड नं0-11, में मनोज मुन्ना के घर से पश्चिम सड़क निर्माण।	5.159	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
98	वार्ड नं0-33, साईं नेत्रालय के पास सड़क निर्माण।	7.499	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
99	वार्ड नं0-33, एफ० सेक्टर आशिर्वाद कॅम्प्यूनिटी हॉल के सामने सड़क निर्माण।	7.499	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

100	वार्ड नं0-33, आर०एम०एस० कॉलोनी मोड़ के पास सड़क निर्माण।	7.499	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
101	वार्ड नं0-31, दक्षिणी चौदमारी रोड ट्रांस्फर्मर के उत्तर सड़क निर्माण।	7.492	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
102	वार्ड नं0-31, दक्षिणी चौदमारी रोड पानी टंकी के पास सड़क निर्माण।	7.492	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
103	वार्ड नं0-55, रूपस कॉलोनी में नाला सड़क निर्माण।	7.482	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
104	वार्ड नं0-42, सपना अपार्टमेन्ट के सामने गली में लल्लु जी मकान के पास सड़क निर्माण।	7.493	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
105	वार्ड नं0-47, वाचस्पति नगर में ओमप्रकाश पांडेय घर के पास सड़क निर्माण।	7.499	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
106	वार्ड नं0-47, वाचस्पति नगर में डा0 आर0पी0सिंह घर के पास नाला निर्माण।	7.476	निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
107	वार्ड नं0-55, ट्रान्सपोर्ट नगर मुख्य पथ से राज कम्नीटी हॉल तक नाला सड़क निर्माण।	7.461	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
108	वार्ड नं0-55, ट्रान्सपोर्ट नगर में विजय सिंह से राजकम्नीटी हॉल की ओर गली में नाला सड़क निर्माण।	7.461	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
109	वार्ड नं0-55, नगीना नगर में नाला एवं सड़क निर्माण कार्य।	7.461	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
110	वार्ड नं0-47, न्यू अजीमाबाद कॉलोनी पश्चिम साइड में मिर्जा हामिद अली घर के पास नाला सड़क निर्माण।	7.472	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
111	वार्ड नं0-47, रामकृष्ण कॉलोनी के पूरव न्यू अजीमाबाद कॉलोनी में मस्जिद के पास नाला सड़क निर्माण।	7.472	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

112	वार्ड नं-31, संजय नगर में बलराम राय मार्केट से लक्ष्मी प्रसाद घर की ओर सड़क निर्माण।	7.472	निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
113	वार्ड नं-31, पोस्टल पार्क संजय नगर रोड नं0-2 के सामने पवन जी घर के पास सड़क निर्माण।	7.472	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
114	वार्ड नं0-46, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी सेक्टर-8 के पूरब एन0के0सिंह घर के पास नाला सड़क निर्माण।	7.495	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
115	वार्ड नं0-46, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी सेक्टर-8 के पूरव एवं रामलौलिन यादव घर के दक्षिण मालती पथ में नाला सड़क निर्माण।	7.495	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
116	वार्ड नं0-45, हनुमान नगर अम्बेदकर मुर्ति के उत्तर मुख्य पथ में नाला निर्माण।	7.475	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
117	वार्ड नं0-48, रायहसनपुर चाईटोला में नाला एवं सड़क निर्माण कार्य।	5.635	पुन-निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
118	वार्ड नं0-32, अशोक नगर रोड नं0-8 सी. संजीव जी के घर से हरेन्द्र राय घर तक नाला सड़क निर्माण।	7.448	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
119	वार्ड नं0-31, कमला मार्केट के दक्षिण इन्द्रानगर रोड नं0-7 ए0 में नाला सड़क निर्माण।	6.677	कार्य प्रारंभ	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
120	वार्ड नं0-44, नया वाईपास (साकेतपुरी) महेन्द्र व्हीलर से दूसरा गली में नाला सड़क निर्माण।	7.095	निविदा की प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रैल 2016 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
121	वार्ड नं0-31, पोस्टलपार्क पोस्ट ऑफिस गली में नाला एवं सड़क निर्माण।	3.494	एकरारनाम की प्रक्रिया में	मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।