

दिनांक-06.08.2019 (समय-अपराह्न 02.30 बजे) को माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न स्मार्ट सिटी मिशन की समीक्षा बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- यथा पंजी के अनुसार।

बैठक की अध्यक्षता माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा की गई। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग से प्रधान सचिव, विशेष सचिव एवं उप सचिव उपस्थित रहे। पटना बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर के नगर आयुक्त-सह-प्रबंध निदेशक-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा पटना के अपर नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित रहे। उक्त के अतिरिक्त सभी स्मार्ट सिटीज के पीओडीओएमओसीओ विशेषज्ञ उपस्थित थे।

माननीय मंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी योजना में बिहार सबसे पीछे है। चारों स्मार्ट सिटीज में पटना का कार्य सबसे बेहतर है। माननीय मंत्री द्वारा भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर के नए नगर आयुक्त को बेहतर कार्य करने का निदेश दिया गया साथ ही बिहारशरीफ को भी कार्य की प्रगति में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

2. सर्वप्रथम प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन अन्तर्गत बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन को पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रबंध निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी अन्तर्गत शहर के 160 सड़कों में मुख्य सड़कों को पथ निर्माण विभाग द्वारा एवं शेष सड़कों को स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा बनाया जाना है। पुरे शहर में कुल 7200 LED स्ट्रीट लाईट लगाया जा चुका है। CCMS अभी लागू नहीं है इसके लिए बिजली विभाग से अलग Dedicated Cable के लिए समन्वय स्थापित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी अन्तर्गत शहर में वाटर सप्लाई का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कचड़े से ईट बनाने की फैक्ट्री लगायी जा चुकी है। शहर में 6 वेडिंग जोन का निर्माण किया जाना है एवं स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एसओपीओवीओ में अधिकारियों का चयन अतिशीघ्र कर लिया जायेगा।

बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत रू० 160.00 करोड़ की 17 परियोजनाओं की निविदा विभिन्न स्तरों पर प्रगति पर है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

Sl No.	Name of Work (DPR)	Cost INR (Cr.)	Status Tender, TA	Remarks
1	Jansividha Kendra at 20 Locations NIT 1/18-19	11.02	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Financial Bid opened ➤ 3 bidder had participated ➤ Lowest Bidder quoted rate @24.54% above TA amount. ➤ Negotiation meeting was held on date 09/07/2019 to reduce rate ➤ The bidder has asked to reduce down his rate below max upto 5% above the TA cost. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Awaiting response from bidder to award the work.
2	Redevelopment of 5 Nos. of Water Bodies (Maniram Akhda, Dadidarga, Tiklipur, Subhas Park, Pakki Talab) NIT 7/18-19	16.5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 Tenders received. ➤ Financial Bid being opened 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Financial Bid to be open.

Sl No.	Name of Work (DPR)	Cost INR (Cr.)	Status Tender, TA	Remarks
3	ICCC Building (G+4) NIT 9/18-19	6.23	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Single Tender received, ➤ Recalled, again single tender received. ➤ Recalled, Submission Date 26-08-19 ➤ BUIDCo suggested for DPR vetting by NIT, Patna ➤ NIT Patna Suggested some changes, which are in Progress for resubmission. 	➤ After Vetting by NIT, TA will be accorded by BUIDCO.
4	ICT selection of Master System Integrated (MSI) command and control Centre. NIT 11/18-19.	103.61	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Single Tender opened on 19th June, 19. ➤ Recalled, pre-bid meeting held. Tender opening date 18-08-19 ➤ DPR Vetted IIT, Patna ➤ DPR Submitted to BUIDCO for TA 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BUIDCO to accord TA. ➤ Recalled Tender status will be clear after 18-08-19
5	Vending Zone (5 nos.) & Machli Market (1 no.) NIT 8/18-19.	4.1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Single Tender received in 1st call. ➤ 2nd Call, no tender. ➤ Recalled, date of submission date 31-07-2019 	➤ Technical Bid opened on Date 31-07-2019
6	E-Charging Rickshaw Stand (Kargil chowk) NIT 2/18-19	1.69	<ul style="list-style-type: none"> ➤ In 1st call & 2nd Call, no Tender ➤ Recalled, tender opening date 28-07-2019 	➤ Technical bid opening date 28-08-2019
7	64 KW Roof Top Solar NIT/4/18-19	0.37	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 Tenders Received. ➤ AS decided, MoU signed with BREDA 	➤ Retendering done.
8	2 MW Solar Power Plant NIT 3/18-19	13	<ul style="list-style-type: none"> ➤ In 1st Call, no Tender ➤ 2nd Call, single Bidder ➤ 3rd Call, opening 28-08-2019 	➤ Retendering done.
9	Rain Water Harvesting System Group I	0.19	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Financial Bid opened. ➤ Tender Final, Work awarded. 	➤ Work Under Process
	b) Group II	0.2		
10	Vegetable waste Compost Plant 2 Tonne/Day Capacity	0.39	➤ Tender Opening date 28-08-2019.	➤ Position will be clear after 28-08-2019
11	Compost Plant (Machinery & Equipment) for Bazar Samiti area	0.41	➤ DPR prepared, TA done.	➤ NIT to be floated
12	Boundry wall Construction for land fill site in ward 21.	0.46	➤ Work awarded.	➤ Work Under process
13	Construction of lane in Ramchandrapur Bus Stand.	0.45	➤ Work awarded.	➤ Work Under process

SI No.	Name of Work (DPR)	Cost INR (Cr.)	Status Tender, TA	Remarks
14	Construction of lane from Mangla Asthan to Sadanand college	0.35	➤ Work awarded.	➤ Work Under process
15	Const. of Paver Block on both side of road from Hospital Mor to Sohسرائ Puliya	0.47	➤ Work awarded.	➤ Work Under process
16	Const. of Paver Block on both side of road from Etwari Mor to Amber Mor to court Mor	0.47	➤ Work awarded.	➤ Work Under process.
17	Redevelopment of Heritage Building- Nalanda Health Club (Ground floor GYM)	0.22	➤ TA done. ➤ RFP in progress	➤ Tender to be called
	Total	160.00		

बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी टीम द्वारा कुल 398 करोड़ रुपये की 11 नई योजनाओं का DPR तैयार किये जाने की जानकारी दी गयी, जिसका विवरण निम्नवत है:-

SI No.	Project Description	Cost INR (Cr.)	Status
1	Sewerage Network and Treatment Plant	151.6	➤ DPR Process to NIT for vetting.
2	Redevelopment of 3 water Bodies (Ponds) (Dhaneswar, Kalyanpur (Gauragarh), Suryamandir)	6.94	➤ Vetting done by NIT Patna further DPR will be forwarded at BUIDCO. for TA
3	Redevelopment of Heritage Building of Town Hall Phase -1	0.81	➤ DPR Process to BUIDCO for TA
4	Redevelopment of Heritage Building -Nalanda Health Club Phase-II	0.95	➤ DPR under Process to BUIDCO
5	Redevelopment of Heritage Building Building of Bihar Club, Town Hall (Phase-2), Khadi Bhawan, Sainik Training School	4.12	➤ DPR under review
6	Storm Water Drainage (SWD)	76.0	➤ DPR under submission
7	9.2 K.M Smart Road, 18 nos Junction, Road Signage (Public Display Sign)	140.00	➤ DPR under Preparation
8	Proposed Bitumen carpeting on Existing Road	1.05	➤ DPR under Preparation
9	Management of Construction & Demolition Waste(C&D) Processing Plant, Biharsharif	1.87	➤ DPR Prepared and forwarded to BUIDCO for TA
10	Construction of RCC Nala and Road Along Side (0.6km) Etawari Bazar to Baso tea shop	3.67	➤ DPR under submitted ➤ forwarded to BUIDCO for TA
11	Redevelopment fo Govt. Stand, Biharsharif	10	➤ DPR under Process
	Total INR (Cr.)	398	

3. उक्त के पश्चात् मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन को पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अन्तर्गत रू0 379.57 करोड़ की कुल 12 परियोजनाओं की निविदा विभिन्न स्तरों पर प्रगति पर है। जिसमे से रू0 142.10 करोड़ की 3 परियोजनाओं की निविदा प्रकाशित किया गया है जिसका तकनीकी बीड खोला जाना है एवं 64.64 करोड़ रुपये की 3

परियोजनाओं में कोई निविदाकार द्वारा भाग नहीं लेने के कारण पुनर्निविदा किया जाना है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी टीम द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि 6.74 करोड़ रुपये के 2 परियोजनाओं के DPR का अनुमोदन हो चुका है एवं 166.01 करोड़ रुपये के 4 परियोजना अनुमोदन के लिए Submit किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है-

Sl.No	Project Name	Project Cost Rs. in Lakhs	Project Status (Tender Floated)	Time Line	Expected Date of Issuing Work Order
1	Redevelopment of Jubba Sahni Park	348.23	Technical Vetting	Done(MIT, Muzaffarpur)	Technical Bid has been opened on 04 th June 2019 Comparative statement evaluation/approval to done
			Technical Apporval	Done (BUIDCO)	
			Administrative Apporval	Done (MSCL Board)	
2	Redevelopment of Indra Park	154.64	Tender Floated	Done MSCL	Review/ Approval awaited
			Technical bid opened- 4 builder participated & 3 found elige	Done- MSCL	
			Comparative statement of Technical bid has been done	T-Days	
			Financial Bid opening	T+10 Days	
			Issuance of word order	T+10=10Days	
			Completion period	9Months	
			Technical Vetting	Done(IIT, Patna)	
3	Integrated Command & Control Centre (ICCC-MSI)	13707.68	Technical Apporval	Done (BUIDCO)	Technical Bid to be opened shortly. 6 Bidders patrticipated.
			Administrative Apporval	Done (MSCL Board)	
			Tender Floated	Done- MSCL	
			Technical Bid	T-Days	
			Comparative Statement of Technical Bid	T+10 Days	
			Financial Bid opening	T+10+10 Days	
			Issuance of work order	T+20=10Days	
			Completion period	9Months	
4	Station to M.I.T Spinal Road Redevelopment upto Bairiya Chowk via Laxmi Chowk	3875.24	Corrigendum Publication	T- Days	No bidder Participated because Corrigendum with response to bidders quaries couldn't be uploaded for want off DSC.
			Opening of Technical Bid	T+15 Days	
			Comparative Statement of Technical Bid_Review & Approval	T+15+10 Days	
5	Peripheral Road from Akhara Ghat to Railway Station along ABD Periphery	2083.39	Opening of Technical Bid	T+25+10 Days	
			Issuance of work order	T+35+10 Days	
6	Vending zones at location identified (Laxmi Chowk to MIT)	506.17	Completion period	12 Months	Short term tender is to be invited
7	Smart Mini Bus Stop/ E-Relckshaw stops & sheds- 25 nos.(12 pairs+1)	614	Technical Vetting	Done(MIT, Muzaffarpur)	*For Bus Stop: After commencement of Road Work.
			Technical Apporval	Done (BUIDCO)	
			Administrative Apporval	Done (MSCL Board)	
8		60.73	Tender will be Floated	T	
			Technical Bid	T+22 Days	
			Comparative Statement of Technical Bid_Review & Approval	T+22 +10 Days	
			Financial Bid opening	T+32+10 Days	
			Issuance of work order	T+42+10 Days	

			Completion period	9Months	*For TIC: NOC from DRM Sonepur & District Administration awaited
	Tourist Information Centre-2 nos (At Railway Station & at Bariya Bus-Stand)				
9	ICCC Building	1129.02	Technical Apporval	T- Days	
			Administrative Apporval	T+20 Days	
			Tender will be Floated	T+20+10 Days	
10	Development of Sanitary Landfill	1753.01	Opening Technical Bid	T+30+22 Days	
			Comparative Statement of Technical Bid_ Review & Approval	T+52+10 Days	
			Opening Financial Bid	T+62+10 Days	
11	Junction Improvements Works(10 Locations)	347.88	Issuance of work order	T+72+10 Days	
			Completion period	9 Months	
			Technical Apporval	T- Days	
			Administrative Apporval	T+20 Days	
			Tender will be Floated	T+20+10 Days	
			Opening Technical Bid	T+30+22 Days	
12	Integrated Bus Terminal	13378.00	Comparative Statement of Technical Bid_ Review & Approval	T+52+10 Days	Rivew & Approval
			Opening Financial Bid	T+62+10 Days	
			Issuance of work order	T+72+10 Days	
			Completion period	18 Months	
Total					

उक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत कुल 238.58 करोड़ रुपये कि 23 परियोजनाओं का डी0पी0आर0 अतिशीघ्र तैयार किये जाने की जानकारी प्रबंध निदेशक द्वारा दिया गया।

माननीय मंत्री द्वारा मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का कार्य SLOW रहने के कारण असंतोष व्यक्त किया गया। प्रबंध निदेशक को मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कार्यों में प्रगति लाने का निदेश दिया साथ ही BUIDCO के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को सप्ताह में एक दिन मुजफ्फरपुर में कैम्प करके वैसी परियोजनायें जो DPR स्टेज में है उसका TA/TS करने का निदेश दिया। यह भी निदेशित किया गया कि प्रमण्डलीय आयुक्त के साथ बैठक कर सभी परियोजनाओं का Design एवं PPT तैयार कर माननीय मंत्री के समक्ष मुजफ्फरपुर में ही दिनांक-10.08.2019 (शनिवार) को PPT Presentation प्रस्तुत किया जाय। मुजफ्फरपुर में 5 वेडिंग जोन जिसका अभी DPR ही बन रहा है उसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। माननीय मंत्री द्वारा यह भी बताया गया कि धिरनी पोखर के चारों ओर वेडिंग जोन एवं सिकंदरपुर झील का जीर्णोद्धार का कार्य किया जा सकता है। माननीय मंत्री द्वारा प्रबंध निदेशक, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को PDMC के कार्य असंतोषजनक रहने के कारण लिखित चेतावनी देने एवं मिशन की सभी योजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने का निदेश दिया गया।

4. तत्पश्चात् माननीय मंत्री द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के अन्तर्गत भागलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पी0डी0एम0सी0 को कतिपय कारणों से हटाया जा चुका है एवं नई पी0डी0एम0सी0 गठित करने हेतु निविदा जारी की जा चुकी है। इसी मध्य रू0 932.00 करोड़ की परियोजनाओं के लिए (SAR/FR/DPR/RFP/LoI) पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड से अनुबंध किया जा चुका है। अनुबंध के अनुसार

पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 02 माह में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा सर्वे इत्यादि का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है-

SL. No.	Project Name	Smart City Fund (Cr.)	Current Progress (Work Started by M/s Eptisa)
1	MSI-CCC	213.00+25.75	<ul style="list-style-type: none"> • Survey completed • SAR submitted • DPR submitted
2	Integrated Solid Waste Management	40.00	<ul style="list-style-type: none"> • Survey completed • SAR & FR submitted • DPR under preparation
3	River Front Development	107.00	<ul style="list-style-type: none"> • Survey completed • SAR submitted • FR & DPR under preparation
4	Open Spaces (Sandy's Compound Ground and Lajpat Park)	50.00	<ul style="list-style-type: none"> • Survey completed • SAR submitted • FR & DPR under preparation
5.	Smart Road Network including Service duct-Water Supply, Sewerage, Power Supply, Drainage	500.00	<ul style="list-style-type: none"> • Survey completed • SAR submitted • FR & DPR under preparation
Total		932.00	

माननीय मंत्री द्वारा भागलपुर स्मार्ट सिटी के कार्यों में मदद हेतु पटना की टीम को भागलपुर में कैम्प कर कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया। पटना स्मार्ट सिटी भागलपुर के लिए Solid Waste Management (SWM) का एक मॉडल बनाएगा कि भागलपुर स्मार्ट सिटी और भागलपुर नगर निगम का कितना-कितना Contribution हो सकता है। प्रबंध निदेशक को निदेशित किया गया कि भागलपुर स्मार्ट सिटी योजना के Design एवं DPR आदि के निर्माण कार्य की समीक्षा हेतु दिनांक-10.08.2019 (शनिवार) को एक बैठक करायी जाय जिसमें विभागीय अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता भी शामिल होंगे। जिसमें भागलपुर स्मार्ट सिटी अन्तर्गत सभी पॉचों योजनाओं का PPT Presentation भी किया जाय। प्रधान सचिव द्वारा भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को दिनांक-12.08.2019 (सोमवार) सभी योजनाओं का Time Line देने का निदेश दिया गया साथ ही निर्देशित किया गया कि मिशन के कार्यों को मिशन मोड पर ही क्रियान्वित करें एवं परियोजनाओं का कार्य निर्धारित टाईम-लाईन में प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जाय।

5. अंत में माननीय मंत्री द्वारा पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। प्रबंध निदेशक, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मिशन के अंतर्गत सभी परियोजनाओं के संदर्भ में विस्तार से अवगत कराया गया एवं पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। मिशन के अंतर्गत सभी परियोजनाओं के संदर्भ में विस्तार से अवगत कराया गया। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अन्तर्गत 10 मुख्य परियोजनाओं (रु० 1017.60 करोड़) का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसका विवरण निम्नवत है-

SI No	Project Name	Awarded Cost (In Rs. Cr.)	Executing Agency	Time Tine
1	Smart Road Network (Smart Road, Utility Ducts, Smart Bus Stop, On Street Parking)	302.00	M/s L & T Construction Ltd	24 months (Mar 19-Feb 21)
2	Rejuvenation of Birchand Patel Marg (1.24 Km)	33.43	M/s Dayanand Prasad Sinha & Company	18 months (Feb 19-July 20)
3	Development of Mandiri Nala (1.28 Km)	67.10	M/s NPCC Limited	15 months (Feb 19-May 20)
4	Development of Bakarganj Nala	15.27	M/s Bhawana Infrabuild Pvt. Ltd	15 months

SI No	Project Name	Awarded Cost (In Rs. Cr.)	Executing Agency	Time Tine
	(1.4Km)			(Apr 19-Jun 20)
5	Jan Sewa Kendra-1 (27 Nos) + Dutch Café behind Patna college	12.29 +1.2	M/s Classicon Construction (I) Pvt. Ltd.	12 months (Apr 19-Mar 20)
	Jan Sewa Kendra-2 (27 Nos)	12.29	M/s Sai Highway & Builders Pvt. Ltd	12 months (Apr 19-Mar 20)
	Jan Sewa Kendra-3 (26 Nos)	11.83	M/s Prakash Construction	12 months (Apr 19-Mar 20)
6	Adalatganj Lake area redevelopment	9.84	M/s Sai Highway & Builders Pvt. Ltd	12 months (Apr 19-Mar 20)
7	Construction of ICCC and PSCI Building	13.97	M/s Bhawana Infrabuild Pvt. Ltd	12 months (Jun 19-May 20)
8	Integrate Command & Control Centre (ICC Data Centre, ITMS, PTMS, OFC)	313.44	M/s Tata Projects Limited & M/s Wipro Ltd (Consortium)	15 months (Apr 19-Jun 20)
9	Mega size Screen (73' x44') for cultural events at Gandhi Maidan	6.98	M/s Graphic Trades Pvt. Ltd	06 months (Apr 19-Sept 19)
10	Railway Station Area Development	211.00	Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam	24 months (Apr 19-Mar 21)
	Total	1017.60		

प्रबंधक निदेशक, पटना स्मार्ट सिटी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि निम्न परियोजनाओं में निविदा विभिन्न स्तरों पर हैं—

SI No	Project Name	Tendered Cost (In Rs. Cr.)	Remarks
1	Selection of System Integrator for Design Development implementation and O&M (for 5 years) of Integrated SWM system in Patna.	5.00	Evaluation under Process
2	Selection of Agency for beneficiary survey for Implementation of E-Rickshaw	0.50	Technical bid to be opened on 8 th August'19.
3	Illumination of building surrounding Gandhi Maidan including O&M of 5 Yrs.	18.64	Technical bid to be opened on 10 th August'19.
4	Selection of Agency for O&M of "Dutch cafeteria"	Base rental Rs1,03040/-	To be uploaded on 5 th August' 2019.
	Total	261.64	

प्रबंधक निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 11 नई योजनाओं का DPR अतिशीघ्र तैयार किया जायेगा।


6. माननीय मंत्री द्वारा सभी स्मार्ट सिटी एक दुसरे से समन्वय स्थापित कर मिशन की सभी योजनाओं में प्रगति लाने का निदेश दिया गया। माननीय मंत्री द्वारा पटना एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी के कार्यों की प्रगति संतोषजनक बताया परंतु भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण निराशा व्यक्त करते हुए कार्य में अतिशीघ्र तेजी लाने का निदेश दिया गया।

माननीय मंत्री द्वारा सभी स्मार्ट सिटी के लिए निदेश दिया गया कि भविष्य में किये गये कार्यों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए ADB Area में काम करने के लिए पुरे शहर का स्मार्ट प्लानिंग तैयार किया जाय। रोड, नाला का Connectivity ADB Area से बाहर भी हो ताकि जल-जमाव आदि न हो। Drainage, Water Supply एवं सिवरेज प्लान पुरे शहर के लिए हो। Precast नाला बनाने की प्रवृत्ति बढ़ायी जाय ताकि लेवल ठीक रहे। 10 फीट तक के रोड को पेभर ब्लॉक लगाया जाय एवं रोड एवं नाला सड़क के End to End Cover करे ताकि अतिक्रमण न हो सके। साथ ही माननीय मंत्री द्वारा यह भी निदेशित किया गया कि शहर में कहीं पानी का Wastage ना हो,

पोखर कुआं एवं तालाब आदि का Renovation कराया जाय एवं वृक्षारोपन कार्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाय।

अंत में माननीय मंत्री द्वारा स्मार्ट सिटी के सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं विशेषज्ञों को निदेश दिया कि मिशन के सभी योजनाओं को मिशन मोड में पूरा किया जाय। किसी भी योजना के गुणवत्ता में कमी न हो यह सुनिश्चित करते हुए पारदर्शिता से सभी कार्यों समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।


20.8.19


विशेष सचिव।

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-03/विविध-22-12/2018 2329

प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, स्मार्ट सिटी लि0, पटना, तिरहुत एवं भागलपुर/नगर आयुक्त-सह-प्रबंध निदेशक स्मार्ट सिटी, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ/प्रबंध निदेशक, बुडको/मुख्य अभियंता, बुडको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना/दिनांक- 20/8/19


20.8.19


विशेष सचिव।

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:- 03/विविध-22-12/2018 2329

प्रतिलिपि:-उप सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

पटना/दिनांक-20/8/19


20.8.19

विशेष सचिव।

नगर विकास एवं आवास विभाग।

