

विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 16.06.2016 को पटना नगर निगम क्षेत्र में मॉनसून के समय संभावित जलजमाव के संबंध में स्थल निरीक्षण टिप्पणी :-

विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 16.06.2016 को पटना नगर निगम क्षेत्र में मॉनसून के समय संभावित जलजमाव की समस्या के निराकरण हेतु नाला उड़ाही कार्य, नाला निर्माण कार्य, संप हाऊस आदि का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल/कंकड़बाग अंचल/पटना सिटी अंचल, मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

2. बेऊर मोड़, अनिसाबाद के पास नाले का निरीक्षण किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल द्वारा बताया गया कि इस बार नाले की सफाई करायी गयी है। स्थल पर उपस्थित स्थानीय नागरिक द्वारा भी बताया गया कि कुछ दिन पूर्व ही नाले की सफाई करायी गयी है। निर्देश दिया गया कि इस नाले की सफाई पुनः 2 दिनों के अंदर करायी जाय।
3. बेऊर मोड़ से लगभग 200 मीटर आगे सिपारा की ओर न्यू बाईपास में महिन्द्रा शो रूम के सामने नाला बंद हो गया है, जिसके कारण आगे नाले का बहाव अवरुद्ध है। निर्देश दिया गया कि अंडरग्राउंड Hume Pipe बिछाकर नाला का निर्माण कराया जाय, ताकि पानी का बहाव आगे नाले में हो सके। यह कार्य एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर ली जाय।
4. कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल द्वारा बताया गया कि महिन्द्रा शो रूम के पास नाले के बगल में अवस्थित बिजली का पोल, नाले के निर्माण के क्रम में गिरने की संभावना है। निर्देश दिया गया कि पोल को हटाने हेतु ऊर्जा विभाग के संबंधित पदाधिकारी/अभियंता से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क की जाय। उन्हें यह अवगत कराया जाय कि यदि नाले के निर्माण के क्रम में बिजली के पोल गिरने से कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी सारी जबावदेही उनकी होगी।
5. तत्पश्चात सिपारा (मीठापुर बस अड्डा मोड़) मोड़ पर बाईपास में नाला का निरीक्षण किया गया। देखा गया कि नाला के मुहाना को मिट्टी डालकर बंद किया हुआ है, जिससे आगे बाईपास की ओर नाले में पानी का बहाव अवरुद्ध है। कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल द्वारा बताया गया कि सिपारा मोड़ पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के निर्माण के क्रम में नाले में मिट्टी डाली गयी है। स्थल पर उपस्थित NHAI के अभियंता द्वारा बताया गया दो दिनों के अंदर नाले से मिट्टी हटा ली जाएगी। कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल को निर्देश दिया गया कि दो दिनों के अंदर नाले की उड़ाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर ली जाय, जिससे पानी का बहाव आगे हो सके।

6. सिपारा मोड़ पर ही अंडरग्राउंड एक अन्य नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य बंद पाया गया। NHAI के अभियंता द्वारा बताया गया कि ओवरब्रिज के निर्माण के कारण नाले का निर्माण कार्य बंद है। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि अंडरग्राउंड Hume Pipe बिछाकर, नाला का निर्माण कार्य पूर्ण कराना शीघ्र सुनिश्चित किया जाय।
7. पहाड़ी पर एन०आर०एल० पेट्रोल पंप के बगल में नाले के बीच में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा निर्माण कराये जा रहे पुल का निरीक्षण किया गया। पुल निर्माणाधीन होने के कारण नाले का बहाव आगे बंद है। कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल द्वारा बताया गया कि Hume Pipe डालकर पानी के बहाव की तात्कालिक व्यवस्था की गयी है। स्थल पर उपस्थित संबंधित अभियंता को निर्देश दिया गया कि फ्लोर लेवल तक का कार्य 3 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि नाले के पानी का बहाव आगे सुगमतापूर्वक हो सके। कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल को निर्देश दिया गया कि वे 3 दिनों के बाद निर्माण कार्य के प्रगति की जानकारी विभागीय प्रधान सचिव को देंगे।
8. तत्पश्चात पहाड़ी ड्रेनेज पम्पिंग प्लांट का निरीक्षण किया गया। यह पाया गया कि प्लांट की क्षमता 11000 ली०/सेकेंड से बढ़ाकर करीब 22200 ली०/सेकेंड कर दिया गया है, जिससे योगीपुर एवं सैदपुर नाला से आने वाले पानी को पंप आउट करने में काफी सुविधा होगी। मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि पम्पिंग प्लांट में एक मोटर हेड को नीचे किया जा रहा है एवं नाला का निर्माण कराया जा रहा है। निर्देश दिया गया कि इस कार्य को शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। यह भी निर्देश दिया गया कि पम्पिंग प्लांट के बगल में अवस्थित खाली जमीन में पार्क का निर्माण कराया जाय। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद इसे सुनिश्चित करेंगे। पम्पिंग प्लांट का कार्य संतोषजनक पाया गया।
9. तदोपरांत सैदपुर नाले पर निर्माणाधीन शनिचरा पुल का निरीक्षण किया गया। पुल निर्माण के क्रम में नाले के आधे हिस्से में मिट्टी डालकर पानी का बहाव अवरुद्ध कर दिया गया है। पानी का बहाव अवरुद्ध होने के कारण बरसात में इस क्षेत्र में भीषण जलजमाव की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। स्थल पर उपस्थित बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अभियंता को निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि अवरुद्ध किये गये नाले के हिस्से से 2 दिनों के अंदर मिट्टी को हटाकर जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
10. तत्पश्चात योगीपुर संप हाऊस, कंकड़बाग का निरीक्षण किया गया। योगीपुर संप हाऊस में एन०बी०सी०सी० के द्वारा अतिरिक्त पम्पिंग Capacity की गयी है, जिसे बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा टेकओवर कर लिया गया है, जिससे योगीपुर पंप स्टेशन की क्षमता 8900ली०/सेकेंड से बढ़कर लगभग 17300ली०/सेकेंड हो गयी है। नाले में अधिक पानी आने पर अतिरिक्त क्षमता का उपयोग होता है। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि इससे बरसात में कंकड़बाग क्षेत्र में जल निकासी में काफी सहूलियत होती है। संप हाऊस का कार्य संतोषजनक पाया गया।

11. कंकड़बाग क्षेत्र में निरीक्षण के क्रम में रोड के किनारे कई स्थानों पर गंदगी देखी गयी। इस हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल को कड़ा निर्देश दिया गया कि वे 3 दिनों के अंदर सम्पूर्ण कंकड़बाग क्षेत्र में उत्कृष्ट कोटि की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। 3 दिनों के बाद पुनः इस क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया जाएगा। स्थल निरीक्षण के क्रम में यदि गंदगी पायी गयी तो अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कंकड़बाग अंचल के सभी बड़े नालों एवं अंडरग्राउंड नालों की पुनः उड़ाही करायी जाय।

12
(शिशिर सिन्हा), 16
विकास आयुक्त, बिहार

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-14/14 3976 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 22/6/16
प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

21/6/2016
(प्रधान सचिव),

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-14/14 3976 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 22/6/16
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

21/6/2016
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-14/14 3976 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 22/6/16
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल/कंकड़बाग अंचल/पटना सिटी अंचल/बांकीपुर अंचल, पटना नगर निगम/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6/2016
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-14/14 3976 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 22/6/16
प्रतिलिपि :- विशेष सचिव/अपर सचिव/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक/मुख्य अभियंता, बुडा, पटना को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/6/2016
प्रधान सचिव