

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के निदेशानुसार, विशेष सचिव, श्री जय प्रकाश मंडल की अध्यक्षता में दिनांक-13.02.2017 को सम्पन्न जिला शहरी विकास अभिकरण (डुडा) के अन्तर्गत योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार

- (1) कार्यपालक अभियंता, डुडा, जमुई, अररिया, लखीसराय, बांका, पश्चिम चंपारण, बक्सर, कैमुर उक्त बैठक में बिना पूर्व सूचना दिए हुए अनुपस्थित थे। तदनुसार उक्त सभी अभियंताओं से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। अररिया में कार्यपालक अभियंता का पद रिक्त है।

(अनुपालन:- मुख्यालय)

- (2) उपस्थित कार्यपालक अभियंता गण से उनके कार्य क्षेत्र के अधीन मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अन्तर्गत लम्बित एवं पूर्ण योजनाओं के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
 - (i) औरंगाबाद:- कार्यपालक अभियंता, डुडा, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि केवल 2 योजना प्रगति में है शेष सभी योजना पूर्ण है। यह भी जानकारी दी गई कि जिला से राशि प्राप्त नही होने के कारण संवेदक को भुगतान नहीं हो पा रहा है तथा संवेदक द्वारा भुगतान के अभाव में कार्य बंद कर दिया गया है। प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा समीक्षा के क्रम में 09.02.2017 को फोन पर उपविकास आयुक्त औरंगाबाद को निर्देश दिया गया था। अद्यतन राशि विमुक्त नहीं हो पाया है।
 - (ii) अरवल:- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जमीन के विवाद के कारण अवशेष एक अपूर्ण कार्य को स्थगित किया जा सकता है।
 - (iii) बेगूसराय:- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 2 योजना के कार्य के लिए लौट्टी की जा रही जाँच के कारण बंद है शेष 5 कार्य प्रगति में है जिसे फरवरी 2017 में पूर्ण कर लिया जायेगा।

अपूर्ण योजना की सूची:-

- (1) मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अंतर्गत नगर पंचायत बलिया वार्ड नं0-2 के जिला परिषद् पोखर का सौन्दर्यीकरण एवं स्वास्थ्य केन्द्र बलिया से पोखर तक निर्मित नाली का सफाई एवं ढक्कन निर्माण।
- (2) मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अंतर्गत नगर परिषद् वार्ड नं0 16 में खेमकरण टोला में पुराना Post Office से चन्द्रशेखर दरोगा जी के घर होते हुए अरुण सिंह के घर तक पथ में पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।
- (3) मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अंतर्गत नगर परिषद् बिहट वार्ड नं0-26 में ईशार पथ NH-31 से विरेन्द्र सिंह के घर तक पथ में पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।
- (4) मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अंतर्गत नगर निगम बेगूसराय वार्ड नं0-44 में आजम घर से रफी घर होते हुए अवध तिरहुत रोड तक नाला एवं ढक्कन निर्माण।
- (5) मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अंतर्गत नगर पंचायत बलिया में मो0 महबूब के घर से आर0डब्लू0डी0 पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण।

- (iv) भागलपुर:- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया लंबित 20 कार्यों में तीन कार्यों का कार्य 1/17 में पूर्ण किया जा चुका है। बताया गया कि विभिन्न कारणों से 7 योजनाओं का कार्य बाधित है जबकि 10 योजना का कार्य प्रगति में है। 10 योजनाओं का कार्य माह फरवरी 2017 तथा शेष 7 योजनाओं का कार्य मार्च 2017 में पूर्ण करा लिए जाने का आश्वासन कार्यपालक अभियंता द्वारा दिया गया।

क्र० सं०	योजना का नाम	स्थिति
1	एम०टी०एन० घोष लेन में जुम्न के घर से छोटेलाल के घर तक नाला निर्माण।	कार्य प्रगति पर है
2	टैंक लेन में लाल वकील के घर से सदन पासवान के घर तक सड़क एवं नाला निर्माण।	कार्य प्रगति पर है
3	शंकर मिश्रा के घर से मालू यादव के घर तक सड़क के दोनों तरफ नाला का निर्माण।	कार्य प्रगति पर है
4	सुलतानगंज वार्ड नं०-24 में लक्ष्मण मंडल घर से सिकन्दर पासवान के घर तक पी०सी०सी० कार्य	कार्य प्रगति पर है
5	नाथनगर मुख्य पथ से क्लीवलैंड स्मारक होते हुए रविन्द्र भवन तक सड़क/गेट निर्माण एवं विद्युत लाईट कार्य।	कार्य प्रगति पर है
6	घुरनपीर स्थान चौक से तिलकामांझी चौक तक सड़क के किनारे सैण्डिस कम्पाउन्ड की ओर Paver Block का निर्माण	कार्य प्रगति पर है
7	बागबाड़ी मुख्य गेट के समीप कलभर्ट निर्माण कार्य	कार्य प्रगति पर है
8	भिखनपुर हटिया चौक से बेरियल ग्राउण्ड ग्रैंड रोड तक नाला का निर्माण।	कार्य प्रगति पर है
9	हसनगंज रोड मं सुनील साह के घर से मिरजाहाट उ० वि० के आगे तक मुख्य नाला का निर्माण।	कार्य प्रगति पर है
10	वार्ड नं०-41 में अलीगंज ठाकुर प्र० लेन में स्व० विजयबहादुर के घर होते हुए पी०सी०सी०सड़क एवं नाला का निर्माण।	कार्य प्रगति पर है

- (v) दरभंगा:- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कुल 26 योजना का कार्य लंबित था जिसमें माह जनवरी 2017 तक कुल 14 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कुल 9 स्थगित योजनाओं की राशि-628.70375 लाख जमा किए जाने की कार्रवाई प्रगति में है। शेष 3 कार्यों में 2 कार्य फरवरी 2017 तथा 1 कार्य मार्च 2017 में पूर्ण कर लिया जायेगा

क्र० सं०	योजना का नाम	लक्ष्य
1	दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत महावीर मंदिर से शाहगंज वेंता दूर्गा मन्दिर से शाहगंज वेंता दूर्गा मन्दिर तक पी०सी०सी० पथ	2/17

	निर्माण	
2	दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत नगर थाना के बगल में वाजितपुर पुल के दोनो तरफ पी0सी0सी0 पथ निर्माण	2/17
3	दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं0-47 में के0एम0 टैंक अवस्थित पोखरा का सौन्दर्यीकरण	3/17

- (vi) गया:- समीक्षा बैठक में सहायक अभियंता उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि जिला में बैठक होने के कारण कार्यपालक अभियंता इस बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। उपस्थित सहायक अभियंता द्वारा योजनावार जानकारी नहीं दी जा सकी। निर्देश दिया गया कि योजनावार पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।
- (vii) गोपालगंज:- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 1 योजना पर R.W.D द्वारा कार्य कराये जाने से स्थगित है। एक योजना नगर निकाय को हस्तान्तरण कर दिया गया है। शेष 5 योजना का कार्य प्रगति में है जिसे माह मार्च 2017 तक पूर्ण लिया जायेगा।

क्र0 सं0	योजना का नाम	लक्ष्य
1	वार्ड नं0-20 में नोनिया टोली से अजय प्रसाद गुप्ता से समही नदी तक पी0सी0सी0 एवं नाला निर्माण कार्य	3/17
2	नगर पंचायत कटैया वार्ड नं0-3 से जदु साह के धर्मशाला के पास पोखर के छठ घाट का निर्माण कार्य	2/17
3	गोपालगंज जिला के अन्तर्गत वार्ड नं0-2 में शाह आलम के घर से ललित चरण तक पी0सी0सी0 एवं नाला निर्माण कार्य	3/17
4	नगर पंचायत मीरगंज के वार्ड नं0-15 में छठ घाट का निर्माण	3/17
5	गोपालगंज जिला के वार्ड नं0-22 में रेलवे स्टेशन से संस्कृत विद्यालय होते हुए नगर परिषद् सीमा तक पी0सी0सी0 एवं नाला निर्माण	3/17

- (viii) जहानाबाद:- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कुल 10 योजना प्रगति में है जिसे मार्च 2017 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। उनके द्वारा योजनावार प्रतिवेदन नहीं दिया गया, निदेश दिया गया कि योजनावार लक्ष्य के साथ अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।
- (ix) कटिहार:- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 8 योजना का कार्य प्रगति में है। आवंटन के अभाव में प्रगति बाधित है। आवंटन उपलब्ध होने पर मार्च 2017 तक सभी योजना पूर्ण कर ली जायेगी। यह भी बताया गया कि सामुदायिक भवन मनिहारी का स्थान Change किया गया है। अद्यतन नए प्रस्तावित स्थल की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाया है।

क्र0 सं0	योजना का नाम	लक्ष्य
1	कटिहार नगर निगम क्षेत्राधीन शिवमंदिर चौक 4 नं0 का नाका होते हुए मनिहारी मुख्य सड़क तक पी0सी0सी0 निर्माण कार्य।	

2	वार्ड नं०-07 अन्तर्गत नारायण गुरु अकादमी के सामने से पोल फैक्ट्री मैदान माती यादव एवं पुरानी मस्जिद होते हुए बुद्धचक पथ तक ढक्कन सहित नाला का एवं पथ का पी०सी०सी० कार्य वर्ष 2015-16	
3	वार्ड नं०-21 अन्तर्गत भानुदय प्रसाद के घर से केदार स्थाना के घर तक अवशेष भाग में ढक्कन सहित पक्का नाला एवं पथ का पी०सी०सी० कार्य तथा केदार स्थाना के घर से राजेश शर्मा के घर होते हुए मनोज शर्मा के घर तक सड़क के मध्य में ढक्कन सहित पक्का नाला का एवं पथ का पी०सी०सी० निर्माण कार्य वर्ष 2015-16	
4	वार्ड नं०-8 बरमसिया पोल फैक्ट्री पथ में दीनानाथ यादव के जमीन परिसर से साई बाबा मंदिर होते हुए प्रवीण श्रीवास्तव बिमलेन्दु लाल के घर तक एवं एकाउन्टेन्ट (के०बी०झा०) लक्ष्मण लाल के घर होते हुए कटिहार मनिहारी पथ तक पी०सी०सी० निर्माण कार्य वर्ष 2015-16	
5	वार्ड नं०-01 अंतर्गत भोडिया रहिका से मेडिकल कॉलेज तक जानेवाली पथ में रामचन्द्र चौहान के घर से विनोद राम के घर तक पथ का पी०सी०सी० निर्माण कार्य वर्ष 2015-16	
6	नगर पंचायत मनिहारी अंतर्गत वार्ड सं०-14 में पश्चिम टोला मस्जिद के पास एक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	
7	मनिहारी प्रखंड अंतर्गत मनिहारी नगर पंचायत के वार्ड सं०-11 में अवस्थित सामुदायिक (पुराना अनुमंडल कार्यालय) का जीर्णोद्धार कार्य।	
8	मिरचाईबाड़ी चिल्ड्रेन पार्क में विद्युतिकरण, जल अधिष्ठापन एवं अतिरिक्त सौन्दर्यीकरण कार्य।	

- (X) खगड़िया:- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कुल 4 योजना प्रगति में है जिसे मार्च 2017 में पूर्ण कर लिया जायेगा।
- (1) Constraction of P.C.C Road form house of Sukhdev Pahalwan to GN Bandh via house of Yogendra Yadav in ward No.- 8 at Gogri under MMNVY.
 - (2) Constraction of toilet at Nagar Thana, Mahila Thana, Chitragupt Nagar Thana, DRDA Campus and collectariate campus in Khagaria District under MMNVY.
 - (3) Constraction of PCC road from Bishahari Asthan Manch to Pokhar at Gogri Jamalpur under MMNVY.
 - (4) Constraction of PCC road from Baipas road to Santmai Santsang Mandir ward No. 15 at Gogri Jamalpur under MMNVY.
- (Xi) किशनगंज:- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कुल 6 योजना में 4 का कार्य पूर्ण हो चुका है। अतिक्रमण के कारण एक योजना की प्रगति बाधित है। 01 योजना का कार्य 2/17 में तथा 01 योजना का कार्य मार्च 2017 में पूर्ण कर लिया जायेगा।

क्र०सं०	योजना का नाम	लक्ष्य
1	बहादुरगंज अस्पताल के पीछे चहार दिवारी एवं पार्क निर्माण कार्य	3/17
2	भातढाला ठाकुरगंज में उद्यान (पार्क) का विकास	2/17

- (Xii) मधेपुरा:- उपस्थित कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि सभी स्वीकृत 12 योजना पूर्ण की जा चुकी है।
- (Xiii) मुंगेर:- उपस्थित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 24 योजना स्थगित हो चुका है। 2 योजना पूर्ण किया जा चुका है। 1 योजना का कार्य प्रगति में है जिसे 15.03.2017 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

क्र०सं०	योजना का नाम	लक्ष्य
1	नगर परिषद जमालपुर अंतर्गत दौलतपुर गैस गोदाम रोड एवं अंजनी सिन्हा के घर के बगल में सड़क एवं नाला निर्माण।	3/17

- (Xiv) मुजफ्फरपुर:- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 2 योजना का कार्य स्थगित किया जा चुका है। तीन योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 4 योजना का कार्य प्रगति में है इसे माह जनवरी में ही पूर्ण करने का लक्ष्य पूर्व से निर्धारित था। निदेश दिया गया कि इन सभी 4 योजनाओं को माह फरवरी 2017 में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- (Xv) नालन्दा:- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 10 योजना को बंद कर दिया गया है। एक योजना को 1/17 में पूर्ण किया जा चुका है। शेष एक योजना को 2/17 में पूर्ण कर लिया जायेगा।

क्र०सं०	योजना का नाम	लक्ष्य
1	कल्याणपुर, बैगनावाद में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	2/17

- (Xvi) नवादा:- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि लंबित एक योजना को जनवरी 2017 में पूर्ण किया जा चुका है। शेष एक योजना का स्थल विवादित होने के कारण स्थगित किया जा सकता है।
- (Xvii) पूर्णिया:- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि एक योजना बंद कर दिया गया है। 1 योजना में निविदा प्राप्त नहीं हुई है। 3 स्वीकृति की प्रक्रिया में है। 12 योजना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 8 प्रगतिशील योजना का कार्य 3/17 तक पूर्ण कर लिया जाने का आश्वासन उपस्थित कार्यपालक अभियंता द्वारा दिया गया। निदेश दिया गया कि जिस कार्य में निविदा प्राप्त नहीं हुआ है उसे स्थगित कर दिया जाय।
- (Xviii) सीतामढ़ी:- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 7 योजना में स्थल विवाद है शेष 10 योजना मार्च 2017 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। योजनावार लक्ष्य निर्धारित कर शीघ्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
- (Xix) शेखपुरा:- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि एक योजना फरवरी में पूर्ण कर लिया गया है एवं 2 योजना विवादित है। विवादित योजना का समाधान शीघ्र करने का निर्देश दिया गया।
- (XX) छपरा:- उपस्थित कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि 03 योजना स्थगित किया जा चुका है। योजनावार लक्ष्य बनाकर समर्पित करने का निर्देश दिया गया तथा सभी शेष 13 योजना का कार्य 3/17 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
- (XXi) शिवहर:- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कोई योजना लंबित नहीं है। सभी योजना पूर्ण कर लिया गया है।

- (XXii) **सहरसा:**— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 02 योजना बंद कर दिया गया है शेष 03 प्रगतिशील योजना का कार्य मार्च 2017 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
लम्बित योजनाओं की सूची:—

क्र०सं०	योजना का नाम	प्रा० राशि	अभियुक्ति
1	सहरसा नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत राजेन्द्र राय डीलर के घर से पश्चिम किशोर कुमार के दक्षिण मुरलीधर रमण के घर तक एवं उत्तर में शिवाजी महलों के घर होते हुए दिलीप शाह के घर तक	प्रा० राशि 32.16 लाख	60% कार्य पूर्ण
2	सहरसा नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत रमेश झा रोड में स्व० कामेश जी के घर से डा० रंजेश सिंह के घर होते हुए मंटु सिंह के पेट्रोलपम्प के सामने से रेलवे का गढ़ा तक नाला का जिर्णोद्धार	प्रा० राशि 15.99 लाख	75% पूर्ण
3	सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत के अंतर्गत मेन रोड नेताजी गली में रूपम ड्रेसेज से स्टेट बोरिंग के नाला तक ईट एवं पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	प्रा० राशि 25.78 लाख	30% पूण

- (XXiii) **समस्तीपुर:**— उपस्थित सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि लंबित 09 योजनाओं में 03 योजनाओं का कार्य जनवरी में पूर्ण किया जा चुका है। 02 योजना को बंद कर दिया गया है। शेष 04 प्रगतिशील योजना में से 01 योजना का कार्य 02/17, 02 योजना का कार्य 3/17 में तथा 01 योजना का कार्य अप्रैल 2017 में पूर्ण कर लिया जायेगा। निर्देश दिया गया कि सभी योजना का कार्य मार्च 2017 तक पूर्ण कराया जाय।

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रा० राशि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि
1	समस्तीपुर नगर परिषद् अंतर्गत सौन्दर्यीकरण मगरदही घाट पर पार्क निर्माण।	15,13,300/-	30 मार्च 2017
2	रोसड़ा नगर पंचायत में प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य।	15,55,300/-	30 अप्रैल 2017
3	नगर परिषद् क्षेत्र में बुढ़ी गंडक नदी के किनारे स्नान घाट-सह-छठ घाट का निर्माण।	31,49,819/-	10 मार्च 2017
4	मगरदही पुल के नजदीक सरदार भगत सिंह के स्मारक के नजदीक पार्क एवं फब्वारा का निर्माण।	2875700	28 फरवरी 2017

- (XXiv) **डुडा-01, पटना:**— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 09 योजनाओं का क्रियान्वयन अन्य विभाग द्वारा किए जाने के कारण इन योजनाओं की राशि जिला पदाधिकारी को वापस की जा चुकी है। 30 योजनाओं का कार्य माह जनवरी में पूर्ण कर लिया गया है। शेष प्रगतिशील 90 योजनाओं को मार्च 2017 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

निर्देश दिया गया कि प्रगतिशील योजनाओं का माहवार लक्ष्य निर्धारित कर योजनावार प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

(XXV) डुडा-02, पटना:- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि योजनाओं का कार्य नगर पंचायत द्वारा किया जा चुका है। 04 योजनाओं का कार्य स्थल विवाद के कारण स्थगित कर दिया गया है। शेष 09 प्रगतिशील योजनाओं का कार्य मार्च 2017 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। निर्देश दिया गया कि नाम के साथ माहवार पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित कर प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

क्र०सं०	योजना का नाम	लक्ष्य
1	वार्ड नं०-03 मंगलम बिहार कॉलोनी देवा रेसिडेंसी से रवीन्द्र सिंह "प्रितम" के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3/17
2	वार्ड सं०- 09 में श्री सज्जन साव के घर से देवी स्थान मोड़ तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य	3/17
3	वार्ड नं०- 22 मुहल्ला दाउदपुर में राजगीर यादव के घर से रितेश कुमार के घर तक पी०सी०सी० निर्माण कार्य	3/17
4	वार्ड सं०-19 मिठापुर बी० एरिया बंगाली टोला में सिकधर इनक्लेव से गजाधर बाबु के मकान तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला का निर्माण।	3/17
5	वार्ड सं०-19 मिठापुर बी० एरिया बंगाली टोला से गजाधर बाबु के मकान से प्रेम निवास तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला का निर्माण।	3/17
6	वार्ड सं०-19 मिठापुर बी० एरिया बंगाली टोला में प्रेम निवास से संजीव निरूपमा भवन तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला का निर्माण।	3/17
7	कदमकुआँ में बुद्ध मूर्ति तिब्बती कॉलेज से पूरब 300 फीट लं० में भूगर्भ नाला निर्माण कार्य।	3/17
8	वार्ड सं०-30 हरिशचन्द्र नगर उमाकान्त पाण्डे के मकान से सुशील कुमार सिन्हा तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला का निर्माण कार्य।	3/17
9	वार्ड सं०-30 हरिशचन्द्र नगर प्रेमधर जी के प्लॉट से बबुआंद जी के प्लॉट तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूगर्भ नाला का निर्माण कार्य।	3/17

मि०

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

(XXVi) रोहतास:- कार्यपालक अभियंता द्वारा MMNVY का विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

क्र०सं०	वर्ष	कुल योजना की संख्या	पूर्ण योजना की संख्या	प्रगति में	विवादित/स्थगित
1	2013-14	70	60	0	10
2	2014-15	49	44	03	2
3	2015-16	93	40	32	21

स्थगित/विवादित योजना को योजनावार समीक्षा कर पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। समाधान नही होने की स्थिति में योजनावार वस्तु स्थिति अवगत कराते हुए स्थगित किए जाने हेतु अलग से स्पष्ट प्रतिवेदन दिए जाने का निर्देश दिया गया।

(XXVii) हाजीपुर:- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कुल 13 योजनाओं में 02 योजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 02 योजनाओं का कार्य न्यायालय में विचाराधीन है। 01 योजना का कार्य स्थल विवाद के कारण बंद है शेष 08 योजना का कार्य मार्च 2017 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

क्र०सं०	योजना का नाम
1	हाजीपुर नगर परिषद् के अंतर्गत रामबालक चौक से रामप्रसाद चौक होते हुए घोरदौड़ पोखर तक नाला निर्माण कार्य। वर्ष 2014-15
2	हाजीपुर नगर परिषद् के अंतर्गत सुभाष चौक से राजेन्द्र मोड़, महनार पी०डब्लू०डी० सड़क तक पी०सी०सी० सड़क एवं ढक्कन सहित पक्का नाला निर्माण कार्य। वर्ष 2015-16
3	महनार नगर पंचायत अंतर्गत श्री सलैश सिंह के घर से सामुदायिक भवन ईशाखपुर मुशहर टोली तक की सड़क में पी०सी०सी० कार्य। वर्ष 2015-16
4	हाजीपुर नगर परिषद् के अंतर्गत जदुआ हौजरी पोखर का सौन्दर्यीकरण एवं शेष में छठ पूजा हेतु सीढ़ी का निर्माण एवं सम्पर्क सड़क का निर्माण। वर्ष 2015-16
5	हाजीपुर नगर परिषद् में प्रवेश करने के मुजफ्फरपुर रोड में तोरण द्वार का निर्माण। वर्ष 2015-16
6	लालगंज नगर पंचायत अंतर्गत थाना पोखर का सीढ़ी निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य। वर्ष 2015-16
7	महनार नगर पंचायत अंतर्गत गरीबन सिंह के बथान से भगवान पासवान के घर तक गंगा नदी के किनारे छठ पर्व घाट का निर्माण। वर्ष 2015-16
8	महुआ नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड सं०- 07 में विनोद राय, पिता-विमल राय के घर के पीछे बाया नदी के किनारे छठ घाट सीढ़ी निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य। वर्ष 2015-16



(XXViii) अरवल:- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि मात्र 01 योजना शेष है जो भूमि विवाद के कारण बंद है इसे स्थगित किया जा सकता है।

कई कार्यपालक अभियंताओं द्वारा जिला पदाधिकारी से आवंटन नहीं मिलने की बात कही गई। इस संबंध में योजनावार आवंटन के संबंध में प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया ताकि संबंधित जिला पदाधिकारी को मुख्यालय स्तर से निदेश दिया जा सके।

निर्देश दिया गया कि जिन योजनाओं का कार्य वाधित है उसके समाधान के प्रयास गंभीरता से किया जाय। समाधान नहीं होने की स्थिति में योजनावार स्थिति स्पष्ट करते हुए अलग से प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि निर्णय लिया जा सके।

चूंकि यह शीर्ष बंद हो रहा है। अतः सभी प्रगतिशील योजनाओं को तत्परता से मार्च 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।


सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।


(जय प्रकाश मंडल)
विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना। 




ज्ञापांक:- 11 न0वि0 अभि0 (को0) अनु0 65/2015 पार्ट-॥ 137 पटना, दिनांक- 27/2/17

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (बुडा), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, बुडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(जय प्रकाश मंडल)
विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 11 न0वि0 अभि0 (को0) अनु0 65/2015 पार्ट-॥ 137 पटना, दिनांक- 27/2/17

प्रतिलिपि:- निदेशक नगरपालिका प्रशासन-सह-संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को समीक्षा बैठक में अनुपस्थित कार्यपालक अभियंताओं से स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(जय प्रकाश मंडल)
विशेष सचिव