

चैतन्य प्रसाद, भा०प्र०से०, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 19.08.2017 को जिला अतिथि गृह, गया स्थित सभाकक्ष में प्रधान मंत्री आवास योजना, हर घर नल का जल, पक्की नली गली, बुडको द्वारा कार्यान्वित योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

जिला अतिथिगृह, गया में अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें जिला पदाधिकारी, गया, नगर आयुक्त, गया नगर निगम, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया/शेरघाटी/टिकारी एवं परियोजना निदेशक, बुडको उपस्थित हुए। निकायवार निम्नवत योजनाओं की समीक्षा की गयी :-

#### 1. गया नगर निगम -

##### (i) प्रधानमंत्री आवास योजना

नगर आयुक्त, गया नगर निगम द्वारा बताया गया कि 1249 स्वीकृत योजनाओं में से 820 योजनाओं में कार्य प्रारंभ हो गया है। इनके द्वारा बताया गया कि 420 स्वीकृत योजना में भूमि नहीं रहने के कारण सरेंडर किया जाएगा। निदेश दिया गया कि 02 माह के भीतर सभी स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि लगभग 2000 नया आवेदन प्राप्त हुआ है जिसकी जांच/सत्यापन कराया जा रहा है। निदेश दिया गया कि जांचोपरांत प्रस्ताव अविलंब भेजना सुनिश्चित करें।

##### (ii) शौचालय

नगर आयुक्त, गया नगर निगम द्वारा बताया गया कि 13665 आवेदन स्वीकृत किया गया है जिनमें से 3654 शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा 4800 शौचालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नगर आयुक्त, गया नगर निगम को निदेश दिया गया कि शेष 4000 हजार शौचालय का निर्माण कार्य 15 सितम्बर, 2017 तक प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। शौचालय निर्माण कार्य में सभी वार्ड पार्षदों का सहयोग प्राप्त कर इसमें तेजी लाया जाय। 19 नवम्बर, 2017 तक गया नगर निगम एवं सभी नगर पंचायत को ODF घोषित करने का लक्ष्य दिया गया।

##### (iii) हर घर नल का जल

नगर आयुक्त, गया नगर निगम द्वारा बताया गया कि कुल 53 वार्ड है। सभी वार्ड में कार्य प्रारंभ हो गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 73 योजना ली गयी है जिनमें से 65 योजना पूर्ण हो गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 20 योजना ली गयी है जिनमें से 05 योजना पूर्ण हो गया है। शेष सभी योजना में कार्य प्रगति पर है। निदेश दिया गया कि कार्य में तेजी लाते हुए अविलंब सभी योजना को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

##### (iv) पक्की नली गली

नगर आयुक्त, गया नगर निगम द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 148 योजना ली गयी है जिनमें से 97 योजना पूर्ण हो गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 45 योजना ली गयी है जिनमें से 04 योजना पूर्ण हो गया है। शेष सभी योजना में कार्य प्रगति पर है। निदेश दिया गया कि कार्य में तेजी लाते हुए अविलंब सभी योजना को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। योजना का कार्य गुणवत्तापूर्ण हो।

##### (v) मानपुर बस स्टैंड

मानपुर बस स्टैंड के संबंध में बताया गया कि भूमि उपलब्ध हो गया है। चयनित भूमि में 8 डी0 गैर मजरूआ तथा 12 डी0 जिला परिषद की भूमि है। जिला परिषद इस शर्त पर बस स्टैंड निर्माण हेतु अनापत्ति दी गयी है कि बस स्टैंड से प्राप्त आय का 1/6 जिला परिषद का

हिस्सा होगा। निदेश दिया गया कि अगले सप्ताह के अंत तक बस स्टैंड निर्माण कार्य का शिलान्यास करना सुनिश्चित करें।

(VI) सिवरेज योजना

कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा बताया गया कि इस योजना की प्राक्कलित राशि 370 करोड़ रूपए है जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है निविदा प्रकाशन का कार्य किया जा रहा है।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि अविलंब निविदा का निष्पादन कर कार्यादेश निर्गत करना सुनिश्चित करें।

मानपुर सिवरेज योजना के संबंध में बताया गया कि डी0पी0आर0 बनाने की कार्रवाई की जा रही है। इस परियोजना के तहत चिन्हित भूमि रेलवे, अनाबाद बिहार सरकार, निजी है जिसपर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि अविलंब डी0पी0आर0 का अंतिम रूप देते हुए निविदा प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

(V) जलापूर्ति योजना

कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा बताया गया कि जलापूर्ति योजना अन्तर्गत दो प्रोजेक्ट है। फेज-1 की प्राक्कलित राशि 311 करोड़ रुपये की है। यह योजना निविदा की प्रक्रिया में है। एक माह में एकरारनामा हो जाएगा। निदेश दिया गया कि निविदा का निष्पादन कर अविलंब कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा बताया गया कि फेज-2 मो0 64 करोड़ रुपये की योजना है जिसमें एकरारनामा हो गया है तथा कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। 01 सितम्बर से कार्य प्रारंभ हो जाएगा। निदेश दिया गया कि सिवरेज तथा वाटर स्पलाई योजना का नक्शा बना लिया जाय। साथ ही रोडवाईज सर्वे रिपोर्ट भी बनाना सुनिश्चित करें।

(V) क्रोमोटोरियम

जिला पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि गया शहर स्थित श्मशान घाट में नवनिर्मित शवदाह गृह में शव जलाने का कार्य नहीं किया जाता है तथा वर्तमान में इसका उपयोग नहीं हो रहा है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि क्रोमोटोरियम के निर्माण का प्रस्ताव अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. नगर पंचायत, टिकारी -

(I) प्रधानमंत्री आवास योजना

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, टिकारी द्वारा बताया गया कि टिकारी नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1543 आवेदन प्राप्त हुआ हैं जिनमें से 150 आवेदन स्वीकृत हुआ है। स्वीकृत 150 योजनाओं में 86 योजना में कार्यादेश निर्गत हो गया है तथा शेष योजना निविदा की प्रक्रिया में हैं। निदेश दिया गया कि सभी प्राप्त आवेदनों की जाँच कर तदनुसार स्वीकृति हेतु प्रस्ताव वांछित कागजात के साथ अविलंब विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(II) शौचालय

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, टिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 3523 घर में 1643 में शौचालय है तथा 1880 घर में शौचालय नहीं है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में लक्ष्य के अनुरूप 121 शौचालय का निर्माण पूर्ण हो गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 242 योजना में कार्यादेश निर्गत कर कार्य प्रारंभ हो गया है। निदेश दिया गया कि सभी शौचालयविहीन घरों से आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य एक सप्ताह के भीतर प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि कई स्थानों पर गलत सर्वेक्षण की बात भी सामने आयी है। जिन घरों में शौचालय उपलब्ध है, उन घरों को भी शौचालयविहीन दर्शाते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। नगर आयुक्त, गया नगर निगम एवं सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इस संबंध में जांच करा लेंगे। यह भी निदेश दिया गया कि विकास मित्र एवं स्वयं सहायता समूह को लगाकर शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लायें।

(III) हर घर नल का जल

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, टिकारी द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत में कुल 13 वार्ड हैं। 06 वार्ड में प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभियंता, डूडा, गया को भेज दिया गया है। कार्यपालक अभियंता, डूडा को निदेश दिया गया कि प्राक्कलन पर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा का प्रकाशन कराकर अविलंब कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। यह भी बताया गया कि शेष 07 वार्ड में पी0एच0ई0डी0 द्वारा योजना को functional कर हस्तगत नहीं कराया गया है। कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 को अविलंब योजना को functional कर नगर पंचायत को हस्तगत कराने का निदेश दिया गया।

(IV) पक्की नली गली

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, टिकारी द्वारा बताया गया कि 08 वार्ड में प्रति वार्ड एक-एक योजना लिया गया है जिनमें से 6 योजना पूर्ण हो गयी है। शेष 02 योजना में पुनर्निविदा की गयी है। अन्य वार्ड में योजना नहीं लिये जाने के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि उपलब्ध आवंटन के अनुरूप योजना लिया गया है। निदेश दिया गया कि सभी वार्डों में समानांतर रूप से योजना लिया जाय ताकि एकरूपता बनी रहे। इनके द्वारा बताया गया कि पुनः आवंटन विभाग से प्राप्त हो गया है। निदेश दिया गया कि अविलंब योजना लेकर निविदा प्रकाशित किया जाय तथा निविदा निष्पादन के उपरांत कार्यादेश निर्गत कर कार्य प्रारंभ कराया जाय।

V) बस स्टैंड

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया द्वारा बताया गया कि बस स्टैंड निर्माण हेतु भूमि का चयन प्रतिवेदन बुडको को भेज दिया गया है। परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि डी0पी0आर0 कंसल्टेंट द्वारा बनाया जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया को निदेश दिया गया कि प्रबंध निदेशक, बुडको से वार्ता कर डी0पी0आर0 पर प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

3. नगर पंचायत, बोधगया -(I) प्रधानमंत्री आवास योजना

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 737 आवेदन स्वीकृत हुआ है जिनमें से 125 योजनाओं में कार्यादेश निर्गत हो गया है तथा शेष प्रक्रिया में हैं। निदेश दिया गया कि शेष योजनाओं में भूमि का सत्यापन कर कार्य 10 दिनों के भीतर प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

(II) शौचालय

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया द्वारा बताया गया कि शौचालय निर्माण हेतु 2900 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 2000 आवेदन स्वीकृत कर कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है तथा शेष आवेदनों की जांच कर सप्ताह के भीतर नियमानुसार स्वीकृति की कार्रवाई कर दी जाएगी। इनके द्वारा कुल कितना शौचालय बनाना है, कितना आवेदन प्राप्त हुआ है, कितना बन गया है आदि के संबंध में तथ्यपरक जानकारी नहीं दी गयी। निदेश दिया गया कि उक्त संबंध में तथ्यपरक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि जहां भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां सामुदायिक शौचालय निर्माण किया जाय।

(III) पक्की नली गली

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया द्वारा बताया गया कि सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। कुल 19 वार्ड में 29 योजना लिया गया है। सभी वार्ड में काम प्रारंभ हो गया है। निदेश दिया गया कार्यों में तेजी लाते हुए अविलंब योजना पूर्ण कराया जाय।

#### (V) बोधगया वाटर सप्लाई योजना

परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि बोधगया वाटर सप्लाई योजना के तहत सभी चार जलमीनार का निर्माण हो गया है तथा ट्यूवबेल लग गया है। ट्यूवबेल में एच0टी0 कनेक्शन का कार्य बाकी है। एच0टी0 कनेक्शन हेतु सभी सामग्री प्राप्त हो गया है। निदेश दिया गया कि दो सप्ताह के भीतर एच0टी0 कनेक्शन कर वाटर सप्लाई चालू कराना सुनिश्चित करें। वाटर सप्लाई प्रारंभ होने पर वाटर पाईप लाईन लिकेज की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। परियोजना निदेशक, बुडको को निदेश दिया गया कि लिकेज की मरम्मत हेतु 24x7 मैकेनिक की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

घरों में वाटर सप्लाई कनेक्शन के संबंध में परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि 6000 घरों में से 3350 घर में कनेक्शन हो गया है तथा शेष कनेक्शन दो वर्ष के अंदर कर दिया जाएगा। प्रधान सचिव द्वारा इसपर खेद व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि शेष वाटर सप्लाई कनेक्शन का कार्य अभी से ही प्रारंभ करें। रोडवाईज कितना कनेक्शन करना है, कितना हुआ तथा कितना किया जाना बाकी है, इस संबंध में सूची तैयार कर लिया जाय। इसी तरह रोडवाईज कितनी लम्बाई का कनेक्शन करना है, कितना हुआ तथा कितना किया जाना बाकी है, की भी सूची तैयार कर लिया जाय। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सत्यापन करने का निदेश दिया गया। परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि मौसा मोड़ से नगर पंचायत, बोधगया कार्यालय तक पाईप लाईन का कनेक्शन बाकी है। इस मार्ग में कनेक्शन के कम में सड़क ब्रेक करने पर स्थानीय लोगों द्वारा आपत्ति जताते हुए कार्य में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। परियोजना निदेशक, बुडको एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया को निदेश दिया गया कि दिनांक 21.08.2017 को स्वयं स्थल पर रहकर मौसा मोड़ से नगर पंचायत, बोधगया तक कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला पदाधिकारी, गया स्वयं भी इसका अनुश्रवण करेंगे।

परियोजना निदेशक द्वारा यह भी बताया गया कि सड़क Trenchless कार्य हेतु पथ निर्माण विभाग से अनापत्ति लिया जाना है। जिला पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि वार्ता के क्रम में पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़क पर Trenchless कार्य हेतु मौखिक स्वीकृति दिया गया है तथा लिखित अनापत्ति दिये जाने की भी बात कही गयी है। परियोजना निदेशक, बुडको को निदेश दिया गया कि दिनांक 21.08.2017 से Trenchless कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें।

परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया नगर पंचायत, बोधगया द्वारा सिवरेज के मेन हॉल के उपर पी0सी0सी0 कर दिया जा रहा है। साथ ही वाटर सप्लाई कनेक्शन के क्रम में बुडको द्वारा अधिष्ठापित पाईपलाईन को भी क्षतिग्रस्त कर छोड़ दिया जाता है। कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पी0सी0सी0पी0 का कार्य मेन हॉल को छोड़कर किया जाय। साथ ही नगर पंचायत द्वारा वाटर सप्लाई कनेक्शन हेतु पाईप बिछाने के क्रम में यह ध्यान दिया जाय कि बुडको का पाईप लाईन क्षतिग्रस्त न हो। यदि किसी तरह से पाईप लाईन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे अविलंब पूर्व स्थिति में लाना सुनिश्चित करेंगे।

#### (VI) बोधगया सिवरेज योजना

परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि बोधगया सिवरेज योजना में राशि का अभाव के कारण कार्य बंद है।

#### (VII) बस स्टैण्ड एवं यात्री शैड

परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि संवेदक विशाल कुमार एजेंसी कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। इस हेतु इन्हें दो बार नोटिस भी निर्गत किया गया है। परियोजना निदेशक, बुडको, बुडको को निदेश दिया गया कि दिनांक 21.08.2017 को संवेदक विशाल कुमार एजेंसी के साथ जिला पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दोनों पक्षों से वार्ता कर समस्या का समाधान करने का निदेश दिया गया।

#### (VIII) क्रोमोटोरियम

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया को बोधगया में क्रोमोटोरियम के निर्माण का प्रस्ताव अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

#### 4. नगर पंचायत, शेरघाटी -

##### (i) प्रधानमंत्री आवास योजना -

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शेरघाटी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 500 आवेदक की सूची नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया है। विभाग से स्वीकृति अब तक अप्राप्त है।

##### (ii) पक्की नाली गली

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शेरघाटी द्वारा बताया गया कि शेरघाटी नगर पंचायत में कुल 20 वार्ड हैं जिसमें 22 योजना ली गयी है। सभी 22 योजना में एकरारनामा हो गया है तथा कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। प्रधान सचिव द्वारा सभी योजना में अविलंब कार्य प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।

##### (iii) हर घर नल का जल -

बताया गया कि नगर पंचायत, शेरघाटी अन्तर्गत कुल 20 वार्ड में 10 वार्ड का सर्वेक्षण हो गया है तथा शेष वार्डों में सर्वेक्षण का कार्य जारी है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर सभी वार्डों में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कराते हुए प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, डूडा भेजने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता, डूडा को इसका अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

##### (iv) शौचालय :-

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शेरघाटी द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत, शेरघाटी अंतर्गत कुल 6693 घर हैं जिनमें 2611 घर शौचालय विहीन है। पूर्व वित्तीय वर्ष में 711 शौचालय का निर्माण किया गया है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 816 आवेदन की स्वीकृति दी गयी है। निदेश दिया गया कि सभी शौचालय निर्माण कार्य में तेजी जाते हुए 19 नवम्बर, 2017 तक


#### 5. अन्य योजना

- i. **अमवाँ पर्ईन, बोधगया :-** कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया को अमवाँ पर्ईन के निर्माण की अतिआवश्यकता बताया गया। परियोजना निदेशक, बुडको को निदेश दिया गया कि अमवाँ पर्ईन का डी0पी0आर0/प्राक्कलन तैयार कर अविलंब विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
- ii. **सलेपुर पर्ईन, मरसरवा नाला :-** जिला पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया सलेमपुर पर्ईन एवं मनसरवा नाला का निर्माण/जीर्णोद्धार किया जाना आवश्यक है। परियोजना निदेशक, बुडको को निदेश दिया गया कि सलेपुर पर्ईन, मरसरवा नाला का डी0पी0आर0/प्राक्कलन तैयार कर अविलंब विभाग को उपलब्ध कराया जाय। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि सभी नाला/पर्ईन का निर्माण पूर्णतः आर0सी0सी0 होगा। अतः तदनु रूप ही डी0पी0आर0 तैयार कर भेजा जाय।
- iii. **आश्रय स्थल :-** कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया द्वारा बताया गया कि बोधगया में आश्रय स्थल का भवन निर्माण कार्य चल रहा है।
- iv. **भेंडिंग प्लान :-** नगर आयुक्त, गया नगर निगम एवं सभी कार्यपालक पदाधिकारी को सड़क की चौड़ाई के अनुरूप सड़क के एक ओर अथवा दोनों ओर चलंत दुकान लगाने हेतु प्लान तैयार कर लिया जाय।
- v. **बिजली बिल-** कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत में बिजली बिल में समस्या है। पूर्व में 17-18 लाख बिजली बिल लग रहा था, जो अब 7 लाख रुपये आ गया है। अभी भी इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसी तरह नगर आयुक्त द्वारा भी निगम में काफी अधिक बिजली बिल आने की बात बतायी गयी। निदेश दिया गया कि इंडिया पावर के साथ बैठक कर इसका समाधान किया जाय। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का पूर्व का कोई भी बकाया लंबित नहीं है।

- vi. **नक्शा की स्वीकृति** – इस संबंध में पृच्छा करने पर नगर आयुक्त, गया नगर निगम द्वारा बताया गया कि ऑन लाईन नक्शा पास करने का कार्य हो रहा है। नगर आयुक्त एवं सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि बिना नक्शा पास कराये अथवा नक्शा का विचलन कर भवन निर्माण कार्य किये जाने पर vigilance case चलाकर भवन को तोड़ने की कार्रवाई की जाय। यह भी निर्देश दिया गया कि अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान में तेजी लायी जाय।
- vii. **राजस्व वसूली** :- नगर आयुक्त, गया नगर निगम एवं सभी कार्यपालक पदाधिकारी को राजस्व वसूली हेतु योजना तैयार कर वसूली में तेजी लाने एवं राजस्व की वृद्धि करने का निदेश दिया गया।
- viii. **डबल ईट्री एकाउंटिंग सिस्टम**– नगर आयुक्त, गया नगर निगम द्वारा बताया गया कि डबल ईट्री एकाउंटिंग का कार्य किया जा रहा है।

प्रधान सचिव द्वारा हर घर नल का जल, पक्की नली गली, शौचालय निर्माण, आवास निर्माण योजना में कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी योजनाओं में कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


  
26/8/2017  
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..... 5533

/न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक... 28/8/17

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, गया/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/नगर आयुक्त, गया नगर निगम, गया/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया/शेरघाटी/टिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
26/8/2017  
प्रधान सचिव