

दिनांक-01.10.2015 को सहायक निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में JnNURM की योजनाओं तथा प्रशाखा-03 के कार्यों की समीक्षा हेतु सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:- यथा पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :- सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

**(क) JnNURM- UIDSSMT के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों में कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा निम्न प्रकार की गयी :-**

(1) चकिया, नगर पंचायत अन्तर्गत रोड-सह-नाला योजना :- नगर प्रबंधक श्री आसीफ सेराज द्वारा बताया गया कि योजना के लिए प्राप्त आवंटन 12,65,73,000.00 ₹ में से 9,67,75,281.00 ₹ का व्यय हो चुका है। उक्त कुल-96 योजना में से 88 योजना पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष राशि ₹ 3,41,90,656.00 ₹ से कार्यान्वयन के लिए 86 योजनाएँ ली गई है, जिसकी निविदा हो चुकी है। कार्य प्रगति पर है, इन योजनाओं को 31.03.2016 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

(2) लालगंज, नगर पंचायत अन्तर्गत रोड -सह नाला योजना :- कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण (डुडा) वैशाली द्वारा बताया गया कि योजना के लिए आवंटित कुल राशि 12,44,10,000/- ₹ से कार्यान्वयन हेतु 108 योजनाओं को लिया गया था, जिसमें से राशि 12,36,83,000/- ₹ का व्यय हो चुका है। इससे 107 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है, शेष एक योजना को मार्च, 2016 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

(3) फतुहा, नगर पंचायत अन्तर्गत रोड -सह नाला योजना :- कार्यपालक पदाधिकारी, श्री श्याम नन्दन प्रसाद द्वारा बताया गया कि योजना के लिए कुल आवंटित राशि 727.61 लाख ₹ में 70 योजनाओं को कार्यान्वयन हेतु लिया गया जिसमें से 618.22 लाख ₹ व्यय कर 64 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। शेष योजनाओं को दिसम्बर 2016 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) बरबीघा, नगर पंचायत अन्तर्गत रोड-सह-नाला योजना :- बैठक में बरबीघा नगर निकाय से कोई भी प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए योजना के प्रभारी सहायक द्वारा बताया गया कि योजना के लिए कुल आवंटित राशि 1549.40 लाख ₹ में से कार्यान्वयन हेतु 127 योजनाओं को लिया गया था, जिसमें से 1290.00 लाख ₹ व्यय हुआ है तथा 122 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है, शेष योजनाओं को पूर्ण करने हेतु कार्य प्रगति पर है।

(5) भभुआ, नगर परिषद अन्तर्गत रोड-सह-नाला योजना :- बैठक में भभुआ नगर निकाय से कोई भी प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। योजना के प्रभारी सहायक द्वारा बताया गया कि योजना के लिए कुल आवंटित राशि 1071.68 लाख ₹ से कार्यान्वयन हेतु 170 योजनाओं को लिया गया जिसमें से 817.39 लाख ₹ व्यय कर 145 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है, शेष योजनाओं को पूर्ण करने हेतु कार्य प्रगति पर है।

(6) रोसड़ा, नगर पंचायत अन्तर्गत रोड-सह-नाला योजना :- कार्यान्वयन एजेंसी बुडको के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना को 2235.49 लाख ₹ की व्यय कर पूर्ण कर लिया गया है।

प्रभारी सहायक द्वारा बताया गया कि योजना पूर्ण होने के बाद नगर निकाय के पास 324.71 लाख ₹ एवं बुडा में 388.70 लाख ₹ अवशेष है जिसके व्यय किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

(7) नरकटियागंज, नगर परिषद अन्तर्गत रोड-सह-नाला योजना :- कार्यान्वयन एजेंसी बुडको के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना को 2445.99 लाख ₹ व्यय कर पूर्ण कर लिया गया है।

प्रभारी सहायक द्वारा बताया गया कि योजना पूर्ण होने के बाद नगर निकाय के पास 1514.33 लाख रू0, बुडको के पास 125.17 लाख रू0 एवं बुडा में 627.14 लाख रू0 राशि अवशेष है जिसके व्यय किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

**(8) बख्तियारपुर, नगर पंचायत अन्तर्गत रोड-सह-नाला योजना :-** कार्यान्वयन एजेंसी बुडको के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना को 315.32 लाख रू0 व्यय पर पूर्ण कर लिया गया है।

प्रभारी सहायक द्वारा बताया गया कि योजना पूर्ण होने के बाद नगर निकाय के पास 100.00 लाख रू एवं बुडको के पास 88.02 लाख रू0 राशि अवशेष है जिसके व्यय किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

**(9) मुरलीगंज, नगर पंचायत अन्तर्गत रोड-सह-नाला योजना :-** कार्यान्वयन एजेंसी बुडको के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना को 768.43 लाख रू0 व्यय कर पूर्ण कर लिया गया है।

प्रभारी सहायक द्वारा बताया गया कि योजना पूर्ण होने के बाद बुडको के पास 328.28 लाख रू0 अवशेष है जिसके व्यय किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

**(10) आरा, नगर निगम अन्तर्गत ठोस कचरा प्रबंधन :-** कार्यान्वयन एजेंसी बुडको के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि ठोस अपशिष्ट कार्य हेतु मशीन क्रय कर आरा नगर निगम को हस्तांतरित किया जा चुका है, जिस पर 233.36 लाख रू0 व्यय हुआ है। आरा नगर निगम द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण Land fill Site, Weight bridge इत्यादि का निर्माण कार्य अवरूद्ध है तथा शेष राशि बची हुई है।

**(11) मुजफ्फरपुर, नगर निगम अन्तर्गत जलापूर्ति योजना :-** कार्यान्वयन एजेंसी बुडको के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि संवेदक M/s IVRCL के द्वारा कार्य में प्रगति नहीं लाये जाने के कारण एकरारनामा रद्द करा दिया गया है। बुडको के प्रबंध मंडल द्वारा निर्णय लिया गया कि योजना को यथा स्थिति में नगर निगम मुजफ्फरपुर को हस्तांतरित कर दिया जाय, जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है।

मुजफ्फरपुर प्रभारी सहायक द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर जलापूर्ति योजना को यथा स्थिति में बुडको से नगर निगम को हस्तांतरित करने हेतु प्राधिकृत समिति की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना है। जिसके आलोक में वांछित जानकारी बुडको से माँगी गई है जो अप्राप्त है।

#### **(ख) JnNURM- UIG योजना:-**

**(1) खगौल, नगर परिषद अन्तर्गत जलापूर्ति योजना :-** कार्यान्वयन एजेंसी बुडको के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजना नगर परिषद को हस्तांतरित कर दी गयी है तथा जलापूर्ति की जा रही है। योजना पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा विमुक्त 920.80 लाख रू0 के विरुद्ध 1099.57 लाख रू0 का व्यय हुआ है।

**(2) फुलवारीशरीफ, नगर परिषद अन्तर्गत जलापूर्ति योजना :-** कार्यान्वयन एजेंसी बुडको के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पाँच में से चार जलमिनार का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है शेष एक जलमिनार का कार्य प्रगति पर है। छः नलकूप तथा 81.97 किमी0 पाईप बिछाने का कार्य पूर्ण है। नवम्बर माह तक योजना पूर्ण कर ली जायेगी। अब तक योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा विमुक्त 1729.18 लाख रू0 के विरुद्ध 1777.690 लाख रू0 व्यय हुआ है।

**(3) बोधगया, नगर पंचायत अन्तर्गत जलापूर्ति योजना :-** कार्यान्वयन एजेंसी बुडको के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस योजना हेतु प्रस्तावित सभी 12 नलकूप एवं चार जलमिनार का कार्य पूर्ण हो गया है। 71 किमी0 में से 63.97 किमी0 पाईप बिछाने का कार्य पूर्ण हो गया है। सभी चार जोन में जल वितरण प्रणाली प्रगति पर है तथा

नवम्बर माह तक योजना पुरी कर ली जायेगी, अब तक योजना हेतु विभाग द्वारा विमुक्त 1744.98 लाख रू० के विरुद्ध पर 1947.58 लाख रू० व्यय हुआ है।

(4) बोधगया, नगर पंचायत अन्तर्गत सिवरेज योजना :- कार्यान्वयन एजेंसी बुडको के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 60 किमी० सिवर लाईन बिछा दिया गया है। 3067 मेनहॉल का कार्य पूर्ण हो गया है। पाँच आई०पी०एस० तथा एस०टी०पी० का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा मार्च 2016 तक योजना पूर्ण कर ली जायेगी। अब तक योजना हेतु विभाग द्वारा विमुक्त 4989.04 लाख रू० के विरुद्ध 7030.58 लाख रू० का व्यय हुआ है।

(5) दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ, नगर परिषद अन्तर्गत SWM :- कार्यान्वयन एजेंसी बुडको के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि तीनों नगर निकायों को उपकरण खरीद कर हस्तांतरित किया जा चुका है। Land Fill Site, Weight bridge इत्यादि के निर्माण मद में इस योजना हेतु विभाग द्वारा विमुक्त 520.13 लाख रू० के विरुद्ध 345.89 लाख रू० व्यय एवं 174.24 लाख रू० शेष बचा हुआ है।

(6) दानापुर, नगर परिषद अन्तर्गत जलापूर्ति योजना :- कार्यान्वयन एजेंसी बुडको के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि दानापुर जलापूर्ति योजना के संवेदक M/s Vishwa-BRCCPL द्वारा कार्य में शिथिलता बरतने के कारण उनका एकरारनामा रद्द कर ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। एक नलकूप, दो जलमिनार एवं 43.25 किमी० पाईप बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनः निविदा के उपरांत संवेदक के चयन पर विभागीय निदेश प्राप्त किया जा रहा है। इस योजना हेतु विभाग द्वारा विमुक्त 3103.41 लाख रू० के विरुद्ध 1722.89 लाख रू० व्यय हुआ है। शेष 1380.52 लाख रू० बचा हुआ है।

प्रभारी सहायक द्वारा बताया गया कि योजना बढ़ी हुई राशि का व्यय राज्य योजना मद से किये जाने की स्वीकृति के लिये प्राधिकृत समिति से अनुमोदन हेतु संलेख तैयार कर संचिका उपस्थापन में है।

(7) पटना, नगर निगम अन्तर्गत जलापूर्ति योजना :- कार्यान्वयन एजेंसी बुडको के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाये जाने के कारण संवेदक M/s Gammon India-Geo Miller (JV) का एकरारनामा रद्द कर दिया गया है। 18 जलमिनार का आंशिक निर्माण 166 किमी० पाईप बिछाने का कार्य 34.41 किमी० हाइड्रोलिक टेस्ट एवं WTP कार्य स्थल पर मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण किया गया है। सात गुप में पुनर्निविदा की गई थी। दो गुप में एकल निविदा प्राप्त हुई है तथा उनका वित्तीय निविदा खोला गया है। एक में कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है एवं दुसरे गुप में कार्य आवंटन के संबंध में निर्णय लिया जा रहा है। शेष कार्य हेतु निविदा की प्रक्रिया जारी है। इस योजना हेतु विभाग द्वारा विमुक्त 15748.48 लाख रू० के विरुद्ध 10384.95 लाख रू० व्यय हुआ है। शेष 5363.53 लाख रू० बचा हुआ है।

(8) पटना एवं बोधगया के लिए 300 बसों का क्रय :- कार्यान्वयन एजेंसी बुडको के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि चयनित फर्म मेसर्स टाटा मोटर्स से 65 बसों की आपूर्ति प्राप्त की गई है। 40 बसों का परिचालन विभिन्न मार्गों पर मेसर्स ए.बी.ग्रेन. स्पीरिट प्रा० लि० द्वारा किया जा रहा है। 25 बसों को डिपो में रखा गया है। प्राप्त राशि में से मात्र 76 और बस का ही क्रय किया जा सकता है। विभागीय निदेश के आलोक में B.S.R.T.C. को बसों के हस्तांतरण की कार्रवाई की जा रही है। इस योजना हेतु विभाग द्वारा विमुक्त 2062.50 लाख रू० के विरुद्ध 2062.58 लाख रू० व्यय हुआ है।

(9) राज्य के 17 शहरों के लिए 798 बसों का क्रय :- कार्यान्वयन एजेंसी बुडको के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि M/s V.E.Commercial Vehicle Ltd. (Eicher Motor) से 518 मिनी बसों की आपूर्ति हेतु एकरारनामा संपादित कर लिया गया है। 280 लो फ्लोर नन ए.सी. प्रीमियम लो फ्लोर ए.सी. तथा मिनि नन ए.सी. बसों के लिए प्रकाशित निविदा में पाँच फर्मों द्वारा निविदा समर्पित किया गया है। वित्तीय निविदा खोल दिया गया है। निर्णय स्थगित है।

(10) दिनांक-29.09.15 को साप्ताहिक विभागीय बैठक में प्रधान सचिव से प्राप्त निदेश के आलोक में JnNURM की सभी घटकों की पुस्तिका तैयार करने हेतु बुडको से अनुरोध किया गया ~~है~~

### प्रशाखा -03 की समीक्षा

(1) श्री राजकिशोर सिंह, सहायक द्वारा बताया गया कि उन्हें शहरी परिवहन योजना (JnNURM), NGRBA, ADB सम्पोषित योजना, Smart Cities Mission योजना एवं क्षमता संवर्द्धन योजना (JnNURM) से संबंधित कार्य आवंटित है।

NGRBA योजना के अधीन बक्सर, हाजीपुर, मुंगेर और बेगूसराय सिवरेज योजना एवं RFD पटना योजना चालू है। इसका कार्यान्वयन एजेंसी BUIDCo एवं अनुश्रवण एजेंसी BGCMS है। इसके अतिरिक्त 7 सिवरेज एवं STP योजना भी स्वीकृत है, जो आरंभ होने की प्रक्रिया में है।

शहरी परिवहन योजना (JnNURM) के अधीन पटना एवं बोधगया के लिए 300 बसों की स्वीकृति दी गई है। जिसमें 40 बसों का परिचालन पटना में हो रही है। इस योजना का कार्यान्वयन एजेंसी BUTSL (BUIDCo) है, शेष 17 शहरों के लिए स्वीकृत बसों का परिचालन कार्य आरंभ नहीं हुआ है।

ADB सम्पोषित भागलपुर जलापूर्ति योजना 493.00 करोड़ रू0 लागत व्यय पर स्वीकृत है। इसका कार्यान्वयन एजेंसी बुडको है।

क्षमता संवर्द्धन योजना (JnNURM) के अधीन RPMC एवं UMC का गठन किया गया है। यह पूर्णतः केन्द्र सम्पोषित योजना है।

Smart Cities Mission योजना के लिए राज्य से 3 शहरों (मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ एवं भागलपुर) का चयन किया गया है। इस योजना के नोडल पदाधिकारी श्री नीरज सक्सेना हैं।

(2) श्री यदुवंश कुमार, सहायक द्वारा बताया गया कि उन्हें JnNURM-UIDSSMT, वधशाला एवं AMRUT से संबंधित कार्य आवंटित है।

JnNURM - UIDSSMT योजना के अधीन राज्य में 11 योजना स्वीकृत है। जिसमें से चकिया, रोड-सह-नाला योजना, फतुहा, रोड-सह-नाला योजना, बरबीघा, रोड-सह-नाला योजना एवं भभुआ, रोड-सह-नाला योजना का कार्यान्वयन स्वयं नगर निकाय द्वारा किया जा रहा है। लालगंज, रोड-सह-नाला योजना का कार्यान्वयन डुडा वैशाली (हाजीपुर) द्वारा किया जा रहा है। मुरलीगंज, रोड-सह-नाला योजना, बख्तियारपुर, रोड-सह-नाला योजना, रोसड़ा, रोड-सह-नाला योजना, नरकटियागंज, रोड-सह-नाला योजना, मुजफ्फरपुर, जलापूर्ति योजना एवं आरा SWM योजना का कार्यान्वयन एजेंसी बुडको है। जिसमें से नरकटियागंज, रोसड़ा, बख्तियारपुर एवं मुरलीगंज रोड-सह-नाला योजना को कार्यान्वयन एजेंसी बुडको द्वारा कार्य पूर्ण प्रतिवेदित किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका (सिविल) सं0-309/2003, 330/2001, 44/2004 एवं 688/2007 लक्ष्मीनारायण मोदी बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश के आलोक में राज्य में वधशाला के लिए कमिटी गठित है। जिसकी बैठक लगातार हो रही है एवं लिए गये निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है। पटना में आधुनिक वधशाला निर्माण हेतु MoFPI से प्राप्त स्वीकृति को रद्द कर दिया गया है एवं केन्द्रांश की विमुक्त राशि 109.72 लाख रू0 ब्याज सहित लौटाने का अनुरोध किया गया है।

AMRUT योजना के अधीन राज्य के 01 लाख से अधिक आबादी वाले 26 नगर निकायों का चयन किया गया है। इसके कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा

विमुक्त राशि की निकासी हेतु बजट शीर्ष खोलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु SHPSC एवं SLTC का गठन कर लिया गया है।

(3) श्री शशि कान्त सिंह, सहायक द्वारा बताया गया कि उन्हें JnNURM (UIG), Patna Metro Rail Project एवं स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना से संबंधित कार्य आवंटित है।

JnNURM (UIG) योजनान्तर्गत खगौल, दानापुर, फुलवारीशरीफ, पटना एवं बोधगया जलापूर्ति और बोधगया सिवरेज, दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ ठोस कचरा प्रबंधन योजना की कार्यान्वयन एजेंसी बुडको है तथा ठोस कचरा प्रबंधन योजना पटना नगर नगम के अन्तर्गत है।

पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का DPR M/s Rites द्वारा तैयार किया गया है। इस योजना के नोडल पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, श्री नीरज सक्सेना है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना सभी 140 नगर निकायों में लागू किया गया है। योजना के नोडल पदाधिकारी श्रीमती इन्दु कुमारी, कनीय नोडल पदाधिकारी सहायक अभियंता, श्री विकास कुमार हैं एवं योजना का राज्य मिशन निदेशालय BGCMS को घोषित किया गया है।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(अरविन्द कुमार झा),  
सहायक निदेशक,

नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

दिनांक- 8/10/15

ज्ञापक-03/AMRUT-21-07/2015-

4396

प्रतिलिपि:- सर्वसंबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक