

दिनांक-18.09.2018 को उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न स्मार्ट सिटी मिशन की मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- यथा पंजी के अनुसार

बैठक में मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ एवं भागलपुर के नगर आयुक्त-सह-प्रबंध निदेशक एवं अपर नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं चारों स्मार्ट सिटी के पीडीएमसी विशेषज्ञ भी उपस्थित हुए।

2. बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड- सर्वप्रथम प्रबंध निदेशक बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन से अवगत कराया गया। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में निम्न पाँच परियोजनाओं की आर0एफ0पी0 अनुमोदित करायी गई है-

1. Construction of Jan Suvidha Kendra in 20 Wards (Estimated Cost: 10.55 cr)
2. Construction of 2 Tonne/Day Capacity Compost Plant at Bazaar Samiti Vegetable Market (Estimated Cost: 162.40 cr)
3. Construction of 2 MW Solar Power Plant at Badi Pahadi Area (Estimated Cost: 13.00 cr)
4. Roof Top 64 KW Solar Power Plant at 6 No's of Govt. Offices in Biharsharif City (Estimated Cost: 36.40 cr)
5. Construction of E-Charging Station for E-rickshaw in Front of Kargil Chowk (Estimated Cost: 1.34 cr)

उक्त के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक द्वारा आगामी एक माह की कार्ययोजना की निम्नवत विस्तृत जानकारी दी गयी।

1. Submission of Inception Report
2. RFP for ICT
3. RFP for Sram Kalyan Maidan
4. RFP for Bihar Club
5. RFP for Health Club
6. Start DPR preparation for other Early Bird Projects
7. Survey of Roads

उक्त प्रगति की समीक्षा के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुरोध किया गया कि सभी परियोजनाओं की डी0पी0आर अतिशीघ्र तैयार कराकर तकनीकी स्वीकृति देने हेतु मुख्य अभियंता नगर विकास को आधिकारिक रूप से समर्पित की जाय। शहर स्तर पर गठित परामर्शदातृ समिति हेतु दिये गये विभागीय

पत्र द्वारा दो अन्य सदस्यों के बारे में पृच्छा कि गयी। प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं प्रमंडलीय आयुक्त से इस संबंध में विचार किया जा रहा है। शीघ्र ही प्रस्ताव विभागीय अनुमोदन हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा।

3. मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड – मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा के क्रम में नगर आयुक्त-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं के त्वरित कियान्वयन हेतु निम्नलिखित टाइम लाइन निर्धारित की गई है-

1. Primary Presentation/ Work Through of DPR-28.08.2018
2. Final DPR Submission-07.09.2018
3. RFP to be submitted by-15.09.2018
4. T.S Approval-20.09.2018
5. Tender to be floated for Rs. 437.00 Crore DPR approx.-25.09.2018
6. 2ndDPR Presentation/ Work Through-17.09.2018
7. Approx Rs. 400.00 crore DPR submission-25.09.2018
8. Tender to be floated by-15.10.2018

Wall Painting, LED Display & Place Making परियोजनाओं का डी0पी0आर0 Early Bird Project के रूप में तत्काल तैयार करने के संबंध में दिशा-निर्देश पी0डी0एम0सी0 को निर्गत किया जा चुका है। प्रबंध निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 9 परियोजनाओं का डी0पी0आर0 तैयार कराया जा चुका है, 39 डी0पी0आर0 सितम्बर 2018, 17 डी0पी0आर0 अक्टूबर 2018 तक एवं 7 डी0पी0आर0 नवम्बर 2018 तक तैयार कर लिया जायेगा। उक्त प्रगति पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुरोध किया गया कि सभी परियोजनाओं की डी0पी0आर अतिशीघ्र तैयार कराकर तकनीकी स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता नगर विकास को आधिकारिक रूप से समर्पित कर दें। नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पीडीएमसी में अभी 7 विशेषज्ञ हैं। पीडीएमसी को परियोजना के कार्यान्वयन हेतु लक्ष्मी चक्की बस स्टैण्ड का बाउंड्रीवाल, लक्ष्मी चौक का Beautification Vending Zone का Site, RFP Indoor Stadium, Outdoor Stadium का Site visit कर DPR बनाने का निदेश दिया गया परन्तु पीडीएमसी द्वारा उक्त पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है। मानव बल की अपेक्षित कमी एवं पीडीएमसी की अनुपस्थिति के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा Biometric पद्धति से उपस्थिति दर्ज कराने का अनुरोध प्रबंध निदेशक से किया गया।

4. भागलपुरस्मार्ट सिटी लिमिटेड –तदोपरान्त भागलपुरस्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा की गयी। नगर आयुक्त-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा अवगत कराया गया है कि मिशन के अंतर्गत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर

का टेंडर प्रकाशित किया जा चुका है तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना एवं स्मार्ट रोड परियोजना के संबंध में टेंडर प्रक्रियाधीन है। परियोजना की विवरणी निम्नवत है—


1. MICC का Prebid 08-09-2018 को हो चुका है तथा Tender Floated है।
2. SWM में Prebid meeting 29-09-2018 को निर्धारित है।
3. स्मार्ट रोड का Prebid meeting 24-09-2018 को निर्धारित है।
4. Solar Rooftop tender complete है।

अर्थात् कुल 374.00 करोड़ के परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रगति में है। शेष सभी परियोजनाओं का टेंडर सितम्बर 2018 तक प्रकाशित कर दिया जायेगा। इस कार्य हेतु 45 दिनों के अन्दर तकनीकी स्वीकृति के बाद Tender Float कर दिया जायेगा। उक्त प्रगति पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुरोध किया गया कि सभी परियोजनाओं का डीपीआर अतिशीघ्र तैयार कराकर अग्रेतर कार्रवाई की जाय साथ ही शहर स्तर पर गठित परामर्शदातृ समिति कि बैठक कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन मंत्रालय को प्रेषित करने का अनुरोध किया गया।

5. पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड – पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा के क्रम में अपर नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मिशन के अंतर्गत सभी परियोजनाओं के संदर्भ में विस्तार से अवगत कराया गया। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की दिनांक 17.09.2018 को आहुत बैठक में भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.08.2018 को जारी दिशा निर्देश के क्रम में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, जो कि स्मार्ट सिटी मिशन फंड से वित्त पोषित हैं, की अंतिम सूची अनुमोदित करा ली गई है। बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 23.09.2018 तक भारत सरकार की स्मार्ट सिटी वेबसाइट पर अपलोड करते हुये एम0आइ0एस0 पर अपडेट कर दिया जायेगा। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि 15 परियोजनाओं के दृष्टिगत रूपये 703.24 करोड़ की निविदा निर्गत कि जा चुका है जिसके सापेक्ष 4 परियोजनाओं यथा Adalatganj Lake Area Development, Solar Rooftop, Mega Size Screen , एवं Jan Sewa Kendra का तकनीकी मूल्यांकन पूर्ण हो चुका है परन्तु परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति जारी न होने के कारण वित्तीय निविदा अभी खोली नहीं गयी है। उक्त प्रकरण के संदर्भ में मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पटना स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत जिन परियोजनाओं की डीपीआर तकनीकी स्वीकृति हेतु विभाग को उपलब्ध करायी गई थी, उनके अप्रैजल का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं तकनीकी स्वीकृति का आदेश अतिशीघ्र निर्गत कर दिया जायेगा। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि 20 परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की जा चुकी है एवं 21 परियोजनाओं का डीपीआर तैयार करने की कार्रवाई पी0एम0सी0 द्वारा की जा रही है। शहर

स्तर पर गठित परामर्शदातृ समिति कि बैठक कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन मंत्रालय को प्रेषित करने का अनुरोध किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।



उप सचिव।
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-03/विविध-22-12/2018

2370

पटना/दिनांक-25/9/18

प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त, प्रमंडल पटना, तिरहुत एवं भागलपुर-सह-अध्यक्ष, स्मार्ट सिटी लि0, /नगर आयुक्त-सह- प्रबंध निदेशक स्मार्ट सिटी लिमिटेड, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उप सचिव।
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-03/विविध-22-12/2018

2370

पटना/दिनांक-25/9/18

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/ विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ।


उप सचिव।
नगर विकास एवं आवास विभाग।