

दिनांक-22.12.2018 (Time: 11.00 AM) को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न स्मार्ट सिटी मिशन की समीक्षा बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- यथा पंजी के अनुसार

बैठक की अध्यक्षता प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा की गई। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग से विशेष सचिव, उप सचिव एवं अधीक्षण अभियंता, बुडको से प्रबंध निदेशक एवं मुख्य अभियंता, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड से अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं SPV Technical Team, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा सभी स्मार्ट सिटीज के पी0एम0सी0 विशेषज्ञ उपस्थित थे। भागलपुर के नगर आयुक्त-सह-प्रबंध निदेशक-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कतिपय कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

2. सर्वप्रथम प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के केंद्रीय अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक का उल्लेख किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि बिहार की सभी 4 स्मार्ट सिटीज में प्रोजेक्ट की प्रगति संतोषजनक नहीं है। भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि बिहार राज्य के स्मार्ट सिटीज ने रू0 1344.32 करोड़ की 27 परियोजनाओं का वर्क आर्डर तथा रू0 254.32 करोड़ की 11 परियोजनाओं का का टेंडर जारी करने का कमिटमेंट किया है। इसी प्रकरण पर प्रधान सचिव द्वारा सभी 4 स्मार्ट सिटीज से प्रगति प्रतिवेदन मांगा गया तथा स्मार्ट सिटीज द्वारा परियोजनावार अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन से अवगत कराया गया। विवरण निम्नवत है-

Work Order to be issued by December 2018

S.no	City	Project ID	Project Name	Estimated Project Cost (Rs. In Cr.)	Smart City Remarks
1	Bhagalpur	BIH-BHA-030	Development of Smart Roads (23.7 Kms) under ABD area, Bhagalpur Smart City	293.00	Under Tendering.
2	Bhagalpur	BIH-BHA-026	Master System Integrator for Implementation of Command & Control Center & Integrated Smart Solutions	208.00	Under Tendering.
3	Biharshariff		20 number Jan Suvidha Kendra	11.04	Under Tendering.
4	Biharshariff		Solar Roof top (6 nos.)	0.36	Under Tendering.
5	Patna	BIH-PAT-049 BIH-PAT-038 BIH-PAT-047 BIH-PAT-046	Public WiFi HotSpots ICCC Data Centre PTMS ITMS	254.50	Last date of bid submission was 04.10.2018 (5 Bids received). Technical evaluation has been completed. Commercial Bid opened and under evaluation.
6	Patna	BIH-PAT-010	Rejuvenation of Birchand Patei Marg	31.81	LoI issued to M/s Dayanand on 22.11.2018.
7	Patna	BIH-PAT-018	Development of Mandiri Nala	57.56	LoI issued to M/s NPCC on 22.11.2018.
8	Patna	BIH-PAT-020	Adalatganj Lake Area Development	9.29	LoI issued to M/s Sai Highway on 22.11.2018.
9	Patna	BIH-PAT-025	Mega Size Screen for Cultural events at Gandhi Maidan	7.17	LoI issued to M/s Graphics on 22.11.2018.

S.no	City	Project ID	Project Name	Estimated Project Cost (Rs. In Cr.)	Smart City Remarks
10	Patna	BIH-PAT-039	Jan Sewa Kendra	34.32	Lol issued to M/s Classicon Construction on 22.11.2018.
11	Patna	BIH-PAT-011 BIH-PAT-016 BIH-PAT-036 BIH-PAT-015	Smart Road Network On Street Parking Underground Utilities Duct Smart Bus Stop	276.91	No Bid received against first bid. 2 <sup>nd</sup> call published. Last date of bid submission was 14.12.2018. Single bid received (NPCC). Tender cancelled. Retender published and last date of bid submission is 20.01.2019.
12	Patna	BIH-PAT-012	e-Rickshaws	20.00	Last date of bid submission was 19.12.2018. (5 Bids received). Bid evaluation is under progress. e Rickshaws will be procured directly through GeM Portal.
13	Muzaffarpur	BIH-MUZ-150 BIH-MUZ-151	Integrated Command and control center	65.00	In progress.
14	Muzaffarpur	BIH-MUZ-034	Smart Mini Bus and E Rickshaw stops / sheds	12.15	In progress.
15	Muzaffarpur	BIH-MUZ-041	Peripheral Road-Akhara ghat to Railway along ABD periphery.	14.87	In progress.
16	Muzaffarpur	BIH-MUZ-042	Station to MIT Spinal Road Redevelopment	21.67	In progress.
17	Muzaffarpur	BIH-MUZ-043	Development of Lake Road from Sikanderpur to Lakxmi Chowk	16.37	In progress.
18	Muzaffarpur	BIH-MUZ-048	Vending Zones at different areas as identified	1.56	In progress.
19	Muzaffarpur	BIH-MUZ-056	Development of Tourist information centers	1	In progress.
20	Muzaffarpur	BIH-MUZ-127	Addition of new local parks in dense residential areas.	7.17	In progress.
<b>Total</b>		<b>27 Projects</b>		<b>1344.32</b>	

#### Tenders to be issued by December 2018

S.no	City	Project ID	Project Name	Estimated Project Cost (Rs. In Cr.)	Smart City Remarks
1	Biharshariff		Integrated command and control center (G+4) Building at Bihar Thana campus	6.51	In progress.
2	Biharshariff		Rain Water Harvesting structure at 6 govt. buildings (Nagar Nigam, Collectorate office, SDM office, District Industrial Center, BSNL Office, Nalanda College)	0.47	In progress.
3	Biharshariff		Redevelopment of 8 number of ponds	25.2	Tender issued.
4	Biharshariff		Redevelopment of Govt. Buildings (Town Hall, Buddha Training Center, Khadi Udhog Bhavan, Bihar Club)	25.9	In progress.

S.no	City	Project ID	Project Name	Estimated Project Cost (Rs. In Cr.)	Smart City Remarks
5	Biharshariff		Development of Kahndarpur bus stand	19.9	In progress.
6	Biharshariff		Road Junction Improvement	13.00	In progress.
7	Biharshariff		Integrated command and Control System (MSI)	143.00	In progress.
8	Biharshariff		Development of 2.0 numbers of Internal roads at Ramchandrapur Bus stand area	0.80	Tender issued.
9	Biharshariff		ISWM land fill site development	0.46	Tender issued.
10	Biharshariff		Construction of Machli Mandi (1 no) and Sabji Mandi (5 nos)	3.37	Tender issued.
11	Patna	BIH-PAT-051	Development of Bakarganj Nala	15.71	RFP issued on 06.12.2018. Pre-bid Meeting was on 13.12.2018. Last date of bid submission is 28.12.2018.
<b>Total</b>				<b>254.32</b>	

3. अपर नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मिशन के अंतर्गत सभी परियोजनाओं के संदर्भ में विस्तार से अवगत कराया गया। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मिशन के अंतर्गत 28 परियोजनाओं के संदर्भ में ₹0 1427.77 करोड़ का डी0पी0आर0 तैयार किया जा चुका है। 20 परियोजनाओं के संदर्भ में ₹0 979.06 करोड़ की निविदा निर्गत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 5 परियोजनाओं के संदर्भ में LoI जारी की जा चुकी है, विवरण निम्नवत है-

SI No	Project	Tender Cost (In Rs. Cr.)	Type of Tender	Remarks
1	Smart Road Network	276.91	RFP	No Bid received against first bid. 2 <sup>nd</sup> call published. Last date of bid submission was 14.12.2018. Single bid received (NPCC). Tender cancelled. Retender published and last date of bid submission is 20.01.2019. No Bid received against first bid. 2 <sup>nd</sup> call published. Last date of bid submission was 14.12.2018. Single bid received (NPCC). Tender cancelled. Retender published and last date of bid submission is 20.01.2019.
2	On Street Parking			
3	Underground Utilities Ducts			
4	Smart Bus Stop			
5	e- Rickshaws	20.00	RFP	Last date of bid submission was 19.12.2018. (5 Bids received). Bid evaluation is under progress. e Rickshaws will be procured directly through GeM Portal.
6	Solar Rooftop on Government Buildings	24.29	RFP	Last date of bid submission was 03.08.2018. (4 Bids received). Bid evaluation is on hold.
7	ICC Data Centre	254.50	RFP	Last date of bid submission was 04.10.2018 (5 Bids received). Technical evaluation has been completed. Commercial Bid opened and under
8	ITMS			
9	PTMS			

SI No	Project	Tender Cost (In Rs. Cr.)	Type of Tender	Remarks
10	Public Wifi Hotspots			evaluation.
11	Innovative 3D Wall Painting	5.63	EOI	EOI Issued. Last date of bid submission was 21.07.2018.
12	Education & Child Development (Smart Class Room)	1.37	EOI	Last date of bid submission was 20.06.2018 (9 Bids received). Evaluation is pending with SPV.
13	Redevelopment of Railway Station Area	225.00	RFP	RFP issued on 29.11.2018. Pre-bid Meeting was on 07.12.2018. Last date of bid submission is 22.12.2018.
14	Development of Bakarganj Nala	15.71	RFP	RFP issued on 06.12.2018. Pre-bid Meeting was on 13.12.2018. Last date of bid submission is 28.12.2018.
15	Construction of ICCC and PSCL Building	15.50	RFP	NIT published on 19.12.2018. RFP to be issued on 29.12.2018.
	<b>Total (A)</b>	<b>838.91</b>		
16	Rejuvenation of Birchand Patel Marg	31.81	RFP	Lol issued to M/s Dayanand on 22.11.2018.
17	Development of Mandiri Nala	57.56	RFP	Lol issued to M/s NPCC on 22.11.2018.
18	Adalatganj Lake area redevelopment	9.29	RFP	Lol issued to M/s Sai Highway on 22.11.2018.
19	Mega size Screen for cultural events at Gandhi Maidan	7.17	RFP	Lol issued to M/s Graphics on 22.11.2018.
20	Jan Seva Kendra	34.32	RFP	Lol issued to M/s Classicon Construction on 22.11.2018.
	<b>Total (B)</b>	<b>140.15</b>		
	<b>Total (A+B)</b>	<b>979.06</b>		

अपर नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कनवर्जेन्स के अन्तर्गत 02 परियोजनायें (Sewerage Network & LPG Gas Pipe laying) रू0 84.90 करोड़ क्रियान्वयन स्तर पर है। एक परियोजना (International Convention Centre) रू0 490.00 करोड़ कनवर्जेन्स के अन्तर्गत पूर्ण हो चुका है। शेष परियोजनाओं के दृष्टिगत टेंडर अतिशीघ्र निर्गत कर दी जाएगी।

अपर नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कनवर्जेन्स के अन्तर्गत ली गई परियोजनाओं के सम्बन्ध में सूचनाएं सम्बंधित विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे सूचनाओं की फीडिंग भारत सरकार के MIS पोर्टल पर नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया की सम्बंधित विभागों को नगर विकास की तरफ से पत्र भेजा जायेगा, तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

प्रधान सचिव द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया कि किसी भी निविदा में TA & TS का कार्य हो जाने के पश्चात ही LOI निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4. प्रबंध निदेशक-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन से अवगत कराया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि रू0 225.34 करोड़ की 11 परियोजनाओं की डी0पी0आर0 तैयार करायी जा चुकी है। उक्त के सापेक्ष निम्न 9 परियोजनाओं की डी0पी0आर0 तकनीकी परीक्षण हेतु एम0आई0टी0 मुजफ्फरपुर को प्रेषित किया गया था, जिसके सापेक्ष एम0आई0टी0 मुजफ्फरपुर द्वारा 31.12.2018 तक सभी 9 डी0पी0आर0 की वेटिंग फाईनल कर दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त आइ0सी0सी0 परियोजना की डी0पी0आर0 आई0आई0टी0 पटना को प्रेषित की गई है, जिसकी फाईनल वेटिंग भी दिनांक 31.12.2018 तक प्रस्तावित है।
5. प्रबंध निदेशक-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन से अवगत कराया गया। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि 11 परियोजनाओं की रू0 55.39 करोड़ की निविदा निर्गत किया जा चुका है।
6. प्रधान सचिव द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्न निर्देश निर्गत किया गया-
- टेंडर प्रक्रिया में स्टेट फाइनेंसियल मैनुअल तथा सीवीसी गाइडलाइन्स का पालन अवश्य किया जाये एवं किसी संस्था को वर्क आर्डर जारी करने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदन आवश्यक होगा।
  - अंतरिम व्यवस्था के तहत मुख्य अभियंता, BUIDCO आवश्यक TA/TS करेंगे।
  - Smart City SPV द्वारा स्थानीय स्तर पर तकनीकी समिति बनायी जायगी जो स्मार्ट सिटी के परियोजनाओं के संबंध में जाँचोपरांत अनुशंसा करेगी एवं मुख्य अभियंता, BUIDCO को प्रेषित करेगी जो कि संचिका प्राप्ति कि तिथि से एक सप्ताह के अंदर जाँचोपरांत TA तथा TS करने की कार्यवाही करेंगे।
  - SPV में स्वीकृत पदों के विरुद्ध अधिकारियों की बहाली यथाशीघ्र पूर्ण की जाय। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति पर विशेष बल दिया गया, विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पर अवश्य किया जाय।
  - प्रोजेक्ट इस्टीमेट तैयार करते समय सबसे पहले बिहार राज्य का SOR फॉलो करें। रेट न मिलने की स्थिति में प्रथम प्राथमिकता के रूप में CPWD का SOR फॉलो करें। यदि फिर भी रेट न मिले तो पड़ोसी राज्यों का SOR फॉलो करें। फिर भी कोई रेट न मिले तो भारत देश के किसी भी राज्य का SOR फॉलो किया जा सकता है। अगर वहां से भी न मिले, तो मार्केट से 3 कोटेशन लिया जा सकता है।
  - प्रोजेक्ट एस्टीमेट तैयार करते समय प्रोजेक्ट फण्ड तथा सोर्स ऑफ़ फण्ड पर विशेष ध्यान दिया जाये। DPR में सोर्स ऑफ़ फण्ड का विवरण होना आवश्यक है।
  - स्मार्ट सिटी MIS को रेगुलरली अपडेट किया जाए।
  - Non scheduled items की रेट लिस्ट तैयार करने के सम्बन्ध में एक 8 सदस्यीय समिति गठित की जाये। समिति में प्रत्येक स्मार्ट सिटी से 2 सदस्य (Team Leader/In Charged Team Leader and ICC Expert) होंगे। समिति को 27.12.2018 तक अपनी रिपोर्ट मुख्य अभियंता BUIDCO को प्रस्तुत करनी

होगी। Non schedule items की रेट लिस्ट तैयार करने में लेटेस्ट Purchase Orders की मदद ली जा सकती है, जो कि बहुत से स्मार्ट सिटीज ने निर्गत किया है।

7. प्रधान सचिव के द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के अनुमोदन के संबंध में जानकारी ली गयी। आयुक्त भागलपुर प्रमण्डल सह अध्यक्ष SPV भागलपुर के द्वारा भागलपुर स्मार्ट सिटी के विभिन्न परियोजनाओं हेतु गठित तकनीकी समिति के संबंध में जानकारी दी गई। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि बड़ी परियोजनाओं के DPR का Technical approval एवं Technical Sanction मुख्य अभियंता बुडको से प्राप्त किया जाय। बैठक में उपस्थित तकनीकी पदाधिकारियों के परामर्श से यह तय हुआ कि EPC मोड की परियोजना को तकनीकी अनुमोदन के पश्चात ही निविदा की कार्रवाई किया जाय। EPC Mode की परियोजनाओं में निविदा के पश्चात Vendor से प्राप्त DPR का Technical Sanction कराने की कार्रवाई की जाय।

8. सभी स्मार्ट सिटीज को निर्देशित किया गया कि मिशन के कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

9/10/19

विशेष सचिव।

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-03/स्मार्ट सिटी-02-04/2018

97

पटना/दिनांक-10/10/19

प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, स्मार्ट सिटी लि0, पटना, तिरहूत एवं भागलपुर/नगर आयुक्त-सह-प्रबंध निदेशक स्मार्ट सिटी, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/10/19

विशेष सचिव।

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-03/स्मार्ट सिटी-02-04/2018

97

पटना/दिनांक-10/10/19

प्रतिलिपि:-उप सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ।

9/10/19

विशेष सचिव।

नगर विकास एवं आवास विभाग।

9/10/19