

दिनांक 10-11 जनवरी, 2018 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में राज्य के सभी निकायों के संबंधित नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ हुई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति- उपस्थिति पंजी के अनुसार।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM)

➤ आज की बैठक में 150 से अधिक सीट क्षमता वाले नये सभागार एवं स्वच्छ भारत मिशन हेतु बनाये गये राज्य स्तरीय पोर्टल का उद्घाटन माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया गया। माननीय मंत्री महोदय द्वारा अपने संबोधन भाषण में सभी पदाधिकारियों को समर्पण की भावना के साथ काम करने एवं नगर विकास विभाग को अग्रेतर श्रेणी के विभाग के रूप में पहचान बनाने को कहा गया। साथ ही राज्य में स्वच्छता एवं अन्य योजनाओं में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

➤ बैठक में उपस्थित ICICI बैंक के प्रतिनिधि द्वारा सभी नगर निकायों को बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत जो भी भुगतान ICICI बैंक के द्वारा किया जायेगा वह PFMS के माध्यम से किया जायेगा। बताया गया कि राज्य स्तरीय पोर्टल के माध्यम से नया यूजर अपने लॉग-इन कर डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा संबंधित बैंक खाते से भुगतान प्राप्त किया जा सकेगा। पोर्टल से अद्यतन प्रतिवेदन भी इस पोर्टल से प्राप्त किया जा सकेगा। इसके लिए पुराना डाटा वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। यह वेबसाइट www.oasys.bih.nic.in/sbmu है। यदि किसी प्रकार की परेशानी होती है तो इसके Help Desk- SBMUhelp@gmail.com की सहायता ली जा सकती है।

➤ व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु लक्ष्य के विरुद्ध 50% से भी कम उपलब्धि वाले निकायों की समीक्षा की गई। जिसमें विभिन्न नगर निकायों की लक्ष्य के विरुद्ध प्रतिशत इस प्रकार है :-

बख्तियारपुर (45.56%),	नौबतपुर (22.46%),	बिक्रम (43.54%),	बिहियाँ (38.15%),
साहेबगंज (33.80%),	मोतिहारी (39.78%),	रक्सौल (45.86%),	पकड़ीदयाल (30.91%),
मेहसी (40.57%),	बगहा (16.22%),	नरकटियागंज (35.92%),	रामनगर (36.31%),
चनपटिया (40.67%),	शिवहर (35.91%),	झाझा (38.44%),	खगड़िया (28.54%),
टेकारी (33.23%),	नवीनगर (15.20%),	वारसलीगंज (33.15%),	मखदूमपुर (34.09%),
पूर्णिया (33.48%),	कसबा (28.02%),	कटिहार (27.64%),	फारबिसगंज (17%),
जोगबनी (26.34%),	रिविलगंज (34.77%),	सोनपुर (38.93%),	परसाबाजार (24.60%),
परसाबाजार (24.60%),	एकमाबाजार (30.45%),	बरौली (22.12%),	बेनीपुर (22.37%),
झंझारपुर (26.13%),	घोघरडीहा (35.18%),	रोसड़ा (22.26%),	बाँका (18.99%),
अमरपुर (39.40%),	सिमरी बख्तियारपुर (26.03%)	आदि।	50% से कम उपलब्धि वाले नगर निकायों को स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दी गयी की माह जनवरी के अन्त तक तय हुए सभी लाभार्थी को कार्यादेश एवम् प्रथम किस्त की राशि निर्गत करें अन्यथा बाध्य होकर संबंधित सभी नगर निकाय पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

सामुदायिक शौचालय हेतु लक्ष्य के विरुद्ध कई नगर निकायों की उपलब्धि शून्य है अथवा अपेक्षाकृत कम है। उक्त समीक्षा के क्रम में निम्न निदेश दिया गया :-

➤ नवीनगर के नगर प्रबंधक फोन रिसिव नहीं करते हैं। निदेश दिया गया कि नवीनगर के नगर प्रबंधक(City Manager) का एक सप्ताह का वेतन काटा जाय एवं शौचालय निर्माण में प्रगति की खराब स्थिति के लिए स्पष्टीकरण माँगा जाय कि क्यों नहीं इनका अनुबंध समाप्त कर दिया जाय। जिन नगर निकायों में अभी तक सर्वे का कार्य चल रहा है, उसे शीघ्र पूरा कर ऑन लाईन इडिटिंग कराकर जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रगति प्रतिवेदन से विभाग को अवगत अवगत कराया जाय। साथ ही जिले के प्रभारी नोडल पदाधिकारी इसे Follow up करें।

➤ जिन लाभार्थी के पास जमीन नहीं है उन्हें सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराया जाय। जिन नगर निकायों में व्यक्ति शौचालय निर्माण का मामला HFA से भी आच्छादित है। वहाँ HFA एवं SBM दोनों पोर्टल को लिंक किया जाय। सामुदायिक शौचालय हेतु जहाँ अभी तक टेण्डर प्रकाशित नहीं हुआ है वैसे नगर निकाय में शीघ्र टेण्डर प्रकाशित कर अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

➤ वैसे नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी द्वारा आयोजित बैठक में भाग नहीं लेते हैं। निदेश दिया गया कि वे जिला पदाधिकारी की बैठक में अवश्य भाग लें। यदि विभागीय बैठक में भाग लेना हो तो इसकी सूचना जिला पदाधिकारी को भी दें।

➤ परसाबाजार नगर निकाय द्वारा बताया गया कि वार्डवार सर्वे का कार्य चल रहा है। SBM योजना पूर्व की राशि 43 लाख ICICI बैंक में जमा करा दिया गया था, जो अभी ICICI बैंक द्वारा वापस नहीं किया गया है। ICICI बैंक को शीघ्र ही राशि वापस करने तथा नगर निकाय को कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

➤ बैठक में एकमा बाजार नगर निकाय के प्रधान लिपिक द्वारा भाग लिया गया, जिनको योजना से संबंधित प्रतिवेदन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बैठक में नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी को भाग लेने तथा कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

➤ विभाग को निदेश दिया गया कि हर शुक्रवार को विडियो कॉफ्रेंस के माध्यम साप्ताहिक बैठक कर सारे नगर निकाय से अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय। इस विडियो कॉफ्रेंस में संबंधित नगर निकाय के नगर प्रबंधक आवश्यक रूप से उपस्थित रहें।

➤ समीक्षा बैठक में बताया गया कि सामुदायिक शौचालय का कुल लक्ष्य 72,848 के विरुद्ध मात्र 953 सीट ही पूर्ण हो पाया है तथा 1096 सीट निर्माणधीन है। यह स्थिति बहुत दुखद है। निदेश दिया गया कि सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु अपेक्षित जमीन के लिए शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय। सामुदायिक शौचालय हेतु यदि जमीन की समस्या है तो जिला पदाधिकारी स्तर की बैठक में मामला को उठाया जाय। जमीन उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में मोबाईल टॉयलेट अथवा बॉयो-डाइजेस्टर उपयोग में लाया जा सकता है। सामुदायिक शौचालय का प्राक्कलन तैयार कर विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया गया है। सामुदायिक शौचालय हेतु नगर निकाय के जमीन का भी उपयोग किया जा सकता है। आरा, जमुई, डूमरा, पूर्णिया आदि कुछ नगर निकायों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, जिसपर लाभार्थियों का नाम अंकित कराते हुए शौचालय की चाभी लाभुकों को सौंप दी गयी है।

➤ ODF की समीक्षा में बताया गया कि खुसरूपुर में मार्च, बिहारशरीफ में जनवरी, हिलसा में अप्रैल, राजगीर में जनवरी, इसलामपुर में जनवरी, डूमराव में जनवरी, भागलपुर में मार्च, बीरपुर में मार्च तक ODF हो जायेगा। निदेश दिया गया कि जहाँ ODF का कार्य पूर्ण हो गया है वे विभाग में लिखकर दें ताकि थर्ड पार्टी से सत्यापन की कार्यवाही शुरू की जा सके। सभी नगर निकायों को निदेश दिया गया कि मार्च 2018 तक पूरे राज्य को घोषित किया जाना है।

➤ **स्वच्छता सर्वेक्षण 2018** :- SBM योजनान्तर्गत विभाग में गठित PMU के टीम लीडर श्री अनील गुप्ता द्वारा इस बैठक में Short Presentation दिखाया गया। Presentation में नगर निकायों को दिनांक 04.01.2018 से दिनांक 04.03.2018 तक चल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण में Registration कराकर City Profile के तीनों मदों में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की तकनीक बताई गयी। टीम लीडर द्वारा बताया गया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में किसी प्रकार की जानकारी हेतु Email.ID. sbmpmu.bihar@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। कुछ नगर निकाय द्वारा जानकारी दी गयी कि स्वच्छता सर्वेक्षण के वेबसाइट पर दिये गये हेल्पलाईन नम्बर से सम्पर्क करने पर कोई Response प्राप्त नहीं होता है। SBM के नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि Response हेतु संबंधित को पत्र लिखा जाय।

➤ SWM :- ठोस कचड़ा प्रबंधन हेतु मुजफ्फरपुर एवं बोध गया में अच्छा काम हो रहा है। SWM में बड़े शहरों के लिए मुजफ्फरपुर मॉडल तथा छोटे शहरों के लिए बोध गया मॉडल के आधार पर काम किया जा सकता है।

➤ **उपयोगिता प्रमाण पत्र** :- SBM योजनान्तर्गत पटना, बिहारशरीफ, गया, भागलपुर, मुर्गौर, पूर्णिया, बाढ़, मसौढ़ी, सासाराम, जहानाबाद, सीतामढ़ी, हाजीपुर आदि नगर निकायों में काफी मात्रा में राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है। उपयोगिता प्रमाण नहीं मिलने के कारण इस मद में राशि होने के बावजूद आवंटन नहीं मिला है। निदेश दिया गया कि शीघ्र ही "फार्म 42 "A" में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया जाय अथवा राशि को वापस किया जाय।

➤ साहेबगंज, झांझा, कसबा के कार्यपालक पदाधिकारी/प्रतिनिधि बैठक में अनुपस्थित।

(अनुपालन- नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी)

AMRUT

AMRUT योजनान्तर्गत पार्क निर्माण एवं जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की गई, स्थिति निम्नवत् है।

पार्क निर्माण योजना :-

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हाजीपुर द्वार बताया गया कि पार्क निर्माण/विकास हेतु जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर एक पार्क के स्थल का चयन किया जा रहा है। दूसरे पार्क हेतु रेलवे से बातचीत किया जाएगा। प्रधान सचिव द्वारा अविलम्ब स्थल का चयन कर DPR समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर द्वारा बताया गया कि पार्क निर्माण का कार्य चल रहा है। निदेश दिया गया कि Non-schedule items हेतु अविलम्ब quotation प्रक्रिया पूरी की जाय।
- नगर प्रबंधक, नगर निगम, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि धार्मिक न्यास परिषद, द्वारा पार्क निर्माण हेतु NOC नहीं दिया गया है। NOC प्राप्त करने हेतु पुनः प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- निगम आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु एकल निविदा प्राप्त हुई है, अविलम्ब इसका Re-tender किया जाएगा। निदेश दिया गया कि SAAP-II से संबंधित पार्क का Technical sanction प्राप्त करने हेतु अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।
- नगर आयुक्त, आरा नगर निगम द्वारा बताया गया कि SAAP-I एवं SAAP-II में स्वीकृत पार्क योजना का कार्य आरंभ हो चुका है। प्रधान सचिव द्वारा SAAP-III के अन्तर्गत पार्क का DPR समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- नगर निगम, बिहारशरीफ के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि SAAP-I अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का एकरारनामा हो चुका है। उनके द्वारा SAAP-II एवं SAAP-III के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गयी।
- नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का एकरारनामा हो चुका है उनके द्वारा SAAP-II एवं SAAP-III के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद द्वारा DPR में सुधार कर शीघ्र समर्पित करने की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बगहा द्वारा पार्क निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतिहारी को SAAP-1 के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क के कार्य आवंटित होने के संबंध में जानकारी दी गयी। साथ ही उन्हें SAAP-II के अन्तर्गत T/S estimate समर्पित करने का निदेश दिया गया।

Anushag

➤ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज द्वारा बताया गया कि SAAP-1 के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का 90% civil work पूर्ण हो चुका है। SAAP-II एवं SAAP-III के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क हेतु रेलवे से NOC लेने की बात कही गयी।

➤ नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क की निविदा तीन बार आमंत्रित की गई। किन्तु सफल नहीं हो सका। उनके द्वारा बताया गया कि पुनः निविदा की कार्रवाई की जा रही है।

➤ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद को निदेश दिया गया कि T/S हेतु अविलंब प्राक्कलन समर्पित किया जाय।

➤ नगर निगम, पूर्णिया के प्रतिनिधि द्वारा अमृत योजना अन्तर्गत पार्क निर्माण के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई।

➤ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डेहरी द्वारा अमृत योजनान्तर्गत पार्क हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गयी।

➤ कार्यपालक पदा०, नगर परिषद, बेतिया द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का Civil work प्रगति में है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि SAAP-II के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का NOC बेतिया राज द्वारा नहीं दिया गया है। प्रधान सचिव द्वारा NOC प्राप्त करने हेतु पुनः प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया गया।

➤ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमालपुर द्वारा बताया गया कि अमृत योजना के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु स्थल के लिए रेलवे को पत्र लिखा गया है।

➤ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सहरसा द्वारा बताया गया कि BOQ स्वीकृत हो चुका है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि तुरंत इस कार्य की निविदा की जाय।

➤ नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत बनने वाले पार्क का यंत्र-संयंत्र का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन मुख्यालय में समर्पित किया गया है।

➤ प्रधान सचिव द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि AMRUT के अन्तर्गत पार्क योजना का DPR अविलम्ब समर्पित किया जाय।

➤ कार्यपालक पदा०, नगर परिषद, दानापुर द्वारा बताया गया कि AMRUT के अन्तर्गत पार्क हेतु स्थल उपलब्ध नहीं है।

➤ अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को AMRUT SAAP-III के अन्तर्गत पार्क के स्थल का चयन कर DPR समर्पित करने का निदेश दिया गया।

➤ नगर निगम, गया के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि अविलम्ब AMRUT के अन्तर्गत पार्क का Retendering किया जाय।

➤ कार्यपालक पदा०, नगर पंचायत बोधगया को निदेश दिया गया कि अविलम्ब AMRUT पार्क का प्राक्कलन समर्पित कर T/S प्राप्त कर निविदा प्रक्रिया आरम्भ किया जाय।

➤ प्रधान सचिव द्वारा सभी नगर निकायों को निदेश दिया गया कि सभी पार्क योजनाओं के Non-schedule items का अविलम्ब कोटेशन की प्रक्रिया आरम्भ की जाय ताकि पार्क योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब न हो।

➤ प्रधान सचिव द्वारा AMRUT शहरों के Credit Rating के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी एवं अगले बैठक में दोनों Consultant को भी आमंत्रित करने का निदेश दिया गया।

Amruth

जलापूर्ति योजना :-

➤ कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि हाजीपुर जलापूर्ति योजना फेज-1 में प्रावधानित 64.830 km के विरुद्ध अभी तक 18.447 km पाईप बिछाया गया है। प्रधान सचिव द्वारा Household Connection के कार्य में भी तेजी लाने का निदेश दिया गया।

➤ कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया कि बक्सर जलापूर्ति योजना, फेज-1 में प्रावधानित 57.563 km के विरुद्ध 17.498 km पाईप बिछाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि Household Connection का कार्य अभी नहीं हुआ है। प्रधान सचिव द्वारा Household Connection के कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

➤ कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि छपरा जलापूर्ति योजना फेज -1 में प्रावधानित 72.985 km के विरुद्ध अभी तक 13.707 km पाईप बिछाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि अभी Household Connection का कार्य नहीं हुआ है। प्रधान सचिव द्वारा Household Connection के कार्य में भी तेजी लाने का निदेश दिया गया।

➤ प्रधान सचिव द्वारा अधीक्षण अभियंता, BRJP को निदेश दिया गया कि दरभंगा में AMRUT Phase-1 के तहत पूरा निकाय cover हो रहा है अथवा नहीं, इसकी विस्तृत जाँच कर ली जाय।

➤ कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि बगहा जलापूर्ति योजना फेज-1 में प्रावधानित 46.548 km के विरुद्ध अभी तक 12.662 km पाईप बिछाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक Household Connection नहीं हुआ है। Household Connection के कार्य में भी तेजी लाने का निदेश दिया गया।

➤ कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि जहानाबाद जलापूर्ति योजना फेज-1 में प्रावधानित 37.002 km के विरुद्ध अभी तक 07.529 km पाईप बिछाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक Household Connection नहीं हुआ है। Household Connection के कार्य में भी तेजी लाने का निदेश दिया गया।

➤ कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि मोतिहारी जलापूर्ति योजना फेज-1 में प्रावधानित 56.909 km के विरुद्ध अभी तक 3.941 km पाईप बिछाया गया है। प्रधान सचिव द्वारा BRJP को निदेश दिया गया कि PHED से मिलकर Pending issue का समाधान निकाला जाय।

➤ कार्यपालक पदाधिकारी, सहरसा द्वारा बताया गया कि BRJP द्वारा न तो DPR उपलब्ध कराया गया है और न ही जलापूर्ति योजना की अद्यतन प्रगति से अवगत कराया जाता है। प्रधान सचिव द्वारा BRJP को निदेश दिया गया कि सभी नगर निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति में तेजी लायी जाय।

➤ नगर निकायों द्वारा बताया गया कि पाईप लाईन बिछाने के क्रम में Restoration का कार्य नहीं कराया जा रहा है। प्रधान सचिव द्वारा Restoration कार्य को अविलंब पूरा कराने का निदेश दिया गया ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

➤ BRJP द्वारा बताया गया कि AMRUT अन्तर्गत बेतिया, डेहरी, सासाराम एवं कटिहार जलापूर्ति योजना फेज-1 का कार्य शीघ्र आरंभ होने वाला है।

Qm

Amish

Housing for All

HFAPOA

➤ सभी नगर निकाय में Plan of Action एवं Annual Implementation Plan के लिए पूरे राज्य में बनाये गये विभिन्न जिलों के कलस्टर्स के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि समीक्षा बैठक में उपस्थित हुए। समीक्षा में पाया गया कि पटना जिला में फतुहा, मसौढ़ी, बख्तियारपुर, बिक्रम, मनेर आदि नगर निकायों में सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है किन्तु समर्पित नहीं किया गया है। भोजपुर एवं रोहतास जिला के नगर निकायों यथा :- शाहपुर, आरा, कोईलवर, बिहियाँ, जगदीशपुर, कोआथ, विक्रमगंज, नासरीगंज, कोचस, सासाराम, डेहरी, नोखा में HFAPOA तैयार कराकर, बोर्ड से पारित हेतु लंबित है। निदेश दिया गया कि चयनित परामर्शी से अपने निकाय का HFAPOA तैयार कराकर, बोर्ड से पारित कराकर विभाग में शीघ्र भेजें। पश्चिमी एवं पूर्वी चम्पारण जिले के नगर निकायों यथा :- बेतिया, नरकटियागंज चनपटिया, रामनगर, चकिया, मोतिहारी, रक्सौल, सुगौली, ढाका, अरेराज, केसरिया, पकड़ीदयाल आदि में वार्ड सभा करा लिया गया है एवं सत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। ऐसे नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस माह के अन्त तक सर्वे का कार्य पूर्ण कराकर सत्यापन करा लें ताकि कार्य शीघ्र समाप्त किया जा सके। समीक्षा में पाया गया कि अभी तक सिर्फ डूमरा, सीतामढ़ी, जनकपुर रोड, बैरगनियाँ, लालगंज, दिघवारा, महाराजगंज, सीवान में ही ड्राफ्ट को बोर्ड से पारित कराया गया है। बताया गया कि महनार एवं महुआ में ड्राफ्ट समर्पित किया गया है किन्तु यहाँ बोर्ड सक्रिय नहीं है। खगौल, गोपालगंज एवं अन्य नगर निकायों से सूचना प्राप्त हुई है कि परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा फार्म भरने में पैसे की माँग की जाती है, ऐसी शिकायत मिलने पर जाँच कर तुरंत एफ०आई०आर० दायर करें। बार-बार सूचित करने के बावजूद कार्यपालक पदा०, कई नगर निकायों के द्वारा वार्ड सभा के रोस्टर का निर्धारण अभी भी नहीं किया गया है, यह अत्यंत चिंताजनक है। HFAPOA तैयार कराने के क्रम में वार्ड सभा का भी आयोजन कराया जाय। इसके लिए वार्ड सभा का रोस्टर निर्धारित किया जाय। वार्ड सभा में परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि के साथ-साथ निकाय के प्रतिनिधि को भी उपस्थिति अनिवार्य होगा। निदेश दिया गया कि चयनित परामर्शी से अपने निकाय का HFAPOA तैयार कराकर, बोर्ड से पारित कराकर इस महीने तक निश्चित रूप से भेज दें।



HFA

➤ HFA योजना का भौतिक एवं वित्तीय स्थिति की समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश नगर निकाय में स्थिति काफी असंतोषजनक है। बार-बार निदेश देने की बावजूद स्वीकृत सभी आवासीय इकाईयों में कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया है। वैसे स्वीकृत आवासीय इकाई जिसमें निर्माण कराना संभव नहीं है उसे प्रत्यर्पित करने के निदेश कई बार नगर निकायों को दिया गया है परन्तु अभी तक अधिकांश नगर निकायों द्वारा न तो स्वीकृत सभी आवासीय इकाईयों में निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जा सका है न ही उसे प्रत्यर्पित किया गया है। फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यंत ही चिन्ताजनक है। सभी नगर निकायों को निदेश दिया जाता है कि माह जनवरी 2018 में अभियान चलाकर या तो स्वीकृत आवासीय इकाईयों में निर्माण कार्य प्रारंभ करा दें अथवा निर्माण कार्य संभव नहीं होने वाले आवासीय इकाईयों को प्रत्यर्पित कर दें। इसके लिए सभी नगर निकाय राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करण में विज्ञापन प्रकाशित कर वैसे सभी लाभुकों को सूचित करें जिन्होंने भूमि संबंधी कागजात अथवा वांछित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया है। निर्धारित तिथि तक वांछित कागजातों को जमा नहीं करने वाले लाभुकों के आवासीय इकाईयों को प्रत्यर्पण करने की कार्रवाई की जाय। यह कार्य 15 फरवरी 2018 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर लिये जायें।

➤ अंचलाधिकारियों द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र (LPC) निर्गत नहीं किये जाने के कारण इन योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में निदेश दिया गया है कि अनुमोदित सूची के लाभुक के खतियान, अंचल कार्यालय से निर्गत वंशावली/पारिवारिक सूची तथा शपथ पत्र के आधार पर, वाणिज्य भूमि के वास्तविक दखल/कब्जा का जाँच नगर निकाय अपने स्तर से करने के उपरांत योजनाओं (HFA/RAY) की स्वीकृति दी जा सकती है। इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक 1870 दिनांक 11.08.2017 के द्वारा सभी नगर निकायों को सूचना प्रेषित की जा चुकी है।

➤ IHSDP योजनान्तर्गत Thematic Audit के क्रय में महालेखाकार, बिहार द्वारा उठायी गयी आपत्ति के अनुपालन एवं प्रतिवेदित वित्तीय अनियमितता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु नगर आयुक्त, पूर्णिया, कार्यपालक पदाधिकारी, मोकामा, जमुई, अररिया को नौबतपुर पत्र लिखा गया है। बैठक में निदेशित किया गया कि महालेखाकार द्वारा उठाई गई आपत्ति का निराकरण करते हुए प्रतिवेदन विभाग को भेजें तथा महालेखाकार कार्यालय द्वारा आहूत की जाने वाली Exit Conference में संबंधित नगर निकाय व्यक्तिगत रूप से भाग लें।



RAY(Rajiv Awas Yojna)

➤ पटना नगर निगम, दरभंगा नगर निगम, कटिहार नगर निगम तथा पूर्णिया नगर निगम में इस योजना में अभी भी काफी आवासीय इकाई में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराया जा सका है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। निदेश दिया गया कि सभी Non stated आवासीय इकाई में माह जनवरी 2018 तक नि

➤ र्माण कार्य प्रारंभ करायी जाय एवं stated आवासीय इकाई पूर्ण करायी जाय।

➤ HFA योजनान्तर्गत किये गये व्यय की राशि के विरुद्ध अधिकांश नगर निकायों के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है। इस योजनान्तर्गत Total Release amount 39474.00 लाख है जिसमें से विभिन्न नगर निकायों द्वारा कुल 13679.32 लाख की राशि का उपयोगिता प्रमाण समर्पित किया गया है। इस प्रकार अभी भी रू० 25794.68 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है, इसे शीघ्र समर्पित करने का निदेश दिया गया।


(अनुपालन— नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी)

कैश बुक — विगत माह की बैठक में सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को अपने निकाय के कैश बुक/ बैंक खाता का अद्यतन प्रविष्टि कराकर अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति विभाग भेजने संबंधी निदेश दिया गया था। परन्तु कुछ निकायों से नहीं भेजा गया और न ही आज की बैठक में लाया गया है। कैश बुक / बैंक खाता के अद्यतन प्रविष्टि कराकर अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति शीघ्र भिजवाया जाय। पूर्व संसूचित A B C फार्म में लेखा संबंधी प्रतिवेदन विभाग को भेजने का निदेश दिया गया। परन्तु, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया, वरवीघा, बेतिया, गोपालगंज, मसौढ़ी, फुलवारी शरीफ, सासाराम, बरौनी, दीघवाड़ा, जयनगर, कौंटी, कोचस, मनेर, नवीनगर, सोनपुर एवं ठाकुरगंज से C फार्म में प्रतिवेदन अप्राप्त है। शीघ्र अद्यतन प्रतिवेदन भिजवाना सुनिश्चित किया जाय।


हर घर नल का जल:- निकायवार प्रगति की समीक्षा निम्न प्रकार है:-

1. पटना — वास्तविक मापी के आधार पर DPR तैयार कर दिया जाए। वार्ड वार अद्यतन प्रतिवेदन भेजा जाय।
2. बाढ़ — 17 वार्ड में PHED के द्वारा काम किया जा रहा है जो पूरा कर लिया जाएगा। 10 वार्ड में निकाय द्वारा किया जा रहा है। 4 वार्ड में पूरा हो गया है। 803 घरों में कनेक्शन दिया गया है। MIS पर रिपोर्ट भेजें।

3. दानापुर- 36 वार्ड में PHED द्वारा किया जा रहा है 447 कनेक्शन दिया गया है। बुडको द्वारा 11 वार्ड में किये जा रहे कार्य का प्रतिवेदन भेजा जाय।
4. खगौल - बुडको द्वारा लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है। 670 लाभुक बच गये हैं। 100-100 की योजना निकाय द्वाराली जाय।
5. मसोढ़ी - सभी वार्ड में BRJP द्वारा कार्य किया जा रहा है।
6. मोकामा- 11 वार्ड में नगर निकाय तथा 16 वार्ड में PHED द्वारा किया जा रहा है। 27 वार्ड में काम चल रहा है। 1 वार्ड पूर्ण हो चुका है। 173 घरों में कनेक्शन दिया गया है।
7. फुलवारी शरीफ - BRJP द्वारा कार्य किया जा रहा है। कितना घर बचा हुआ है उसका प्रतिवेदन भेजा जाय।
8. बख्तियारपुर- 15 वार्ड का नगर निकाय द्वारा निविदा निकाला गया है। PHED द्वारा भी कार्य किया जा रहा है।
9. फतुहा - 19 वार्ड में BRJP तथा 8 वार्ड में निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है।
10. खुसरूपुर - 800 घरों में कनेक्शन दिया गया है।
11. नौबतपुर - 4 योजना में कार्य प्ररंभ है। 4 का निविदा किया जा रहा है। 05 का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। 02 वार्ड में बुडको द्वारा किया जाना है।
12. बिक्रम - 14 वार्ड में BRJP द्वारा किया जा रहा है। शीघ्र कनेक्शन दिया जाय।
13. बिहार शरीफ - 7000 के विरुद्ध 3500 घरों में कनेक्शन दिया गया है। कार्य धीमी गति से हो रही है। गैंग बढ़ाया जाय। शेष अमृत योजना से किया जाना है।
14. हिलसा - 10 वार्ड का निविदा निकाला गया है जिसमें 3 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। शेष 16 वार्ड में PHED के उपलब्ध पाईप लाईन से से योजना करना है।
15. इस्लामपुर - 15 वार्ड में BRJP द्वारा किया जा रहा है जिसमें 729 घरों में कनेक्शन दिया गया है। 4 वार्ड में निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है। 270 घरों में कनेक्शन दिया गया है।
16. राजगीर - PHED द्वारा किया जाएगा।
17. सिलाव - PHED द्वारा किया जाएगा।
18. आरा - 4 वार्ड में BRJP द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत काम चल रहा है। कोई कनेक्शन नहीं किया गया है। शेष में अमृत योजना से कार्य किया जाएगा।
19. बिहिया- 14 वार्ड में से 11 वार्ड का निविदा निकाला गया है 2 वार्ड पूरा हो गया है 1 वार्ड में काम हो रहा है। 620 घरों में कनेक्शन दिया गया है। जगदीशपुर - BRJP द्वारा 2580 घरों में कनेक्शन दिया गया है। जनवरी, 18 में पूरा हो जाएगा।
20. कोईलवर - 14 वार्ड में से 03 का निविदा निकाला गया है।
21. पीरो - 17 में से 5 का निविदा निकाला गया है 3 वार्ड में कार्य प्रारंभ है।
22. शाहपुर - 11 वार्ड में से 8 का निविदा निकाला गया 06 में कार्य प्रारंभ है।
23. बक्सर - अमृत योजना के तहत आच्छादित किया जाना है।



24. डुमरौव – BRJP 18 वार्ड किया जा रहा है। 8 वार्ड निकाय द्वारा किया जा रहा है जिसमें 280 घरों में कनेक्शन दिया गया है।
25. भभुआ – 25 वार्ड में निविदा निकाला गया है। 18 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। 7 में पुनर्निविदा किया जाना है।
26. डेहरी डालमियानगर – अमृत योजना के तहत आच्छादित किया जाना है।
27. बिकमगंज – 15 वार्ड में निकाय द्वारा किया जा रहा है। राशि का अभाव है। शेष वार्ड में BRJP द्वारा किया जा रहा है।
28. कोवाथ – 12 वार्ड में से 3 वार्ड का निविदा निकाला गया है।
29. कोचस – 16 वार्ड में 2 वार्ड का निविदा निकाला गया है शेष का 10 दिन में निविदा निकाला जाएगा।
30. नासरीगंज – 14 में 5 वार्ड का निविदा हुआ है। 6 वार्ड में PHED के पुराने पाईप लाईन से किया जाएगा। 3 वार्ड का प्राक्कलन तैयार हो रहा है।
31. नोखा – 15 वार्ड में 01 वार्ड का निविदा हुआ है।
32. मुजफ्फरपुर – बुडको द्वारा DPR तैयार किया जा रहा है।
33. काँटी – 12 वार्ड में से 10 वार्ड का निविदा किया गया है। 07 वार्ड का सी.एस. के लिए BRJP में भेजा गया है।
34. मोतीपुर – 12 वार्ड में निविदा किया गया है। 5 वार्ड में कार्य प्रारंभ है।
35. साहेबगंज – 145 घरों में कनेक्शन दिया गया है। 11 वार्ड में कार्य प्रारंभ है।
36. मोतिहारी – BRJP द्वारा कार्य प्रारंभ है। 8 वार्ड में PHED द्वारा किया जाना है। PHED का पाइपलाईन खराब है। संयुक्त निरीक्षण नहीं हुआ है।
37. रक्सौल – BRJP द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत कर दिया गया है। 17 वार्ड में नगर निकाय द्वारा कार्य कराया जाना है। गृह जल से 10 योजना में निविदा निकाली गई थी। पुनर्निविदा हेतु भेजा जा रहा है। डुमरा – 01 वार्ड 280 घरों में कनेक्शन दिया गया है।
38. शेखपुरा – 1 योजना 250 घरों में कनेक्शन दिया गया है।
39. बीहट – जनवरी, 18 तक 01 वार्ड का कार्य पूर्ण हो जाएगा।
40. अमरपुर – 15 फरवरी तक 2 वार्ड पूरा हो जाएगा।
41. रिविलगंज – 15 दिन में 3 वार्ड पूरा हो जाएगा।
42. सुलतानगंज – 3 वार्ड 15 फरवरी तक पूरा हो जाएगा।
43. ढाका – 1 वार्ड 31 जनवरी तक पूरा हो जाएगा।
44. लालगंज – 12 वार्ड में 10 दिन में पूरा हो जाएगा।
45. सोनपुर – 2 वार्ड का 15 दिन में पूरा हो जाएगा।
46. नवादा – 3 वार्ड पूरा हो गया है।
47. बेगुसराय – 1 वार्ड में IOCL द्वारा किया जाएगा।



48. अरेराज - 14 में से 13 वार्ड का निविदा हुआ है। 3 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। 1 वार्ड में 300 कनेक्शन दिया गया है।
49. चकिया - 12 वार्ड में 4 वार्ड का निविदा हो गया है। 6 वार्ड में PHED के पाईप लाईन से गृह जल से योजना किया जाएगा।
50. ढाका - 11 वार्ड में BRJP द्वारा कार्य किया जा रहा है। 9 वार्ड में नगर निकाय द्वारा निविदा हो गया है। 18 में कार्य प्रारंभ है।
51. केसरिया - 10 वार्ड BRJP द्वारा किया जा रहा है। 1342 घरों में कनेक्शन दिया गया है।
52. मेहसी - 15 वार्ड में निविदा निकाला गया है।
53. पकड़ी दयाल - 15 में 10 वार्ड का निविदा निकाला गया। 01 वार्ड में कार्य प्रारंभ है।
54. सुगौली - 20 वार्ड में 11 वार्ड का निविदा निकाला गया है 1 वार्ड का टी एस हो रहा है। 8 वार्ड का प्राक्कलन बन रहा है।
55. बगहा - BRJP द्वारा काम चल रहा है। मार्च, 18 में पूरा हो जाएगा।
56. बेतिया - अमृत / BRJP / PHED द्वारा काम किया जा रहा है।
57. नरकटियागंज - 23 वार्ड में से 05 वार्ड का निविदा निकाला गया है। 18 वार्ड का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। 10 फरवरी तक निविदा प्रकाशित हो जाएगा।
58. चनपटिया - 15 में से 4 वार्ड में निविदा निकाला गया। 11 वार्ड में प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। इस माह के अंत तक निविदा निकाली जाएगी।
59. रामनगर - 10 वार्ड का एक सप्ताह में निकाय द्वारा कार्यादेश निर्गत हो जाएगा। 13 वार्ड में BRJP द्वारा कार्य किया जा रहा है। मार्च 18 तक पूरा हो जाएगा।
60. हाजीपुर - अमृत योजना के तहत आच्छादित किया जाना है।
61. महनार - 23 वार्ड का निविदा निकाला गया था। 14 वार्ड में पुनर्निविदा किया जा रहा है। 4 में कार्य प्रारंभ है।
62. महुआ - 15 वार्ड का निविदा निकाला गया है।
63. सीतामढ़ी - BRJP द्वारा किया जा रहा है।
64. बैरगेनिया - प्रगति शून्य है। 8 वार्ड का निविदा शीघ्र निकाला जाएगा।
65. बेलसंड - 13 में 8 वार्ड का निविदा किया गया है। कार्यादेश निर्गत
66. डुमरा - 9 वार्ड का निविदा निकाला गया है। 03 फाइनल हो गया है। 6 वार्ड BRJP द्वारा फाइनल करके देना है। सभी कागजातों के साथ भेजें।
67. जनकपुर रोड - 11 में से 02 वार्ड का कार्यादेश निर्गत किया गया है। 05 वार्ड में PHED के पाईप लाईन से गृह जल से योजना किया जाएगा।
68. शिवहर - 1719 घरों में से 791 घरों में कनेक्शन दिया गया है। 25 जनवरी तक सभी घरों को कनेक्शन दे दिया जाएगा। 02 वार्ड में निकाय द्वारा प्राक्कलन स्वीकृति हेतु भेजा गया है।
69. बीहट - 28 वार्ड में 16 वार्ड का निविदा निकाला गया है। 6 वार्ड का प्राक्कलन तैयार किया गया है। 6 वार्ड का स्थल चयन किया जा रहा है। 9 वार्ड में कार्य प्रारंभ है।

Signature

70. बखरी - 20 में से 07 वार्ड का निविदा निकाला गया। 01 वार्ड में काम चल रहा है।
71. बलिया - 24 में से 8 वार्ड का निविदा निकाला गया है 04 वार्ड में कार्य चल रहा है। 9 वार्ड का PHED से अधिग्रहण किया जाना है।
72. तेघड़ा - 25 में से 10 वार्ड का निविदा निकाला गया है जिसमें 5 वार्ड में कार्य चल रहा है। 15 वार्ड में फरवरी में निविदा निकाला जाएगा।
73. लखीसराय - छोटे-छोटे वार्ड को एक दूसरे के साथ संलग्न कर निश्चय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मॉडल प्रकलन के अनुरूप कार्य किया जाय।
74. बड़हिया - 24 वार्ड में से एक भी वार्ड में कार्य नहीं किया जा रहा है। नोडल पदाधिकारी श्री शंकर भगवान प्रसाद, कार्यपालक अभियंता बड़हिया जाकर बोर्ड को मदद करें।
75. जमुई - सभी वार्ड में कार्य चल रहा है। 250 घरों को कनेक्शन दिया गया है।
76. झांझा - 20 वार्ड में काम चल रहा है। 02 वार्ड रेलवे का है।
77. शेखपुरा - 27 वार्ड में 21 वार्ड का निविदा हो गया है। 8 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। 02 वार्ड में कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।
78. बरवीघा - 14 वार्ड का निविदा निकाला गया है 03 वार्ड में कार्य प्रारंभ है।
79. गोगरी जमालपुर - 20 में से 05 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। 14 वार्ड का निविदा निकाला गया था। 01 सफल हुआ है। शेष का पुनर्निविदा निकाला जाना है।
80. शेरघाटी - 9 वार्ड का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। 31 जनवरी तक निविदा प्रकाशित हो जाएगा।
81. नवीनगर - 14 में से एक भी वार्ड का निविदा नहीं निकाला गया है। 31 जनवरी तक सभी का निकाल दिया जाएगा।
82. रफीगंज - 16 में से 03 वार्ड का निविदा निकला गया है, कार्यादेश निर्गत। भू गर्भ जल की समस्या है।
83. नवादा - 23 वार्ड में BRJP द्वारा कार्य प्रारंभ है। 05 वार्ड में निकाय द्वारा कार्यादेश निर्गत।
84. हिसुआ - 9 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। 13 वार्ड का निविदा निकाला गया है।
85. वारसलीगंज - 17 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। 277 घरों को कनेक्शन दिया गया है।
86. जहानाबाद - अमृत योजना के अन्तर्गत BRJP द्वारा कार्य किया जा रहा है।
87. मखदुमपुर - 5 वार्ड में निकाय द्वारा कार्य चल रहा है। 301 घरों को कनेक्शन दिया गया है। 02 वार्ड का सी.एस. के लिए डुडा में आया है। 11 वार्ड में BRJP द्वारा कार्य किया जा रहा है।
88. अरवल - 24 वार्ड में निकाय द्वारा कार्य किया जाना है।
89. कस्बा - प्रगति शून्य है।
90. मनीहारी - 15 वार्ड में से 4 वार्ड में कार्य चल रहा है।
91. अररिया - 12 वार्ड में से 5 वार्ड का निविदा निकाय द्वारा निकाला गया है। 17 वार्ड में BRJP है।

