

1170/अभिकरण/236/2017

विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-24.05.2018 को संपन्न जिला शहरी विकास अभिकरण (डुडा) के अन्तर्गत योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार

1. समीक्षा के क्रम में जिलावार विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना का प्रगति के संबंध में सभी कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण से पृच्छा की गयी। समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है:-

- (1) औरंगाबाद- कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (2) अरवल- कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (3) अररिया- कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक में अनुपस्थित थे। विगत कई महीनों से नगर परिषद अररिया, नगर परिषद, फारबिसगंज एवं नगर पंचायत जोगबनी का कार्यों में प्रगति लगभग नगण्य रही है। मुख्य अभियंता को इस संबंध में प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया कि बगल के जिला के कार्यपालक अभियंता को तत्काल अतिरिक्त प्रभार अररिया का भी दिया जाए। साथ ही पूर्णकालिक रूप से सहायक अभियंता का पदस्थापन किया जाए।
- (4) बांका- कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (5) बेगूसराय- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 08 योजना निविदा प्रक्रिया में है। शेष योजना का तुलनात्मक विवरणी तैयार किया जा रहा है। कार्यों में तेजी लाने का निदेश दिया गया।
- (6) भागलपुर- कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (7) भोजपुर- कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (8) बक्सर- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 05 योजना लंबित है। 03 योजना अतिक्रमण के कारण बाधित है। 01 योजना पूर्ण होने की स्थिति में है। 01 योजना का कार्य जल्द शुरू हो जाएगा।
- (9) दरभंगा- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 08 योजना लंबित है। जिला पदाधिकारी द्वारा 06 योजना का आवंटन किया गया है। 02 योजना पुनर्निविदा करना है।
- (10) पूर्वी चम्पारण- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 35 योजना लंबित है। जिसमें 08 योजना में कार्य प्रगति पर है। बचे हुए शेष योजनाओं में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।
- (11) गया- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 33 योजना लंबित है। जिसमें 15 योजना विवादित होने के कारण कार्य नहीं कराया जासकता

है। 18 योजनाओं की राशि जिला पदाधिकारी से मिलने पर कार्यों में प्रगति आएगी।

- (12) गोपालगंज— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि सभी योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।
- (13) जहानाबाद— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि योजना लंबित नहीं है। संवेदक को भुगतान देना शेष रह गया है। जिला पदाधिकारी से राशि मिलने पर भुगतान कर दिया जाएगा।
- (14) कैमूर— कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (15) कटिहार— कनीय अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 02 योजना लंबित है। 01 योजना का बहुत जल्द कार्य पूर्ण हो जाएगा। 01 में लगभग 75% कार्य पूर्ण है। कार्यों में तेजी लाने का निदेश दिया गया।
- (16) खगड़िया— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 02 योजना लंबित है। 01 में कार्य चल रहा है। शेष 01 योजना का राशि वापस किया जाएगा।
- (17) किशनगंज— कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (18) लखीसराय— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 01 योजना लंबित है। इस योजना को बंद करने के लिए जिला पदाधिकारी को सूचित किया गया है।
- (19) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक में समय पर उपस्थित नहीं थे। समीक्षा नहीं हो सकी।
- (20) मुंगेर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 02 योजना लंबित है। 01 योजना का तुलनात्मक विवरणी (सद्भावना घाट) का विभाग में भेजना है।
- (21) मुजफ्फरपुर— कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक में समय पर उपस्थित नहीं थे। समीक्षा नहीं हो सकी।
- (22) नालंदा— लेखापाल, डुडा बैठक में समय पर उपस्थित नहीं थे। समीक्षा नहीं हो सकी।
- (23) नवादा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 01 योजना प्रगति पर है। शेष 02 योजना का तुलनात्मक विवरणी विभाग में समर्पित है।
- (24) डुडा-1, पटना— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 02 योजना लंबित है। 01 योजना पूर्ण होने की स्थिति में है। 01 योजना अतिक्रमण के कारण बाधित है। राशि जिला पदाधिकारी के पास है। इस संबंध में लिखित सूचना दो दिनों के अन्दर विभाग में समर्पित करने का निदेश दिया गया।

- (25) डुडा-2, पटना- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि कोई कार्य लंबित नहीं है।
- (26) रोहतास- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 37 योजना विवादित है। योजना की राशि वापस कर दिया गया है। 04 योजना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगा।
- (27) सहरसा- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 03 योजना लंबित है। 02 योजना लगभग पूर्ण की स्थिति में है। 01 योजना लगभग 40% पूर्ण को बन्द करना है। जिला पदाधिकारी से विमर्श करने का निदेश दिया गया।
- (28) सारण- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि पाँच योजना लंबित है। एक योजना में लगभग 70% और एक योजना में लगभग 30% कार्य हो चुका है। दो योजना पार्क का अतिक्रमण में है। एक का तुलनात्मक विवरणी विभाग में समर्पित है।
- (29) जमुई- कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (30) शेखपुरा- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि कोई भी योजना लंबित नहीं है।
- (31) सीतामढ़ी- कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (32) सिवान- कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक में देर से उपस्थित हुए। समीक्षा नहीं हो सकी।
- (33) सुपौल- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि कोई भी योजना लंबित नहीं है।
- (34) पं० चम्पारण- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि चार योजना लंबित है। तीन योजना का कार्य प्रगति पर है। एक योजना पार्क का है। वाहन का आवागमन होने के कारण कार्य में बाधा हो रहा है।
- (35) वैशाली- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 05 योजना लंबित है। 02 योजना घाट का है, जो विवादित है। 01 योजना का कार्य लगभग 90% हुआ है, इस सप्ताह में पूर्ण हो जाएगा। अन्य 02 योजना का कार्य 15 दिनों में पूर्ण हो जाएगा।
- (36) मधुबनी- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 05 योजना लंबित था, जिसमें दो स्ट्रीट लाईट का कार्य पूर्ण हो चुका है। 01 योजना में कार्य प्रगति पर है। 01 योजना का तुलनात्मक विवरणी विभाग में समर्पित है। एक योजना जमीन अतिक्रमण के कारण बाधित है।

सभी कार्यपालक अभियंता, डुडा से सम्राट अशोक भवन के निर्माण के संबंध में समीक्षा की गई जो निम्नवत् है:-

- (1) गया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का कार्य नगर निकाय द्वारा कराया जाएगा।
- (2) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि पुनर्निविदा किया गया था। तुलनात्मक विवरणी विभाग में समर्पित है।
- (3) सहरसा— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का कार्य नगर निकाय द्वारा कराया जा रहा है।
- (4) सुपौल— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का कार्य Lintel तक हो चुका है।
- (5) बोधगया— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन में छत ढलाई के लिए छड़ का कार्य चल रहा है। नगर निकाय द्वारा कार्य कराया जा रहा है।

सभी कार्यपालक अभियंताओं से प्रशासनिक भवन के निर्माण के संबंध में समीक्षा की गई जो निम्नवत् है:-

- (1) जहानाबाद— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि च्यसम कार्य करते समय बालू निकल गया था। इसलिए पुनरिक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
- (2) सहरसा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन का कार्य प्रगति पर है। नगर निकाय द्वारा कराया जा रहा है।
- (3) बगहा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि विधुत एवं जलापूर्ति अधिष्ठापन कार्य का संवेदक से दर वार्ता विभाग में सम्पन्न हो गया है।
- (4) सिवान— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्राक्कलन विभाग में समर्पित किया गया है।
- (5) डुमरौव— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि छत ढलाई कार्य चल रहा है।
- (6) गोपालगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि विधुत, जलापूर्ति अधिष्ठापन कार्य का तुलनात्मक विवरणी विभाग में समर्पित है। शीघ्र निष्पादित करने का निदेश विभागीय अभियंताओं को दिया गया।
- (7) मोतिहारी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है।
- (8) रक्सौल— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन का कार्य प्रगति पर है।

- (9) सीतामढी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन का तुलनात्मक विवरणी विभाग में समर्पित है। शीघ्र निष्पादित करने का निदेश विभागीय अभियंताओं को दिया गया।
- (10) अरेराज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तानान्तरित कर दिया गया है।
- (11) नोखा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि विधुत, जलापूर्ति अधिष्ठापन कार्य का प्राक्कलन बन गया है।
- (12) इस्लामपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य पूर्ण हो गया है। नगर निकाय को हस्तानान्तरण करने का निदेश दिया गया।
- (13) लखीसराय— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है।
- (14) जनकपुर रोड— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन का कार्य प्रगति पर है।
- (15) रामनगर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तानान्तरण कर दिया गया है।
- (16) मीरगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन हस्तानान्तरित हो गया है। विधुत, जलापूर्ति कार्य नगर निकाय द्वारा कराया जा रहा है। विधुत, जलापूर्ति का राशि नगर निकाय को वापस करने का निदेश दिया गया।
- (17) विक्रम— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है। विधुत जलापूर्ति अधिष्ठापन कार्य का कोटेशन आमंत्रण किया गया है।
- (18) नौबतपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन का विधुत, जलापूर्ति अधिष्ठापन कार्य का पुनर्निविदा किया गया है।
- (19) दिघवारा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तानान्तरित कर दिया गया है।
- (20) चनपटिया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन का कार्य पूर्ण हो गया है। नगर निकाय को हस्तानान्तरित करने का निदेश दिया गया।

(21) बड़हिया— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन का कार्य पूर्ण हो गया है। नगर निकाय को हस्तान्तरित करने का निदेश दिया गया।

(22) परसा बाजार— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि कार्य प्रगति पर है। इस माह में प्रथम तल्ला का छत ढलाई कार्य पूर्ण हो जाएगा।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र के संबंध में सभी कार्यपालक अभियंताओं से पृच्छा की गई, समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है:-

- (1) अररिया— कार्यपालक अभियंता, डूडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (2) अरवल — कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि 10 लाख राशि बच गया है। शेष राशि जिला पदाधिकारी को चालान से वापस कर दिया गया है।
- (3) बांका— कार्यपालक अभियंता, डूडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (4) भागलपुर— कार्यपालक अभियंता, डूडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (5) भोजपुर— कार्यपालक अभियंता, डूडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (6) गया— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 11.37 लाख राशि बच गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का राशि नहीं दिया गया है। 6 करोड़ 99 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी के पास भेजा गया है।
- (7) कैमूर— कार्यपालक अभियंता, डूडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (8) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 5 करोड़ 7 लाख 28 हजार का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी के पास भेज दिया गया है।
- (9) पटना-2— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 2 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी के पास भेजा गया है।
- (10) सहरसा— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 80.92 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी के पास भेज दिया गया है।
- (11) समस्तीपुर— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 50 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी के पास भेज दिया गया है।
- (12) शिवहर— कार्यपालक अभियंता, डूडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (13) सिवान— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि 1.25 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी के पास भेज दिया गया है।

(14) सुपौल— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि 1 करोड़ 87 लाख 27 हजार का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी के पास भेज दिया गया है।

#### हर घर नल-जल योजना:-

कार्यपालक अभियंताओं से हर घर नल-जल योजना के क्रियान्वयन के प्रगति की समीक्षा की गयी। जिस नगर निकायों में अभी तक सभी वार्डों को आच्छादित करने हेतु निविदा नहीं निकाली जा सकी है, उसके संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे संबंधित नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर शीघ्र निविदा प्रकाशित कराने की कार्रवाई करें।

कार्यपालक अभियंताओं को यह भी निदेश दिया गया कि यदि नल-जल योजना के प्राक्कलन तैयार करने में समस्या है तो संबंधित कनीय अभियंता/सहायक अभियंता को कैम्प कराकर प्राक्कलन तैयार करने तथा निविदा आदि की प्रक्रिया पूर्ण करायें।

कार्यपालक अभियंताओं को यह भी निदेश दिया गया कि वे संबंधित नगर निकायों से House connection की प्रगति समीक्षा करें तथा पूर्ण जानकारी के साथ अगली बैठक में उपस्थित हो।

#### मुख्यमंत्री नली-गली पक्कीकरण योजना:-

समीक्षा के दौरान देखा गया कि प्रायः कार्यपालक अभियंता, नाली-गली निश्चय योजना की अद्यतन प्रगति से अनभिज्ञ है। उन्हें निदेश दिया गया कि संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी से अद्यतन स्थिति प्राप्त कर विभागीय समीक्षा बैठक में आए।

अन्त में निदेश का अनुपालन तत्परता से करने एवं कार्य में शीघ्रता के निदेश के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ज्ञापांक:-

6/6

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव-सह-निदेशक, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/मुख्य अभियंता (बुडा), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, डूडा को सूचनार्थ प्रेषित।

04.06.18

विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

पटना, दिनांक-04.06.18

04.06.18

विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग