

श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 02.11.2018 को बुडको द्वारा कार्यान्वित ADB संपोषित जलापूर्ति परियोजना एवं नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

आज दिनांक 02.11.2018 को बुडको द्वारा कार्यान्वित ADB संपोषित जलापूर्ति परियोजना एवं नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें मुख्य महाप्रबंधक बुडको, परियोजना निदेशक, बुडको, उप परियोजना निदेशक, बुडको, टीम लीडर, एस०पी०एम०जी० तथा अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

2. ए०डी०बी० से ऋण लेने संबंधी संचिका वित्त विभाग को भेजा गया है। निर्देश दिया गया कि इसके निष्पादन हेतु वित्त विभाग से समन्वय किया जाय।

(अनुपालन-श्री अरविन्द झा, सहायक निदेशक-सह-सं०स०)

3. ए०डी०बी० संपोषित गया सिवरेज योजना फेज-1 एवं फेज-2 के डी०पी०आर० निर्माण का निर्देश बुडको को दिया गया था और इस संबंध में पिछले 6 माह पूर्व प्रस्तुतिकरण बैठक हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक बुडको द्वारा उक्त योजना का डी०पी०आर० विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा आश्वासन दिया गया कि एक माह के अंदर डी०पी०आर० तैयार कर विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(अनुपालन-प्रबंध निदेशक, बुडको)

4. बैठक के दौरान नगर आयुक्त, पटना नगर निगम से दूरभाष पर वार्ता के क्रम में उनके द्वारा कहा गया कि पटना जलापूर्ति योजना का डी०पी०आर० एक सप्ताह में विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(अनुपालन-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम)

5. मुजफ्फरपुर जलापूर्ति योजना एवं पटना जलापूर्ति योजना के डी०पी०आर० का प्रस्तुतिकरण बैठक दिनांक 15.11.2018 को अप० 12:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर किया जाएगा। उक्त बैठक में पटना जलापूर्ति योजना के डी०पी०आर० का प्रस्तुतिकरण पटना नगर निगम तथा मुजफ्फरपुर जलापूर्ति योजना के डी०पी०आर० का प्रस्तुतिकरण बुडको द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में विभाग स्तर से संबंधितों को पत्र भेजा जाय।

(अनुपालन-प्रशाखा पदाधिकारी-3)

6. गया जलापूर्ति योजना फेज-1 एवं फेज-2 की समीक्षा के क्रम में प्रतिवेदित हुआ कि फेज-2 योजना का कार्य बाधित है और कार्य की प्रगति निर्धारित समय से काफी पीछे है तथा संवेदक का कार्य संतोषजनक नहीं है। इस संबंध में पिछली बैठक में प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया था कि संवेदक को नियमानुसार कानूनी नोटिस निर्गत करते हुए एकरारनामा रद्द करने की कार्रवाई की जाय।

इस संबंध में उप परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि संवेदक को दिनांक 31.10.2018 तक कार्य प्रारंभ करने हेतु अंतिम नोटिस निर्गत की गयी है। पुनः निर्देश दिया गया कि यह सुनिश्चित करें कि इस योजना में कार्य प्रारंभ हो और संवेदक द्वारा कार्य नहीं प्रारंभ किया गया है तो एकरारनामा के अनुरूप अविलम्ब कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन-प्रबंध निदेशक, बुडको)

7. गया जलापूर्ति योजना फेज-1 के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि वर्तमान में कार्य की प्रगति धीमी है। निर्देश दिया गया कि माह दिसम्बर तक के कार्य के लक्ष्य की प्राप्ति समयानुसार करने हेतु प्रतिदिन समन्वय सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन-प्रबंध निदेशक, बुडको)

8. मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा आश्वासन दिया गया कि भागलपुर जलापूर्ति परियोजना फेज-2 का संवेदक के साथ एकरारनामा 15 दिनों में कर लिया जाएगा। प्रबंध निदेशक, बुडको इसे सुनिश्चित कराएंगे।

(अनुपालन-प्रबंध निदेशक, बुडको)

9. एंडी०बी० संपोषित भागलपुर जलापूर्ति योजना फेज-1 की धीमी प्रगति पर पिछली बैठक दिनांक 03.08.2018 को निर्देश दिया गया था कि एकरारनामा में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत संवेदक के LD की कटौती की जाय, लेकिन आज की बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि अभी तक बुडको द्वारा संवेदक के LD की कटौती नहीं की गयी है।

मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि यह स्पष्ट किया जाय कि उक्त निर्देश का अनुपालन अभी तक क्यों नहीं किया गया है। प्रबंध निदेशक, बुडको यह देखे कि विलम्ब से कार्य किये जाने के बावजूद संवेदक को भुगतान किस प्रकार किया जा रहा है। इस संबंध में एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(अनुपालन-प्रबंध निदेशक, बुडको)

10. टीम लीडर, एस०पी०एम०जी० द्वारा बताया गया कि गंगा शहर के Main Stem के किनारे बसे 23 शहरों में 11 शहरों के लिए कुल 21 सिवरेज की योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है, जिसके विरुद्ध कुल 13 योजनाएं क्रियान्वित हैं, जिसमें से 07 योजनाएं यथा दीघा, कंकड़बाग, भागलपुर, मोकामा, हाजीपुर, बेगूसराय एवं सोनपुर की निविदा आमंत्रित है तथा 01 योजना (मुगेर) हेतु निविदा आमंत्रित की जानी है। अन्य 12 शहरों में से छपरा, मनेर, खगड़िया, दानापुर, बख्तियारपुर, फुलवारी शरीफ एवं फतुहा के सिवरेज योजना के डी०पी०आर० का TPA किया जा रहा है तथा अन्य शहरों के डी०पी०आर० की जाँच हेतु NMCG को भेजा गया है।

बुडको को निर्देश दिया गया कि STP के लिए आवश्यक जमीन का NOC प्राप्त करे तथा इन योजनाओं के कार्यान्वयन एवं आमंत्रित निविदा के निस्तारण में गति लायी जाय।

(अनुपालन-प्रबंध निदेशक, बुडको)

11. सिवरेज नेटवर्क की योजनाओं में हाऊस कनेक्शन का कार्य योजना का अभिन्न अंग है। इसकी प्रगति की समीक्षा के क्रम में परिलक्षित हुआ कि बुडको द्वारा हाऊस कनेक्शन में विशेष अभिरुचि नहीं ली जा रही है। इस संबंध में पूर्व में माननीय विभागीय मंत्री के स्तर पर आयोजित बैठक, जिसमें प्रबंध निदेशक, बुडको एवं नगर आयुक्त, पटना नगर निगम भी उपस्थित थे, उसमें निर्देश दिया गया था कि बुडको एवं पटना नगर निगम द्वारा दोनों को मिलाकर एक Dedicated Team बनायी जाएगी, जो सिवरेज योजना में हाऊसहोल्ड कनेक्शन का कार्य करेंगे, लेकिन आज की समीक्षा बैठक में यह प्रतिवेदित हुआ कि अभी तक यह Dedicated Team नहीं बनायी गयी है, फलस्वरूप हाऊसहोल्ड


कनेक्शन के कार्य की प्रगति असंतोषजनक है। हाउसहोल्ड कनेक्शन का कार्य नहीं होने से सिवरेज नेटवर्क योजना के कार्य की महत्ता नहीं रह जाती है।

निर्देश दिया गया कि दो दिनों के अंदर यह **Dedicated Team** बनाकर विभाग को प्रतिवेदित करें तथा इस टीम के द्वारा हाउसहोल्ड कनेक्शन किये जाने संबंधी कार्य का प्रतिवेदन प्रतिदिन बुडको द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

(अनुपालन-प्रबंध निदेशक, बुडको)

12. योजनाओं के कार्यान्वयन में अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु ठोस कार्रवाई का निर्देश बुडको को दिया गया।
(अनुपालन-प्रबंध निदेशक, बुडको)
13. निविदा निस्तारण की प्रक्रिया में यह महसूस किया गया कि Joint Venture की शर्तों की व्याख्या की आवश्यकता है। चूँकि Joint Venture से संबंधित पत्र पथ निर्माण विभाग से निर्गत है और तकनीकी कार्यों के लिए नोडल विभाग है, अतः Joint Venture के Partners से संबंधित शर्तों पर पथ निर्माण विभाग का मंतव्य प्राप्त किया जाय। इस हेतु बुडको द्वारा पथ निर्माण विभाग से आवश्यक पत्राचार किया जाय।
(अनुपालन-प्रबंध निदेशक, बुडको)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।




(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक- 5674 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 05/11/18

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, पटना/श्री संजय दयाल, विशेष सचिव/सहायक निदेशक-सह-सं०स०/प्रशाखा पदाधिकारी-3/Team Leader, BGCMS, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव