

**प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में
दिनांक-31.03.2015 को अंतर्एजेसी समन्वय समिति की तृतीय बैठक
की कार्यवाही।**

उपस्थिति- पंजी के अनुसार।

1. आज दिनांक-31.03.2015 की बैठक में बिहार राज्य जल पर्षद के प्रबंध निदेशक ने बताया कि कार्यपालक अभियंता के संविदा पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों का मेधा सूची तैयार कर लिया गया है, BRJP के official website पर आज upload कर दिया जाएगा। सभी 60 रिक्तियों पर रोस्टर के आधार पर नियुक्ति का परामर्श दिया गया। इस हेतु विहित सक्षम आदेश प्राप्त कर लें।
2. BRJP के प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि पटना कार्य प्रमण्डल के अधीनस्थ 17 पम्पींग प्लांट का मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिया गया, शेष अन्य का 15.05.2015 तक maintenance कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। संवर्ग log-book बनाने का परामर्श दिया गया।
3. पटना सिटी में गर्मी के मौसम में पेयजल संकट को देखते हुए BRJP द्वारा पूर्व बैठक में दिये गये प्रस्ताव पर प्राप्त निर्देश के आलोक में वार्ड 54 एवं वार्ड 57 (तुलसी मंडी) में tube-well boaring कार्य हेतु निविदा की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
4. बिहार राज्य जल पर्षद को PMC से 12 अन्य स्थानों में tube-well लगाने हेतु सूची उपलब्ध कराई गई है। प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि प्राप्त सूची को संबंधित क्षेत्र के कार्यपालक पदाधिकारी से जाँच कराकर आवश्यकता के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर कार्रवाई करें।
5. नगर परिषद, दानापुर के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि BUIDCo का पेयजल आपूर्ति में कराये गये कार्य में कुछ कमी है, कार्यपालक पदाधिकारी, दानापुर एवं खगौल को निर्देश दिया गया कि पेय जलापूर्ति का review कर अगली बैठक में प्रतिवेदन के साथ भाग लें। वे दोनों नगर परिषदों में इस पर विशेष चर्चा कर (अपना report BUIDCo) विभाग को भेजें।

6. NBCC, BRJP एवं PMC को पूर्व बैठक में NBCC के द्वारा कराये गये कार्यों का DPR/Design/Scope of work के आलोक में संयुक्त जाँच कर दिनांक-30.03.2015 तक प्रतिवेदन प्रधान सचिव को देना था, कतिपय कारणों से जाँच नहीं हो पाया, इस पर असंतोष व्यक्त किया गया। दिनांक- 01.04.2015 को संयुक्त जाँच कर शीघ्र प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया।
7. BUIDCo द्वारा बैठक में रामचक बैरिया में Abattoir एवं waste energy हेतु PMC से शीघ्र 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। PMC ने दिनांक-30.03.2015 की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया था, पर कतिपय कारणों के चलते approval नहीं मिल पाया। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में शीघ्र विभाग को update status report दें।
8. Animal crematorium के संबंध में BRJP द्वारा जमीन उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव दिया गया। प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक-11.05.2015 को Action Taken Report देना। BRJP एवं PMC Jointly अविलम्ब land marking करके BRJP tender की प्रक्रिया शुरू करें। चूँकि यह स्थल PMC द्वारा सुझाया गया है एवं स्वामित्व PMC का ही रहेगा। अतः जमीन के हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं है।
9. नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि BUIDCo द्वारा कराये गये नाला कार्य हेतु 55 लाख एवं Bus-Q-Shelter हेतु राशि उपलब्ध करा दिया गया है।
10. नगर निगम, पटना को निर्देश दिया गया कि Bus-Q-Shelter के Advertisement rights के बिन्दु पर शीघ्र निर्णय लिया जाए।
11. पुराने Bus-Q-Shelter को हटाने के संबंध में PMC समीक्षा कर कार्रवाई करें।
12. प्रधान सचिव द्वारा BUIDCo को कहा गया कि BUIDCo अपने स्तर से सभी नगर निकायों को यह पत्र दें कि BUIDCo state procurement Agency है। आवश्यकतानुसार यदि नगर

निकाय जरूरी समझें तो, solid waste management हेतु equipments का क्रय BUIDCo द्वारा कर सकता है।

13. पटना नगर निगम—

बड़े नाले की सफाई की समीक्षा के क्रम में नगर आयुक्त द्वारा बताया गया है कि rate final नहीं हुआ है। प्रधान सचिव द्वारा शीघ्र ही rate final कर, शीघ्र बड़े नालों की सफाई का कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। इसमें विलंब हो गया है।

14. सभी कार्यपालक पदाधिकारी (पटना नगर निगम) द्वारा बताया गया कि छोटे नाले, कैचपीट/चैम्बर की सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। दर निर्धारण होते ही बड़े नालों की सफाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

15. सैदपुर नाला पर अवस्थित धसे हुए शनिचरा पुल के संबंध में कार्यपालक अभियंता बाँकीपुर द्वारा बताया गया कि पुल निर्माण निगम के अभियंताओं द्वारा स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। DPR बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

16. सभी कार्यपालक पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया कि 6:00 बजे सुबह से अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर सफाई कार्य का निरीक्षण करेंगे। कंकड़बाग में प्रधान सचिव के भ्रमण के दौरान 6 बजे सुबह कोई सफाई कर्मी कार्य करते नहीं पाया गया, जबकि अन्य क्षेत्र में सफाई हो रही थी। कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग विशेष ध्यान देकर सफाई करायें।

17. बैठक में सभी कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण सड़क को देशरत्न पथ की तरह model सड़क बनायेंगे, जिसमें पूर्ण सफाई रहेगी एवं किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं रहेगा। अगली बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी इस संबंध में कार्य योजना बनाकर लायेंगे।

18. नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि PRDA से अभी कार्यरत कनीय अभियंताओं का मुख्य कार्य planning का रहेगा। Development उनका अतिरिक्त प्रभार के रूप में रहेगा। प्रक्रिया का पालन कराकर नक्सा approval का कार्य अविलम्ब प्रारंभ करने की आवश्यकता पर जो दिया जाय।

19. प्रभारी मुख्य अभियंता planning को निर्देश दिया गया कि Building-Bye-Laws के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर Building-Bye-Laws के संबंध हितधारकों को ज्ञानवर्धित करावें।

Am
6.4.15
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक- 1836 / न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक- 6/4/15

प्रतिलिपि- सभी संबंधित को अनुपालनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

Am
6.4.15
प्रधान सचिव।