

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-09.11.2017 को संपन्न जिला शहरी विकास अभिकरण (डुडा) के अन्तर्गत योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार

1. समीक्षा के क्रम में जिलावार विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

उपयोगिता प्रमाण-पत्र के संबंध में सभी कार्यपालक अभियंताओं से पुच्छा की गई, समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है:-

- (1) अररिया- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र के संबंध में जानकारी नहीं थी, निदेश दिया गया कि वे शीघ्र जानकारी प्राप्त कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र समर्पित करें।
- (2) अरवल - सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किया गया है। कार्यपालक अभियंता उपस्थित नहीं थे। निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता शीघ्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित करें।
- (3) बेगूसराय- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि नागरिक सुविधा मद की राशि बैंक खाता में 4.50 करोड़ शेष है। प्राक्कलन बनाकर स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी के पास भेजा गया है तथा इस महीने में प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो जाने की सम्भावना है, तदनुसार राशि व्यय हो जायेगा।
- (4) भागलपुर- कार्यपालक अभियंता समीक्षात्मक बैठक में कई बार अनुपस्थित रहे है। आज की बैठक में भी वे अनुपस्थित है, फलस्वरूप 01 दिन का वेतन रोकने का निदेश दिया गया। सहायक अभियंता बैठक में उपस्थित थे। उनके द्वारा बताया गया कि राशि जिला पदाधिकारी के बैंक खाता में है।
- (5) भोजपुर- कार्यपालक अभियंता समीक्षात्मक बैठक में ससमय उपस्थित नहीं थे, परन्तु देरी से उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम में उन्हें प्रतिनियुक्त किया गया था।
- (6) बक्सर- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि राशि 85.00 लाख जिला पदाधिकारी के बैंक खाता में है।
- (7) दरभंगा- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 3.55 करोड़ राशि शेष है। 38.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी को हस्ताक्षर

✓

✓

✓

✓

हेतु भेज दिया गया है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी को पत्र आवश्यक कार्रवाई करने हेतु लिखा जाय।

- (8) पू० चम्पारण— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 19.37 करोड़ राशि अवशेष है। निदेश दिया गया कि वे जिला पदाधिकारी से अद्यतन जानकारी प्राप्त कर लें। कार्यपालक अभियंता द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त राशि में से 5.11 करोड़ राशि (देनदारी) का है। तदनुसार योजनावार list समर्पित करने का निदेश दिया गया। प्रधान सचिव द्वारा जिला पदाधिकारी से इस संबंध में मोबाइल से वार्ता भी की गयी।
- (9) गया— सहायक अभियंता बैठक में उपस्थित थे। उनके द्वारा बताया गया कि 11.27 करोड़ राशि शेष है। 7.00 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी को भेज दिया गया है, परन्तु उनसे अनुमोदन नहीं प्राप्त होने के कारण उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं हो रहा है। प्रधान सचिव द्वारा जिला पदाधिकारी से मोबाइल से वार्ता की गयी।
- (10) गोपालगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 1.60 करोड़ राशि शेष है। 56.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी को भेज दिया गया है। 45.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार कर लिया गया है, जिसे जिला पदाधिकारी को भेजा जाएगा। इस महीने के अन्त तक कुल राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने का निदेश दिया गया।
- (11) भोजपुर— कार्यपालक अभियंता बैठक में अनुपस्थित थे। उनके स्थान पर किसी अन्य (बगल वाले जिला) जिला के कार्यपालक अभियंता को अतिरिक्त प्रभार दिलाने का निदेश दिया गया।
- (12) जहानाबाद— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 210.00 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी को हस्ताक्षर हेतु भेज दिया गया है। निदेश दिया गया कि मापी पुस्त कितनी राशि का है एवं कितना भुगतान किया गया है के संबंध में प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायें।
- (13) कैमूर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि राशि 245.75 लाख शेष है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार कर जिला पदाधिकारी को हस्ताक्षर हेतु भेज दिया गया है।
- (14) कटिहार— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 3.66 करोड़ राशि शेष है। 2.00 करोड़ राशि का भुगतान करना है। 1.66 करोड़ राशि जमानत की राशि के रूप में देनदारी है।

h.

sh

26 

(15) पटना, डुडा-1 एवं डुडा-2- कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। निदेश दिया गया कि कल तक विभाग में इसकी जानकारी उपलब्ध कराये।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सभी जिला पदाधिकारी को लंबित राशि से योजनाओं को पूर्ण करने संबंधी पत्र भेजा जाय।

सभी कार्यपालक अभियंताओं को बैंक विवरणी के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रपत्र A, B एवं C के अनुपालन के संबंध में समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है:-

- (1) बांका एवं भागलपुर- कार्यपालक अभियंता उपस्थित नहीं थे। एक दिन का वेतन रोकने का निदेश दिया गया। सहायक अभियंता उपस्थित थे। उनके द्वारा इस संबंध में जानकारी नहीं दी गयी।
- (2) गया- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रपत्र A, B जमा है। प्रपत्र C जमा करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि नये A, B, C प्रपत्र में विवरणी उपलब्ध कराया जाय तथा उसकी सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध करायी जाय।
- (3) जमुई- कार्यपालक अभियंता बैठक में अनुपस्थित थे। किसी अन्य जिला (बगल वाले जिला) के कार्यपालक अभियंता को अतिरिक्त प्रभार दिलाने का निदेश दिया गया।
- (4) किशनगंज-कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा A, B एवं C के मामलों में अनभिज्ञता प्रकट की गयी। विशेष सचिव द्वारा रोष व्यक्त किया गया तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
- (5) मधुबनी- कार्यपालक अभियंता डुडा को नया A, B, C प्रपत्र में विवरणी उपलब्ध करने का निदेश दिया गया।
- (6) मुंगेर- कार्यपालक अभियंता को प्रपत्र C जमा करने का निदेश दिया गया।
- (7) नालन्दा- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रपत्र A, B एवं C जमा कर दिये हैं।
- (8) शिवहर एवं सीतामढ़ी- कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक में अनुपस्थित थे। स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।
- (9) सुपौल- कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रपत्र A, B एवं C जमा है।
- (10) वैशाली- कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रपत्र A, B एवं C जमा है।

h

g

2/13

2/13

निदेश दिया गया कि सभी कार्यपालक अभियंता शीघ्रताशीघ्र वांछित सभी प्रपत्र, नये प्रपत्र A, B, C में विवरणी भरकर हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी विभाग को उपलब्ध करायें।

सभी कार्यपालक अभियंताओं से नल का जल के संबंध में समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है:—

- (1) बाढ़— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 27 वार्ड है। कही भी स्थल का चयन नहीं हुआ है। 10 (दस) वार्डों की निविदा हुई है। शेष वार्डों का प्राक्कलन तैयार करने का निदेश दिया गया।
- (2) दानापुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि पी0एच0ई0डी0 द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
- (3) खगौल— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नई बस्तियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है।
- (4) मोकामा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 23 वार्डों की निविदा हुई है। कार्य शुरू हो गया है।
- (5) बख्तियारपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 27 वार्ड है। पी0एच0ई0डी0 द्वारा कार्य कराया जाना है। तीन वार्डों की निविदा हुई है। कार्य प्रारम्भ नहीं है।
- (6) फतुहा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि बी0आर0जे0पी0 द्वारा कार्य कराया जाना है। 10 वार्ड टेन्डर की प्रक्रिया में है।
- (7) खुशरूपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 10 वार्ड है। प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है।
- (8) मनेर— कार्यपालक अभियंता डुडा ने बताया कि नगर निकाय में 19 वार्ड है। 05 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है। 12 वार्ड का योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (9) नौबतपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 5 वार्ड की योजना टेन्डर प्रक्रिया में है। 8 वार्ड का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
- (10) विक्रमगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 4 वार्ड है तथा कार्य प्रारम्भ है।
- (11) हिलसा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 26 वार्ड है। 03 वार्ड में कार्य प्रगति पर है। पी0एच0ई0डी0 द्वारा भी कार्य कराया जा रहा है।
- (12) इस्लामपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 15 वार्ड में बी0आर0जे0पी0 कार्य कर रहा है। शेष का निविदा निकालना

है।







- (13) सिलाव— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि पी0एच0ई0डी0 कार्य कर रहा है।
- (14) बक्सर— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 34 वार्ड है। 11 वार्ड का निविदा निष्पादन एवं कार्य प्रारम्भ है।
- (15) डुमराँव— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 26 वार्ड है। सभी का निविदा निष्पादन हो गया है। 18 वार्ड में बी0आर0जे0पी0 कार्य कर रहा है। शेष वार्ड में नगर निकाय द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
- (16) भभुआ— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 25 वार्ड है। सभी का निविदा निष्पादन हो गया है।
- (17) मोहनियाँ— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 4 वार्डों का निविदा निष्पादन हो गया है। 05 वार्डों की योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (18) विक्रमगंज — कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 23 वार्ड है।
- (19) कोआथ — कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 12 वार्ड है। 01 योजना का कार्य प्रारम्भ है। 01 योजना निविदा प्रक्रिया में है। शेष का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
- (20) कोचस— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 16 वार्ड है। प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
- (21) रोहतास— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गयी। कार्यपालक अभियंता, आर0डब्लू0डी0 विभाग से है तथा नगर विकास एवं आवास विभाग की बैठकों में उपस्थित नहीं रहते हैं। निर्णय लिया गया कि बगल के जिले के कार्यपालक अभियंता को प्रभार दिलाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।
- (22) नासरीगंज— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि तकनीकी स्वीकृति कर नगर निकाय को वापस कर दिया गया है तथा निविदा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निकाला जायेगा।
- (23) नोखा— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 15 वार्ड है। प्राक्कलन बनाया जा रहा है।
- (24) काँटी— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 14 वार्ड है। दो वार्ड की योजना का एकरारनामा होने वाला है, शेष का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

- (25) मोतीपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 15 वार्ड है। 10 योजना का एकरारनामा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जाना है।
- (26) साहेबगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 13 वार्ड है। सभी वार्डों की योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (27) रक्सौल— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 17 वार्डों का प्राक्कलन बनाना है। 03 वार्डों की योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (28) अरेराज — कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 03 वार्डों में कार्य प्रारम्भ है।
- (28) चकिया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 03 वार्डों में कार्य प्रारम्भ है।
- (29) ढाका— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि सभी वार्डों में योजना की निविदा प्राप्त हो गयी है।
- (30) केसरिया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में कुल 11 वार्ड है। कुल 09 वार्डों में बी0आर0जे0पी0 द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है तथा शेष 2 वार्ड की भी निविदा प्राप्त हुई है।
- (31) मेहसी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि किसी भी योजना का प्राक्कलन तैयार नहीं है।
- (32) पकड़ीदयाल— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 15 वार्ड है। 11 योजना का निविदा निष्पादन हो चुका है। शेष 4 का प्राक्कलन बनाना है।
- (33) नरकटियागंज— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 25 वार्ड है। 05 योजनाओं का निविदा हो चुका है।
- (34) चनपटिया— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 15 वार्ड है। 04 योजनाओं का निविदा हो चुका है।
- (35) रामनगर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 23 वार्ड है। 13 वार्डों में जलापूर्ति योजना का कार्य प्रगति में है।
- (36) लालगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 12 वार्डों में कार्य प्रगति में है। शेष 7 वार्ड निविदा प्रक्रिया में है।
- (37) महनार— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 23 वार्ड है। सभी 23 वार्डों की योजना निविदा प्रक्रिया में है।

*[Handwritten signatures and initials]*

- (38) महुआ— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 16 वार्ड है। 05 वार्ड की योजना का निविदा हो चुका है। 06 योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (39) बीहट— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 30 वार्ड है। 10 योजना निविदा में है। 03 का प्राक्कलन तैयार हो गया है। 17 वार्ड का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
- (40) बखरी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 03 योजनाओं को प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है।
- (41) बलिया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 04 योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है।
- (42) तेघड़ा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 09 योजना निविदा प्रक्रिया में है। 03 का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
- (43) हवेली खड्गपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 06 योजना निविदा प्रक्रिया में है। पी0एच0ई0डी0 द्वारा भी कार्य कराया जा रहा है।
- (44) लखीसराय— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि कार्य नगर निकाय द्वारा कराया जा रहा है। 1 HP समरसेबुल पम्प द्वारा पानी सप्लाई किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता डुडा को निदेश दिया गया कि जाँच कर विभाग को सूचित करें एवं तत्काल निविदा को स्थगित किया जाय।
- (45) बड़हिया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि पाईप पुराना होने के कारण सभी को जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। पी0एच0ई0डी0 से सम्पर्क कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (46) शेखपुरा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 27 वार्ड है। 05 योजना में कार्य प्रारम्भ है। शेष 14 योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (47) बरबीघा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 04 योजना का कार्य प्रगति में है। 13 योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है, परन्तु प्राक्कलन तैयार किया जाना है।
- (48) खगड़िया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 26 वार्ड है। 20 वार्डों की योजना निविदा प्रक्रिया में है।



- (49) गोगरी जमलापुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 20 वार्ड है। 02 वार्डों की योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (50) शेरघाटी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 20 वार्ड है। 02 वार्डों की योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (51) टेकारी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 13 वार्ड है। 06 वार्डों की योजना निविदा प्रक्रिया में है। पी0एच0ई0डी0 से सम्पर्क कर पाईप लाईन का जाँच करने का निदेश दिया गया।
- (52) दाउदनगर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 23 वार्ड है। 18 योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (53) नवीनगर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 14 वार्ड है। सभी योजनाओं का निविदा करने का निदेश दिया गया।
- (54) रफीगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 16 वार्ड है। 04 वार्ड की योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (55) नवादा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 33 वार्ड है। 05 योजना का कार्य प्रगति पर है। 03 योजना निविदा प्रक्रिया में है। 02 योजना तकनीकी अनुमोदन हेतु प्राप्त है। बी0आर0जे0पी0 द्वारा भी कार्य किया जा रहा है।
- (56) हिसुआ— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 17 वार्ड है। 04 वार्ड की योजना का कार्य प्रगति पर है। 08 योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (57) वारसलीगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 20 वार्ड है। 06 वार्ड की योजना का कार्य प्रगति पर है। 12 योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (58) मखदुमपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 11 वार्ड में योजना बी0आर0जे0पी0 द्वारा कराया जाना है। 08 वार्ड की योजना नगर निकाय द्वारा कराया जाना है, जो एकरारनामा की प्रक्रिया में है।
- (59) बनमनखी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 17 वार्ड है। 14 योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (60) कसबा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 17 वार्ड है। 04 योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (61) मनिहारी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्हें नगर निकाय से सम्पर्क स्थापित करने का निदेश दिया गया।

*[Handwritten signatures and initials]*



- (62) अररिया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 29 वार्ड है, परन्तु उनके द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी गयी। निदेश दिया गया कि वे स्थिति की जानकारी प्राप्त कर अगली बैठक में भाग लें।
- (63) फारबिसगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 25 वार्ड है। योजना के संबंध में जानकारी नहीं दी गई। निदेश दिया गया कि नगर निकाय से सम्पर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त करें।
- (64) जोगबनी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 19 वार्ड है। योजना के संबंध में जानकारी नहीं दी गयी। निदेश दिया गया कि नगर निकाय से सम्पर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त करें।
- (65) बहादुरगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 18 वार्ड है। 02 योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (66) ठाकुरगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 12 वार्ड है, परन्तु कार्य प्रगति पर लाने का निदेश दिया गया।
- (67) मैरवाँ— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 08 योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (68) गोपालगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 28 वार्ड है। योजना के संबंध में जानकारी नहीं दी गयी। जानकारी प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया।
- (69) कटैया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 08 योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (70) मीरगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 16 वार्ड है। सभी योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (71) बेनीपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 08 योजना का कार्य प्रगति पर है।
- (72) मधुबनी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 21 योजना का कार्य प्रगति पर है।
- (73) जयनगर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 06 योजना निविदा प्रक्रिया में है।

↓      ↓      ↓      ↓

- (74) झंझारपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 04 योजना निविदा प्रक्रिया में है। 12 वार्ड में BUIDCO द्वारा कार्य किया जा रहा है।
- (75) समस्तीपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 04 योजना निविदा प्रक्रिया में है तथा 04 योजना का प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है।
- (76) दलसिंहसराय— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 06 योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (77) रोसड़ा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 02 योजना निविदा प्रक्रिया में है तथा 09 योजना का प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है।
- (78) सुल्तानगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 25 वार्ड है। 12 वार्डों में बी0आर0जे0पी0 कार्य कर रहा है। शेष वार्डों में शीघ्र प्राक्कलन तैयार कर निविदा की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- (79) सुपौल— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 28 वार्ड है। 13 वार्ड में बी0आर0जे0पी0 कार्य कर रहा है। 12 योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (80) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 12 योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (81) मुरलीगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर निकाय में 15 वार्ड है। 04 योजना का कार्य प्रगति पर है। शेष निविदा प्रक्रिया में है।

सभी कार्यपालक अभियंता, डुडा को निदेश दिया गया कि नगर निकाय से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर नल-जल योजनाओं के प्राक्कलन, निविदा आदि संबंधी कार्य तीव्रतर गति से कराये। साथ ही ongoing नल-जल योजना के कार्यान्वयन में सतत् तकनीकी पर्यवेक्षण भी करें ताकि गुणवत्तापूर्ण कार्य हो सके।

अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित महालेखाकार को उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षा की गयी, जो निम्नवत् है:-

- (1) कैमूर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि हार्ड कॉपी विभाग में दिया गया है। कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन विभाग में देने का निदेश दिया गया।
- (2) गया— कार्यपालक अभियंता डुडा अनुपस्थित थे एवं सहायक अभियंता द्वारा जानकारी नहीं दी गयी। निदेश दिया गया कि शीघ्र अंकेक्षण बिन्दुओं

५  
५  
५  
५


का अनुपालन कर महालेखाकार कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।

- (3) नालन्दा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि महालेखाकार एवं विभाग को अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।
- (4) मुंगेर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी को समीक्षा करने हेतु अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।
- (5) नवादा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र तैयार करें।
- (6) बक्सर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है। जिला पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
- (7) भागलपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है। जिला पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
- (8) भोजपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (9) पटना-1— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अनुलग्नक के साथ महालेखाकार के पास भेज दिया गया है।
- (9) पटना-2— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अनुलग्नक के साथ महालेखाकार के पास भेज दिया गया है।
- (10) रोहतास— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।
- (11) समस्तीपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार हो गया है। जिला पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
- (12) मधुबनी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि डाउनलोड कर दिये हैं। अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन बनाकर जिला पदाधिकारी को भेजना है।
- (13) पूर्णियाँ— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है।
- (14) शिवहर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है।



- (15) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है।
- (16) बेतिया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कराया जा रहा है। दिसम्बर तक अनुपालन महालेखाकार कार्यालय को भेजा जा सकेगा।
- (17) बेगूसराय— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।
- (18) खगड़िया – कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।
- (19) मोतिहारी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।
- (20) मुजफ्फरपुर— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है।
- (21) सीतामढ़ी— कार्यपालक अभियंता डुडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (22) किशनगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि दिसम्बर तक अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (23) सहरसा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि दिसम्बर तक अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है।
- (24) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि दिसम्बर तक अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन भेज देंगे।
- (25) छपरा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है।
- (26) गोपालगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा को अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार करने का निदेश दिया गया।
- (27) अररिया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार करना है।
- (28) कटिहार— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि 01 दिसम्बर तक अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि वे अंकेक्षण बिन्दुओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर तथा जिला पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त




महालेखाकार को अंकेक्षण संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायें तथा उसकी एक प्रति विभाग में दिसम्बर तक उपलब्ध करायें, ताकि विभाग के स्तर से भी महालेखाकार को अनुरोध किया जा सके।

विभिन्न नगर निकायों में प्रशासनिक भवन के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

- (1) जहानाबाद— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन हेतु पूरक एकरारनामा करने की प्रक्रिया की जा रही है।
- (2) बगहा— बिजली-पानी के संबंध में कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि पुनर्निविदा करना है। विभाग द्वारा पत्र निर्गत किया गया है।
- (3) सिवान— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि भवन के कतिपय भिन्नता के संबंध में प्लान का अनुमोदन नगर परिषद से प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है, जो अप्राप्त है।
- (4) डुमराँव— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- (5) गोपालगंज— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तान्तरित हो गया है। परन्तु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद द्वारा बताया गया है कि बिजली पानी का कार्य कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जाना है।
- (6) मोतिहारी— कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। तदनुसार राशि विभाग को वापस करने का निदेश दिया गया।
- (7) अरवल— सहायक अभियंता उपस्थित थे, परन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गयी।
- (8) लखीसराय— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि निविदा कागजात विभाग में मूल्यांकन में दिया गया है।
- (9) रक्सौल— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य प्रगति पर है।
- (10) सीतामढ़ी— कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (11) खगौल— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय द्वारा कराया जा रहा है।
- (12) अरेराज— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य पूर्ण है। उनके द्वारा शेष राशि की मांग की गयी है।




- (13) केसरिया— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य पूर्ण है। उनके द्वारा शेष राशि की मांग की गयी है।
- (14) नोखा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का निविदा विभाग में जाँच हेतु भेजा गया है। विभाग से राशि की भी मांग की गयी है।
- (15) मनिहारी— कार्यपालक अभियंता, डुडा को प्रशासनिक भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने हेतु अनुमंडलाधिकारी से मिलने का निदेश दिया गया।
- (16) रामनगर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का पुनर्निविदा करना है।
- (17) जनकपुर रोड— कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (18) बांका — सहायक अभियंता द्वारा प्रशासनिक भवन के विषय में जानकारी नहीं दी गयी।
- (19) अमरपुर— सहायक अभियंता द्वारा प्रशासनिक भवन के विषय में जानकारी नहीं दी गयी।
- (20) महाराजगंज— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य पूर्ण हो गया है।
- (21) रिविलगंज— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य इस महीना में पूर्ण हो जाएगा।
- (22) विक्रम— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य प्रगति पर है।
- (23) नौबतपुर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य प्रगति पर है।
- (24) पीरो— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य प्रगति पर है।
- (25) दिघवारा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य प्रगति पर है।
- (26) ठाकुरगंज— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य पूर्ण है।
- (27) मोहनियाँ— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य नगर निकाय द्वारा किया जा रहा है।
- (28) बड़हिया— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का बिजली-पानी का प्राक्कलन विभाग में जाँच हेतु भेजा गया है।



- (29) एकमा बाजार— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य प्रगति पर है।
- (30) परसाबाजार— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य बालू के कारण बाधित था, जिसे अब प्रारम्भ किया गया है।
- (31) कोचस— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। राशि विभाग में जमा करने का निदेश दिया गया।
- (32) महुआ (वेशाली)— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि जमीन उपलब्ध नहीं है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध करायें।

निदेश दिया गया कि जिन निकायों में जमीन उपलब्ध नहीं है, उसकी राशि विभाग को वापस कर दी जाय।


अन्त में निदेश का अनुपालन तत्परता से करने एवं कार्य में शीघ्रता के निदेश के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

  
4/12/2017  
यूनियन विशेष सचिव  
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:- 1470


पटना, दिनांक- 27/12/17

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव-सह-निदेशक, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/मुख्य अभियंता (बुडा), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, डुडा को सूचनार्थ प्रेषित।

  
4/12/2017  
यूनियन विशेष सचिव  
नगर विकास एवं आवास विभाग








- (29) एकमा बाजार— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य प्रगति पर है।
- (30) परसाबाजार— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य बालू के कारण बाधित था, जिसे अब प्रारम्भ किया गया है।
- (31) कोचस— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। राशि विभाग में जमा करने का निदेश दिया गया।
- (32) महुआ (वैशाली)— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि जमीन उपलब्ध नहीं है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराये।

निदेश दिया गया कि जिन निकायों में जमीन उपलब्ध नहीं है, उसकी राशि विभाग को वापस कर दी जाय।

अन्त में निदेश का अनुपालन तत्परता से करने एवं कार्य में शीघ्रता के निदेश के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

  
11/12/2017

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

1170/103/कोच/236/2.017


ज्ञापांक:-

1470

पटना, दिनांक-...7/12/17

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव-सह-निदेशक, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/मुख्य अभियंता (बुडा), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, डुडा को सूचनार्थ प्रेषित।



  
7/12/2017

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

