

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 12.03.2020 को अप० 12:30 बजे से आयोजित अगामी मॉनसून में जलजमाव की समस्या के समाधान संबंधी समीक्षा बैठक की कार्यवाही—

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 12.03.2020 को अप० 12:30 बजे से अगामी मॉनसून में जलजमाव की समस्या के समाधान के संबंध में विभागीय सभाकक्ष में समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/मुख्य अभियंता, बुडको/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता, बुडको/नगर परिषद, दानापुर, खगौल एवं फुलवारी शरीफ के कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर प्रबंधक/कार्यपालक पदाधिकारी पटना सिटी अंचल/पाटलिपुत्रा अंचल, पटना नगर निगम/GAIL एवं IOCL के प्रतिनिधि तथा विभागीय पदाधिकारी उपस्थित हुए। समीक्षा के क्रम में बिन्दुवार निम्नवत निर्देश दिये गये—

1. नगर परिषद, दानापुर क्षेत्र से संबंधित कार्य—

1.1 सैनिक कॉलोनी से घुड़दौड़ तक लगभग 60 फीट चौड़ा एवं लगभग 03 कि०मी० लंबा परम्परागत नाले को पूरी लम्बाई में गहरा खोदकर पक्का आर०सी०सी० कभर्ड नाला का निर्माण कार्य के संबंध में विचार-विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि चूँकि इस नाले का पक्का आर०सी०सी० कभर्ड निर्माण में समय लगने की संभावना है, अतः तत्काल इस नाले की पूरी लम्बाई में गहरीकरण कराया जाए। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर द्वारा बताया गया कि नाला को गहरा किए जाने संबंधी कार्य की निविदा के प्रकाशन हेतु सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को भेज दिया गया है। निदेशित किया गया कि चूँकि इन योजनाओं का कार्य अगले मॉनसून से पूर्व तक पूर्ण कर लेना है, अतः इस कार्य की निविदा का शीघ्र निष्पादन कर इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए।
(अनुपालन—कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर)

1.2 सगुना मोड़ से पटना नहर तक नेहरू पथ के किनारे दोनों तरफ अवस्थित नाले की खुदाई करके पक्का कभर्ड नाला निर्माण योजना के संबंध में विचार-विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि इस बरसात के पूर्व तत्काल इसका पूरी गहराई में खुदाई कर उड़ाही कराया जाए ताकि जलप्रवाह सुगम हो। सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन तक बन रहे पथ के दोनों ओर चौड़ा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की योजना के संबंध में निदेश दिया गया कि तत्काल इस पथ के दोनों ओर पूरी चौड़ाई में और पूर्ण गहराई तक खुदाई करके कच्चा नाला का निर्माण कराया जाए ताकि रोड के दोनों तरफ के क्षेत्र का जलनिकासी हो सके।

उक्त दोनों योजनाओं का प्राक्कलन तुरंत तैयार करने का निदेश संबंधित कार्यपालक अभियंता, बुडको को दिया गया। सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन रोड में जल निकासी हेतु जहाँ-जहाँ ह्यूम पाईप की आवश्यकता है, उसका भी प्रावधान प्राक्कलन में किया जाएगा। नगर परिषद, दानापुर द्वारा उक्त दोनों योजनाओं की निविदा अगले 04 दिनों के अंदर अर्थात् दिनांक 17.03.2020 तक प्रकाशित करायी जाए।

(अनुपालन—कार्यपालक पदा०, नगर परिषद, दानापुर/संबंधित कार्यपालक अभि०, बुडको)

1.3 संबंधित कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा बताया गया कि दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में जलनिकासी हेतु कार्यान्वित किए जाने वाले सभी 06 योजनाओं की कुल प्राक्कलित राशि लगभग 1.50 करोड़ है। इन सभी योजनाओं का उनके द्वारा तकनीकी अनुमोदन कर दिया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर को निदेशित किया गया कि इन