

श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 09.02.2017 को संपन्न अंतर्जेंसी समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही :—

दिनांक 09.02.2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में अंतर्जेंसी समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/मुख्य अभियंता, पटना नगर निगम/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद/कार्यपालक अभियंता, डूडा-1, पटना/कार्यपालक अभियंता, डूडा-2, पटना/ब्रेडा के प्रतिनिधि/सचिव, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम/महाप्रबंधक, पेसू पटना एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित थे।

2. पथ निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे (प्रतिनिधि अनुपस्थित) :-

- 2.1 NHAI द्वारा मीठापुर से नंदलाल छपरा तक न्यू बाईपास में नाला का निर्माण कराया जा रहा है। बैठक में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि उस नाले में कनेक्शन होने में कठिनाई हो रही है। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि नाले में कनेक्शन के क्रम में यह भी देख लिया जाय कि पानी वापस नहीं आये।
- 2.2 नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि वीणा सिनेमा के निकट एवं जमाल रोड में पुल निर्माण हेतु पार्टिलिंग किये जाने के क्रम में नाला का चैम्बर टूट गया है। यह भी प्रतिवेदित किया गया कि एकीजीविशन रोड में पुल निर्माण के क्रम में नाले को टूट जाने के कारण राम गुलाम चौक से पहले फ्लाईओवर के निकट रोड के किनारे हमेशा पानी जमा रहता है।

बैठक में उपस्थित बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि टूटे हुए नाले/चैम्बर की मरम्मती शीघ्र कराएंगे।

3. ऊर्जा विभाग से संबंधित मुद्दे :-

- 3.1 बैठक में उपस्थित ब्रेडा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पटना शहर के सभी लाईटों की मरम्मती हो गयी है। उनके द्वारा बताया गया कि ब्रेडा द्वारा पटना शहर में 1006 लाईटें लगायी गयी हैं। इसके अतिरिक्त गया, दरभंगा एवं बिहार शरीफ में ब्रेडा द्वारा लाईटें लगायी गयी हैं एवं लाईटों के साथ वारंटी भी दी गयी है। पटना शहर के लगाये गये कुल 1006 में से 767 लाईटों में Features की वारंटी है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि bureau energy efficiency से राशि प्राप्त हो जाती है तो सभी 1006 लाईटों की वारंटी कर दी जाएगी।

ब्रेडा के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि Streetwise लाईटों की सूची पटना नगर निगम को उपलब्ध करा दी जाय।

- 3.2 ब्रेडा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके पास लगभग 2.50 करोड़ रुपये अवशेष उपलब्ध हैं, जिससे लगभग 2000 लाईटें लगायी जा सकती हैं। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि वे इन 2000 लाईट लगाये जाने हेतु स्थानों की सूची शीघ्र ही उपलब्ध करा देंगे।

ब्रेडा के प्रतिनिधि को बताया गया कि Street light लगाये जाने के संबंध में MD, EESL, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, नगर आयुक्त, बिहार शरीफ एवं प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग के साथ शीघ्र ही बैठक आयोजित करके निर्णय लिया जाएगा।

- 3.3 ब्रेडा के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि लाईटों की मरम्मती हेतु एक हेल्पलाईन नं० जारी करें ताकि कहीं भी लाईट खराब होने पर किसी भी नागरिक द्वारा सूचना देने पर तुरंत लाईटों की मरम्मत हो सके एवं हेल्पलाईन नं० की जानकारी नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को भी उपलब्ध करा दी जाय।

- 3.4 ब्रेडा के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि roof of solar के संबंध में प्रतिवेदन एवं गाईडलाईन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराएं ताकि उसका अध्ययन करके नगर निकायों को roof of solar के अधिष्ठापन के संबंध में दिशानिर्देश भेजा जा सके। विभागीय नोडल पदाधिकारी इस कार्य अनुश्रवण एवं समन्वय करेंगे।
- 3.5 नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि बेली रोड फ्लाईओवर के अंतिम छोर पर दाहिने ओर रोड के किनारे बिजली के पोल लगे हुए हैं, जिसके कारण समस्या हो रही है।
ऊर्जा विभाग से अनुरोध है कि बिजली के पोल को शीघ्र अन्यत्र स्थानांतरित करने की कार्रवाई करेंगे।

4. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित मुददे :-

- 4.1 दिनांक 01.12.2016 को मुख्य सचिव के स्तर पर आयोजित बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्य में कार्यान्वित 106 जलापूर्ति योजनाओं को प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण करके, चालू स्थिति में नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।
तदनुसार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से अपेक्षा है कि हस्तांतरण हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय।
- 4.2 बैठक में उपस्थित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पटना शहर में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जलापूर्ति की कोई योजना अभी नहीं चल रही है।

5. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना से संबंधित मुददे :-

- 5.1 बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बादशाही पर्झन में पहाड़ी से आगे मुख्य नाले पर अतिक्रमण है, जिसके कारण बहाव अवरुद्ध है, फलस्वरूप लिंक नाले से आगे की ओर पानी का बहाव किया जा रहा है।
बैठक में उपस्थित प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव को निर्देश दिया गया कि वे इस संबंध में भूमि अधिग्रहण कार्यालय से भूमि अधिग्रहण के रिकार्ड निकालकर नाले को अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।
चूंकि यह पटना शहर का प्रमुख नाला है, जिसमें शहर के प्रायः नाले से कनेक्टिविटी है एवं मॉनसून के समय शहर से पानी के बहाव का प्रमुख माध्यम है, अतः प्रमंडलीय आयुक्त, पटना से अनुरोध है कि वे इस कार्य में विशेष अभिलेख लेकर अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई करेंगे।

6. बुडको से संबंधित मुददे :-

- 6.1 कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सैदपुर नाला का Feasibility report एवं सर्पेन्टाईन नाला का Inception report प्राप्त हो गया है। सर्पेन्टाईन नाला अब चालू हो गये हैं तथा मंदिरी नाला का LOA भेज दिये गये हैं।

7. बिहार राज्य जल पर्षद से संबंधित मुददे :-

- 7.1 मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि रामचक बैरिया के पश्च शवदाहगृह के O&M के संबंध में प्रतिवेदन संचिका में एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे ताकि अग्रेत्तर निर्णय लिया जा सके।
- 7.2 बांसघाट में शवदाहगृह के रखरखाव के संबंध में प्रस्ताव मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराएंगे।
- 7.3 रामचक बैरिया के पश्च शवदाहगृह का विजली कनेक्शन पटना नगर निगम को हस्तांतरित करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र करने का निर्देश मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद दिया गया।

- 7.4 पिछले मॉनसून के समय पटना शहर में जलजमाव की स्थिति एवं उसके निदान के संबंध में बिहार राज्य जल पर्षद एवं पटना नगर निगम द्वारा एक संयुक्त प्रतिवेदन विभाग को एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- 7.5 मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि गोसाई टोला, पाटलिपुत्रा के संप हाऊस का प्राक्कलन तैयार करके शीघ्र विभाग को भेजा जाय।
- 8. पटना नगर निगम से संबंधित मुद्दे :-**

- 8.1 नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि रेलवे लाईन के दक्षिण 14 वार्डों में पेय जलापूर्ति के संबंध में डी०पी०आर० शीघ्र तैयार कर विभाग को भेजेंगे। इन वार्डों का प्राक्कलन वार्डवार तैयार कराया जाय।

डी०पी०आर० तैयार करने हेतु एक टीम गठित की जाती है, जिसमें मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम, श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री मिथिलेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद एवं श्री विजय कुमार लाल, कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम रहेंगे। इस कार्य में मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद यथोचित सहयोग सुनिश्चित करेंगे। श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग इस कार्य ला नियमित रूप से समन्वय करेंगे।

यह टीम एक माह के अंदर अनिवार्य रूप से डी०पी०आर० तैयार करके नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को उपलब्ध कराएंगे। नगर आयुक्त एक माह में विभाग को डी०पी०आर० स्वीकृति हेतु भेजेंगे।

- 8.2 पटना शहरी क्षेत्र में कोई भी आधारभूत संरचना निर्माण कार्य/पुल निर्माण आदि कार्य कराये जाते हैं तो इसके निर्माण के क्रम में अन्य संरचनाएं क्षतिग्रस्त नहीं हो या क्षतिग्रस्त होने पर उसकी मरम्मती तत्काल करायी जा सके, इस हेतु ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना नगर निगम, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम आदि द्वारा एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त किये जाएं, जो नियमित तौर पर निर्माण कार्यों का समन्वय करेंगे।

मुख्य अभियंता, पटना नगर निगम इस हेतु नोडल पदाधिकारी होंगे, जो संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से समन्वय एवं कार्यों का अनुश्रवण करेंगे।

9. बैठक से संबंधित अन्य मुद्दे, जिस पर संबंधित विभाग के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं रहने/समयाभाव के कारण चर्चा नहीं हो पायी, वह अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

15/2/2017
(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1004 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 15/2/17

प्रतिलिपि :— मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

15/2/2017
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1004 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 15/2/17

प्रतिलिपि :— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

15/2/2017
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1004 नंविं० एवं आ०वि०/प.जा, दिनांक 15/11/17

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंधक निदेशक, ब्रेडा (ई०मेल breda@breda.in), पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुड़को, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/महाप्रबंधक, एन०बी०सी०सी०, पटना/कार्यपालक अभियंता, डूडा-१, पटना/कार्यपालक अभियंता, डूडा-२, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर/खगौल/फुलवारी शरीफ एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल/बाँकीपुर अंचल/कंकड़बाग अंचल/पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग एवं पथ निर्माण विभाग से अनुरोध है कि बैठक में प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने की कृपा करेंगे।

3. सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि अपने स्तर के कार्यवाही की प्रति NHAI, Patna को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

 14/12/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1004 नंविं० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 15/11/17

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव/अपर सचिव/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक/विशेष कार्य पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुड़ा को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

 14/12/2017

प्रधान सचिव

अन्य संबंधित मुद्दे, जिस पर संबंधित विभाग के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं रहने / समयाभाव के कारण चर्चा नहीं हो पायी :-

1. पथ निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे (प्रतिनिधि अनुपस्थित) :-

1.1 पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि बैरिया में प्रस्तावित नये बस स्टैण्ड तथा रामचक बैरिया अवस्थित डम्पिंग यार्ड एवं पटना-गया रोड को वैकल्पिक पथ उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से नंदलाल छपरा से बादशाही पईन होते हुए बैरिया बस स्टैण्ड तक एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा।

1.2 NHAI से संबंधित मुद्दे (प्रतिनिधि अनुपस्थित) :-

(क) पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय हुआ था कि मीठापुर से नंदलाल छपरा के बीच NHAI द्वारा बनाये जा रहे नाले के निर्माण कार्य में तेजी लायी जाय।

2. जल संसाधन विभाग से संबंधित मुद्दे (प्रतिनिधि अनुपस्थित) :-

2.1 नंदलाल छपरा मोहल्ला में NH 30 से जो नाला प्रवेश करता है, उस नाले के प्रवेश बिन्दु पर एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा सामुदायिक भवन एवं कुछ दुकानें बनायी गयी हैं। इसके निकट ही मात्र 5 फीट चौड़ा जलप्रवाह क्षेत्र का नाला बनाया जा रहा है। स्पष्टः इस प्रस्तावित संकीर्ण नाला से पटना में जलजमाव की अत्यंत भीषण समस्या उत्पन्न होगी।

2.2 पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में तथा अंतर्जेंसी समन्वय समिति की बैठकों में बादशाही नाला, जो जल संसाधन विभाग की परिसम्पत्ति है, के 17 स्थानों पर अतिक्रमण की बात आयी थी। पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया गया था कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

2.3 पहाड़ी से लेकर पुनर्पुन तक खनबा नाले के अतिक्रमण के संबंध में पिछली बैठक में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया था कि उसमें अतिक्रमण नहीं है और पानी का बहाव ठीक है।

3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित मुद्दे :-

3.1 दिनांक 01.12.2016 को मुख्य सचिव के स्तर पर आयोजित बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्य में कार्यान्वित 106 जलापूर्ति योजनाओं को प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण करके, चालू स्थिति में नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

4. बुड़को से संबंधित मुद्दे :-

4.1 पिछली बैठक में प्रतिवेदित किया गया था कि रेलवे स्टेशन से मल्टीलेवल पार्किंग तक एलीवेटर लगाने की योजना के संबंध में बुड़कों तथा रेलवे के पदाधिकारी के साथ बैठक हो गयी है। अभी NOC प्राप्त नहीं हुई है। NOC प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।














4.2 पिछली बैठक में पटना शहर के 09 मुख्य Out fall drain से संबंधित डी०पी०आर० के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक, बुड़कों को निर्देश दिया गया था कि डी०पी०आर० बनाने के क्रम में नाले की opening / सफाई के संबंध में भी योजना बना ली जाय एवं सभी 09 नालों का PFR तैयार किया जाय। विभिन्न Options को Explore करते हुए Pros and Cons, Work out किया जाय।

4.3 गंगा नदी में पटना शहर से गिरने वाले सभी नाले के पानी का ट्रीटमेंट कराने के बाद ही नदी में मिले, इस हेतु आवश्यक संरचना बनाने हेतु बुड़कों को निर्देशित किया गया था;

5. डूड़ा-1 एवं डूड़ा-2, पटना से संबंधित मुद्दे :-

- 5.1 डूडा-1 एवं डूडा-2 के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि वर्ष 2013-14 तक आवंटित की गयी राशि में से अवशेष बची राशि को जमा करा दी जाय तथा राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र 02 दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
- 5.2 जनता रोड, पटना में डूडा-1 द्वारा रोड का निर्माण कराया जा रहा है। मॉनसून के समय संवेदक द्वारा रोड का निर्माण कार्य शुरू करके तोड़कर छोड़ दिया गया था, जिसके कारण उक्त क्षेत्र में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गयी थी। निर्माण के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल निरीक्षण भी किया गया था, जिसमें कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु कड़ा निर्देश दिया गया था। बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि अभी तक रोड का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।
6. पटना नगर निगम से संबंधित मुद्रे :-
- 6.1 पटना शहरी क्षेत्र में अधिष्ठापित एल०ई०डी० लाईट की Centralised Controlling एवं Monitoring के लिए सिस्टम अधिष्ठापित किया जाय ताकि लाईट खराब होने पर उसे तत्काल ठीक कराया जा सके।
- 6.2 पटना शहर में अधिकाँश सार्वजनिक शौचालयों का उचित संधारण नहीं हो रहा है, जिसमें कई ऐसे शौचालय हैं, जिनका बंदोबस्ती नहीं है। कई ऐसे डिलक्स शौचालय हैं, जिनकी बंदोबस्ती की अवधि समाप्त हो गयी है।
- 6.3 अन्य विभागों एवं एजेंसियों से संबंधित सभी बिन्दुओं पर यथोचित समन्वय एवं सहयोग ससमय सुनिश्चित किया जाय।

दिनांक— 09.02.2017 को प्रधान न्यूचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता अंतर एजेंसी समन्वय समिति के बैठक की उपस्थिति विवरणी :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1.			
2.	Akashdeep Singh	Municipal Corporation, P.M.C	
3.	Arvind Kumar C.E	BRJP	 9.2.17
4.	Neeraj Saxena	Sect. (Planning & BRP.NN Administration)	 9.2.17
5.	Ashok Kumar	C.E, Nager Nigam	 9.2.17
6.	Sudhi Kumar Seth	SE(10) BRJP Path	 9.2.17
7.	Kumar Abhishek, AE	BRJP	 9.2.17
8.	Someshwar Singh, E.E	UDA-II	 9.2.17
9.	Kedar Pal Sahni EE	DUDA-2 Patna	 9.2.17
10.	K.P. Dev EE	DUDA-1 Patna	 9.2.17
11.	N. S. Thakur EE	PHED, Patna	 9.2.17
12.	Md. Irfan Ahmed	E.O. KBC.	 9.2.17
13.	Dilip Kumar Singh GM, PESU	SIBPDCL	 9.2.17
14.	Anwesha Ahmed	BREDA	 Anwesha
15.	Kritika Alankar Singh	Secretary to Commissioner, Patna	 9.2.17
16.	Amlendu Kumar Ranjan	BVIDCO, Patna	 Amlendu 9.2.17
17.			