

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-02.12.16 को नमामि गंगे परियोजना की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

स्थान- सभाकक्ष, विकास भवन, न0वि0एवंआ0वि0, पटना।

उपस्थिति- यथा पंजी में संधारित।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-02.12.16 को नमामि गंगे परियोजना के सभी प्रोजेक्टों की समीक्षात्मक बैठक की गई बैठक में NMCG, SPMG, BUIDCo, L&T एवं Tri-Tech (Beijing) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक में लिए गए निर्णय निम्नलिखित हैं:-

1. बैठक के प्रारम्भ में बक्सर, बेगूसराय एवं हाजीपुर के STP एवं नेटवर्क प्रोजेक्टों की समीक्षा की गयी। बुडको के पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि कॉन्ट्रैक्टर Tri-Tech (Beijing) द्वारा बक्सर में STP के कार्य में प्रगति की गयी है, परन्तु पिछले ढाई माह से कार्य बंद है जबकि बेगूसराय एवं हाजीपुर के STP एवं नेटवर्क प्रोजेक्ट में प्रगति नगण्य है। बुडको निदेशक द्वारा सूचित किया गया कि Tri-Tech संबंधी बुडको की ओर से कोई Technical issue pending नहीं है। Tri-Tech (Beijing) के प्रतिनिधि द्वारा बक्सर प्रोजेक्ट के कार्य को पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया जबकि हाजीपुर में पूर्व में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए पुनः इसमें एक अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया तथा बेगूसराय प्रोजेक्ट में कार्य पूर्ण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की गयी। एम0डी0 बुडको द्वारा बताया गया कि बेगूसराय एवं हाजीपुर में कार्य में प्रगति नहीं होने के कारण Tri-Tech (Beijing) को Terminate करने के लिए कई बार Notice भी दिया जा चुका है।

इस पर प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि बक्सर एवं हाजीपुर STP एवं नेटवर्क प्रोजेक्ट में Tri-Tech (Beijing) से अगले एक माह में क्या कार्य करेंगे उससे संबंधित Action Plan एवं बार चार्ट प्राप्त करते हुए 1 महीने तक बुडको द्वारा प्रगति का कड़ा अनुश्रवण किया जाएगा यदि Tri-Tech (Beijing) का कार्य संतोषजनक हो तो बक्सर एवं हाजीपुर STP एवं नेटवर्क प्रोजेक्ट में उन्हें आगे काम करने दिया जाय अन्यथा Terminate करने संबंधी प्रस्ताव के साथ Tri-Tech (Beijing) को Blacklist करने की कड़ी कार्रवाई की जाय।

बेगूसराय में कार्य में नगण्य प्रगति तथा कार्य बंद होने के कारण कॉन्ट्रैक्टर Tri-Tech (Beijing) को इस प्रोजेक्ट से Terminate करने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश बुडको को दिया गया तथा इसके लिए NMCG से अनुमोदन भी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

2. कॉन्ट्रैक्टर L&T द्वारा नदी तट विकास परियोजना पटना की अद्यतन स्थिति का प्रस्तुतिकरण किया गया तथा यह बताया गया कि 12 घाटों के निर्माण कार्य एवं 1.65 कि0मी0 प्रोमीनॉड का कार्य पूर्ण कर लिया गया है यह प्रोमीनॉड 950 मी0, 350 मी0, 350 मी0 के तीन भागों में है। प्रधान सचिव द्वारा जिन 4 घाटों पर एक्सप्रेसवे के कारण कार्य बाधित है वहाँ पर घाट को

छोड़कर प्रोमीनॉड का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया ताकि योजना को बिना विलम्ब किए पूर्ण कराया जा सके।

3. सामुदायिक भवन एवं कैफे रूम को जमीन के अभाव में भद्र घाट से राजा घाट स्थानांतरित किया जा रहा है इस संबंध में Sen & Lal Consultant द्वारा Drawings में तुरंत बदलाव करा कर के आवश्यक अनुमोदन NMCG से प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।
4. बुडको के पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया कि इस वर्ष पूर्व में प्रस्तावित शवदाह गृह की ऊँचाई तक बाढ़ का पानी आ गया था अतः प्रधान सचिव द्वारा कंसल्टेंट Sen & Lal से शवदाह गृह की ऊँचाई 2 मीटर बढ़ाते हुए नई Drawings प्राप्त कर 3-4 दिनों में NMCG से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।
5. बुडको के पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि अभी लैण्ड स्केपिंग का कार्य किया जाना है। जिसके अंतर्गत पत्थर, गेवियन बॉक्स एवं सौंदर्यीकरण हेतु पौधों को लगाया जाना है।
इस संबंध में कंसल्टेंट Sen & Lal से आवश्यक Drawing प्राप्त करते हुए अग्रिम कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इन कार्यों को तत्काल कराने हेतु एक कनीय पदाधिकारी को कंसल्टेंट Sen & Lal के यहाँ लगातार प्रतिनियुक्त करने का निर्देश बुडको को दिया गया।
6. अगले कुछ माह में घाटों का उद्घाटन समारोह प्रस्तावित है जिससे पूर्व Land Scaping कार्य सहित ऑडियो विजुअल थियटर में प्रोजेक्टर इत्यादि लगाने का निर्देश बुडको को दिया गया।
7. दिनांक- 28.07.16 की बैठक में EIL द्वारा CSR के अंतर्गत जून माह में River Surface Cleaning कार्य की समाप्ति की बात बताई गयी थी जिस पर NMCG के पदाधिकारी द्वारा यह सूचित किया गया था कि NMCG द्वारा River Surface Cleaning हेतु Tender किए जा रहे हैं। इस संबंध में NMCG द्वारा अग्रेतर क्या कार्रवाई की गई है एवं Tender में एकत्र किए गए कूड़े को नगर निकाय के कूड़ेदान तक पहुँचाने की व्यवस्था अथवा प्रोसेसिंग करने का प्रावधान किया गया है की नहीं, संबंधी स्थिति से अवगत कराने हेतु पत्राचार करने का निर्देश दिया गया।
8. प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि NMCG द्वारा पटना में विभिन्न Technology Provider द्वारा जैवीय तरीको से पटना में गंगा नदी में गिरने वाले नालों के जैवीय ट्रीटमेंट का कार्य प्रारम्भ किया गया था। इस क्रम में पटना के अन्य नालों जैसे मंदीरी नाला इत्यादि को भी शामिल किया जा सकता है। इस संबंध में NMCG से पत्राचार करने का निर्णय लिया गया।
9. NMCG के पदाधिकारियों द्वारा IUFR एवं अन्य त्रैमासिक ESMP Compliance रिपोर्टों के विलम्ब से प्राप्ति की बात कही गयी जिस पर SPMG के पदाधिकारियों द्वारा पत्र, फोन एवं ई-मेल से बार-बार स्मारित करने के बावजूद भी बुडको से प्रतिवेदन ससमय उपस्थापित न करने की बात बताई गयी।
प्रधान सचिव द्वारा नमामि गंगे परियोजना के सभी प्रकार का प्रतिवेदन एवं IUFR को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक SPMG में उपस्थापित करने एवं 15 तारीख तक SPMG द्वारा NMCG में प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।

10. NMCG के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि बुडको द्वारा सेन्टेज की राशि काट ली गई है जिस पर प्रधान सचिव द्वारा तुरंत काटी गई राशि को SPMG के Mother A/c में वापस करने का निदेश दिया गया।
- 11 बाढ़ एवं मोकामा की DPRs NMCG को पूर्व में अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी थी। क्या नदी तट विकास बाढ़ एवं मोकामा का कार्य बुडको को सौंपा जा सकता है? इस संबंध में NMCG से पत्राचार किए जाने का निर्णय लिया गया।
- 12 नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत प्रोजेक्टों के कार्यों में थोड़े- थोड़े बदलाव करने पर IIT से वेटिंग कराने की आवश्यकता है या नहीं इस संबंध में NMCG से स्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्राचार करने का निदेश दिया गया।
- 13 EIL द्वारा जमा की गयी Study report को बुडको, BRJP, PMC एवं अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ सांझा करने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा SPMG के पदाधिकारी को दिया गया।
- 14 नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जिन प्रोजेक्टों का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है जैसे पहाड़ी एस.टी.पी. एवं सीवरेज नेटवर्क मुँगेर एस.टी.पी. एवं नेटवर्क आदि में वर्तमान में लागू प्रावधान के अनुरूप 100% वित्तीय सहायता हेतु NMCG से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।
- 15 NBCC द्वारा दो ULB से सीधे NOC प्राप्त कर कार्य प्रारंभ किया गया है इस संबंध में निर्णय लिया गया कि CPSUs द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी मासिक अनुश्रवण की क्या व्यवस्था होगी, NOC क्या Project Committee के स्तर से निर्गत किया जाएगा, Project Committee की बैठक की एवं उसके द्वारा अनुश्रवण की व्यवस्था संबंधी पूर्व निर्गत निदेश में क्या पुनः कोई बदलाव प्रस्तावित है तथा MoA किसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा आदि सभी बिन्दुओं पर NMCG से स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।
- अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0/-

प्रधान सचिव-सह-परियोजना निदेशक
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:- 36cm/s/2015/21/03/495 / न0वि0एवंआ0वि0 पटना, दिनांक- 16.12.16
प्रतिलिपि:- NMCG, SPMG, BUIDCo, L&T एवं Tri-Tech (Beijing) को आवश्यक सूचनार्थ प्रेषित।

14/12/2016

प्रधान सचिव-सह-परियोजना निदेशक
नगर विकास एवं आवास विभाग।

