

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 23.10.17 को नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति:— उपस्थिति पंजी के अनुसार।

2. कैश बुक — विगत माह की बैठक में सभी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों को अपने निकाय के कैश बुक/ बैंक खाता का अद्यतन प्रविष्टि कराकर अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति विभाग भेजने हेतु कहा गया था। परन्तु कई निकायों से नहीं भेजा गया और न ही आज की बैठक में लाया गया है। प्रत्येक माह के 5वीं तारीख को निश्चित रूप से कैश बुक / बैंक खाता के अद्यतन प्रविष्टि कराकर अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति भेजने एवं पूर्व संसूचित A B C फार्म में लेखा संबंधी प्रतिवेदन विभाग को भेजने का निदेश दिया गया।

3. स्वच्छ भारत मिशन:— निकायवार समीक्षा निम्नलिखित हैं:—

1. नौबतपुर— निकाय द्वारा भेजे गये सितम्बर माह के प्रतिवेदन में दिये गये ऑकड़े से इस माह में भेजे गये प्रतिवेदन में उपलब्धि कम कर दिया गया है जो गलत है। प्रतिवेदन भेजने के पूर्व जाँच कर प्रतिवेदन भेजें। निकाय में इस योजना की प्रगति अत्यंत ही धीमी है। कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाय। अगले माह में यदि प्रगति नहीं होती है तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
2. विक्रम— कार्यपालक पदाधिकारी से बैठक में नहीं भाग लेने हेतु स्पष्टीकरण पूछा जाय। अभी तक सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है। योजना की प्रगति भी धीमी है।
3. सुगौली— अब तक मात्र लक्ष्य का 15 प्रतिशत ही कार्य हुआ है। Editing का कार्य नहीं हुआ है। विगत एक माह से कोई प्रगति नहीं हुई है।
4. बैरगनिया— लक्ष्य का मात्र 21.6 प्रतिशत ही कार्य हुआ है। प्रतिवेदन के अनुसार 140 ईकाई पूर्ण हुआ है एवं 1060 में कार्य चल रहा है। ICICI बैंक के सीतामढ़ी शाखा से पैसा नहीं भेजा जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी के अनुसार 2424 पूर्ण हुए हैं। प्रतिवेदन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं दिया जा रहा है। विभागीय प्रारूप में आवश्यक प्रविष्टि कर प्रतिवेदन ससमय भेजा जाय।
5. दाउदनगर— प्रगति संतोषजनक नहीं है। अद्यतन प्रतिवेदन भेजा जाय।
6. बहादुरगंज— मात्र 17.21 प्रतिशत ही कार्य पूरा हो पाया है। Editing का कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है। शीघ्र पूरा कराया जाय।
7. नवीनगर— विगत दो माह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मात्र 75 नये लाभुकों को कार्यादेश दिया गया है।
8. परसा बाजार — कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाय। 175 ईकाई पूर्ण हुआ है। 1425 में कार्य चल रहा है।

- अभी सर्वे का कार्य चल रहा है। कर्मियों की कमी बताया गया है। इस संबंध में SHG से मदद लेने का निदेश दिया गया।
9. एकमा – 323 ईकाई पूर्ण हुआ है, 1845 का कार्यादेश दिया गया है तथा 960 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। अब तक 17.06 प्रतिशत ही कार्य पूर्ण हुआ है। कार्य में प्रगति लाया जाय।
 10. बरौली – 2400 ऑन लाईन Editing का कार्य हुआ है। 20.78 प्रतिशत ही कार्य निष्पादित हुआ है।
 11. झंझारपुर– 3303 लक्ष्य के विरुद्ध 174 पूर्ण हुआ है। 658 को प्रथम किश्त दिया गया है। 484 में कार्य चल रहा है। कार्य में तेजी लाया जाय।
 12. रोसड़ा – बोर्ड एवं कार्यपालक पदाधिकारी के साथ मतभेद रहने के कारण कार्य नहीं हो पाया है। नये कार्यपालक पदाधिकारी को कैशबुक का चार्ज, कैशबुक नहीं लिखे जाने के कारण, नहीं दिया गया है। चिन्हित लाभुकों से आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। नये सिरे से कार्य किया जा रहा है।
 13. निर्मली – 20.8 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है। 370 पूर्ण हुआ है एवं 457 में कार्य चल रहा है।
 14. कोचस – व्यक्तिगत शौचालय बनाने का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। 10 सामुदायिक शौचालय हेतु जमीन उपलब्ध करा लिया गया है निविदा का कार्य किया जा रहा है। 04 चलंत शौचालय का निर्माण कराया जाना है। शीघ्र पूरा कराकर ODF घोषित किया जाय।
 15. नासरीगंज – व्यक्तिगत शौचालय का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। 07 नवंबर को जिला को ODF घोषित किया जाना है उससे पहले पूरा कर लिया जाएगा।
 16. पीरो – 44.46 प्रतिशत पूरा हुआ है। दंगा के कारण कार्य प्रगति धीमी हुआ है।
 17. मोहनिया – 63.71 प्रतिशत कार्य निष्पादित हुआ है। Editing का कार्य शीघ्र पूरा किया जाय।
 18. बेलसंड – निर्धारित प्रपत्र में भरकर प्रतिवेदन भेजा जाय।
 19. डुमरा– व्यक्तिगत शौचालय बनाने कार्य लगभग पूर्ण हो गया है।
 20. जनकपुर रोड – व्यक्तिगत शौचालय बनाने का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। वार्डवार प्रतिवेदन भेजा जाय। 144 परिवार बिना जमीन वाले हैं। इस संबंध में पूर्व से निर्धारित योजना लिया जाय।
 21. हवेली खड़गपुर – 517 पूर्ण हुआ है एवं 1728 में कार्य चल रहा है। दिसम्बर, 17 तक पूरा हो जाएगा।
 22. हिसुआ – नवम्बर, 17 में सभी पूर्ण हो जायेगा।
 23. वारसलीगंज – नवम्बर, 17 में पूरा हो जायेगा।

जिन नगर निकायों की प्रगति 25 प्रतिशत से कम है वहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाय। सीतामढ़ी एवं रोहतास के नगर निकायों को ODF घोषित करने हेतु विशेष ध्यान दिया जाय। ODF के संबंध में निकाय द्वारा विभाग को पत्र लिखा जाय ताकि third

party से सत्यापन कराया जा सके। विभाग द्वारा एक तुलनात्मक प्रपत्र तैयार कर ODF घोषित होने वाले निकायों को उपलब्ध कराया जाय। बैरगैनिया में ICICI बैंक से पैसा का ट्रांसफर लाभुकों को नहीं किया जा रहा है। बैंक द्वारा स्टेटमेंट वापस कर दिया गया है। साथ ही बैंक द्वारा राशि ट्रांसफर होने का विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है जिससे यह पता नहीं चल पाता है कि लाभुकों को राशि उपलब्ध हुआ है या नहीं। यदि नहीं तो किस कारण से नहीं हो पाया है। ICICI बैंक के प्रतिनिधि को निदेशित किया जाता है कि अगली माह की बैठक से पूर्व इन सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाय अन्यथा राशि वापस ले ली जाएगी। इस संबंध में जोनल मैनेजर को पत्र दिया जाय।

(अनुपालन- कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी।)

4. हर घर नल का जल:- निकायवार प्रगति की समीक्षा निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	कुल घरों की संख्या
1	2	4	5
1	Khushrupur Nagar Panchayat	10	6 वार्ड में निविदा हो गया है। 2 वार्ड में बोरिंग का कार्य पूर्ण, पाईप लाइन का काम शुरू।
2	Maner Nagar Panchayat	19	7 वार्ड में निविदा शुरू, 5 में कार्य आवंटित, 10 वार्ड का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के लिए डुडा को भेजा गया है।
3	Naubatpur Nagar Panchayat	15	4 वार्ड का निविदा हुआ, तुलनात्मक विवरणी डुडा-2, पटना में समर्पित। 7 वार्ड में बुडको कार्य कर रहा है।
4	Bikram Nagar Panchayat	14	14 वार्ड में बी०आर०जे०पी० द्वारा कार्य किया जा रहा है।
5	Islampur Nagar Panchayat	19	बी०आर०जे०पी० से 15 वार्ड में कार्य हो रहा है, 4 वार्ड में नगर निकाय से निविदा हो गया है।
6	Rajgir Nagar Panchayat	19	पी०एच०ई०डी० से कार्य।
7	Silao Nagar Panchayat	14	बोरिंग में समस्या है, पी०एच०ई०डी० से take over हेतु request करना है।
8	Bihyan Nagar Panchayat	14	3 वार्ड का निविदा हो गया, 2 वार्ड का कार्य पूर्ण, 850 कनेक्शन दिया गया है, शेष प्राक्कलन की प्रक्रिया में है।
9	Jagdishpur Nagar Panchayat	18	बी०आर०जे०पी० से कार्य हो रहा है। 2167 कनेक्शन हो गया है।

10	Koilwar Nagar Panchayat	14	3 में नगर निकाय से कार्य प्रारम्भ, 8 का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है। 3 वार्ड का सर्वे हो रहा है।
11	Piro Nagar Panchayat	17	5 वार्ड में कार्य आवंटन हो गया है। 3 वार्ड में कार्य चल रहा है। बाकी वार्ड में सर्वे हो रहा है।
12	Shahpur Nagar Panchayat	11	8 वार्ड में निविदा हुआ, 3 वार्ड में कार्य चल रहा है। 5 वार्ड में से 2 वार्ड में एकल निविदा के कारण पुनर्निविदा प्रक्रिया में है, 3 वार्ड लॉट्री की प्रक्रिया में है, पी0एच0ई0डी0 के पुराने जलापूर्ति व्यवस्था से कनेक्शन देना है।
13	Mohaniya Nagar Panchayat	16	4 वार्ड का निविदा हुआ है, 5 वार्ड का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के लिए, डुडा में 7 वार्ड का सर्वे चल रहा है।
14	Bikramganj Nagar Panchayat	23	23 वार्ड में बी0आर0जे0पी0 द्वारा सम्पूर्ण कार्य किया जाना है। 5 वार्ड में नगर निकाय द्वारा निविदा किया गया, जिसे स्थगित कर देना है।
15	Koath Nagar Panchayat	12	1 वार्ड का निविदा हो गया, 3 वार्ड का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के लिए डुडा में समर्पित।
16	Kochas Nagar Panchayat	16	अनुपस्थित
17	Nasariganj Nagar Panchayat	14	2 वार्ड में कार्य चल रहा है।
18	Nokha Nagar Panchayat	15	1 वार्ड का निविदा हो गया है। बाकी का सर्वे चल रहा है।
19	Kanti Nagar Panchayat	14	10 वार्ड का निविदा हुआ, 2 वार्ड में निविदा प्राप्त, 8 वार्ड में निविदा अप्राप्त। पुनर्निविदा प्रक्रियाधीन। 2 वार्ड में NTPC से बात करना है।
20	Motipur Nagar Panchayat	15	12 वार्ड का निविदा प्राप्त हुआ, 7 निविदा वैध है, कार्य आवंटन की प्रक्रिया में। 5 वार्ड का पुनर्निविदा करना है।
21	Sahebganj Nagar Panchayat	13	13 वार्ड का कार्य निविदा में, 11 वार्ड का कार्य आवंटन।
22	Areraj Nagar Panchayat	14	13 वार्ड का निविदा, एकरारनामा नहीं हुआ है।
23	Chakiya Nagar Panchayat	12	2 वार्ड का परिमाण विपत्र अनुमोदन की प्रक्रिया में। 6 वार्ड में पी0एच0ई0डी0 के पुराने जलापूर्ति योजना में कनेक्शन देना है। नगर निकाय द्वारा 6 वार्ड में कार्य किया जाना है।

24	Dhaka Nagar Panchayat	20	11 वार्ड में बी0आर0एजे0पी0 से कार्य हो रहा है, 750 कनेक्शन दिया गया है। 9 वार्ड का निविदा नगर निकाय से हुआ है।
25	Kesaria Nagar Panchayat	11	9 वार्ड में बी0आर0जे0पी0 से कार्य हो रहा है, 2 वार्ड में नगर निकाय द्वारा निविदा हुआ है।
26	Mehsi Nagar Panchayat	15	15 वार्ड के प्राक्कलन का तकनीकी स्वीकृति हो गया है, नगर निकाय द्वारा निविदा प्रक्रियाधीन है।
27	Pakridayal Nagar Panchayat	15	11 वार्ड का निविदा हो गया है, तुलनात्मक विवरणी हो गया है, कार्य आवंटन प्रक्रिया, 4 वार्ड में तकनीकी स्वीकृति के लिए प्राक्कलन समर्पित।
28	Sugauli Nagar Panchayat	20	10 वार्ड का निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन के लिए गया है। 1 वार्ड का तकनीकी स्वीकृति के लिए प्राक्कलन गया है, 9 वार्ड का प्राक्कलन बन रहा है।
29	Chanpatiya Nagar Panchayat	15	4 वार्ड का निविदा प्रक्रिया में।
30	Ramnagar Nagar Panchayat	23	13 वार्ड में बी0आर0जे0पी, 10 वार्ड में नगर निकाय को। बी0आर0जे0पी0 को ही सभी वार्डों में कार्य करना है।
31	Lalganj Nagar Panchayat	19	12 वार्ड में नगर निकाय द्वारा कार्य हो रहा है। 7 वार्ड का निविदा आमंत्रण सूचना की प्रक्रिया में।
32	Mahnar Muncipal council	23	9 वार्ड में निविदा फाइनल है। 14 वार्ड में पुनर्निविदा।
33	Mahuaa Nagar Panchayat	16	3 वार्ड का निविदा फाइनल हो गया है, कार्य आवंटन की प्रक्रिया में। 13 वार्ड का प्राक्कलन बन रहा है।
34	Bairganja Nagar Panchayat	21	12 वार्ड का प्राक्कलन बन रहा है। फिर से सर्वे किया जा रहा है।
35	Belsand Nagar Panchayat	13	सभी का निविदा हुआ, 4 वार्ड का निविदा फाइनल, बाकी के पुनर्निविदा की प्रक्रिया में।
36	Dumra Nagar Panchayat	11	8 वार्ड के निविदा का तुलनात्मक विवरणी डुडा में, 3 का पुनर्निविदा की प्रक्रिया में।
37	Janakpur Road Nagar Panchayat	11	3 वार्ड का निविदा हुआ है।
38	Sheohar Nagar Panchayat	15	10 वार्ड में बी0आर0जे0पी0 एवं 6 वार्ड नगर निकाय द्वारा कार्य किया जाना है।

39	Bakhri Nagar Panchayat	20	13 वार्ड में पी0एच0ई0डी0 से हस्तांतरण होना है, जलापूर्ति कनेक्शन का कार्य प्रक्रिया में। 7 वार्ड का नगर निकाय से प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
40	Balia Nagar Panchayat	24	9 वार्ड में निविदा, 5 वार्ड में कार्य शुरू, 5 वार्ड का पी0एच0ई0डी0 से हस्तांतरण लेकर जलापूर्ति कनेक्शन देना है।
41	Teghra Nagar Panchayat	25	8 वार्ड का निविदा, 5 का कार्य आवंटन, 3 का पुनर्निविदा, बाकी का निविदा करना है।
42	Haweli Kharagpur Nagar Panchayat	18	4 वार्ड में कार्य शुरू, 9 वार्ड में पी0एच0ई0डी0 से हस्तांतरण की प्रक्रिया में। शेष वार्ड में प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
43	Brahiya Nagar Panchayat	24	
44	Jhajha Nagar Panchayat	22	20 वार्ड में निविदा हो गया। कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
45	Gogri Jamalpur Nagar Panchayat	20	2 वार्ड का निविदा प्रक्रिया, बाकी का प्राक्कलन गठन की प्रक्रिया में।
46	Bodhgaya Nagar Panchayat	19	बुडको द्वारा किया जा रहा है। पाईप लिकेज की समस्या।
47	Sherghati Nagar Panchayat	20	पी0एच0ई0डी0 से कार्य कराने हेतु विचार किया जा रहा है।
48	Tekari Nagar Panchayat	13	6 वार्ड में निविदा हुआ है, तुलनात्मक विवरणी आ गया है, 31 तारीख से कार्य शुरू है। शेष में पी0एच0ई0डी0 से हस्तांतरण लेकर कनेक्शन करना है।
49	Daudnagar Nagar Municipal Council	23	बी0आर0जे0पी0 को 22 वार्ड में करना है, 1 वार्ड का नगर निकाय से कार्य होना है।
50	Navinagar Nagar Panchayat	14
51	Rafiganj Nagar Panchayat	16	6 वार्ड का निविदा हुआ, तुलनात्मक विवरणी डुआ में। बाकी का सर्वे हो रहा है। भूजल की समस्या।
52	Hisua Municipal Council	17	8 वार्ड का निविदा, 4 वार्ड में पी0एच0ई0डी0 से कार्य होना है। बाकी 5 वार्ड में प्राक्कलन गठन की प्रक्रिया में।
53	Warsaliganj Nagar Panchayat	20	18 वार्ड में निविदा, कार्य आवंटन दिया गया, 2 वार्ड में पी0एच0ई0डी0 से हस्तांतरण लेकर कनेक्शन करना है।

54	Makhdumpur Nagar Panchayat	19	11 वार्ड में बी0आर0जे0पी0, 8 वार्ड में नगर निकाय से निविदा, 4 निविदा फाइनल, 4 वाड में NOC हेतु अंचलाधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया है।
55	Banmankhi Nagar Panchayat	17	4 वार्ड में कार्य आवंटन, बोरिंग पूर्ण 10 में निविदा किया गया, जिसमें 2 पुनर्निविदा की प्रक्रिया में।
56	Kasba Nagar Panchayat	17	अनुपस्थित
57	Barsoi Nagar Panchayat	17	अनुपस्थित
58	Manihari Nagar Panchayat	15	अनुपस्थित
59	Jogbani Nagar Panchayat	19	13 वार्ड में पुनर्निविदा, 6 वार्ड में प्राक्कलन गठन की प्रक्रिया में।
60	Bahadurganj Nagar Panchayat	18	12 वार्ड में प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के लिए भेजा गया है, 2 वार्ड ममें पुनर्निविदा प्रक्रियाधीन।
61	Thakurganj Nagar Panchayat	12	7 वार्ड का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के लिए समपति। बाकी में सर्वे हो रहा है।
62	Dighwara Nagar Panchayat	18	9 वार्ड में कार्य आवंटित, 4 वार्ड में निविदा प्रकाशन। 5 वार्ड में पी0एच0ई0डी0 से हस्तांतरण लेना है।
63	Ekmabazar Nagar Panchayat	19	10 में निविदा, 9 में कार्य आवंटित कर दिया गया है। 5 वार्ड में पी0एच0ई0डी0 से हस्तांतरण लेना है। 4 वार्ड में प्राक्कलन बन रहा है।
64	Marhaura Nagar Panchayat	16	16 में निविदा का तुलनात्मक विवरणी भेजा गया है।
65	Parsabazar Nagar Panchayat	22	11 वार्ड में निविदा हो गया, कार्य शुरू है। बाकी वार्ड में प्राक्कलन गठन की प्रक्रिया में।
66	Rivilganj Nagar Panchayat	21	10 वार्ड में निविदा हो गया, 7 वार्ड में कार्य चालू है। 7 वार्ड में निविदा हो रहा है। शेष 4 वार्ड में प्राक्कलन का गठन प्रक्रियाधीन है।
67	Sonpur Nagar Panchayat	21	5 वार्ड में निविदा प्रक्रिया में। 4 वार्ड में कार्य प्रारम्भ।
68	Maharajganj Nagar Panchayat	14	6 वार्ड का निविदा फाइनल, 8 वार्ड में निविदा आमंत्रण सूचना भेजा जा रहा है।
69	Mairwan Nagar Panchayat	13	557 कनेक्शन हुआ है।

70	Barauli Nagar Panchayat	21	6 वार्ड में निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन में, 15 वार्ड में प्राक्कलन गठन के लिए सर्वे।
71	Kataiya Nagar Panchayat	13	5 वार्ड में पुनर्निविदा, 8 वार्ड में प्राक्कलन का गठन प्रक्रियाधीन।
72	Mirganj Nagar Panchayat	16	सभी वार्ड का निविदा प्रकाशन हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को भेज गया है।
73	Ghoghardiha Nagar Panchayat	11	5 वार्ड का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के लिए भेजा गया है। बाकी हेतु पी0एच0ई0डी0 से हस्तांतरण लेकर कनेक्शन देना है।
74	Jainagar Nagar Panchayat	14	6 वार्ड का निविदा हो गया। 8 वार्ड के पी0एच0ई0डी0 से हस्तांतरण लेकर कनेक्शन देना है।
75	Jhanjharpur Nagar Panchayat	16	4 वार्ड में नगर निकाय से पुनर्निविदा, 12 वार्ड में बुडको द्वारा कार्य प्रारम्भ।
76	Dalsingh Sarai Nagar Panchayat	14	6 वार्ड में निविदा आमंत्रण सूचना हेतु भेजा गया है। पी0एच0ई0डी0 05 वार्ड में कनेक्शन देना है। 3 वार्ड में सर्वे हो रहा है।
77	Rosera Nagar Panchayat	18	7 वार्ड का निविदा का तुलनात्मक विवरणी भेजा गया है। बाकी में प्राक्कलन गठन की प्रक्रिया में।
78	Kahalgaon Nagar Panchayat	17	06 वार्ड का निविदा हो रहा है। 11 वार्ड का प्राक्कलन बनाया जा रहा है।
79	Naugachhiya Nagar Panchayat	23	03 वार्ड का कार्यादेश निर्गत, 05 वार्ड के निविदा का तुलनात्मक विवरणी भेजा गया है। 15 में निविदा प्रक्रिया में, 3 का प्राक्कलन बनाया जा रहा है।
80	Simari Bakhtiyarpur Nagar Panchayat	15	12 वार्ड में बी0आ0जे0पी0 द्वारा कार्य दिया जा रहा है। 3 वार्ड का प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति के लिए नगर निकाय द्वारा भेजा गया है।
81	Birpur Nagar Panchayat	13	सभी वार्ड का निविदा हो गया है। कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
82	Nirmali	12	10 वार्ड में बी0आर0जे0पी0 से कार्य प्रारम्भ।
83	Murliganj Nagar Panchayat	15	15 वार्ड का निविदा हो गया। 3 वार्ड में कार्य शुरू।

(अनुपालन— कार्यपालक पदाधिकारी।)

5. **Holding Tax:-** कुछ नगर पंचायतों में होल्डिंग टैक्स का संग्रहण बहुत ही कम हो रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय। घोघरडीहा में टैक्स लगाया जा रहा है। कोचसद्र एसेसमेंट हो गया है। महुआ, परसा बाजार, साहेबगंज, सिमरी बख्तियारपुर में होल्डिंग टैक्स संग्रहण प्रगति शून्य है। शून्य प्रगति वाले नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाय।

(अनुपालन— कार्यपालक पदाधिकारी।)

6. **सबके लिए आवास योजना:-** सबके लिए आवास योजना की निकायवार समीक्षा निम्न हैं:-

1. दाउदनगर — मोबाईल पंजीकृत नहीं है। एक सप्ताह में द्वितीय फेज का कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।
2. गोगरी जमालपुर — द्वितीय फेज में प्रगति शून्य है।
3. कोचस — द्वितीय फेज में 309 स्वीकृत हुआ है। 35 को कार्यादेश एवं 03 को द्वितीय किश्त दिया गया है। प्रतिदिन प्रतिवेदन नहीं भेजा जा रहा है।
4. मेहसी— प्रथम चरण 78 प्रतिशत कार्य किया गया है। द्वितीय चरण की प्रगति शून्य है।
5. रोसड़ा — द्वितीय चरण की प्रगति शून्य है।
6. शेरघाटी — उच्च न्यायालय में मामला रहने के कारण प्रगति शून्य है।
7. बिक्रमगंज — प्रतिवेदन सही भेजा जाय।
8. मैरवा — द्वितीय चरण में 173 स्वीकृत हुआ है। 03 को प्रथम किश्त दिया गया है।
9. हिसुआ — द्वितीय चरण के 25 के लिए कार्यादेश निर्गत किया गया।
10. सिलाव — द्वितीय चरण के 198 में से 04 को कार्यादेश दिया गया है।
11. ठाकुरगंज — प्रथम चरण के 235 को प्रथम किश्त एवं द्वितीय चरण के 06 को प्रथम किश्त भुगतान किया गया।
12. दिघवाड़ा — 32 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया।
13. मनेर — द्वितीय चरण के 94 कार्यादेश निर्गत किया गया है।
14. सिमरी बख्तियारपुर — 1085 में से 125 को बनाया जाना है। अन्य लाभुकों को पूर्व में इंदिरा आवास से पैसा दिया गया है। जिन लाभुकों का आवास नहीं बनाया जाना है उन योजना surrender कर दिया जाय।

सबके लिए आवास योजना की प्रगति अत्यंत ही असंतोषजनक है। अभियान चलाकर इस योजना में प्रगति लाया जाय। 25 प्रतिशत से कम लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान करने वाले निम्न निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों से एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मॉंगा जाए—

दाउदनगर, गोगरी जमालपुर, कोचस, मेहसी, रोसड़ा, शिवहर, बड़हिया, बिकमगंज, मैरवा, रफीगंज, कटैया, जोगबनी, मीरगंज, हिसुआ, सिलाव, ठाकुरगंज, कोवाथ, कस्बा, दीघवाड़ा, मनेर, सिमरी बख्तियारपुर, झाझा, डुमरा, नौबतपुर, राजगीर, मोहनिया, कोइलवर, वारसलीगंज, मनिहारी, कहलगॉव, खड़गपुर, फतुहा, नसरीगंज, बोधगया, बिकम, महुआ, जगदीशपुर, बरबीघा एवं बनमनखी।

Plan of Action – सबके लिए आवास योजना का दो साल से ज्यादा हो गया है। परन्तु अभी तक नगर निकायों का HFAPOA तैयार कर अब तक नहीं भेजा गया है। प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर शीघ्र भेजा जाय। विभाग द्वारा सभी नगर पंचायतों को प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने हेतु 11 क्लस्टरों में बाँटा गया है। जिसमें 10 क्लस्टरों में कार्य करने हेतु कंसल्टेंट को कार्यादेश दिया गया है। कार्यादेश की प्रति संबंधित नगर निकायों को भेजते हुए इस कार्य को अपने देख रेख में निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने हेतु पूर्व में ही निदेश दिया गया था जिन 4 क्लस्टर में पूर्व से कार्य चल रहा है वहाँ के नगर निकायों को दिनांक 15.11.17 तक HFAPOA तथा AIP बोर्ड से पारित कराकर तथा शेष क्लस्टर के नगर निकायों को दिनांक 15.12.17 तक HFAPOA निकाय के बोर्ड से पारित कराकर निश्चित रूप से भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन— कार्यपालक पदाधिकारी।)

7. **IHSDP**— इस योजना के तहत यदि 31 मार्च, 2017 तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है तो उसे प्रारंभ नहीं किया जाय। जो कार्य प्रारंभ है उसे पूरा कर लिया जाय। अव्यवहृत राशि को सरेंडर कर दिया जाय। कार्य पूर्ण हो जाने पर उपयोगिता प्रमाण—पत्र भेजने के बाद योजना पूर्ण होने का प्रमाण—पत्र भी भेजा जाय। इस योजनान्तर्गत आवासीय ईकाई तथा आधारभूत संरचना ईकाई जिसमें दिनांक 31.03.17 से पहले कार्य प्रारंभ कर दिया गया है उसे शीघ्र पूर्ण करा लिया जाय।

(अनुपालन— कार्यपालक पदाधिकारी।)


8. **लोक लेखा एवं ए.सी.—डी.सी.**— ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार लंबित प्रतिवेदनों का अनुपालन/निष्पादन शीघ्र कर लिया जाय। अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए एक प्रति विभाग के उपलब्ध करा दिया जाय।

(अनुपालन— कार्यपालक पदाधिकारी।)

9. कार्यपालक पदाधिकारी, जिनके द्वारा स्वयं भाग न लेकर अपने प्रतिनिधि को भेजा गया है, से बैठक में अनुपस्थित रहने के लिए स्पष्टीकरण की मांग की जाय। अस्वस्थता की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ स्पष्टीकरण पूछा जाय।

(अनुपालन- निदेशक, नगरपालिका प्रशासन।)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


16/11/2017

(चैतन्य प्रसाद)


प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 17 / 11 / 2017

ज्ञापांक.....7399/ न0वि0एवंआ0 विभाग /

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



16/11/2017

प्रधान सचिव

पटना, दिनांक 17 / 11 / 2017

ज्ञापांक.....7399/ न0वि0एवंआ0 विभाग /

प्रतिलिपि- सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी / विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी / नोडल पदाधिकारी / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


16/11/2017

प्रधान सचिव।