

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक—  
11.05.2015 को अंतर्एजेसी समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति— पंजी के अनुसार।

1. मीठापुर, नन्दलाल छपरा तक नाला निर्माण के संबंध में NHAI के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कार्य नहीं प्रारंभ होने के संबंध में बताया गया कि पथ निर्माण विभाग द्वारा अभी पुरी राशि 40 करोड़ में मात्र 6 करोड़ ही प्राप्त हुए हैं, पथ निर्माण के प्रतिनिधि ने बताया कि शेष 34 करोड़ हस्तांतरण की कार्रवाई की जा रही है। कार्यालय प्रक्रिया के कारण विलम्ब हो रहा है। इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा NHAI के प्रतिनिधि को शीघ्र एजेसी से कार्य प्रारंभ करवाने का निर्देश दिया गया।
2. बिहार राज्य जल पर्षद के मुख्य अभियंता को निर्देश दिया गया कि NHAI से मीठापुर से नन्दलाल छपरा नाला का DPR प्राप्त कर feasibility study कर प्रतिवेदन दें।
3. ध्वस्त शनिचरा पुल के नव-निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने विभागीय असमर्थता व्यक्त किया एवं पुल निर्माण निगम से कार्य कराने का अनुरोध किया। प्रधान सचिव द्वारा अध्यक्ष, पुल निर्माण निगम से बात कर कार्रवाई करने की बात कही।
4. बादशाही एवं खानवा नाला की उड़ाही एवं सफाई हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को joint verification कर Proper Action Plan बनाने का निर्देश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।
5. पथ निर्माण विभाग द्वारा वैसे सड़कों की सूची बुडको को उपलब्ध कराया गया है जिस पर बुडको द्वारा लाईट लगाई जानी है। बुडको को निर्देश दिया गया है कि पटना नगर निगम से मिलकर संबंधित सूची का लाईटिंग हेतु approval प्राप्त कर लें।
6. दिनांक-04.05.2015 की अंतर्एजेसी समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही की कड़िका-15 को विलोपित करने का निर्णय लिया गया।
7. बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि NHAI से pre-fab प्राप्त कर सैदपुर सम्प हाउस के पास out-fall बनाने हेतु तैयारी करें।



8. Multilevel parking से स्टेशन तक Elevator निर्माण हेतु बुडको को तैयारी का निर्देश दिया गया।
9. Zero point, कंकड़बाग टेम्पो स्टैण्ड के पास छोटा सम्प हाउस निर्माण हेतु बिहार राज्य जल पर्षद को DPR बनाने का निर्देश दिया गया।
10. पटना नगर निगम एवं बिहार राज्य जल पर्षद को अभियंताओं की एक संयुक्त टीम बनाकर, सभी सम्प हाउस में किये गये maintnance कार्य का जाँच कर समेकित प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया। यदि किसी सम्प हाउस पर कोई कमी हो तो प्रतिवेदन में स्पष्ट किया जाय।
11. जबतक शनिचरा पुल नये सिरे से नहीं बन जाता है, पानी का regular uninterrupted flow हेतु short term solution के लिए Action Plan बनाने का निर्देश पटना नगर निगम को दिया गया।




(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक- 2506 / न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक- 18/5/15

प्रतिलिपि- सभी संबंधित को अनुपालनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

  
प्रधान सचिव।  
15/5

