

विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-08.06.2017 को संपन्न जिला शहरी विकास अभिकरण (डुडा) के अन्तर्गत योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार

1. विशेष सचिव द्वारा जिलावार योजनाओं की समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
 - (i) औरंगाबाद- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि उनके अधीन 02 योजना का कार्य चल रहा है तथा इसी माह जून तक पूर्ण हो जायेगा। कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा जानकारी दिया गया कि अभी 63.72 लाख रू० शेष है। उक्त दोनों योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
 - (ii) अरवल- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 01 योजना अतिक्रमण के कारण लंबित है। निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर शीघ्र अतिक्रमण की समस्या दूर करते हुए कार्य पूर्ण करायें। कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा जानकारी दिया गया कि वर्तमान में 73.221 लाख रू० शेष है।
 - (iii) बेगूसराय- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि बेगूसराय जिला शहरी विकास अभिकरण में अवशेष राशि 10 करोड़ है। उक्त के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि नागरिक सुविधा मद के अन्तर्गत 03 स्टेडियम के कार्य में लगभग 8.00 करोड़ रू० की राशि व्यय होगा तथा शेष पूर्व के चयनित योजनाओं में व्यय होगा।
 - (iv) भागलपुर- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भागलपुर, डुडा के अधीन 33.76 करोड़ अवशेष राशि है, जिसमें से 16 करोड़ नगर निगम को ट्रांसफर किया गया है तथा 11.50 करोड़ रू० का प्राक्कलन जिला पदाधिकारी, भागलपुर को स्वीकृति हेतु समर्पित है।
 - (v) बक्सर- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि डुडा के अधीन 3.14 करोड़ की राशि अवशेष है तथा 05 योजनाएँ लंबित है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 04 योजना जून माह में पूर्ण हो जायेगा।
 - (vi) गया- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि डुडा, गया के अधीन 13.95 करोड़ अवशेष है, कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 22 योजना लंबित है तथा 15 योजना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। उक्त योजनाओं को पूर्ण करने के उपरान्त लगभग 1.5 करोड़ राशि

शेष रहेगा। निदेश दिया गया की लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाय। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत, शेरघाटी का प्रशासनिक भवन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(vii) जहानाबाद— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा जानकारी दी गयी कि डुडा, जहानाबाद के अधीन 2.69 करोड़ अवशेष है जो कि नगर निकाय को दिया जाना है।

(viii) कटिहार—कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 4.95 करोड़ नगर निगम को Book Transfer कर दिया गया है। अवशेष राशि 2.80 करोड़ है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि उनके अधीन 03 योजना लंबित है, जिसमें से 02 योजना का कार्य प्रगति पर है तथा 01 योजना हेतु जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। उक्त 02 योजनाओं में से 01 योजना का कार्य इस माह में पूर्ण हो जायेगा। अवशेष राशि से योजनाओं का भुगतान किया जाना है।

विभागीय पत्रांक—3426 दिनांक—22.05.2017 के अनुसार नगर निगम को जिला संचालन समिति द्वारा पारित गली एवं नाली योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ही राशि Book Transfer किया जाना है। जिला संचालन समिति द्वारा नागरिक सुविधा मद के लिए पारित योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तर से ही किया जाना है। तदनुसार आकलन कर नगर निगम से राशि वापस लिया जाय।

(ix) खगड़िया— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि डुडा, खगड़िया के अधीन 1.977 करोड़ राशि उपलब्ध है तथा 03 योजनाएँ लंबित है। 02 योजना इस महीने में पूर्ण हो जायेगा तथा 01 योजना में जमीन विवाद है।

(x) किशनगंज—कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि किशनगंज में योजनाएँ लंबित नहीं है। अवशेष राशि 232.00 लाख है, जिसमें 12.00 लाख नली-गली योजना में तथा शेष नागरिक सुविधा में व्यय करना है। नगर प्रशासनिक भवन के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि बिजली का कार्य कराया जाना शेष है। निदेश दिया गया कि शीघ्र प्रशासनिक भवन के सभी कार्यों को पूर्ण किया जाय।

(xi) लखीसराय— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि लखीसराय के अधीन 3.00 करोड़ की राशि नागरिक सुविधा मद में अवशेष है, जिस पर व्यय किया जाना है। 01 योजना लंबित है, जिसे शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया








कि नगर प्रशासकियन भवन में बिजली एवं पानी का कार्य शेष है, जिसे पूरा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

- (xii) मधुबनी— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि डुडा, मधुबनी के अधीन 2.64 करोड़ अवशेष है तथा 05 योजनाएँ लंबित है। 04 योजना का निविदा आमंत्रित करना है, जो डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त नहीं होने के कारण नहीं किया जा सका था। कार्यपालक अभियंता द्वारा आश्वासन दिया गया कि 1-2 दिन में डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त हो जायेगा तथा तुरन्त ही निविदाएँ आमंत्रित कर ली जायेंगी। प्रशासनिक भवन के निर्माण के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि उक्त भवन के बाउण्ड्री वॉल निर्माण का कार्य कराया जाना है।
- (xiii) मुंगेर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि डुडा, मुंगेर के अधीन 9.52 करोड़ राशि अवशेष है, जिसमें से 2.8197 करोड़ की राशि नगर निकाय को ट्रान्सफर कर दिया गया है तथा शेष राशि नागरिक सुविधा मद में व्यय होगा। कोई योजना लंबित नहीं है।
- (xiv) मुजफ्फरपुर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 3.9717 करोड़ नगर निकाय को ट्रान्सफर कर दिया गया है। 03 योजनाएँ लंबित है, इस महीने में पूर्ण हो जायेगा।
- (xv) नालन्दा—कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 88.00 लाख रू0 अवशेष है, जिसमें से 80.00 लाख रू0 से योजनाओं का भुगतान करना है तथा इसके लिए राशि की मांग जिला पदाधिकारी से की गयी है। कोई भी योजना लंबित नहीं है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि नगर परिषद, हिलसा, नगर पंचायत, सिलाव एवं नगर पंचायत, राजगीर के प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा नगर पंचायत, ईस्लामपुर के प्रशासनिक भवन में बाउण्ड्री वॉल एवं पहुँच पथ का कार्य शेष है।
- (xvi) पूर्णियाँ— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 2.8836 करोड़ नगर निगम को ट्रान्सफर कर दिया गया है। 01 योजना लंबित है, जो जुलाई में पूर्ण होगा। डुडा, पूर्णियाँ में अवशेष राशि 6.62 करोड़ है।
- (xvii) डुडा-1, पटना—कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि अवशेष राशि 11.27 करोड़ है तथा 27 योजना लंबित है, जिसमें से 24 योजना जुलाई में पूर्ण होगा तथा 03 योजना के लिए पुनर्निविदा आमंत्रित करना किया जाना है। 60 योजनाओं के भुगतान के लिए राशि की मांग जिला पदाधिकारी से की गयी है। कार्यपालक अभियंता द्वारा यह







भी बताया गया कि नगर परिषद, बाढ़, नगर परिषद, मोकामा के प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

- (xviii) डुडा-2, पटना – कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 02 योजनाएँ लंबित है, जो इस महीने में पूर्ण हो जायेगा। 74.42 लाख राशि अवशेष है। कार्यपालक अभियंता द्वारा यह भी बताया गया कि नगर पंचायत, बिक्रम के प्रशासनिक भवन का कार्य न्यायालय में मामला रहने के कारण बाधित है तथा नगर पंचायत, नौबतपुर के प्रशासनिक भवन में फ्लोरिंग का कार्य प्रगति पर है।
- (xix) रोहतास—कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 54 योजनाएँ लंबित है, जिसमें 37 योजनाएँ विवादित है तथा 15 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जो जुलाई तक पूर्ण हो जायेगा। निदेश दिया गया कि विवादित योजनाओं के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया जाय। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत, नोखा के प्रशासनिक भवन में बिजली तथा जलापूर्ति का कार्य कराना शेष है।
- (xx) सहरसा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 2.28 करोड़ राशि अवशेष है तथा 04 योजनाएँ लंबित हैं इस महीने में 03 योजनाएँ पूर्ण हो जायेगा तथा 01 योजना विवादित है।
- (xxi) वैशाली— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 4.27 करोड़ राशि अवशेष है तथा 08 योजनाएँ लंबित है, जिसमें से 04 योजना इस माह में तथा शेष 04 योजनाएँ अगले तीन माह में पूर्ण हो जायेगी। नगर पंचायत, महुआ के प्रशासनिक भवन के संबंध में कार्यपालक अभियंता को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। तदनुसार निदेश दिया गया कि इस संबंध में पूर्ण जानकारी के साथ अगली बैठक में भाग लें।
- (xxii) दरभंगा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 4.11 करोड़ अवशेष है तथा 03 योजनाएँ लंबित है, 02 योजना में भूमि विवाद है, जिसका निराकरण करने का आश्वासन कार्यपालक अभियंता द्वारा दिया गया है तथा 01 योजना का पुनर्निविदा करना है। जिला पदाधिकारी से राशि की मांग की गयी है, जो प्रक्रियाधीन है। कार्यपालक अभियंता द्वारा यह भी बताया गया कि नगर परिषद, बेनीपुर में बिजली एवं पानी का कार्य शेष है।

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पत्रांक-3426 दिनांक-22.05.2017 में अंकित तालिका में पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश निर्गत है, परन्तु अभी तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तदनुसार सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया








गया कि वे जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर विहित प्रपत्र में शीघ्रताशीघ्र प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायें।


अन्त में कार्य में तत्परता लाने के निदेश के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।


विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:- 11 नगर विकास विभाग (कौ) 236/2017 804 पटना, दिनांक- 19/6/17

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव-सह-निदेशक, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला शहरी विकास अभिकरण/नगर आयुक्त, नगर निगम कटिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण को सूचनार्थ प्रेषित।



विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग



