

C

श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-08.08.2016 को संपन्न जिला शहरी विकास अभिकरण (डुडा) के अन्तर्गत योजनाओं की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार

1. कार्यपालक अभियंता, डुडा, खगड़िया, जमुई, मधुबनी, अररिया, बांका, छपरा, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, कैमूर उक्त बैठक में बिना पूर्व सूचना दिये हुए अनुपस्थित थे। तदनुसार उक्त सभी अभियंताओं से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-मुख्यालय)

2. मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अन्तर्गत वैसी योजनाएँ, जिनका कार्य आवंटन आदेश निर्गत नहीं किया गया है को तत्काल निरस्त करते हुए राशि विभाग में जमा करने का निदेश दिया गया एवं क्रियान्वित योजनाओं के स्थिति के संबंध में समीक्षा की गयी। तदनुसार वस्तु-स्थिति निम्न प्रकार है:-

- (i) अरवल - कार्यपालक अभियंता, डुडा, अरवल द्वारा बताया गया कि उनके अधीन मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अन्तर्गत एक भी योजना निविदा हेतु लंबित नहीं है एवं वर्तमान में 8 योजना का कार्य प्रगति पर है, जिसमें 2 योजना इस माह में पूर्ण हो जायेगी।
- (ii) बेगूसराय-मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अन्तर्गत 33 योजना लंबित है, जो अगले 3 माह में पूर्ण कर दिये जाने का आश्वासन कार्यपालक अभियंता, डुडा, बेगूसराय द्वारा दिया गया। कार्यपालक अभियंता, डुडा, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के समाप्ति के फलस्वरूप लगभग 318.00 लाख रुपये विभाग में जमा किया जाना है।
- (iii) भागलपुर-मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अन्तर्गत 63 लंबित योजनाएँ हैं। योजनाओं को पूर्ण नहीं करने के कारण प्रधान सचिव द्वारा खेद व्यक्त किया गया एवं कार्यपालक अभियंता से कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता, डुडा, भागलपुर द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ निविदा का कोई मामला लंबित नहीं है। परन्तु मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना की कितनी राशि विभाग को जमा करना है, इसके संबंध में उन्हें जानकारी नहीं प्राप्त थी। तदनुसार निदेश दिया गया कि दिनांक-09.08.2016 के सायंकाल तक राशि के संबंध में रिपोर्ट भेजें।

(अनुपालन-मुख्यालय)

- (vi) दरभंगा- कुल 40 योजनाएँ लंबित है, जिसमें 12 योजना रद्द होगी। शेष 28 योजना में से 20 योजना सितम्बर माह तक पूर्ण हो जायेगा। जबकि 5 योजना में भूमि विवाद है एवं शेष 3 योजना भी शीघ्र पूरा कर लिया

6/10/16

जायेगा। कार्यपालक अभियंता, डुडा, दरभंगा द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के समाप्ति के फलस्वरूप लगभग 5.00 करोड़ रुपये विभाग में जमा किया जाना है।

- (vii) पूर्वी चम्पारण-वर्तमान में 18 योजनाएँ लंबित है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि माह अगस्त में 10 योजना पूर्ण हो जायेगी एवं शेष 8 योजना अक्टूबर माह तक पूर्ण हो जायेगा। लगभग 12.00 करोड़ रुपये विभाग में जमा किया जाना है।
- (viii) गया- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 113 योजना लंबित है, जिसमें 35 योजनाएँ विभिन्न विवाद के कारण लंबित है एवं शेष 78 योजनाओं में लगभग 60-70% कार्य हो चुका है। उक्त के संबंध में कार्यपालक अभियंता से जानकारी मांगी गयी कि सभी लंबित योजनाएँ कब तक पूरी हो जायेगी तथा मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के प्रत्यार्पित राशि की जानकारी भी देने का निदेश दिया गया।
- (ix) गोपालगंज-23 योजना वर्तमान में लंबित है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि उक्त में से 3 योजना भूमि विवाद के कारण लंबित है, जिसे सुलझाने का निदेश दिया गया एवं शेष योजनाओं में यदि कार्य आवंटन दिया गया है, तो कार्य आवंटन आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का निदेश दिया।
- (x) जहानाबाद-वर्तमान में 38 योजना लंबित है, जिसमें से 10 योजना इस माह तक पूर्ण हो जायेगी एवं शेष योजना अक्टूबर माह तक पूर्ण कर ली जायेगी।
- (xi) कटिहार-10 योजना लंबित है, जिसमें 3 योजना इस माह में पूर्ण कर ली जायेगी। लगभग 3.00 करोड़ राशि विभाग को प्रत्यार्पित करना है।
- (xi) किशनगंज-16 योजना का कार्य प्रगति पर है। 2 योजना का कार्य आवंटित है एवं अन्य 2 योजना का निविदा नहीं करना है। लगभग 1.08 करोड़ विभाग में प्रत्यार्पित किया जाना है।
- (xii) लखीसराय-वर्तमान में 9 योजना लंबित है, 4 योजना इस माह में पूर्ण होगा। कार्यपालक अभियंता के अनुपस्थिति के फलस्वरूप उनके प्रतिनिधि के द्वारा राशि के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया है।
- (xiii) मधेपुरा- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस माह में सभी योजनाएँ पूर्ण हो जायेगी एवं लगभग 42.00 लाख विभाग को प्रत्यार्पित किया जायेगा।
- (xiv) मुंगेर- 6 योजना लंबित है एवं लगभग 2.00 करोड़ विभाग को प्रत्यार्पित किया जाना है।

- (xv) मुजफ्फरपुर—वर्तमान में 24 योजना लंबित है। इस माह में 5 योजनाएँ पूर्ण होगी। लगभग 4.00 करोड़ रुपये विभाग को प्रत्यार्पित किया जाना है।
- (xvi) नालन्दा—इस माह में 10 योजना पूर्ण होगा। लगभग 2.00 करोड़ रुपये जमा किया गया है।
- (xvii) नवादा— इस माह में 8 योजना पूर्ण हो जायेंगी। विभाग को प्रत्यार्पित की जाने वाली राशि की जानकारी कार्यपालक अभियंता के पास उपलब्ध नहीं थी।
- (xviii) पटना-1-25 योजना इस माह में पूर्ण होंगी। लगभग 3.00 करोड़ रुपये विभाग को प्रत्यार्पित किया जाना है।
- (xix) पटना-2-7 योजना इस माह में पूर्ण होंगी एवं शेष राशि प्रत्यार्पित कर दिया जायेगा।
- (xx) रोहतास-6 योजना इस माह में पूर्ण होगा। शेष राशि प्रत्यार्पित किया जायेगा।
- (xxi) सहरसा-3 योजना इस माह में पूर्ण होगा। लगभग 3.00 करोड़ रुपये प्रत्यार्पित किया जायेगा।
- (xxii) समस्तीपुर-5 योजना इस माह में पूर्ण होंगी। राशि की जानकारी कार्यपालक अभियंता को नहीं थी।
- (xxiii) शिवहर—इस माह में लंबित योजनाएँ पूर्ण हो जायेंगी। लगभग 63 लाख रू0 विभाग को प्रत्यार्पित किया जायेगा।
- (xxiv) शेखपुरा—इस माह में 4 योजना पूर्ण होगा। लगभग 55.00 लाख रू0 विभाग को प्रत्यार्पित किया जायेगा।
- (xxv) सीतामढ़ी—इस माह में 2 योजना पूर्ण होगा। लगभग 113.00 लाख रू0 विभाग को प्रत्यार्पित किया जायेगा।
- (xxvi) सिवान— इस माह में 2 योजना पूर्ण होगा। लगभग 180.00 लाख रू0 विभाग को प्रत्यार्पित किया जायेगा।
- (xxvii) सुपौल— इस माह में 2 योजना पूर्ण होगा। राशि की जानकारी कार्यपालक अभियंता को नहीं थी।
- (xxviii) वैशाली— इस माह में 6 योजना पूर्ण होगा। लगभग 125.00 लाख रू0 विभाग को प्रत्यार्पित किया जायेगा।
- (xxix) पश्चिमी चम्पारण— इस माह में 5 योजना पूर्ण होगा। लगभग 11.00 करोड़ रू0 विभाग को प्रत्यार्पित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के संबंध में प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि उक्त योजना की बची हुई राशि शीघ्र विभाग में जमा कराया जाय। साथ ही

उन योजनाओं के लिए ही राशि रखी जाय, जिनका कार्य आवंटन आदेश निर्गत हो चुका है।

3. सभी कार्यपालक अभियंताओं से वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के संबंध में समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

क्र० सं०	डुडा का नाम	लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि	समीक्षा/निदेश
1	अररिया	1803.33	-
2	अरवल	353.09	-
3	औरंगाबाद	1183.61	-
4	बांका	1009.48	-
5	बेगूसराय	2598.96	कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 4.00 करोड़ का U/C शीघ्र जमा करेंगे।
6	भागलपुर	7586.49	काफी बड़ी राशि लंबित शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
7	भोजपुर	2770.41	-
8	बक्सर	652.31	-
9	दरभंगा	1862.00	कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस सप्ताह में 5.00 करोड़ का U/C जमा करना है।
10	पूर्वी चम्पारण	2783.22	लगभग 6.00 करोड़ का U/C लाया गया है। शेष शीघ्र करने का निदेश दिया गया।
11	गया	1804.30	दि०-16.08.2016 को उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करना है।
12	गोपालगंज	623.50	शीघ्र जमा करने का निदेश।
13	जमुई	1812.52	-
14	जहानाबाद	676.53	शीघ्र जमा करने का निदेश।
15	कैमूर	405.89	-
16	कटिहार	1125.21	कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी के यहाँ जमा किया गया है। निदेश दिया गया कि दि०-10.08.2016 को उपयोगिता प्रमाण पत्र लायें।
17	खगड़िया	756.05	-
18	किशनगंज	1498.85	दि०-16.08.2016 को 216.00 लाख रु० का U/C जमा करेंगे।
19	लखीसराय	1212.82	शीघ्र जमा करने का निदेश।
20	मधेपुरा	870.21	अगली U/C की निर्धारित बैठक में लाने का निदेश दिया गया।
21	मधुबनी	652.51	-
22	मुंगेर	2036.23	U/C के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
23	मुजफ्फरपुर	1271.05	42.97 लाख रु० का U/C जमा किया जा रहा है। शेष जमा करने का निदेश दिया गया।
24	नालन्दा	1762.76	220.00 लाख रु० का U/C जिला पदाधिकारी के यहाँ भेजा गया है। शीघ्र उसे जमा कराना है।
25	नवादा	1002.97	वर्ष 2015-16 का शेष है।
26	पटना	27905.03	-

*Handwritten signature*

27.	पूर्णियाँ	2158.26	शीघ्र जमा करने का निदेश।
28	रोहतास	1820.66	315.00 लाख रु० का U/C जमा है। शेष शीघ्र कराने का निदेश।
29	सहरसा	666.95	वर्ष 2013-14 तक U/C जमा है। वर्ष 2014-15 का शीघ्र भेजने का निदेश।
30	समस्तीपुर	1838.92	121.00 लाख रु० का U/C भेजा गया है। शेष शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।
31	सारण	2179.70	-
32	शेखपुरा	378.64	वर्ष 2015-16 का शेष है।
33	शिवहर	262.82	-
34	सीतामढ़ी	1006.45	-
35	सिवान	804.29	जिला पदाधिकारी के यहाँ भेजा गया है। शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश।
36	सुपौल	967.56	शीघ्र जमा करने का निदेश।
37	वैशाली	965.98	कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 2.00 करोड़ का U/C अगले सप्ताह तक जमा कर देंगे।
38	पश्चिमी चम्पारण	1853.27	वर्ष 2013-14 तक का जमा है। शेष शीघ्र जमा करने का निदेश।
	<b>कुल</b>	<b>82932.83</b>	-

उपयोगिता प्रमाण-पत्र के संबंध में निदेश दिया गया कि वे लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधी सभी कार्रवाई करते इसे शीघ्रताशीघ्र विभाग में जमा करायें।

4. प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन के कार्यों के अद्यतन स्थिति:-

क्र० सं०	निकाय/डुडा का नाम	अद्यतन स्थिति
1	नगर परिषद बगहा	फर्स्ट फ्लोर का ढलाई हो चुका है, शेष कार्य प्रगति में है।
2	नगर परिषद सीवान	फाउण्डेशन का कार्य प्रगति में है।
3	नगर परिषद, डुमरौव	Plinth Level का कार्य हो गया है।
4	नगर परिषद, बाढ़	मात्र बिजली एवं फिनिशिंग का कार्य शेष है।
5	नगर परिषद गोपालगंज	फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर।
6	नगर परिषद, मोतिहारी	जमीन उपलब्ध नहीं है। निदेश दिया गया कि वे उक्त राशि विभाग को लौटाये।
7	नगर परिषद, बेनीपुर	द्वितीय तल का छत ढलाई हो चुका है।
8	नगर परिषद, शेखपुरा	बिजली का कार्य बाकी है।
9	नगर परिषद, हिलसा	कार्य पूर्ण है।
10	नगर परिषद मोकामा	दूसरे तल्ले का कॉलम का कार्य बाकी है।
11	नगर परिषद, लखीसराय	निविदा हेतु भेजा गया।
12	नगर परिषद मधेपुरा	पूर्ण हो गया है।
13	नगर परिषद, रक्सौल	प्रथम तल का ईट जोड़ाई कार्य प्रगति में है।
14	नगर परिषद, सीतामढ़ी	ग्राउण्ड फ्लोर का छत ढलाई हो गया है।
15	नगर पंचायत, अरेराज	संरचना पूर्ण। फिनिशिंग कार्य प्रगति में है।
16	नगर पंचायत, नोखा	ग्राउण्ड फ्लोर का लिंटेल् लेवल।
17	नगर पंचायत, रोसड़ा	ग्राउण्ड फ्लोर का सटरिंग का कार्य प्रगति में है।
18	नगर पंचायत, मनिहारी	बिजली का कार्य शेष है।

19	नगर पंचायत, इस्लामपुर	पूर्ण है।
20	नगर पंचायत, निर्मली	फिनिशिंग का कार्य प्रगति में है।
21	नगर पंचायत, रामनगर	बिजली का कार्य शेष है।
22	नगर पंचायत, जनकपुर रोड	निविदा की समीक्षा शेष है।
23	नगर पंचायत बांका	अनुपस्थित।
24	नगर पंचायत, अमरपुर	अनुपस्थित।
25	नगर पंचायत, मीरगंज	बिजली का कार्य शेष है।
26	नगर पंचायत, महाराजगंज	फाउण्डेशन का कार्य प्रगति में है।
27	नगर पंचायत, राजगीर	फिनिशिंग का कार्य प्रगति में है।
28	नगर पंचायत, कोइलवर	नगर निकाय को भवन सुर्पुद कर दिया गया है।
29	नगर पंचायत, रिविलगंज	बिजली का कार्य शेष है।
30	नगर पंचायत, केसरिया	फाउण्डेशन का कार्य समाप्त हो गया है।
31	नगर पंचायत, शाहपुर	कार्य पूर्ण।
32	नगर पंचायत, बिक्रम	जिला पदाधिकारी, पटना ने तत्काल कार्य बंद करने का निदेश दिया है। विभाग से निदेश भेजना है।
33	नगर पंचायत, ठाकुरगंज	बिजली का कार्य शेष है, पुनर्निविदा करना है।
34	नगर पंचायत, नौबतपुर	फर्स्ट फ्लोर का ढलाई हो गया है।
35	नगर पंचायत, पीरो	फिनिशिंग कार्य प्रगति में है।
36	नगर पंचायत, दीघवारा	बिजली का कार्य शेष है।
37	नगर पंचायत, वारसलीगंज	अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं मिला है, जिला पदाधिकारी द्वारा अधियाचना मांगा गया है।
38	नगर पंचायत, बैरगनिया	सिविल कार्य पूर्ण, बिजली का कार्य शेष।
39	नगर पंचायत, चनपटिया	सिविल कार्य पूर्ण, बिजली हेतु निविदा करना है।
40	नगर पंचायत, बरबीघा	प्रशासनिक भवन का निर्माण नहीं करना है, तदनुसार राशि लौटाने का निदेश।
41	नगर पंचायत, मढ़ौरा	बिजली का कार्य शेष है।
42	नगर पंचायत, एकमा बाजार	बिजली का कार्य शेष है।
43	नगर पंचायत परसा बाजार	बिजली का कार्य शेष है।
44	नगर पंचायत कोचस	जमीन उपलब्ध नहीं है। जमीन उपलब्ध करने हेतु कार्रवाई करने का निदेश।
45	नगर पंचायत जयनगर	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।
46	नगर पंचायत, ढाका	जगह उपलब्ध हो गया है।
47	नगर पंचायत, पकड़ीदयाल	जमीन उपलब्ध हो गया है।
48	नगर पंचायत मेहसी	जमीन प्राप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है। यदि कार्य प्रारंभ नहीं होगा तो इसे रद्द करना होगा।
49	नगर पंचायत, बड़हिया	फर्स्ट फ्लोर का छत ढलाई हो गया है।
50	नगर पंचायत, शेरघाटी	फिनिशिंग कार्य प्रगति में है, बिजल हेतु निविदा करना है।

अन्त में कार्य में तत्परता लाने के निदेश के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

(चैतन्य प्रसाद)  
प्रधान सचिव


1: न० वि० अभियंता (कॉन्स्ट्र) अंगु०-६५/२०१५-पटि II

ज्ञापांक:- 1428-

पटना, दिनांक- 19/8/16

(3)

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव-सह-निदेशक, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/मुख्य अभियंता (बुडा), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, बुडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
18/8/2016

(चैतन्य प्रसाद)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 1428- II न० वि० अभियंता (कॉन्स्ट्र) अंगु०-६५/२०१५-पटि II पटना, दिनांक- 19/8/16

प्रतिलिपि:- निदेशक नगरपालिका प्रशासन-सह-संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को समीक्षा बैठक में अनुपस्थित कार्यपालक अभियंताओं से स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
18/8/2016

(चैतन्य प्रसाद)  
प्रधान सचिव

