

मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-26.04.2018 को संपन्न जिला शहरी विकास अभिकरण (डुडा) के अन्तर्गत योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार

1. समीक्षा के क्रम में जिलावार विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

मुख्यमंत्री नगर विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2017-18 के संबंध में सभी कार्यपालक अभियंता, डुडा से पृच्छा की गयी। समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है:-

- (i) औरंगाबाद- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि रिपोर्ट समर्पित नहीं किये है। रिपोर्ट बनाकर समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (ii) अरवल- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि रू0 10.00 लाख शेष राशि बच गया है। रिपोर्ट बनाकर कर समर्पित का निदेश दिया गया।
- (iii) बांका- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि रू0 56.17 लाख शेष राशि बचा हुआ है। खर्च हो जाएगा।
- (iv) बेगूसराय- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि रू0 48.90 लाख खर्च हो गया है। रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (v) भागलपुर- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि रू0 15.46 लाख खर्च हो गया है। रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (vi) भोजपुर- कनीय अभियंता उपस्थित थे। उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गयी।
- (vii) बक्सर- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 8.43 लाख खर्च हो गया है। रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (viii) दरभंगा- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि रू0 171.58 लाख खर्च हो गया है। रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (ix) पूर्वी चम्पारण- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि रू0 540.36 लाख राशि शेष बच गया है। खर्च करने का निदेश दिया गया।
- (x) गया- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 1065.68 लाख का राशि शेष बच गया है।
- (xi) गोपालगंज- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि रू0 48.36 लाख राशि खर्च हो गया है। रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (xii) जहानाबाद- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि राशि खर्च हो जाएगा।

- (xiii) कैमूर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि रू0 65.48 लाख राशि शेष बच गया है। जिला पदाधिकारी के खाता में है।
- (xiv) कटिहार— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि रू0 270.18 लाख राशि शेष बच गया है।
- (xv) खगड़िया— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 295.65 लाख राशि शेष बच गया है। रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (xvi) किशनगंज— अनुपस्थित।
- (xvii) लखीसराय— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि रू0 328.61 लाख शेष बच गया है। रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (xviii) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि रू0 136.74 लाख में से 33.72 लाख राशि खर्च हो गया है। रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (xix) मुंगेर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (xx) मुजफ्फरपुर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (xxi) नालंदा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि रू0 1.32 लाख राशि शेष है। रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (xxii) नवादा— कार्यपालक अभियंता, डुडा को रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (xxiii) पूर्णियां— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि रू0 28.22 लाख राशि बच गया है। रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (xxiv) डुडा-1, पटना— कार्यपालक अभियंता, डुडा को रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (xxv) डुडा-2, पटना— कार्यपालक अभियंता, डुडा को रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (xxvi) रोहतास— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि राशि खर्च हो जाएगा।
- (xxvii) सहरसा— कार्यपालक अभियंता, डुडा को रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (xxviii) समस्तीपुर— अनुपस्थित।
- (xxix) सारण— कार्यपालक अभियंता, डुडा को रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (xxx) जमुई— अनुपस्थित।

- (xxxvi) शेरपुरा- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि मेरे पास राशि शून्य है। रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (xxxvii) सीतामढी- कार्यपालक अभियंता, डुडा को रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (xxxviii) सिवान- कार्यपालक अभियंता, डुडा को रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (xxxix) सुपौल- कार्यपालक अभियंता, डुडा को रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (xl) वैशाली- कार्यपालक अभियंता, डुडा को रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (xli) अररिया- अनुपस्थित।

**मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना का प्रगति के संबंध में:-**

- (i) औरंगाबाद- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि एक योजना जाँच के कारण अपूर्ण है।
- (ii) अरवल- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण के कारण एक योजना अपूर्ण है।
- (iii) अररिया- अनुपस्थित।
- (iv) बेगूसराय- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि पाँच योजना लंबित है। एक योजना तकनीकी स्वीकृति हेतु विभाग में भेजा गया है।
- (v) भागलपुर- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि तीन योजना लंबित है। जिला पदाधिकारी से राशि लेना है। विधुत, जलापूर्ति का c/s विभाग में समर्पित है।
- (vi) भोजपुर- कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गयी।
- (vii) बक्सर- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 5 योजना लंबित है। तीन योजना अतिक्रमण के कारण बाधित है। एक का कार्य प्रगति पर है।
- (viii) दरभंगा- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि एक योजना अतिक्रमण के कारण बाधित है। 8 नई योजना ली गयी है। 6 योजना एकरारनामा प्रक्रिया में है। 2 योजना पुनर्निविदा में है।
- (ix) पूर्वी चम्पारण- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 35 योजना लंबित है। 31 योजनाओं का निविदा किया गया है। 4 योजना पूर्व का है।



- (x) गया— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 15 योजना में कार्य नहीं होगा। 18 योजनाओं का आवंटन प्राप्त नहीं है।
- (xi) गोपालगंज— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 6 योजना लंबित है। एक योजना का कार्य 90% हो गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा 50% राशि ही दिया गया है। शेष राशि जिला पदाधिकारी के पास है।
- (xii) जहानाबाद— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि एक भी योजना लंबित नहीं है।
- (xiii) कैमूर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि एक भी योजना लंबित नहीं है।
- (xiv) कटिहार— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 2 पुरानी योजना लंबित है। 9 नई योजना ली गयी है, जो निविदा प्रक्रिया में है।
- (xv) खगड़िया— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 2 योजना लंबित है। एक योजना का राशि वापस करना है। एक का कार्य प्रगति पर है।
- (xvi) जमुई— अनुपस्थित।
- (xvii) लखीसराय— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि एक योजना लंबित है। नाला का कार्य 50 मी0 में नहीं होगा।
- (xviii) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि एक योजना लंबित है। विधुत जलापूर्ति का परिमाण विपत्र विभाग में समर्पित है।
- (xix) मधुबनी— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि एक योजना का कार्य प्रगति पर है। एक योजना का c/s विभाग में समर्पित है।
- (xx) मुंगेर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि एक योजना का कार्य प्रगति पर है। 02 योजना का c/s विभाग में समर्पित है।
- (xxi) नवादा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 02 योजना का c/s विभाग में समर्पित है। एक योजना निविदा प्रक्रिया में है।
- (xxii) डुडा-1, पटना — कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 04 योजना भूमि विवाद के कारण बाधित है।
- (xxiii) डुडा-2, पटना — कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि एक योजना का कार्य पूर्ण हो गया है। 5 योजना में कार्य नहीं होना है।
- (xxiv) रोहतास — कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 37 योजना लंबित है। 22 योजना का N.O.C लेना है। 4 योजना का कार्य 95% पूर्ण हो गया है।
- (xxv) सहरसा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि तीन योजना लंबित है। दो योजना का कार्य पूर्ण हो जाएगा।

- (xxvi) सारण— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि दो योजना लंबित है। एक योजना का C/S विभाग में समर्पित है।
- (xxvii) सीतामढ़ी— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि तीन योजना लंबित है। एक योजना एक माह में पूर्ण हो जाएगा।
- (xxviii) सिवान— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि एक योजना लंबित है। इस योजना में 90% कार्य पूर्ण हो गया है।
- (xxix) सुपौल— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि कार्य प्रगति पर है।
- (xxx) वैशाली— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 5 योजना लंबित है। दो योजना घाट निर्माण का जमीन विवाद के कारण बाधित है। तीन योजना में कार्य 90% हो गया है।
- (xxxi) पं० चम्पारण— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 4 योजना लंबित है। एक योजना में कार्य नहीं होगा। तीन योजना में कार्य करना है।

सभी कार्यपालक अभियंताओं से सम्राट अशोक भवन के निर्माण के संबंध में समीक्षा की गई जो निम्नवत् है:—

- (1) पटना— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन नहीं बनेगा, *22.1.17* *शु- 14VS- 34104* *करी है*
- (2) पूर्णियां— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का प्राक्कलन विभाग में समर्पित है।
- (3) कटिहार— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का कार्य नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है।
- (4) बेगूसराय— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के लिए विभाग में समर्पित है।
- (5) दरभंगा— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का नगर निगम द्वारा कराया जाएगा। पुनर्निविदा करना है।
- (6) भागलपुर— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन के कार्य का संवेदक को कार्यादेश दे दिया गया है। नगर निकाय द्वारा कार्य कराया जाएगा।
- (7) मुंगेर— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन के कार्य नगर निगम द्वारा कराया जाएगा। एक सप्ताह पहले निविदा प्रक्रिया में है।
- (8) बिहारशरीफ— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का तुलनात्मक विवरणी विभाग में समर्पित है।

*h*

- (9) सिलाव— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का तुलनात्मक विवरणी विभाग में समर्पित है।
- (10) गया— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का कार्य नगर निगम द्वारा कराया जाएगा। जमीन अतिक्रमण में है।
- (11) मोतीहारी—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का कार्य नगर निगम द्वारा कराया जाएगा। निविदा हो गया है।
- (12) खगड़िया—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का निविदा निष्पादन हो गया है। एकरारनामा प्रक्रिया में है।
- (13) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का पुनर्निविदा किया गया है। दिनांक 28 अप्रैल का समय निर्धारित है।
- (14) मधुबनी— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का कार्य निविदा प्रक्रिया में है।
- (15) छपरा— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है।
- (16) सीतामढ़ी—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन के विषय में जानकारी नहीं है। जानकारी प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
- (17) सीवान— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन के लिए जमीन उपलब्ध हो गया है। निविदा की प्रक्रिया में है।
- (18) सुपौल— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का कार्य प्रगति पर है। Lintel तक काम हो गया है। 18 अगस्त तक कार्य कराना है।
- (19) हाजीपुर—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है।
- (20) अरवल— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का कार्य प्रगति पर है। नींव का कार्य हुआ है।
- (21) औरंगाबाद—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
- (22) भभुआ— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का निविदा निष्पादन हो गया है। एकरारनामा नहीं हुआ है।
- (23) बक्सर— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

- (24) जमुई— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का निविदा प्रक्रिया में है।
- (25) मखदुमपुर—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का तुलनात्मक विवरणी विभाग में समर्पित है।
- (26) लखीसराय—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का जमीन विवाद के कारण N.O.C प्राप्त नहीं है। निविदा प्रक्रिया में है।
- (27) सासाराम—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का कार्य प्रगति पर है। Lintel तक कार्य हो गया है।
- (28) शेखपुरा—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का कार्य प्रगति पर है। Finishing कार्य चल रहा है।
- (29) सुलतानगंज—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का वित्तीय बिड खोला गया है। कार्य आवंटन किया जाएगा।
- (30) मसौढ़ी—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का छत ढलाई कार्य कराना है। प्रगति लाने का निदेश दिया गया।
- (31) नवगछिया—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन कार्य का आवंटन हो गया है।
- (32) चकिया—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का कार्य नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है।
- (33) मीरगंज—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है।
- (34) बांका—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का छत ढलाई कार्य पूर्ण हो गया है।
- (35) राजगीर—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन में विधुत, जलापूर्ति का कार्य कराना है।
- (36) बोधगया—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन में छत ढलाई कार्य चल रहा है। कार्य नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है।
- (37) अमरपुर—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन के लिए पुनर्निविदा कराना है।
- (38) हवेली खड्गपुर—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन के लिए जमीन विवाद में है। निविदा नहीं किया गया है।



- (39) सिलाव—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का परिमाण विपत्र विभाग में समर्पित है।
- (40) हिसुआ—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का कार्य नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। Finishing कार्य चल रहा है।
- (41) बखरी—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का प्राक्कलन बन रहा है।
- (42) मधुबनी—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन का कार्य निविदा प्रक्रिया में है।

सभी कार्यपालक अभियंताओं से प्रशासनिक भवन के निर्माण के संबंध में समीक्षा की गई जो निम्नवत् है:—

- (1) जहानाबाद— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर सरकार भवन का प्राक्कलन का Revise estimate foundation का प्रस्ताव विभाग में समर्पित किया गया है।
- (2) सहरसा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन के लिए विधुत, जलापूर्ति का पुनर्निविदा की गयी है।
- (3) बगहा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन कार्य के लिए संवेदक से दर वार्ता हो गया है।
- (4) सिवान— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन में चतुर्थ तल तक कार्य हो गया है।
- (5) डुमरौव— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का कार्य प्रगति पर है। प्रथम तल में ढलाई कराने के लिए छड़ तक का कार्य कराया जा रहा है।
- (6) जमुई— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन नगर निगम को हस्तानान्तरित हो गया है।
- (7) बाढ़— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन नगर निगम को हस्तानान्तरित हो गया है।
- (8) गोपालगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन के लिए विधुत, जलापूर्ति का तुलनात्मक विवरणी विभाग में समर्पित है।
- (9) मोतीहारी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन कार्य के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है।





- (10) बेनीपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन नगर निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया है।
- (11) जमालपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन का राशि वापस कर दिया गया है।
- (12) अरवल— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन का कार्य नगर निगम द्वारा कराया जाएगा। कार्यदेश निर्गत हो गया है।
- (13) सुलतानगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन का तकनीकी बिड विभाग में समर्पित करना है।
- (14) लखीसराय— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन कार्य के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है।
- (15) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन नगर निगम को हस्तान्तरित हो गया है।
- (16) रक्सौल— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन का कार्य पूर्ण है। विधुत, जलापूर्ति का कार्य करना है।
- (17) सीतामढ़ी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन में विधुत जलापूर्ति कार्य प्रगति पर है।
- (18) खगौल— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन में विधुत जलापूर्ति कार्य प्रगति पर है।
- (19) अरेराज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन नगर निगम को हस्तान्तरित हो गया है।
- (20) रोसड़ा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन नगर निगम को हस्तान्तरित हो गया है।
- (21) सिवान— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन नगर निगम को हस्तान्तरित हो गया है।
- (22) केसरिया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन नगर निगम को हस्तान्तरित हो गया है।
- (23) नोखा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन का कार्य पूर्ण है। विधुत, जलापूर्ति कार्य कराना है।
- (24) इस्लामपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन डुडा के द्वारा बनाया गया है।



- (25) रामनगर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन में विधुत कार्य पूर्ण है। जलापूर्ति का कार्य कराया जाना है।
- (26) जनकपुर रोड— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन में कार्य प्रगति पर है। नींव का कार्य चल रहा है।
- (27) बांका— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन में दोनों छत का ढलाई कार्य पूर्ण हो गया है।
- (28) अमरपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन के लिए मात्रा विवरणी (S.O.Q) अनुमोदित हो गया है (निविदा प्रक्रिया में है।)
- (29) मीरगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन नगर निगम को हस्तानान्तरित हो गया है। विधुत, जलापूर्ति कार्य प्रगति पर है।
- (30) हवेली खड्गपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है।
- (31) बोधगया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन छत ढलाई के लिए छड़ का कार्य चल रहा है।
- (32) विक्रम— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन बन कर तैयार है।
- (33) नौबतपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन बन कर तैयार है।
- (34) मोहनियां— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन का छत ढलाई पूर्ण हो गया है। Finishing कार्य कराना है।
- (35) हिसुआ— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन में Finishing कार्य चल रहा है।
- (36) बैरगनियां— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन में विधुत जलापूर्ति कार्य कराया जाना है।
- (37) साहेबगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन का कार्य पूर्ण हो गया है।
- (38) चनपटिया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन में जलापूर्ति कार्य कराना है।
- (39) बड़हिया— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन का कार्य पूर्ण हो गया है। इस महीने में नगर निगम को हस्तानान्तरित हो जाएगा।

W

- (40) परसा बाजार— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन का कार्य प्रगति पर है। प्रथम तल छत ढलाई कार्य इस महीना में हो जाएगा।
- (41) बख्तियारपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन के लिए विद्युत, जलापूर्ति का निविदा प्रक्रिया में है।
- (42) पकड़ीदयाल— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन के लिए विद्युत, जलापूर्ति का निविदा प्रक्रिया में है।
- (43) पकड़ीदयाल— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन के लिए विद्युत, जलापूर्ति का निविदा प्रक्रिया में है।
- (44) घोघरडीहा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन के लिए विद्युत, जलापूर्ति का कार्य कराना है।
- (45) कोचस— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन का प्राक्कलन एवं परिमाण विपत्र विभाग में समर्पित करना है।
- (46) महुआ— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र के संबंध में सभी कार्यपालक अभियंताओं से पृच्छा की गई, समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है:-

- (1) अररिया— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि रू0 34.00 लाख राशि बचा है। शेष राशि वापस कर दिया गया है।
- (2) बांका — कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि 4 करोड़ 67 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी को भेजना है। 5 करोड़ 41 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी को पहले भेजा गया है। जिला पदाधिकारी से सम्पर्क करने का निदेश दिया गया।
- (3) दरभंगा— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 41 हजार का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी को भेज दिया गया है।
- (4) गया— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 6 करोड़ 99 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी के पास छः माह से जमा है। जिला पदाधिकारी से सम्पर्क करने का निदेश दिया गया है।
- (5) कैमुर— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 215.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी के पास समर्पित किया गया था। Objection लगा कर वापस किया गया है।

↓

- (6) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 572.28 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी के पास समर्पित किया गया है।
- (7) नालंदा— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 518.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बनाना है।
- (8) नवादा— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र 10 दिन में जिला पदाधिकारी के पास समर्पित कर देंगे।
- (9) सहरसा— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 80.92 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी के पास समर्पित है। सम्पर्क करने का निदेश दिया गया।
- (10) शेखपुरा— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 13.27 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र जिला पदाधिकारी को समर्पित कर दिया गया है।

नल-जल

अन्त में निदेश का अनुपालन तत्परता से करने एवं कार्य में शीघ्रता के निदेश के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

11 नोव्हेंबर 2017 (236/2017)

ज्ञापांक:- 545

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव-सह-निदेशक, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/मुख्य अभियंता (बुडा), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, डूडा को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता

नगर विकास एवं आवास विभाग

पटना, दिनांक- 22/5/18

मुख्य अभियंता

नगर विकास एवं आवास विभाग