

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दानापुर नगर परिषद् के सभा कक्ष में दिनांक- 24.10.2018 को दानापुर शहरी जलापूर्ति योजना के समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
2. मुख्य महाप्रबंधक, बुडको
3. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
4. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
5. कार्यपालक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी, नल-जल निश्चय, नगर विकास एवं आवास विभाग
6. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर

दानापुर शहरी जलापूर्ति योजना पूर्व में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा आरंभ की गई तथा बाद में JnNURM योजना अन्तर्गत बुडको द्वारा भी कार्य कराया गया है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराए गए कार्य :-

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 1960 में दानापुर शहरी जलापूर्ति योजना आरंभ की गई, जिसमें 9 ट्यूबवेल तथा 50 हजार गैलन क्षमता के 2 जलमीनार बनाए गए। 2 ट्यूबवेल से जलमीनार के माध्यम से तथा 7 ट्यूबवेल से Direct Supply द्वारा जलापूर्ति आरंभ किया गया। इस योजना के तहत दानापुर के 34 वार्ड आंशिक रूप से आच्छादित थे। दानापुर के वर्तमान में कुल 40 वार्डों में से शेष 6 वार्ड यथा 2, 21, 37, 38, 39 एवं 40 इस योजना से अलग था।
2. इस योजना में पूर्व की योजना से 7288 परिवारों को Tap Water की सुविधा दी गई थी। पुनः वर्ष 2011 में नगर विकास एवं आवास विभाग की राशि से उसी योजना का Renovation कराया गया, जिसमें 5 ट्यूबवेल और 26 कि०मी० पाईपलाईन बिछायी गई। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर द्वारा बताया गया कि 5 ट्यूबवेल में से मात्र 2 से जलापूर्ति हो रही है। शेष 3 से जलापूर्ति आरंभ नहीं हुई है।
3. इसके अतिरिक्त नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत एक अन्य योजना में PHED द्वारा 2431 House Connection दिया गया है।
4. यह भी बताया गया कि दानापुर में कुल 40 वार्डों में 29,254 House Hold है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि नये आवास बनने से वर्तमान में आंशिक रूप से आच्छादित 34 वार्डों में लगभग 25,000 House Hold हैं, जिसमें कुल 9735 घर में Tap Connection उपलब्ध है।

बुडको द्वारा कराये गये कार्य :-

5. मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा JnNURM योजना अन्तर्गत पूरे दानापुर शहरी क्षेत्र में योजना स्वीकृत करते हुए बुडको को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया। बुडको द्वारा पूरे शहर को 9 zone में बाँटकर DPR तैयार किया गया। इसमें 9 जलमीनार, 18 ट्यूबवेल तथा 239 कि०मी० पाईप लाईन

बिछाया जाना था। परन्तु बुडको द्वारा मात्र 3 जोन (जोन- 1, जोन- 3 एवं जोन- 4) में आंशिक कार्य किया गया।

जोन- 1 में वार्ड नं०- 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 हैं। इसमें 45.26 के विरुद्ध 37.5 कि०मी० पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण है। जलमीनार का कार्य लगभग 95 प्रतिशत पूर्ण है तथा प्राक्धानित 2 ट्यूबवेल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं हुआ।

जोन- 4 में वार्ड नं०- 14, 15, 17, 19 एवं 20 है तथा वार्ड नं०- 13, 18, 21 एवं 22 का आंशिक भाग है। इसमें 33 कि०मी० के विरुद्ध 15.8 कि०मी० पाईप लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण है। जलमीनार का कार्य लगभग 95 प्रतिशत पूर्ण है तथा 1 ट्यूबवेल पूर्ण है।

जोन- 3 में वार्ड नं०- 23, 24, 25, 26, 27 एवं 36 है तथा वार्ड नं०- 13, 18, 21 एवं 22 का आंशिक भाग है। यहाँ जलमीनार का कार्य लगभग 60 प्रतिशत पूर्ण है। Pipe laying एवं ट्यूबवेल का कार्य नहीं हुआ है।

6. यह भी बताया गया कि संवेदक द्वारा समय पर कार्य पूरा नहीं करने के कारण कई बार नोटिस एवं Show Cause के बाद उन्हें Terminate कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा के पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिया गए :-

i. बुडको द्वारा संवेदक को Terminate करने के बाद Bank Guarantee invoke नहीं किया गया। इसके लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मियों को चिन्हित करते हुए जिम्मेवारी निर्धारित की जाय। बुडको द्वारा किये गये इस लापरवाही के लिए राज्य सरकार से कोई राशि नहीं दी जाएगी। इस संबंध में बुडको अपने स्तर से राशि की व्यवस्था करेगा।


ii. चूँकि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कुल 40 वार्डों में से 34 वार्डों में कार्य कराया गया है, इसलिए दानापुर जलापूर्ति के शेष सभी अवशेष कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जाएगा।

iii. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा इसके लिए शहर के नक्शे पर वार्डवार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा मूल योजना में अबतक कराए गए कार्य, वर्ष 2011 में कराये गये Augmentation कार्य तथा बुडको द्वारा कराये गये कार्यों को अलग-अलग रंग से दर्शाया जाएगा। उक्त नक्शा एवं उससे संबंधित प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर विभाग एवं नगर परिषद्, दानापुर को उपलब्ध कराया जाएगा।

iv. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नगर परिषद्, दानापुर के पूरे शहर के अवशेष कार्यों का समेकित DPR बनाया जाय। इसमें वार्डवार House Hold Connection को भी दर्शाया जाएगा। बुडको द्वारा लगाए गए पाईप लाईन, जलमीनार एवं ट्यूबवेल का उपयोग करने का प्रस्ताव भी DPR में किया जाय।

v. बुडको, 9 जोन के लिए स्वीकृत DPR एवं MB की छायाप्रति दिनांक- 25.10.2018 तक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध करा देगा जिसके आधार पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण द्वारा DPR तैयार किया जाएगा।


- vi. बुडको के पास पूर्व योजना के अन्तर्गत क्रय किए गए Material भी उपलब्ध है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग इसकी जाँच कर अपने Scheme में इसका उपयोग करेगा तथा DPR में उक्त Material के उपयोग से बचत राशि को समाहित करेगा।
- vii. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पूरे दानापुर शहरी जलापूर्ति के अवशेष कार्यों का House Connection के प्रावधान सहित DPR 45 दिनों में विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
- viii. DPR में 5 वर्षों के O & M का प्रावधान भी कराया जाएगा एवं उक्त अवधि में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा O & M किया जाएगा।
- ix. बुडको अपनी योजना का अंतिम रूप से Accounting करे। अवशेष राशि विभाग को वापस करे।
- x. बुडको के बचे हुए Stock की संयुक्त जाँच बुडको एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता करेंगे। जाँच के बाद उपयोग हेतु सभी सामग्री का लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा Take Over किया जाय। CIPET से जाँच कराने हेतु आवश्यक राशि का प्रबंध तत्काल लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अपने स्तर से करेगा। संयुक्त निरीक्षण का कार्य दिनांक- 25.10.2018 को पूर्ण कर लिया जाय।
- xi. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से प्राप्त DPR की स्वीकृति विभाग स्तर से दी जाएगी। निधि की व्यवस्था राज्य योजना तथा 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की 30 प्रतिशत कर्णांकित राशि से की जाएगी।
- xii. DPR तैयार करने के उपरांत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नगर परिषद्, दानापुर के बोर्ड के समक्ष इसका प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। साथ ही DPR तैयार करने के क्रम में वार्ड पार्षदों एवं कार्यपालक पदाधिकारी से समन्वय किया जाएगा।
- xiii. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर द्वारा दिनांक- 25.10.2018 को House Hold Survey की प्रति लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।
- xiv. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा वर्ष 2011 की योजना में नए अधिष्ठापित 5 बोरिंग में से 3 अकार्यरत बोरिंग से एक सप्ताह के अन्दर जलापूर्ति आरंभ कराया जाएगा। इसे मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सुनिश्चित कराएंगे।
- xv. यह भी निर्णय लिया गया कि दानापुर शहरी क्षेत्र के अवशेष सम्पूर्ण जलापूर्ति कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से कराये जाने के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा।
- अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।


25/10/2018

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-2ब०/जला०-01-15/2017 5516 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-26/10/18
प्रतिलिपि:- सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
विभाग/प्रबंध निदेशक, बुडको/मुख्य महाप्रबंधक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर/
विभागीय नोडल पदाधिकारी (नल-जल निश्चय)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3 एवं 4/विभागीय प्रधान
सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


25/10/2018
(चैतन्य प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव।