

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-22.11.2016 को मध्याह्न 12:00 बजे बेली रोड के समानान्तर वैकल्पिक पथ एवं अन्य पथों के संबंध में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपरिस्थिति:-

- (1) श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।
- (2) श्री पंकज कुमार, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
- (3) श्री अभिशेक सिंह, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना
- (4) श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना
- (5) श्री भवानी नन्दन, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग
- (6) श्री संजय कुमार, महाप्रबंधक, (मुख्यालय), बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड
- (7) श्री अरूण कुमार, उपमहाप्रबंधक, (तकनीकी) बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड
- (8) श्री उमेश कुमार राय, कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग
- (9) श्री सुरेश प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग
- (10) श्री विजय कुमार लाल, कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी प्रमंडल(उ0), पटना नगर निगम
- (11) श्री विशाल आनन्द, कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम

दिनांक-08.11.2016 को 12 बजे अपराह्न में हुई बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की गई एवं संबंधित पदाधिकारियों को निम्नवत निदेश दिये गये:-

- (1) कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि पथ निर्माण विभाग के अधीन बेली रोड के समानान्तर एक वैकल्पिक पथ, जो रूकुनपुरा पुल के Approach के पास से शुरू होकर पुनाईचक होते हुए बोरिंग कैनल रोड तक जाती है के संबंध में पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में Preliminary survey पटना नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता के साथ किया गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा पथ का लम्बाई एवं approximate Row इत्यादि के साथ एक Line sketch diagram समर्पित किया गया।

कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि किसी DPR परामर्शी की सहायता लेकर उक्त पथ का विस्तृत Plane table survey कराया जाय एवं आवश्यकतानुसार प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पट्टी का भी उल्लेख किया जाय। विस्तृत प्रतिवेदन एक माह में समर्पित किया जाय।

- (2) कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग द्वारा पाटलिपुत्र गोलम्बर से राजापुर पुल तक जाने वाली पथ के संबंध में निरीक्षण टीम द्वारा प्रारम्भिक निरीक्षण किये जाने की जानकारी दी गई एवं पथ का Line sketch diagram भी समर्पित किया गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त पथ में आनन्दपुरी नाला पर एक Culvert बना हुआ है, जिससे होकर पथ हिमगिरी अपार्टमेंट होते हुए पंचमुखी हनुमान मंदीर के पास बोरिंग कैनल रोड में मिलता है। साथ ही उसी Culvert के बाद आनन्दपुरी नाला का खुला भाग है, जो बिहार राज्य जल पर्षद् के कार्यालय के पास तक जाता है। यदि उस नाले को ढक दिया जाय तो एक वैकल्पिक पथ प्राप्त हो सकता है।

कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि किसी DPR परामर्शी का सहायता लेकर उक्त पथ का विस्तृत Plane table survey कराया जाय एवं विस्तृत प्रतिवेदन एक माह में समर्पित किया जाय।

- (3) कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग द्वारा T.N. Banarji पथ, जो लोदीपुर Fire brigade campus के बगल से अनुमंडल पदाधिकारी, पटना के आवास होते हुए विस्कोमान के पास जाती है, के संबंध में Line sketch diagram भी समर्पित किया गया एवं बताया गया कि पथ बहुत संकरा है।

कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि किसी DPR परामर्शी की सहायता लेकर उक्त पथ का विस्तृत Plane table survey कराया जाय एवं विस्तृत प्रतिवेदन एक माह में समर्पित किया जाय।

- (4) कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि रूकनपुरा Fly over के Approach के पास पथ सकरा हो गया है वहाँ पर कुछ पुराना जर्जर टूटाफुटा मकान है जो Encroachment में है, कुछ बिजली के पोल भी अवस्थित है जिसे हटाना आवश्यक है।

कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम को निदेश दिया गया कि उक्त स्थल को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया की जाय।


सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे अपने स्तर से बिजली पोल हटाने हेतु एक पत्र बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को समर्पित करेंगे।

- (5) बुडको के द्वारा गाय घाट से पूरब कई गंगा घाटों का पक्का निर्माण कार्य किया जाना है। इस संबंध में बुडको के प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि गंगापथ एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के संवेदको द्वारा कई घाटों पर काफी निर्माण सामग्री, तथा मशीनरी ईकट्टा कर दिया गया है, जिसके कारण गंगा पर घाट बनाने में असुविधा हो रही है।

निदेश दिया गया है कि प्रबंध निदेशक, बुडको अपने स्तर से बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम एवं राष्ट्रीय उच्च पथ के पदाधिकारियों/अभियंताओं के साथ स्थल पर एक बैठक कर इस समस्या का निदान निकालें।

बैठक की अगली तिथि दिनांक- 20/12/2011 को 4:00 बजे निर्धारित की गयी।


धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
25/11/2011

प्रधान सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापक..... 8749 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक..... 29/11/2016

प्रतिलिपि :-सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

  
25/11/2016  
प्रधान सचिव