

विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-10.08.2017 को संपन्न जिला शहरी विकास अभिकरण (डुडा) के अन्तर्गत योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार

1. कार्यपालक अभियंता, डुडा, बक्सर, गोपालगंज, कैमूर, मधुबनी, रोहतास, शिवहर अनुपस्थित थे। इस संबंध में विशेष सचिव द्वारा खेद प्रकट किया गया।
2. विशेष सचिव द्वारा जिलावार विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

सर्वप्रथम विभिन्न जिलों में प्रस्तावित सम्राट अशोक भवन के डुडा द्वारा कराए जा रहे निर्माण के संबंध में समीक्षा की गयी।

  - (i) सहरसा- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा इस संबंध में एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन भेजने की बात कही जा रही है। टेन्डर प्रक्रिया की जा रही है।
  - (ii) मधेपुरा- उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन के निर्माण के लिए पुनर्निविदा किया गया है। CS भेजने का निदेश दिया गया है।
  - (iii) सुपौल- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा सुपौल द्वारा बताया गया कि निविदा निष्पादित हो गया है। एकरारनामा की प्रक्रिया की जा रही है।
  - (iv) बांका- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रथम तल का ढलाई कार्य शेष है।
  - (v) गया- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक भवन के लिए चिन्हित जमीन अतिक्रमित है।
3. विशेष सचिव द्वारा जिलावार प्रस्तावित नगर प्रशासनिक भवनों की अद्यतन स्थिति के संबंध में समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
  - (i) जहानाबाद- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि स्थल परिवर्तन के पश्चात् समेकित प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया है।
  - (ii) सिवान- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन के चाथे तल्लें का सटरिंग का कार्य चल रहा है। इस माह के अंत तक स्लैब सटरिंग का कार्य पूरा हो जायेगा।
  - (iii) मोतिहारी- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन हेतु जगह उपलब्ध नहीं है। 2-3 स्थान पर स्थल चयन किया गया है।

अंतिम रूप से चयन होने पर कार्य कराया जाएगा। अगले सप्ताह तक स्पष्ट सूचित करने का निदेश दिया गया।

- (iv) बेनीपुर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि बेनीपुर प्रशासनिक भवन में बिजली पानी का भी एग्रीमेंट हो चुका है, कार्य प्रारंभ है एवं 15 अगस्त तक कार्य पूर्ण हो जायेगा।
- (v) शेखपुरा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तानान्तरित कर दिया गया है।
- (vi) हिलसा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तानान्तरित कर दिया गया है।
- (vii) मोकामा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तानान्तरित कर दिया गया है।
- (viii) मधेपुरा— उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन नगर निकाय को हस्तानान्तरित कर दिया गया है।
- (ix) लखीसराय— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि निविदा कर दी गयी है। दिनांक-23.08.2017 को निविदा खोला जायेगा।
- (x) रक्सौल— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि बिजली पानी का c/s विभाग को समर्पित किया गया है।
- (xi) अरेराज— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि इस महीने के अन्त तक कार्य 15 पूर्ण हो जायेगा। कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त कार्य हेतु राशि की आवश्यकता है। निदेश दिया गया कि अनकासी प्रमाण-पत्र के साथ अधियाचना की जाय।
- (xii) रोसड़ा— उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि बिजली पानी की निविदा की कार्रवाई की जा रही है।
- (xiii) मनिहारी— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है। चाहरदिवारी का निर्माण कार्य हो रहा है।
- (xiv) इस्लामपुर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है। तथा नगर निकाय को हस्तानान्तरित कर दिया गया है।
- (xv) निर्मली— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है तथा नगर निकाय को हस्तानान्तरित कर दिया गया है।
- (xvi) सिलाव— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है तथा नगर निकाय को हस्तानान्तरित कर दिया गया है।

25 

- (xvii) रामनगर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि बिजली पानी कार्य की निविदा में कोई भाग नहीं लिया है। निदेश दिया गया कि शीघ्र पुनर्निविदा की जाय।
- (xviii) महाराजगंज— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है। बिजली पानी के कार्य हेतु सफल निविदाकार को दर वार्ता हेतु बुलाया गया है।
- (xix) राजगीर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है तथा नगर निकाय को हस्तानान्तरित कर दिया गया है।
- (xx) कोईलवर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है तथा नगर निकाय को हस्तानान्तरित कर दिया गया है।
- (xxi) रिविलगंज— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि इस माह के अन्त तक कार्य पूर्ण हो जायेगा। दर वार्ता के लिए बुलाना है।
- (xxii) केसरिया— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि इस माह के अन्त तक भवन पूर्ण हो जायेगा।
- (xxiii) शाहपुर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है तथा नगर निकाय को हस्तानान्तरित कर दिया गया है।
- (xxiv) विक्रम— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है।
- (xxv) ठाकुरगंज— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन के बिजली पानी का कार्य पूरा हो गया है। चहारदिवारी निर्माण के कार्य की निविदा की गयी है।
- (xxvi) नौबतपुर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि बालू की कमी के कारण कार्य की गति धीमी है।
- (xxvii) पीरो— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि बालू की कमी के कारण कार्य की गति धीमी है।
- (xxviii) दिघवारा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि इस माह के अन्त तक कार्य पूर्ण हो जायेगा।
- (xxix) शेरघाटी— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है तथा नगर निकाय को हस्तानान्तरित कर दिया गया है।
- (xxx) वारसलीगंज— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि जमीन उपलब्ध नहीं है तथा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा राशि वापस कर दी गयी है।
- (xxxi) अमरपुर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि बिजली पानी कार्य हेतु निविदा निकाला गया है।


L 25/ 2/2017

- (xxxii) बड़हिया— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि बिजली पानी के कार्य हेतु निविदा की गयी है। 2 अक्टूबर 2017 से बिक्री होगा। 30 सितम्बर तक कार्य पूर्ण हो जाएगा।
- (xxxiii) बरबीघा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि जमीन उपलब्ध नहीं है तथा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा राशि वापस कर दी गयी है।
- (xxxiv) मढ़ौरा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि भवन पूर्ण है तथा नगर निकाय को हस्तान्तरित कर दिया गया है।
- (xxxv) एकमा बाजार— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 31 अगस्त तक भवन का कार्य पूर्ण हो जायेगा।
- (xxxvi) परसा बाजार— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
- (xxxvii) सिमरी बख्तियारपुर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि बिजली पानी का निविदा का तुलनात्मक विवरणी विभाग को समर्पित किया गया है।
- (xxxviii) महुआ— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि जमीन उपलब्ध नहीं है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में एक सप्ताह के अन्दर स्पष्ट प्रतिवेदन दें।
- (xxxix) बैरगनिया— डिजिटल सिग्नचर के अभाव में निविदा नहीं हो पा रहा है।
- (xxxx) खगौल— तृतीय तल्ला का ढलाई कार्य हो गया है।
- (xxxxi) महनार— राशि वापस कर दिया गया है।
- (xxxxii) सीतामढ़ी— बिजली पानी का षै विभाग में समर्पित हो।
- (xxxxiii) फुलवारीशरीफ— राशि वापस कर दिया गया है।
- (xxxxiv) बाढ़— नगर निकाय को भवन हस्तांतरित कर दिया गया है।
- (xxxxv) अरवल— परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु विभाग को समर्पित है।
- (xxxxvi) नवादा— राशि वापस कर दिया गया है।
- (xxxxvii) सुलतानगंज— पुनर्निविदा की कार्रवाई की जा रही है।
- (xxxxviii) गोगरी जमालपुर— काम पूरा हो गया है।
- (xxxxix) चनपटिया— कार्य पूर्ण हो गया है।
- (xxxxx) सहरसा— कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि बिजली पानी का c/s विभाग को समर्पित है।



4. विशेष सचिव द्वारा जिलावार मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना की अद्यतन स्थिति के संबंध में समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
- (i) जहानाबाद—कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि विवाद के कारण चार योजना स्थगित है। एक योजना पूर्ण हो गया है।
  - (ii) अरवल— मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत योजना पूर्ण हो गया है।
  - (iii) बांका— नाला का कार्य विवाद के कारण रुका हुआ है। जुलाई का प्रतिवेदन भी अप्राप्त है। शीघ्र प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।
  - (iv) सारण— 7 योजना लंबित है। 1 सड़क की योजना तथा 2 योजना लाईट का है। 4 योजना में अगले माह कार्य होगा।
  - (v) सीतामढ़ी— 3 योजना लंबित है। एक योजना कोर्ट में लंबित हैं।
  - (vi) सुपौल— 3 योजना का काम चल रहा है।
  - (vii) वैशाली— 6 योजना लंबित है। 2 योजना पोखर में घाट बनाना है, जिसमें विवाद है। 4 योजना में काम हो रहा है, जिसमें 3 योजना में अगले माह तक पूर्ण हो जायेगा।
  - (viii) बेगूसराय— 9 योजनाएँ लंबित है। इसमें से 5 योजना को रद्द कर दिया गया है। 4 योजनाओं में से 1 लगभग पूरा हो गया है। 3 योजना नागरिक सुविधा का है।
  - (ix) सिवान— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि दो योजना में काम चल रहा है।
  - (x) मोतिहारी—कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 4 योजना में कार्य शुरू करके संवेदक द्वारा छोड़ दिया गया है। प्याउ का कोटेशन (Non-schedule) मुख्यालय भेजा गया है। 2 में कोटेशन अनुमोदित हो गया है। कार्य प्रारंभ करना है।
  - (xi) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि दो योजना में जमीन विवाद के कारण कार्य बाधित है।
  - (xii) लखीसराय— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि एक योजना लंबित है। अगले माह तक कार्य पूरा हो जाएगा।
  - (xiii) सहरसा— 4 योजना लंबित है। 1 योजना में एनओसी नहीं मिला है। जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है। 2 योजना में 80 प्रतिशत काम हो गया है। इस माह कार्य पूरा हो जाएगा। 1 योजना में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।
  - (xiv) पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)— 4 योजना लंबित है। इसमें से 1 योजना में काम चल रहा है। 3 योजना में विवाद है।

- (xv) मनिहारी— 3 योजना का कार्यादेश दिया गया है। 1 योजना में कार्य चल रहा है।
- (xvi) भोजपुर— जिलाधिकारी के यहाँ से राशि विमुक्त नहीं होने के कारण कार्य नहीं हो रहा है।
- (xvii) दरभंगा— 3 योजना लंबित है। एक योजना में काम शुरू हो गया है। एक योजना में एकरारनामा की प्रक्रिया की जा रही है। एक योजना में अतिक्रमण का मामला है।
- (xviii) गया— 33 योजना लंबित है। 15 योजना में जमीन विवाद के कारण योजना बन्द करने की अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा जिलाधिकारी को किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा कमिटी का गठन किया गया है। कमिटी के प्रतिवेदन के पश्चात् योजना बन्द कर दिया जाएगा। शेष में जिलाधिकारी से राशि हस्तांतरित नहीं किय जाने के कारण योजना लंबित है।
- (xix) जमुई— 6 योजना लंबित है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 5 योजना नहीं हो पाएगा। 1 योजना में कार्य हो रहा है।
- (xx) कटिहार— 3 योजना लंबित है। सौन्दर्यीकरण का कार्य शुरू है। जमीन विवाद के कारण सामुदायिक भवन का निर्माण रुका है।
- (xxi) मुंगेर— 23 योजना नागरिक सुविधा का लंबित है। सभी की निविदा की जा रही है।
- (xxii) मुजफ्फरपुर— 3 योजना में कार्य प्रारंभ है। अगले माह तक योजना पूर्ण हो जायेगा।
- (xxiii) पटना-1— सितम्बर माह तक 11 योजना पूर्ण हो जाएगा।
- (xxiv) पटना-2— लंबित योजनाओं में थोड़ा काम बाकी है।
- अन्त में कार्य में तत्परता लाने के निदेश के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।


  
विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

पटना, दिनांक— 29/8/17

ज्ञापांक:— 1080

प्रतिलिपि:— प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव-सह-निदेशक, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/मुख्य अभियंता (बुडा), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, बुडा को सूचनार्थ प्रेषित।

  
विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग