

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-03.08.2019 को औरंगाबाद परिसदन में आयोजित औरंगाबाद जिला के नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की कार्यवाही:-

### उपस्थिति:- पंजी के अनुसार

दिनांक 03.08.2019 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में औरंगाबाद जिला के नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ औरंगाबाद परिसदन के सभाकक्ष में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नवीनगर, रफीगंज एवं दाउदनगर तथा कार्यपालक अभियंता, बुडको, औरंगाबाद उपस्थित थे। बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये-

### ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :-

1. **औरंगाबाद:-** कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 40 पीट (दो यूनिट) का निर्माण किया जा रहा है, उससे लगभग 20 वार्ड आच्छादित हो जायेगा। एक सप्ताह के अन्दर प्रोसेसिंग का कार्य शुरू कर दिया जायेगा। यह भी बताया गया कि प्रचार-प्रसार के लिए SHG तथा CRP की मदद ली जा रही है। लैंडफिल साईट के लिए EOI का प्रकाशन कर दिया गया है।
2. **नवीनगर:-** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि लैंडफिल साईट तथा प्रोसेसिंग यूनिट दोनों के लिए जमीन उपलब्ध हो गया है। प्रोसेसिंग यूनिट के लिए layout का कार्य हो गया है। केन्द्रीकृत रूप से एक ही जगह पर 20 पीट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इनके द्वारा कहा गया कि एक महीने के अन्दर प्रोसेसिंग का कार्य आरंभ कर दी जाएगी। निदेश दिया गया कि अगले 15 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से प्रोसेसिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया जाय।
3. **दाउदनगर:-** कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 40 पीट का निर्माण अंतिम चरण में है। एक सप्ताह के अन्दर प्रोसेसिंग कार्य आरंभ कर दिया जायेगा। लैंडफिल साईट के लिए EOI का पुनः प्रकाशन कर दिया गया है।
4. **रफीगंज:-** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व में उपलब्ध भूमि में विवाद के कारण प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण नहीं किया जा सका। अचंलाधिकारी, रफीगंज द्वारा पुनः भूमि उपलब्ध करायी गई है, जिसका नापी का कार्य किया जा रहा है। लैंडफिल साईट के लिए भूमि की खोज की जा रही है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बताया गया कि UNDP से plastic management पर बात हो रही है। बिहार शरीफ तथा सुपौल में vermi composting तरीके को अपनाया गया है, जबकि मुंगेर में bio composter एवं मुजफ्फरपुर में पीट के माध्यम से composting किया जा रहा है। सुविधानुसार किसी भी तरीके को अपनाया जा सकता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े सभी वाहनों में विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए गाने को बजाने तथा प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया। इस कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

### स्वच्छ भारत मिशन:-

1. **औरंगाबाद:-** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि IHHL में 100% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। दो सामुदायिक शौचालय के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण दो मोबाईल टॉयलेट जेम पोर्टल से क्रय करने की प्रक्रिया में है। निदेश दिया गया कि सामुदायिक शौचालय से लाभार्थियों की सूची Tag कर नोडल पदाधिकारी (स्वच्छ भारत मिशन) को भेजें।

2. **दाउदनगर:-** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि IHHL में निर्धारित लक्ष्य 1540 के विरुद्ध 1481 पूर्ण कर लिया गया है। शेष एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा।
3. **रफीगंज:-** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि IHHL में निर्धारित लक्ष्य 785 के विरुद्ध 717 पूर्ण कर लिया गया है। शेष एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। सामुदायिक शौचालय का निर्माण प्रगति पर है।
4. **नवीनगर:-** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 340 IHHL का निर्माण किया जाना बाकी है। 104 लाभुको पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर लक्ष्य पुरा कर लिया जायेगा।

सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को 03 दिनों के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

### जल जीवन हरियाली मिशन:-

1. **औरंगाबाद:-** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन में Roof Top Rain Water Harvesting का निर्माण किया जा रहा है, जबकि दानी बिगहा पार्क, राजेन्द्र बाल उद्यान, महाकाल मंदिर इत्यादि जगहों पर Soak Pit का निर्माण किया जा रहा है।
2. **रफीगंज:-** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यालय भवन में Roof Top Rain Water Harvesting का निर्माण किया जा रहा है और मैरेज हॉल, एक सामुदायिक भवन सहित कुल 5 जगहों पर Soak Pit का निर्माण कार्य जारी है।
3. **नवीनगर:-** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा 02 जगहों पर Soak Pit का निर्माण आरंभ होने की बात बताई गई।
4. **दाउदनगर:-** कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि कार्यालय परिसर में एक रिचार्ज पीट का निर्माण कराया जा रहा है

निदेश दिया गया कि नगर क्षेत्र के निजी भवनों, खासकर 5000 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों पर Rain Water Harvesting की व्यवस्था हेतु ज्यादा जोर दिया जाए। यदि निजी भवन मालिकों द्वारा Rain Water Harvesting की व्यवस्था नहीं की जाती है तो वैसे भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाय।

### हर घर नल जल योजना:-

1. **औरंगाबाद:-** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राईजिंग मेन पाईप का 8835 मीटर के बदले मात्र 1140 मीटर का कार्य किया गया है। यह भी बताया गया कि गैंग/इंजीनियर की संख्या आवश्यकता से कम है। इस पर गैंग/इंजीनियर की संख्या बढ़ाने का निदेश कार्यपालक अभियंता, बुडको, औरंगाबाद को दिया गया है।
2. **रफीगंज:-** कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जलापूर्ति योजना का कार्य सभी 16 वार्ड में पी0एच0ई0डी0 के द्वारा कार्य किया जा रहा है और योजना से संबंधित सहायक अभियंता सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्हें जिलाधिकारी को इस आशय का पत्र भेजने का निर्देश दिया गया ताकि किसी अन्य सहायक अभियंता को प्रतिनियुक्त किया जा सके।
3. **दाउदनगर:-** कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 22 वार्ड में जलापूर्ति योजना का कार्य बुडको के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसके अलावे 05 वार्ड में नगर निकाय के द्वारा कार्य कराया जाना है। इसके लिए पुनः निविदा निकाली गई है।

इस संबंध में कार्यपालक अभियंता (बुडको) के द्वारा बताया गया कि नल-जल की राशि का हस्तांतरण नगर निकाय के द्वारा किया जाना है। कार्यपालक पदाधिकारी, दाउदनगर के द्वारा बताया गया कि कार्यपालक अभियंता (बुडको) के द्वारा राशि हस्तांतरण के लिए बैंक खाता की विवरणी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें शीघ्र ही राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। कार्यपालक पदाधिकारी, दाउदनगर निदेश दिया गया कि राशि हस्तांतरण की सूचना प्रबंध निदेशक बुडको को भी देना सुनिश्चित करेंगे।

4. **नवीनगर:-** कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 14 वार्ड में से 06 वार्ड में कार्य आरंभ हो गया है। 01 वार्ड में पुनः निविदा निकाला जाना है और 03 वार्ड का प्राक्कलन मुख्य अभियंता को भेजा गया है। कुल 529 घरों को कनेक्शन दिया जा चूका है, लेकिन कोई वार्ड अभी तक पूर्णतः आच्छादित नहीं हुआ है।

कार्यपालक अभियंता, बुडको को प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को दाउदनगर, बुधवार को नवीनगर एवं शुक्रवार को रफीगंज में जाकर योजनाओं का पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया। सभी नगर निकायों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

### नाली-गली निश्चय योजना:-

नाली-गली से संबंधित अद्यतन प्रगति से 05 प्रपत्र विभाग द्वारा निकायों को भेजे गए हैं, जिसके अनुसार औरंगाबाद तथा नवीनगर से प्रपत्र में प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुआ है। दाउदनगर और रफीगंज के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा शीघ्र ही प्रतिवेदन विभाग को भेजने हेतु आश्वासन दिया गया।

सभी नगर निकायों को निदेशित किया गया कि नाली-गली निश्चय योजना के तहत सभी पथों में निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाय। चूँकि यह माननीय मुख्यमंत्री के निश्चय योजना में शामिल है, अतः योजना का कार्यान्वयन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए समयसीमा के अंदर लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे।

### पार्क विकास योजना:-

नगर परिषद, औरंगाबाद में अमृत योजना के तहत 1.34 करोड़ की लागत से पार्क का निर्माण किया जा रहा है। बैठक में उपस्थित जिलाधिकारी, औरंगाबाद को पार्क निर्माण का पर्यवेक्षण अपने स्तर से करने हेतु निदेशित किया गया।

### सबके लिए आवास (Housing For All):-

1. **औरंगाबाद:-** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एजेसी के द्वारा किए गये सर्वे में BLC घटक के अर्न्तगत 131, AHP के तहत 678 लाभार्थी तथा CLSS के तहत 26 लाभार्थी हैं, जबकि नगर निकाय के द्वारा किये गए सर्वे में इससे कम संख्या है। मुख्य सचिव बिहार के पत्रांक-1758 दिनांक-08.07.2018 एवं विभागीय ज्ञापांक-2153 दिनांक-19.09.2017 के आलोक में मलिन बस्तियों एवं सरकारी भूमि पर आवासित परिवारों की सर्वे नगर परिषद कर्मियों के द्वारा कराया गया, जिसकी संख्या 472 है। द्वितीय फेज में BLC घटक में कुल-243 लाभुकों में से 189 को प्रथम किस्त, 169 को द्वितीय किस्त तथा 61 को अंतिम किस्त की राशि दी जा चूकी है।
2. **नवीनगर:-** कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि प्रथम फेज में 305 लाभार्थी थे जिसमें 289 को प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त 89 एवं 23 को तृतीय किस्त दी जा चूकी है। सर्वे एजेसी के द्वारा सर्वे किया गया है, जिसमें 709 BLC घटक के लाभुको की सूची स्वीकृति हेतु सौपी गई है।
3. **रफीगंज:-** कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि प्रथम फेज में 500 स्वीकृत थे, द्वितीय फेज में 52 तथा तृतीय फेज में 56 लाभुको के नाम स्वीकृत थे, जिसमें प्रथम फेज में 269, द्वितीय फेज में 33

एवं तृतीय फेज में 22 लोगो को प्रथम किस्त तथा प्रथम फेज में 54, द्वितीय फेज में 02 तथा तृतीय फेज में 0 लोगो को अंतिम किस्त भुगतान किया जा चुका है।

4. **दाउदनगर:-** कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि प्रथम फेज में 50 लाभार्थी थे, जिसमें 29 के द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। द्वितीय फेज में 70 लाभुको का आवास स्वीकृत था। सर्वे एजेंसी के द्वारा 645 लाभुको का सर्वे किया गया है, जो दाउद खाँ के जमीन पर बेलगान है और लगभग 30 सालों से बसे हुए है। उन्हे उचित स्वामित्व के अभाव में योजना का लाभ देने में कठिनाई हो रही है।

निदेश दिया गया कि संबंधित अंचलाधिकारियों से वार्ता कर समस्या का निराकरण कराया जाय। साथ ही यह भी निदेश दिया गया है कि कार्य में प्रगति लाते हुए सभी आवासीय ईकाई का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाय तथा CLSS के तहत बैंको से समन्वय स्थापित कर कार्य को पूर्ण कराया जाय। इस हेतु कार्यपालक पदाधिकारियों को बैंकर्स की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में करवाने का निर्देश दिया गया।


### **DAY-NULM:-**

औरंगाबाद:- चारों नगर निकाय में CMM की प्रतिनियुक्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त की गयी। नवीनगर नगर पंचायत में तत्काल किसी CMM की प्रतिनियुक्ति के लिए श्री विनोदानंद झा, उप निदेशक का पत्राचार करने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया। SHG की महिलाओ को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों में लगाने का निर्देश सभी कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया।

### **Street Vendor:-**

उपस्थित सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को Street Vendor के लिए जगह को चिन्हित करते हुए multistory बनाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजने का निर्देश को दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
(चैतन्य प्रसाद),


प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार, पटना


ज्ञापांक 198/5040-70 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 08/8/19

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नवीनगर, रफीगंज एवं दाउदनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
8/8/2019  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 198/5040-70 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 08/8/19

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
8/8/2019  
प्रधान सचिव