


प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-04.10.2017 को BUIDCO एवं BRJP के पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- यथा पंजी के अनुसार।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसमें निम्नलिखित निदेश दिए गए :-

1. BRJP को निदेश दिया गया कि AMRUT योजनान्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं को ससमय पूरा करने हेतु कम से कम ⁵⁰⁰⁰ 500 मीटर पाईपलाईन प्रतिदिन विछाया जाना चाहिए।
2. BRJP को निदेश दिया गया कि योजनाओं की प्रगति के अनुश्रवण हेतु कार्यपालक अभियंता सप्ताह में न्यूनतम चार दिन एवं अधीक्षण अभियंता सप्ताह में न्यूनतम दो दिन क्षेत्र में भ्रमण करेंगे।
3. बैठक में उपस्थित BUIDCO के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि AMRUT योजनान्तर्गत स्वीकृत भागलपुर ड्रेनेज योजना की निविदा का Technical Bid दिनांक-15.10.2017 को खोला जाना है।
4. AMRUT योजनान्तर्गत स्वीकृत मुजफ्फरपुर ड्रेनेज योजना का DPR शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु BUIDCO के पदाधिकारी को निदेश दिया गया ताकि 16.10.2017 को आहूत SLTC की बैठक में विचारार्थ रखा जा सके।
5. AMRUT योजना के अधीन प्राप्त DPR की स्वीकृति हेतु दिनांक-16.10.2017 को अप0 4:00 बजे SLTC का बैठक बुलाने का निदेश दिया गया।
6. बैठक में उपस्थित BRJP के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि AMRUT योजना के अन्तर्गत प्राप्त 5 निविदाओं में केवल 1 (एक) Project का Technical Bid मान्य पाया गया है जबकि 4 योजनाओं हेतु Technical Bid अमान्य किया गया है। ^{BRJP के पदाधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया कि} उक्त 1 योजना हेतु LoA 10.10.2017 तक निर्गत कर दिया जाएगा जबकि 4 योजनाओं की पुनर्निविदा 13.10.2017 तक कर दी जाएगी।
7. BUIDCO एवं BRJP के पदाधिकारियों को चालू योजनाओं के भौतिक प्रगति में गति लाने हेतु त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।




(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग

दिनांक- 10/10/17

ज्ञापांक:-03/AMRUT-03-06/2017

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, बुडको/ प्रबंध निदेशक, BRJP/प्रधान सचिव के प्रधान आ/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


3/10/2017
प्रधान सचिव।