

दिनांक-14.06.2019 को माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के समीक्षा बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- यथा पंजी के अनुसार।

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के अन्तर्गत भागलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। इस बिन्दु पर ध्यान केन्द्रित कराया गया कि स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत भागलपुर का चयन राज्य की प्रथम स्मार्ट सिटी के रूप में हुआ था, परन्तु भागलपुर द्वारा इस अवसर का उपयोग नहीं किया गया एवं आज की स्थिति में प्रदेश की चारों स्मार्ट सिटीज में से भागलपुर की प्रगति सर्वाधिक असंतोषजनक है। माननीय मंत्री ने अवगत कराया कि भागलपुर की जनता एवं पत्रकारों द्वारा भागलपुर स्मार्ट सिटी के प्रगति के बारे में पुछे जाने पर जानकारी देना मुश्किल होता है।

भागलपुर की टीम के द्वारा अवगत कराया गया कि भागलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कुल लागत ₹0 1309.38 करोड़ है, जिसमें से ए0बी0डी0 फंड ₹0 1054.00 करोड़, पैन सिटी फंड ₹0 184.25 तथा ₹0 71.13 करोड़ कंटीजेन्सी मद में स्वीकृत है। भागलपुर स्मार्ट सिटी में 932 करोड़ का DPR एवं LOA तैयार करने में 2.64 करोड़ का व्यय हुआ है। अब तक भागलपुर स्मार्ट सिटी में 20 करोड़ का कार्य पूर्ण हो चुका है।

भागलपुर स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशक को निदेश दिया गया कि निदेशक मंडल के बैठक में प्रस्ताव रखा जाय जिसमें मुख्य महाप्रबंधक एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों को शक्ति प्रदत्त करने की अनुशंसा हो ताकि तकनीकी अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति का कार्य, नियुक्त मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा किया जा सके एवं जो तकनीकी अधिकारी वर्तमान में भागलपुर स्मार्ट सिटी में कार्यरत है, जल्द से जल्द पूर्व के डी0पी0आर0 को अपने स्तर से नियमानुसार त्रुटि निराकरण कर निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। डी0पी0आर0 में यदि त्रुटि सुधार आवश्यक हो तो भागलपुर स्मार्ट सिटी, भागलपुर के अन्य विभागों के साथ-साथ भागलपुर इंजिनियरिंग कॉलेज एवं अन्य स्मार्ट सिटी के उपलब्ध डाटा के अनुसार सहयोग प्राप्त कर आवश्यक कार्य कर सकते हैं। Advisory Board के बैठक में प्रत्येक प्रोजेक्ट की अलग-अलग समीक्षा कर निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ करे एवं जबतक आवश्यक न हो नया डी0पी0आर0 नहीं बनाया जाय।

उक्त बैठक में भागलपुर स्मार्ट सिटी के महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में समीक्षा की गई जो निम्न है:-

1. MSI CCC – Master System Integrator for Command and Control Centre- प्रबंध निदेशक भागलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा अवगत कराया गया कि चार वार्डों में CCTV कैमरा लगाया गया है। निदेश दिया गया कि भागलपुर स्मार्ट सिटी के सभी वार्डों में CCTV कैमरा लगाने एवं इंटीग्रेट करने के लिए 30 दिनों के अंदर निविदा प्रकाशित किया जाय। कंट्रोल रूम का निर्माण साथ-साथ कराने हेतु कार्रवाई की जाय।

2. Road Development:- प्रबंध निदेशक भागलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा अवगत कराया गया कि स्मार्ट रोड का नया डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है। भागलपुर स्मार्ट सिटी टीम को निदेशित किया गया कि भागलपुर शहर

के सभी सड़को का सर्वे का कार्य एक सप्ताह में करा लिया जाय एवं वैसे सड़क जिसकी चौड़ाई कम हो उसे स्मार्ट रोड में शामिल नहीं किया जाय साथ ही दो सप्ताह में निविदा प्रकाशित किया जाय।

3. River front development :- निदेश दिया गया कि भागलपुर शहर के River front area development के तहत Retaining wall का डिजाईन बनाना है। ड्रेनेज एवं सिवरेज का out fall गंगा नदी में न होकर नमामि गंगा योजनान्तर्गत चलाये जा रहे भागलपुर। & D एवं STP योजना में किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर कार्रवाई की जाय।

4. Command and Control Centre Building:- प्रबंध निदेशक भागलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा अवगत कराया गया कि Command and Control Centre Building निर्माण कार्य के पूर्व के प्रकाशित निविदा में कोई संवेदक/एजेंसी द्वारा भाग नहीं लिया गया है, जिसके कारण नया डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है। इस पर उक्त बैठक में निदेश दिया गया कि नया डी0पी0आर0 तैयार करने से पहले संवेदकों के साथ प्री-बीड मीटिंग किया जाय जिससे डी0पी0आर0 की त्रुटि का पता चल सके।

5. ISWM – Integrated Solid Waste Management:- भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड टीम को निदेशित किया गया कि अन्य निकायों कि तरह SWM में Composting Pit का काम कराया जाय ताकि निकाय की आय बढ़ सके। Integrated Solid Waste Management में Collection, Transportation एवं Processing का कार्य एक भेंडर/एजेंसी को न देकर Collection, Transportation एवं Processing के लिए अलग-अलग भेंडर/एजेंसी रखा जाय ताकि उक्त कार्य बिना रूके निष्पादित हो सके।

पूर्व में भागलपुर स्मार्ट सिटी को पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड से आवश्यक सहयोग प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर चयन किये गये परियोजनाओं का डी0पी0आर0 जल्द तैयार करने का निदेश दिया गया था। इसी क्रम में पुनः निदेश दिया गया कि जब भागलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा पटना स्मार्ट सिटी से महत्वपूर्ण परियोजनाओं के डी0पी0आर0 निर्माण से LOA निर्गत करने तक के कार्यों के लिए एकरारनामा किया गया है जिसमें इन कार्यों के लिए उतनी ही राशि व्यय करने का Commitment है जो पटना स्मार्ट सिटी द्वारा दिया जा रहा है, तब पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड से उसी प्रकार की Services एवं Manpower की माँग की जाय जैसा पटना स्मार्ट सिटी स्वयं प्राप्त कर रही है। साथ ही उन्हें अपनी टीम को भागलपुर में कैंप कर कार्यों के निष्पादन का निदेश दिया जाय।


बैठक के अन्त में माननीय मंत्री द्वारा भागलपुर स्मार्ट सिटी के निम्न कार्यों हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया :-

क्रम संख्या.	योजनाओं का नाम	राशि (Cr.)	निर्धारित लक्ष्य
1	MSI CCC – Master System Integrator for Command and Control Centre.	213.57	30 दिनों में निविदा प्रकाशन
2	Road Development	317.00	40 दिनों में निविदा प्रकाशन
3	Integrated roof-top solar panels on Public Building and Govt. Buildings	20.00	30 दिनों में निविदा प्रकाशन
4	ISWM – Integrated Solid Waste Management	32.20	30 दिनों में निविदा प्रकाशन

5	Command and Control Centre Building	7.50	07 दिनों में निविदा प्रकाशन
	Total	590.27	

माननीय मंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि सभी कार्यों का निविदा का प्रकाशन 31 जुलाई तक हो जाना चाहिए। साथ ही माननीय मंत्री द्वारा बताया गया कि जुलाई माह के अंत में भागलपुर स्मार्ट सिटी का स्थल निरीक्षण किया जायेगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।


21/6/2019


प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-03/स्मार्ट सिटी-02-11/2018

1575

पटना/दिनांक-24-6-19

प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, स्मार्ट सिटी लि0 भागलपुर/नगर आयुक्त-सह-प्रधान निदेशक, स्मार्ट सिटी भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


21/6/2019


प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-03/स्मार्ट सिटी-02-11/2018

1575

पटना/दिनांक-24-6-19

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक/मुख्य अभियंता, बुडको/ विशेष सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आई0टी0 मैनेजर नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


21/6/2019

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

