

श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 23.11.2016 को बुडको के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-


दिनांक 23.11.2016 को बुडको द्वारा कार्यान्वित जलापूर्ति परियोजना, सिवरेज परियोजना आदि कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें प्रबंध निदेशक, बुडको, मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, परियोजना निदेशक, बुडको एवं अन्य संबंधित विभागीय वरीय पदाधिकारी उपस्थित हुए।

2. बुडको के उप परियोजना निदेशक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि फुलवारी शरीफ जलापूर्ति योजना में 6 ट्यूबवेल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जिसमें 5500 घरों में कनेक्शन किया जाना है, जिसके विरुद्ध 4500 हाउस-टू-हाउस कनेक्शन हो गया है, शेष 1000 घरों में कनेक्शन को शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि फुलवारी शरीफ, नगर परिषद द्वारा होल्डिंग की सूची उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, जिसके कारण हाउस-टू-हाउस कनेक्शन में कठिनाई हो रही है। निर्देश दिया गया कि प्रबंध निदेशक, बुडको इस संबंध में अपने स्तर से फुलवारी शरीफ, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से दूरभाष पर वार्ता करके सूची प्राप्त करेंगे एवं होल्डिंग सूची के सभी घरों में जलापूर्ति कनेक्शन सुनिश्चित करेंगे तथा फुलवारी शरीफ, नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत किये गये हाउस-टू-हाउस कनेक्शन का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराएंगे।
3. वैसी सभी योजनाएं, जिनमें अन्य योजनाओं से राशि डायवर्ट करके उपलब्ध करायी गयी है तथा जिन योजनाओं में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है, उसे संकलित करके, संलेख प्रारूप तैयार कर संचिका में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु उपस्थापित की जाय।
(अनुपालन :- श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, अपर सचिव)
4. बुडको द्वारा कार्यान्वित सभी जलापूर्ति योजनाओं में हाउस-टू-हाउस कनेक्शन हेतु सूची उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में भी निर्देशित किया गया है एवं इस संबंध में पत्र भी भेजा गया है, जो अभी तक विभाग में प्राप्त नहीं हो पाया है। प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि इसकी सूची एक सप्ताह के अंदर विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
5. बुडको के उप परियोजना निदेशक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि नौबतपुर जलापूर्ति परियोजनांतर्गत Direct Supply से जलापूर्ति की जा रही है। इस परियोजना में हाउस-टू-हाउस कनेक्शन का प्रावधान सम्मिलित नहीं हैं। निर्देश दिया गया कि हाउस-टू-हाउस कनेक्शन हेतु प्राक्कलन बनाकर राशि की माँग विभाग से की जाय तथा सुनिश्चित किया जाय कि सभी जलापूर्ति परियोजनाओं में हाउस-टू-हाउस कनेक्शन का प्रावधान हो। यह माननीय मुख्यमंत्री के निश्चय में शामिल है।
6. प्रतिवेदित हुआ कि नौबतपुर जलापूर्ति परियोजना में O&M का प्रावधान नहीं है एवं नौबतपुर एवं झंझारपुर जलापूर्ति परियोजनांतर्गत एक ही संवेदक है। यह भी प्रतिवेदित हुआ कि इस

- संवेदक द्वारा परियोजना का कार्य ससमय नहीं किया जा रहा है एवं इनसे कार्य कराने में भी काफी कठिनाई हो रही है। प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि संवेदक का एकरारनामा रद्द करने ब्लैकलिस्टेड करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।
7. निर्देश दिया गया कि नौबतपुर एवं झंझारपुर जलापूर्ति परियोजना का कार्य पूर्ण कर नगर निकाय को हस्तांतरित कर दिया जाय एवं दोनों योजनाओं के संवेदक को भुगतान, जितने एरिया में जलापूर्ति हो रही है, मात्र उसका ही करना सुनिश्चित किया जाय।
 8. बुडको के उप परियोजना निदेशक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बोधगया नगर पंचायत में 6000 हाउस-टू-हाउस कनेक्शन किया जाना है, जिसके विरुद्ध 2377 घरों में कनेक्शन हो गया है। इनके द्वारा बताया गया कि 30 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से सभी घरों में कनेक्शन कर लिया जाएगा।
 9. बैठक में उपस्थित ए०डी०बी० के कंसल्टेंट को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि भागलपुर जलापूर्ति परियोजना के संवेदक द्वारा Component wise निर्धारित समयसीमा के अंदर यदि कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो उन्हें प्रत्येक बार स्पष्टीकरण अनिवार्य रूप से निर्गत की जाय। प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि भागलपुर जलापूर्ति के लिए संवेदक को भुगतान हेतु चेकलिस्ट तैयार किया जाय एवं उसके आधार पर ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय।
 10. प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि बक्सर, हाजीपुर एवं बेगूसराय जलापूर्ति परियोजना के संवेदक 'ट्राईटेक कंपनी' द्वारा कार्य ससमय पूर्ण नहीं किये जाने के कारण एकरारनामा रद्द करने संबंधी कार्रवाई बुडको द्वारा दिनांक 28.11.2016 तक की जाएगी।
 11. ए०डी०बी० संपोषित भागलपुर जलापूर्ति परियोजना की मुख्य सचिव के स्तर पर हुई समीक्षा बैठक में संवेदक "पैन इंडिया इंफ्राप्रोजेक्ट प्राइवेट लि०-रैन हिल यूटिलिटीज" द्वारा आश्वासन दिया गया था कि कार्य ससमय पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके उपरांत भी कई बार निर्देश के बावजूद भी संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि संवेदक को अंतिम रूप से एकरारनामा रद्द करने संबंधी स्पष्टीकरण दिनांक 25.11.2016 तक निर्गत कर दिया जाय, जिसमें एक सप्ताह की तिथि निर्धारित करते हुए जबाब समर्पित करने हेतु सूचित किया जाय।
 12. परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि ए०डी०बी० संपोषित भागलपुर जलापूर्ति परियोजना फेज-2 का Complete DPR 216.00 करोड़ रुपये की राशि का तैयार करके ए०डी०बी० को भेज दिया गया है, जिसकी स्वीकृति हो जाने के उपरांत निविदा प्रकाशित कर दी जाएगी तथा गया जलापूर्ति परियोजना फेज-2 का Pre bid हो चुका है एवं Financial bid 15 दिसम्बर तक प्राप्त की जानी है। मानपुर Sewerage project फेज-2 का डी०पी०आर० तैयार करके दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 तक विभाग को भेज दिया जाएगा।
 13. निर्देश दिया गया कि रामचक बैरिया में अपशिष्ट से ऊर्जा प्लांट के निर्माण हेतु लैंडफिल साईट का निर्माण कार्य संवेदक द्वारा कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण स्पष्टीकरण निर्गत किया जाय।

14. प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि राजगीर सिवरेज योजनांतर्गत घरों के सेप्टिक टैंक तक कनेक्शन देने हेतु estimate विभाग को भेजा जाय ताकि राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा सके।
15. प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि 09 बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। निर्देश दिया गया कि इनका समेकित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से उद्घाटन कराने हेतु संचिका में प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय।
16. प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित कराने हेतु प्लान तैयार किया जाय। कई नगर निकायों में बड़े नालों का निर्माण किया जाना है, जिनका कार्यान्वयन नगर निकायों द्वारा संभव नहीं है, उन बड़े नालों के निर्माण का कार्य भी भविष्य में बुडको को दिये जाने की संभावना है, इसके परिप्रेक्ष्य डी०पी०आर० इत्यादि बनवाने की कार्रवाई करें।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


25/11/2016

(चैतन्य प्रसाद),


प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार, पटना

ज्ञापांक- 8680 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 25/11/16

प्रतिलिपि :- अपर सचिव/सहायक निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/मुख्य अभियंता, बुडा/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, पटना/ए०डी०बी० सेल, बुडको, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


25/11/2016

प्रधान सचिव