

दिनांक-24.12.2018 (Time: 02.00 PM) को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न भागलपुर स्मार्ट सिटी लि0 की समीक्षा बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- यथापंजी के अनुसार।

2. सर्वप्रथम प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की योजनाओं यथा पीपीपी Module की योजनाओं, Convergence राशि एवं अन्य परियोजनाओं की समीक्षा की गई। यह पाया गया कि SPV एवं PDMC के सदस्यों को Convergence परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी नहीं है। सभी को भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के परियोजना प्रतिवेदन का अवलोकन करने का निदेश दिया गया।
3. प्रधान सचिव के द्वारा यह बताया गया कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार स्मार्ट सिटी भागलपुर के वैसी सभी परियोजनाओं की समीक्षा कर ली जाय जिसे क्रियान्वित करना संभव नहीं है। उसकी जगह स्मार्ट सिटी गाइड लाइन के अनुरूप नई परियोजनाओं या संभव होने वाली परियोजनाओं की एक सूची तैयार कर बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। अनुमोदित सूची की एक प्रति भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MOHUA) को शीघ्र भेजी जाय।
4. प्रधान सचिव के द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के अनुमोदन के संबंध में जानकारी ली गयी। आयुक्त भागलपुर प्रमण्डल सह अध्यक्ष SPV भागलपुर के द्वारा भागलपुर स्मार्ट सिटी के विभिन्न परियोजनाओं हेतु गठित तकनीकी समिति के संबंध में जानकारी दी गई। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि बड़ी परियोजनाओं के DPR का Technical approval एवं Technical Sanction मुख्य अभियंता बुडको से प्राप्त किया जाय। बैठक में उपस्थित तकनीकी पदाधिकारियों के परामर्श से यह तय हुआ कि EPC मोड की परियोजना को तकनीकी अनुमोदन के पश्चात ही निविदा की कार्यवाही किया जाय। EPC Mode की परियोजनाओं में निविदा के पश्चात Vendor से प्राप्त DPR का Technical Sanction कराने की कार्यवाही की जाय।
5. भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 09 परियोजनाओं की निविदा प्रकाशित की गयी जो निम्नवत है-
 - a) Smart Road (293.01 Cr.)
 - b) Roof Top Sollar on Govt. Building (20.00 Cr.)
 - c) Integrated Solid Waste Management(25.21 Cr.)
 - d) Command and controlCenterBuilding(5.50 Cr.)
 - e) Sandis Compound-Civil(14.22 Cr.)
 - f) SandisCompundLandscape(7.10 Cr.)
 - g) SandisCompund -Gym(0.85 Cr.)
 - h) SandisCompund -Water body(0.75 Cr.)
 - i) SandisCompund -Swimming Pool(3.75 Cr.)

इन निविदाओं में से 6 निविदा के संशोधित RFP उपलब्ध नहीं रहने के कारण निविदा की समय सीमा समाप्त हो गयी। इस पर घोर असंतोष व्यक्त किया गया। साथ ही 3 निविदा में एकल निविदा/कोई निविदा दाता द्वारा भाग नहीं लेने के कारण निविदा की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि इन वर्णित सभी परियोजनाओं के DPR को दिनांक-31.12.2018 तक अद्यतन कर मुख्य अभियंता BUIDCO से

Technical approval प्राप्त कर निविदा को पुनः प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाय। साथ ही SPV एवं PDMC के सदस्यों को बेहतर समन्वय के साथ इन कार्यों को सम्पादित करने के लिये कहा गया। निविदा में NIT/Corrigendum इत्यादि का कार्य PDMC को ससमय करने के लिये कहा गया।

6. भागलपुर सोलर रूफ टॉप परियोजना का क्रियान्वयन मुजफ्फरपुर की तरह BRENDA के द्वारा कराने का परामर्श दिया गया ताकि Subsidy का लाभ प्राप्त हो सके।
7. Master System Integrator for Command and Control Centre के निविदा पर प्रधान सचिव के द्वारा यह बताया गया कि इस मामले में विभाग के स्तर से हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। इस मामले में भागलपुर स्मार्ट सिटी लि0 के निदेशक मंडल निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार है।
8. प्रधान सचिव के द्वारा PDMC के वेतनादि के लंबित भुगतान मामले पर विचार व्यक्त करते हुए कहा गया कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार एवं एकरारनामा में अंकित प्रावधानों के अधीन भुगतान की कार्रवाई करे। साथ ही PDMC को एकरारनामा के अनुरूप विशेषज्ञ (MAN POWER) उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। PDMC को दिनांक-26.12.2018 से 31.12.2018 के बीच उच्च कोटि के विशेषज्ञ को उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया ताकि Re-tender की कार्रवाई पूर्ण हो सके।
9. यह निदेश दिया गया कि SPV एवं PDMC बेहतर समन्वय स्थापित कर RFP/DPR/COSTING/TENDER का कार्य करेंगे। साथ ही नगर आयुक्त सह-प्रबंध निदेशक भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड दैनिक रूप से SPV एवं PDMC के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे। यह भी कहा गया कि आयुक्त भागलपुर प्रमण्डल की अध्यक्षता में SPV एवं PDMC के साथ साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की जायेगी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

ज्ञापांक:-03/स्मार्ट सिटी-02-03/2018 98

प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, स्मार्ट सिटी लि0, भागलपुर/नगर आयुक्त-सह-प्रबंध निदेशक स्मार्ट सिटी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/1/19

विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

पटना/दिनांक-10/01/19

10/1/19

विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-03/स्मार्ट सिटी-02-03/2018 98

प्रतिलिपि:-उप सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

10/1/19

विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

Tdk