

दिनांक-24.03.17 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में आहुत आवास योजना की पाक्षिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:- यथा अभिलेख।

कार्यवाही -

IHSDP

1. HPL द्वारा कुल लक्षित 5086 आवासीय इकाई में से 4085 आवासीय इकाई पूर्ण होने की सूचना दी गई एवं निर्माणाधीन आवासीय इकाईयों को पूर्ण करने हेतु राशि की मांग की गई है। प्रधान सचिव द्वारा पूर्व में प्रत्यर्पित आवासीय इकाई को छोड़कर बचे हुए आवासीय इकाई पर कार्य प्रारम्भ करने तथा इसे समय सीमा के भीतर अर्थात् मार्च 2017 तक पूर्ण करने, साथ ही जिन आवासीय इकाई का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है, उसे प्रत्यर्पित करने का निदेश दिया गया। पूर्व में भी HPL से प्रत्यर्पित आवासीय इकाई के संबंध में Curtailed DPR एवं योजनान्तर्गत आवासीय एवं आधारभूत संरचना की प्रगति का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराये, जो अब तक अप्राप्त है। योजना को ससमय पूर्ण करने हेतु याचित राशि क्रियान्वयन एजेंसी (संबंधित नगर निकाय/HPL) को विमुक्त करने का निदेश दिया गया।
2. प्रधान सचिव द्वारा आदेश दिया गया कि IHSDP योजना की मिशन अवधि 31.03.17 तक निर्माणाधीन आवासीय इकाई एवं आधारभूत संरचना के कार्यों को पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराये। कार्यान्वयन एजेंसी (संबंधित नगर निकाय/HPL) के द्वारा मिशन अवधि के उपरांत व्यय की गई राशि आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रायल, भारत सरकार द्वारा मान्य नहीं किया जायेगा। इस संबंध में सभी संबंधित नगर निकाय एवं HPL को सूचित कर दिया जाय।

RAY

3. RAY योजनान्तर्गत पटना फेज-I & II, पूर्णियाँ, कटिहार एवं दरभंगा परियोजना की प्रगति काफी असंतोषजनक है। प्रधान सचिव द्वारा अभियान चलाकर इन परियोजनाओं में तीव्रता लाने का निदेश दिया गया। लाभूकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि विमुक्त करने हेतु भी कैम्प आयोजित करने का निदेश दिया गया।
4. राजीव आवास योजनान्तर्गत पटना फेज-III के लिए बुडको को निदेश दिया गया कि आवासीय इकाईयों के निर्माण में गति लाये एवं योजना का प्रतिवेदन प्रतिदिन उपलब्ध कराये।

HFA

1. सबके लिए आवास योजनान्तर्गत सभी नगर निकायों में लागू है। नगर निकायों में सभी आवासीय इकाई में कार्य प्रारंभ करने का निदेश कई बार दिया जा चुका है एवं अन्य कारणों से आवासीय इकाईयों में कार्य प्रारंभ न हो पाने के कारण नगर निकायों से आवासीय इकाईयों के प्रत्यर्पण हेतु प्रस्ताव प्राप्त करने का निदेश दिया जाय।

2. सबके लिए आवास योजनान्तर्गत प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि HFAPoA तैयार करने हेतु चयनित परामर्शी द्वारा संबंधित नगर निकायों में लाभूकों के पहचान करने का कार्य किया जा रहा है। संबंधित सभी नगर निकायों को सूचित किया जाय कि चयनित परामर्शियों के द्वारा पूर्ण प्रचार-प्रसार के साथ लाभूकों का पहचान का कार्य कराये ताकि कोई भी लाभूक विन्हित होने से वंचित न रह जाए, इस पर विशेष ध्यान रखा जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

31/3/17

31/3/2017

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/IHSDP-07-16/15 905 पटना/दिनांक- 3/4/17
प्रतिलिपि:-नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालय पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/नगर पंचायत/प्रबंध निदेशक, BUIDCo/उप निदेशक, बुडा/प्रधान सचिव, के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव-सह-निदेशक के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/उप महाप्रबंधक, HPL, पटना, e-mail :- hindustanprefabpatna@gmail.com/टीम लीडर, SLTC-RAY /प्रभारी, MIS Cell, इंदिरा भवन, पटना/परामर्शी REPL/STESALIT Systems को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/3/17

31/3/2017
प्रधान सचिव।

दिनांक-24.03.17 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के अध्यक्षता में IHS DP, RAY एवं HFA योजना का पाक्षिक समीक्षात्मक बैठक की उपस्थिति :-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	मोबाईल नं०	हस्ताक्षर
1				
2	नेल्स कुमार सिंह	निर्देशक	9470488548	24/3.
3	विनोद कुमार	डी एम डिप्टी	9470488552	कुमार
4	खुशील कुमार	उप निदेशक	9685043947	Kumar
5	आम प्रकाश सिंह	P.D, Buidco SIO-5	9431062471	सिंह
6	जितेंद्र कुमार	DDO, Buidco	8544413127	24/3/17
7	ASAM KR.	Nodal officer, PML	9470488627	24.03.17
8	Mullesh Kumar	MPS, SLTC	9934258105	Mullesh Kumar
9	Skyam Kumar Yadav	S.D.S	9852454675	Skyam
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				