

दिनांक- 16.01.2018 को माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर जलापूर्ति योजना पर विचार विमर्श हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- संलग्न।

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा समीक्षा के क्रम में पटना एवं मुजफ्फरपुर जलापूर्ति योजना में संबंधित एजेंसी द्वारा कार्य पूर्ण किये बिना अधुरा छोड़ने का उदाहरण देते हुए इसका कारण के संबंध में प्रश्न किया गया कि क्यों योजना पूर्ण नहीं हो पाती है? इस संबंध में प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि इसका प्रमुख कारण जलमीनार हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होना है। जमीन के उपलब्धता हेतु निम्नलिखित निदेश दिये गये :-

(i) DPR बनाने के क्रम में On Spot सर्वे कार्य कराया जाय तथा सर्वे के क्रम में नगर निकाय से सहयोग लिया जाय।

(ii) जमीन की उपलब्धता हेतु संबंधित नगर निकाय, माननीय जनप्रतिनिधियों यथा- माननीय विधायक, माननीय सांसद से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाय।

(iii) उपलब्ध जमीन का NOC प्राप्त कर लिया जाय।

(iv) जलमीनार के साथ ही जलमीनार में Office/अन्य संस्थान के लिए प्रावधान भी किया जाय, जिसका उपयोग संबंधित विभाग/नगर निकाय द्वारा वार्ड Office के रूप में किया जा सकता है, जिससे वे जमीन उपलब्ध कराने में तत्परता दिखाएंगे।

(अनुपालन- बुडको एवं बिहार राज्य जल पर्षद)

2. पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत JnNURM योजना के तहत 18 अर्द्धनिर्मित जलमीनारों एवं संबंधित नेटवर्क कार्य के संबंध में चर्चा की गई। बुडको द्वारा बताया गया कि इस कार्य को 04 जोन में विभाजित किया गया है। जोन- 01, 03 एवं 04 में निविदा BOQ से 30 प्रतिशत से भी अधिक है। केवल जोन- 02 में निविदा BOQ से Below है, जिसमें केवल नेटवर्क एवं House Connection का कार्य किया जाना है। इस जोन में जलमीनार निर्माण का कार्य पूर्व से आवंटित है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि जोन- 01, 03 एवं 04 का निविदा रद्द किया जाय एवं पुनः योजना की Vetting कर लिया जाय। जोन- 02 में जलमीनार का कार्य साथ ही करवाया जाय ताकि जलमीनार एवं नेटवर्क से शीघ्र जलापूर्ति हो सके। जोन- 02 योजना की स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाय। चूंकि इस योजना की राशि लगभग ₹42.00 करोड़ है। इस लिए इस योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् से प्राप्त करने हेतु संलेख प्रारूप बुडको द्वारा विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- बुडको एवं प्रशाखा- 02)

3. प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि उक्त अर्द्धनिर्मित 18 वाटर टावर से पुरे पटना में जलापूर्ति संभव नहीं है। अन्य जगहों पर जलमीनार हेतु जमीन का सर्वे किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 20 और जगहों को चिन्हित कर लिया गया है, जिसका NOC प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि जमीन का NOC प्राप्त करते हुए DPR शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन- बुडको एवं पटना नगर निगम)

4. नगर निगम, पटना से 72 वार्डों में House Connection हेतु DPR उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में बताया गया कि यह DPR Existing Pipeline (जो ठीक एवं चालू अवस्था में है) से House Connection देने हेतु तैयार किया गया है। अतः इससे बुडको द्वारा प्रस्तावित पाईप लाईन से Integration

की समस्या नहीं होगी। इस संबंध में उक्त योजना की स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- प्रशाखा- 02)

5. प्रबंध निदेशक, बुडको को मुजफ्फरपुर जलापूर्ति योजना का DPR नगर निगम, मुजफ्फरपुर से Veting कराने के उपरांत फरवरी, 2018 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। इस संबंध में कोई भी कठिनाई आने पर सीधे माननीय मंत्री से सम्पर्क करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन- बुडको एवं नगर निगम, मुजफ्फरपुर)

6. भागलपुर में जल समस्या के तत्काल निदान के संबंध में एक समिति गठित करने का निदेश दिया गया, जिसमें नगर आयुक्त, भागलपुर, CGM, बुडको, योजना से संबंधित ADB के मुख्य प्रबंधक एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता होंगे। यह समिति दिनांक- 17.01.2018 को स्थल भ्रमण कर अपना रिपोर्ट शीघ्र समर्पित करेंगे।

(अनुपालन- बुडको, नगर निगम, भागलपुर एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)

7. भागलपुर में जल समस्या के तत्काल समाधान हेतु श्री अजीत शर्मा माननीय स०वि०स० द्वारा तत्काल डीप बोरिंग के अधिष्ठापन की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है। इसके आलोक में नगर निगम, भागलपुर से भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक- 1433, दिनांक- 27.11.2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध प्रबंध निदेशक, बुडको से किया गया है। उक्त मंतव्य विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन- बुडको)

8. राज्य योजनान्तर्गत नगर निकायों में क्रियान्वित जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत आंशिक रूप से अच्छादित होने वाले वार्डों के सम्पूर्ण क्षेत्र में संबंधित कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद/बुडको द्वारा जलापूर्ति एवं House Connection का कार्य पूर्ण करने हेतु प्राक्कलन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- बुडको एवं बिहार राज्य जल पर्षद)

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

(चैतन्य प्रसाद),

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/जला०-01-20/2017

696

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-5/2/18

प्रतिलिपि:- आयुक्त- पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर प्रमंडल/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/जिला पदाधिकारी- पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर आयुक्त, नगर निगम- पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर/प्रबंध निदेशक- बुडको एवं बिहार राज्य जल पर्षद/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय नोडल पदाधिकारी (नल जल निश्चय)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।