

श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 03.05.2016 को नगर परिषद, सहरसा के सभाकक्ष में कोशी प्रमण्डल के नगर निकायों एवं बिहार राज्य जल पर्षद के क्षेत्रीय अभियंता के साथ समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-


प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 03.05.2016 को नगर परिषद, सहरसा के सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें कोशी प्रमण्डल के सभी नगर निकायों के अध्यक्ष/कार्यपालक पदाधिकारी/नगर प्रबंधक, बिहार राज्य जल पर्षद के क्षेत्रीय अभियंता एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

2. बैठक के क्रम में जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा के दौरान बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कार्यान्वित की जा रही जलापूर्ति योजना में विलंब के बारे में चर्चा की गयी। निर्देश दिया गया कि जैसे सड़क, जहाँ पाईप लाईन बिछाये जा रहे हैं, का नक्शा तैयार करें एवं नक्शा में एक कलर से इंगित करें कि कहाँ से कहाँ तक पाईप लाईन बिछाये जा चुके हैं एवं दूसरे कलर से यह इंगित करें की कितना पाईप लाईन बिछाये जाने शेष हैं। साथ ही प्रत्येक सप्ताह उपलब्धि का प्रतिवेदन संबंधित नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी को भेजी जाय।
3. सुपौल, मधेपुरा एवं सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र में कार्य की धीमी प्रगति पर बिहार राज्य जल पर्षद के अभियंता को निर्देश दिया की कार्य में प्रगति लायी जाय एवं साप्ताहिक तौर पर प्रतिवेदन विभाग को भेजी जाय। पाईपलाईन नेटवर्क के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि 18 किलोमीटर के विरुद्ध मात्र 2 किलोमीटर तक कार्य हो पाया है एवं जलमीनार के लिए मात्र बोरिंग का कार्य हो पाया है। प्रतिवेदित किया गया कि सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र में पानी की समस्या नहीं है। एक पानी के टैंकर की आवश्यकता बतायी गयी, जिस पर निर्देश दिया गया कि विधिवत प्रक्रियानुसार क्रय कर लिया जाय।
4. बैठक के क्रम में प्रतिवेदित किया गया कि निर्मली नगर पंचायत में दो वार्डों को छोड़कर शेष सभी वार्डों में जलापूर्ति का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बोरिंग के शेष कार्य को दो दिनों में पूर्ण कर लेने का आश्वासन दिया गया। बताया गया कि टॉवर निर्माण के लिए मिट्टी की जाँच की जा रही है। टॉवर का नक्सा तैयार कर लिया गया है, जिसे निर्माण कार्य दिनांक 20.05.2017 तक कर लिया जाएगा।
5. प्रतिवेदित किया गया कि विरपुर नगर पंचायत में एक जलमीनार कार्यरत है, 79 चापाकल कार्यरत हैं एवं 51 स्थानों पर नल लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में जलापूर्ति की कोई समस्या नहीं है। एक पानी के टैंकर की आवश्यकता बतायी गयी, जिस पर निर्देश दिया गया कि विधिवत प्रक्रियानुसार क्रय कर लिया जाय।

6. सहरसा नगर परिषद की समीक्षा बैठक के क्रम में प्रतिवेदित किया गया कि इस क्षेत्र में 1030 चापाकल कार्यरत हैं एवं 20 चापाकल खराब हैं। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि खराब चापाकलों की मरम्मती एक सप्ताह के अंदर करा दी जाएगी। इनके द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या नहीं है।
7. बैठक में उपस्थित सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि माह जून के प्रथम सप्ताह में वार्डवार रोड, नाला, पानी, बिजली एवं हर घर शौचालय का सर्वे की जाय ताकि सभी बिन्दुओं पर प्रतिवेदन एकसाथ उपलब्ध हो सके और पूर्ण प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
8. सहरसा नगर परिषद में शौचालय निर्माण का कार्य संतोषजनक पाया गया। निर्देश दिया गया कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य में और तेजी लायी जाय। कार्यपालक पदाधिकारी, सहरसा द्वारा आश्वासन दिया गया कि माह अगस्त, 2016 तक शौचालय निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाएगी।
9. नगर परिषद, सुपौल की स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय निर्माण की समीक्षा के क्रम में प्रतिवेदित हुआ कि लक्ष्य 1972 के विरुद्ध अभी तक मात्र 480 का कार्यादेश निर्गत हो पाया है। इस पर प्रधान सचिव द्वारा चिन्ता व्यक्त की गयी। निर्देश दिया गया कि हर हालत में माह जुलाई तक शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय और प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
10. सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत में शौचालय निर्माण की समीक्षा की गयी, जिसमें प्रतिवेदित हुआ कि लक्ष्य 853 के विरुद्ध अभी तक मात्र 35 लाभुकों को ही कार्यादेश निर्गत किया गया है। इस पर प्रधान सचिव द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया और निर्देश दिया गया कि हर हालत में माह जुलाई तक शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय और प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
11. निर्मली नगर पंचायत में अभी तक शौचालय निर्माण हेतु लक्ष्य 557 के विरुद्ध मात्र 152 में कार्यादेश निर्गत किया गया है। इस पर प्रधान सचिव द्वारा चिन्ता व्यक्त की गयी। निर्देश दिया गया कि हर हालत में माह जुलाई तक शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय और प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
12. IHSDP योजना में नगर परिषद सहरसा में सभी आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। इस पर प्रधान सचिव द्वारा संतोष व्यक्त किया गया और निर्देश दिया गया कि आवासों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय।
13. प्रतिवेदित किया गया कि IHSDP योजना में मधेपुरा नगर परिषद में 776 आवास निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 687 आवासों में कार्य प्रारंभ हो गया है। निर्देश दिया कि शेष आवासों का निर्माण कार्य हर हालत में माह मई में प्रारंभ कर दी जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवासों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो।

14. मधेपुरा नगर परिषद की समीक्षा के क्रम में प्रतिवेदित हुआ कि "सबके लिये आवास (शहरी)" योजनांतर्गत अभी तक वार्डवार सूची तैयार नहीं हो पायी है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा आश्वास्त किया गया कि सर्वसम्मति से शीघ्र ही सूची तैयार कर ली जायेगी।
15. सहरसा नगर परिषद में ड्रेनेज के संबंध में कार्यपालक अभियंता, डुडा के द्वारा बताया गया है कि लेवलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे शहर में जलजमाव की समस्या दूर हो जाएगी।
16. बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत में ड्रेनेज का पानी रेलवे की जमीन में बह रही है। निर्देश दिया कि इसके निराकरण हेतु शीघ्र व्यवस्था की जाय।
17. मुरलीगंज नगर पंचायत में भी ड्रेनेज की समस्या प्रतिवेदित हुई। निर्देश दिया गया कि संबंधित पदाधिकारी/अभियंता इसके निराकरण हेतु शीघ्र अग्रत्तर कार्रवाई करेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


6/5/2011

(चैतन्य प्रसाद)


प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2934..... न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 6/5/11


प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/महापौर एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा/अध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, बेनीपुर, मधुबनी एवं समस्तीपुर/अध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बीरपुर, निर्मली, मुरलीगंज, सिमरी बख्तियारपुर, जयनगर, झंझारपुर, घोघरडीहा, दलसिंह सराय एवं रोसड़ा/बिहार राज्य जल पर्षद के क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी एवं समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


6/5/2011

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2934..... न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 6/5/11

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


6/5/2011

प्रधान सचिव